

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de renovarea parcării lângă Liceul Teoretic Mihai Eminescu din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2024			
		Luna					
		IV	V				
	1. Parcarea liceului teoretic M. Eminescu						
1	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	X					
2	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	X					
3	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	X					
4	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	X					
5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	X					
6	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	X	X				
7	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	X	X				



8	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 mm conform SM EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=20 cm	X	X				
9	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2		X				
10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica		X				
11	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2		X				
12	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		X				
13	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica		X				
14	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2		X				
15	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice		X				
16	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		X				
17	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare		X				
18	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		X				
19	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile		X				



20	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial		X				
21	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat		X				

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **04.03.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**