

Antreprenor **SRL STANCOM CONSTRUCT**
(denumirea)

Investitor **Primaria com. Ciorescu**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala in IET
nr. 220 "LICURICI": Galeriile,
Scarile**

Valoarea lucrarilor executate **316 353 lei**

Proces - verbal nr 3

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie/constructie				
		1.1. Scara Bloc D-E				
		1.1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1.1. Pardoseli				
1	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1,050	m2	45,000	95,59 89,60	4 301,58 4 032,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	18,36 5,60	826,09 252,00
3	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	45,000	253,24 48,88	11 395,76 2 199,60
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	245,78 26,98	3 195,20 350,80

1	2	3	4	5	6	7
5	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	499,81 154,20	6 997,36 2 158,80
6	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	50,000	49,52 16,00	2 476,17 800,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 192,16 9 793,20
		1.1.1.2. Timplarie				
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 982,43 36,19	3 746,79 68,40
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	101,20 0,00	191,27 0,00
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	15,28 0,00	42,78 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 980,84 68,40
		1.1.1.3. Balustrada				
10	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	999,77 43,20	14 996,62 648,00
11	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m	m	3,000	862,57 0,00	2 587,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la ferestre)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 584,34 648,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 757,34 10 509,60
		1.1.2. Lucrari electrice				
		1.1.2.1. Lucrari de constructii				
12	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	22,80 22,80	228,00 228,00
13	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	1,28 0,00	12,78 0,00
14	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	8,00 8,00	640,00 640,00
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,23 12,00	1 298,40 960,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 936,52 12 337,60
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Lucrari de reparatie				
		1.2.1.1. Tavane				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,000	19,48 18,80	545,44 526,40
17	CN54A	Aplicarea manuala a	m2	28,000	18,36	514,01

1	2	3	4	5	6	7
		grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,60	156,80
18	CK18C	Montarea coltarelor din aluminu	m	28,000	15,10 10,40	422,80 291,20
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000	139,88 123,20	3 916,65 3 449,60
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	28,000	17,15 0,00	480,20 0,00
21	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,000	95,29 50,40	2 668,18 1 411,20
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	4,41 0,00	123,55 0,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,000	32,56 26,00	911,69 728,00
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	5,18 0,00	145,16 0,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	28,000	6,31 0,00	176,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	28,000	18,99 0,00	531,66 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 436,06 6 563,20
		1.2.1.2. Pereti				
27	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	74,000	122,09 77,20	9 034,81 5 712,80
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	74,000	32,56 26,00	2 409,47 1 924,00
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000	5,18 0,00	383,65 0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	74,000	6,31 0,00	467,05 0,00
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	74,000	18,99 0,00	1 405,12 0,00
32	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	102,00 0,00	81,60 0,00
33	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	74,000	14,18 0,00	1 048,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 830,65 7 636,80
		1.2.1.3. Pardoseli				
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,000	18,36 5,60	514,01 156,80
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	28,000	327,48 123,12	9 169,42 3 447,36
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,000	218,80 0,00	6 126,40 0,00
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	28,000	49,52 16,00	1 386,66 448,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 196,49 4 052,16
		1.2.1.4. Timplarie				
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 982,43 36,19	3 746,79 68,40
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	101,20 0,00	191,27 0,00
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	15,28 0,00	42,78 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 980,84 68,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 444,04 18 320,56
		1.2.2. Lucrari electrice				
		1.2.2.1. Lucrari de constructii				
41	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	22,80 22,80	228,00 228,00
42	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	1,28 0,00	12,78 0,00
43	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	8,00 8,00	640,00 640,00
44	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,23 12,00	1 298,40 960,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 623,22 20 148,56
		1.3. Scara Bloc F-G				
		1.3.1. Lucrari de reparatie				
		1.3.1.1. Tavane				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,000	275,10 114,08	7 152,52 2 966,00
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	5,48 4,80	82,20 72,00
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	18,36 5,60	275,36 84,00

1	2	3	4	5	6	7
48	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,000	4,70 0,00	211,50 0,00
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	139,88 123,20	2 098,20 1 848,00
50	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	15,000	17,15 0,00	257,25 0,00
51	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,000	95,29 50,40	1 429,32 756,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,41 0,00	66,19 0,00
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	32,56 26,00	488,41 390,00
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	5,18 0,00	77,77 0,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	15,000	6,31 0,00	94,67 0,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	15,000	18,99 0,00	284,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 518,21 6 116,00
		1.3.1.2. Pereti				
57	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	125,000	122,09 77,20	15 261,56 9 650,00
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	125,000	32,56 26,00	4 070,04 3 250,00
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	5,18 0,00	648,06 0,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	125,000	6,31 0,00	788,94 0,00
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	125,000	18,99 0,00	2 373,50 0,00
62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	102,00 0,00	153,00 0,00
63	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	125,000	14,17 0,00	1 771,87 0,00
64	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata	m2	2,000	2 104,84 40,00	4 209,67 80,00

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 3,00 mp inclusiv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 276,64 12 980,00
		1.3.1.3. Pardoseli				
65	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1,050	m2	45,000	95,59 89,60	4 301,58 4 032,00
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	18,36 5,60	826,09 252,00
67	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	45,000	253,24 48,88	11 395,76 2 199,60
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	245,78 26,98	3 195,20 350,80
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	499,81 154,20	6 997,36 2 158,80
70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	50,000	49,52 16,00	2 476,17 800,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 192,16 9 793,20
		1.3.1.4. Timplarie				
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1,890	1 982,43 36,19	3 746,79 68,40

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	101,20 0,00	191,27 0,00
73	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	15,28 0,00	42,78 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 980,84 68,40
		1.3.1.5. Balustrada				
74	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	999,77 43,20	14 996,62 648,00
75	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la ferestre)	m	3,000	862,57 0,00	2 587,72 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 584,34 648,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 552,19 29 605,60
		1.3.2. Lucrari electrice				
		1.3.2.1. Lucrari de constructii				
76	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	10,000	22,80 22,80	228,00 228,00

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	1,28 0,00	12,78 0,00
78	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	8,00 8,00	640,00 640,00
79	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,23 12,00	1 298,40 960,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 179,18 1 828,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 731,37 31 433,60
		<i>Total</i>	lei			196 291,11
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			15 340,74
		<i>Transport material</i>	1,00 %			1 314,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			212 946,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			2 129,46
		<i>Total</i>	100,00 +			215 075,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			2 150,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				217 226,31 63 919,76
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Scara Bloc A				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60
81	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20
82	RpEB13A	Demontarea conductorilor	m	80,000	1,40	112,00

1	2	3	4	5	6	7
		de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp			1,40	112,00
83	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80
84	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
85		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
86		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
87		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
89		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
90	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
91		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
92	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40

1	2	3	4	5	6	7
93		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00
94	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	179,81 17,60	359,61 35,20
95	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
96		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
97	08-03-591- 10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
98		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
99		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 367,78 1 369,08
		2.2. Scara Bloc B-C				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductor montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,40 1,40	112,00 112,00
103	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80

1	2	3	4	5	6	7
104	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
105		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
106		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
107		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
109		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
110	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
111		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
112	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
113		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00
114	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	179,81 17,60	359,61 35,20
115	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
116		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
117	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
118		Priza	buc	1,000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
119		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 367,78 1 369,08
		2.3. Coridor				
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60
121	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20
122	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,40 1,40	112,00 112,00
123	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80
124	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
125		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
126		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
127		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
128	08-02-409-	Teava din vinilplast pe	100 m	0,800	1 448,35	1 158,68

1	2	3	4	5	6	7
	1	constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			952,00	761,60
129		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
130	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,030	4 333,67 3 520,00	130,01 105,60
131		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	3,000	460,00 0,00	1 380,00 0,00
132	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	1,000	179,81 17,60	179,81 17,60
133	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
134		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
135	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
136		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
137		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 834,41 1 316,28
		2.4. Scara Bloc D-E				
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20
140	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de	m	80,000	1,40 1,40	112,00 112,00

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
141	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80
142	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
143		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
144		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
145		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
147		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
148	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
149		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
150	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
151		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	179,81 17,60	359,61 35,20
153	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
154		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
155	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
156		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
157		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 367,78 1 369,08
		2.5. Coridor				
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20
160	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,40 1,40	112,00 112,00
161	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80
162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32

1	2	3	4	5	6	7
		pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
163		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
164		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
165		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
167		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
168	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,030	4 333,67 3 520,00	130,01 105,60
169		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	3,000	460,00 0,00	1 380,00 0,00
170	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	1,000	179,81 17,60	179,81 17,60
171	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
172		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
173	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
174		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
175		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 834,41 1 316,28
		2.6. Scara Bloc F-G				
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	8,80 8,80	17,60 17,60

1	2	3	4	5	6	7
177	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,40 2,40	7,20 7,20
178	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,40 1,40	112,00 112,00
179	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	375,96 269,60	187,98 134,80
180	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	436,73 314,40	131,02 94,32
181		Cablu 3x1,5mmp	m	50,000	12,20 0,00	610,00 0,00
182		Cablu 3x2,5mmp	m	30,000	18,52 0,00	555,60 0,00
183		Cutie de ramificatie	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
184	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 448,35 952,00	1 158,68 761,60
185		Tub flexibil 20	m	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
186	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40

1	2	3	4	5	6	7
187		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
188	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	4 339,50 3 520,00	86,79 70,40
189		LED Panel 595x959 48W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00
190	RpEE17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	179,81 17,60	359,61 35,20
191	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 304,50 1 756,00	46,09 35,12
192		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
193	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	3 392,00 3 044,00	33,92 30,44
194		Priza	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
195		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	9,00 0,00	27,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 367,78 1 369,08
		<i>Total</i>	lei			31 139,94
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 946,13
		<i>Transport material</i>	1,00 %			224,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			33 310,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			81,09
		<i>Total</i>	100,00 +			33 391,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			333,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 725,13 8 108,88

		Total	lei	263 627
		TVA	20,00 %	72 726
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		316 353 72 026

Rectificare conform devizului de excludere

- 292213

Spre achitare

24140

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL STANCOM CONSTRUCT

Investitor
Primaria com. Ciorescu

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

