

Antreprenor SRL SUD-TERRA
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Vulvanesti
 (denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания примарии г. Вулканешты Блок А

Valoarea lucrarilor executate 90 561,94 Lei

Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыши - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	416,0000	58.730 56.930	24 431.630 23 682.830
2	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка паружной затертой штукатурки на стенах парапета)	m2	69,5000	24.492 22.942	1 702,190 1 594.460
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	18,2000	380.449 144.449	6 924,170 2 628.970
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si	m3	0,9600	3 833.281 390.865	3 679,950 375.230

1	2	3	4	5	6	7
		clădire beton, clasa C 5 – Bc 5 B 75) (Укладка бетона для выравнивания, паритета, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)				
	CF15A	Cheltuieli interioare și exterioare scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка паритета выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стен паритета	m2	69,5000	215,634 144,449	14 986,550 10 039.200

	Total	Lei	51 724,49
	Asigurari sociale si medicale	24 %	9 196,97
	Cheltuieli de transport	10 %	1 258.88
	Total		62 180,34
	Cheltuieli de regie	14,5 %	9 016,15
	Total		71 196,49
	Beneficiu de deviz	6 %	4 271.79
	Total		75 468,28
	TVA	20 %	15 093,66
			90 561,94
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		38 320,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)/

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



L.S.

[Handwritten signature]

**Ремонт Кровли здания
примарии г. Вулканешты
Блок А**

(denumirea obiectivului)

Formular №

WinCn

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 90 561.94 L

Intocmit în prețuri curente 08.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, le	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	105,6400	84,97	8 976.
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,7920	84,97	322.
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	26,3900	84,97	2 242.
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	195,5200	84,97	16 613.
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,6490	84,97	10 166.
		Total manopera				38 320.

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6981	595,00	415.
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0850	750,00	1 563.
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7563	750,00	567.
4.	2010102500900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0364	9 100,00	331.
5.	2010102503495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3640	9 100,00	3 312.
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0364	9 100,00	331.
7.	2320187315789	Decofrol	kg	2,1840	30,00	65.
8.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	179,3760	3,10	556.
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	729,7500	3,10	2 262.
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9938	1 750,00	1 739.
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6680	650,00	1 084.
12.	2734113803333	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,7300	30,00	81.
13.	2875145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,5500	38,00	172.
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2235	25,00	105.
		Total materiale de constructii				12 588.

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,6550	30,00	769.
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2400	30,00	-
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ur	0,2780	30,00	8.
4.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,3840	30,00	11.
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0547	30,00	1.
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5560	30,00	16.
		Total utilaje de constructii				815.

Total	Lei	51 724.
Asigurari sociale si medicale	24 %	9 196.
Cheltuieli de transport	10 %	1 258.
Total		62 180.
Cheltuieli de regie	14,5 %	9 016.
Total		71 196.
Beneficiu de deviz	6 %	4 271.
Total		75 468.
TVA	20 %	15 093,6
Total deviz:		90 561,6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Remont Кровли здания примарии г.
Вулканешты Блок А

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битуминизированных мембран в один или два слоя)	m2			58,730
						56,930
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах парапета)	m2			24,492
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	CB01A	Colțaje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из двойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			380,449
						144,449
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	273413303233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2573143887000	Cue cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	38,00	9,50
	2320157315789	Deșofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102904340	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	9 100,00	18,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	9 100,00	18,20
	2010102904340	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	9 100,00	182,00
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, парпета, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			3 833,281
						390,865
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa (pt.informatie)	m3	1,0250	1 750,00	1 811,61
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	3,10	579,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	750,00	590,86
	1421102200290	Pietris crunt, spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	595,00	428,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	25,00	6,75
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare soliviste, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка парпета выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стен парпета	m2			12,500
						12,500
						12,500
				1,4000	84,97	118,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,10	32,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riș și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	750,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	23541021201	Mortar ciment 100-T(pt.informație)	m3	0,0240	650,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24

APROBAT:

[Signature]

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

[Signature]

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL SUD-TERRA

(denumirea)

Investitor Primaria or. Vulcanesti

(denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания примарии г. Вулканешты Блок Б

Valoarea lucrarilor executate 53 912,02 Lei

Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	204,8200	58,730 56,930	12 029,060 11 660,380
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах парапета)	m2	48,4500	24,492 22,942	1 186,640 1 111,540
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	12,5000	380,449 144,449	4 755,610 1 805,610
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, парапета, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	0,6500	3 833,369 390,862	2 491,690 254,060

1	2	3	4	5	6	7
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка парапета, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стен парапета	m2	48,4500	215,634 144,449	10 447,470 6 998,560

	Total	Lei	30 910,47
	Asigurari sociale si medicale	24 %	5 239,24
	Cheltuieli de transport	10 %	866,59
	Total		37 016,30
	Cheltuieli de regie	14,5 %	5 367,37
	Total		42 383,67
	Beneficiu de deviz	6 %	2 543,02
	Total		44 926,69
	TVA	20 %	8 985,33
			53 912,02
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		21 830,15

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

**Ремонт Кровли здания
примарии г. Вулканешты
Блок Б**

(denumirea obiectivului)

Formular 2

WinC

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 53 912.02 1

Intocmit in prețuri curente 08.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, le	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	73,6440	84.97	6 257
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,5675	84.97	218
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,1250	84.97	1 540
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	96,2654	84.97	8 179
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,3140	84.97	5 634
		Total manopera				21 830

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4727	595.00	281
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4535	750.00	1 090
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5121	750.00	384
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0250	9 100.00	227
5.	2010102903493	Scinduri de rasinoase	m3	0,2500	9 100.00	2 275
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0250	9 100.00	227
7.	2320187315789	Decofrol	kg	1,5000	30.00	45
8.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	121,4525	3,10	376
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	508,7250	3,10	1 577
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6729	1 750.00	1 177
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1628	650.00	755
12.	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8750	30.00	56
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,1250	38.00	118
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9390	25.00	73
		Total materiale de constructii				8 665

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,7737	30.00	383
2.	2922140007100	Macara	h-ut	0,1625	30.00	5
3.	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1938	30.00	5
4.	2952270003100	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2600	30.00	7
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0370	30.00	1
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3876	30.00	11
		Total utilaje de constructii				414

Total	Lei	30 910
Asigurari sociale si medicale	24 %	5 239
Cheltuieli de transport	10 %	866
Total		37 016
Cheltuieli de regie	14,5 %	5 367
Total		42 383
Beneficiu de deviz	6 %	2 543
Total		44 926
TVA	20 %	8 985
Total deviz:		53 912.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Ремонт Кровли здания примарии г.
Вулканешты Блок Б

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыши - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			58,730 56,930
	7213050013100	Ținichiu	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
2	RpC135A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах парашета)	m2			24,492 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			380,449 144,449
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	38,00	9,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	9 100,00	18,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	9 100,00	18,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	9 100,00	182,00
	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la maluri pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5.B 75) (Укладка бетона для выравнивания, парашета, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			3 833,369 390,862
4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa (pt.informatie)	m3	1,0250	1 750,00	1 811,66
	2651122100397	Ciment metalurgie cu adosuri M 30	kg	185,0000	3,10	579,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7800	750,00	585,00
	1421102200290	Pietris curat spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	595,00	428,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	25,00	6,75
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6570	30,00	19,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-F de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка парашета, выполняемая вручную, цементным раствором М 100-F, средней толщиной 2 см, стен бетонных или	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		trapanera				
	7122050013+00	Zidar	h-om	1.4000	84.97	118.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	84.97	25.49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	3.10	32.55
	1421102210513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	750.00	22.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	25.00	0.18
	2664102102110	Mortar ciment 100-T(pr.informatie)	m3	0.0240	650.00	15.60
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	30.00	0.12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	30.00	0.24

APROBAT:

Intocmit

(Linieția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(Linieția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor SRL SUD-TERRA

(denumirea)

Investitor Primaria or. Vulcanesti

(denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания примарии г. Вулканешты Блок Б

Valoarea lucrarilor executate 71 361,95 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	182,0000	30,051 3,399	5 469,310 618,580
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,2800	84,97	618,58
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii prаймер	kg	54,6546	38,00	2 076,87
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0091	9 100,00	82,8
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	18,2000	60,50	1 101,1
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	54,6000	29,00	1 583,4
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0364	30,00	1,0
	2952270014029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1820	30,00	5,-
	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	182,0000	207,500	37 764,920

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)			57,780	10 515,880
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	81,9000	84,97	6 959,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,8600	84,97	3 556,84
	2682132600470	Линокром primul и второй слой	m2	439,5300	55,00	24 174,15
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	114,6600	16,50	1 891,89
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	36,4000	25,00	910,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,9200	25,00	273,00

		Total	Lei	43 234,23
		Asigurari sociale si medicale	24 %	2 672,27
		Cheltuieli de transport	10 %	3 091,02
		Total		48 997,52
		Cheltuieli de regie	14,5 %	7 104,64
		Total		56 102,16
		Beneficiu de deviz	6 %	3 366,13
		Total		59 468,29
		TVA	20 %	11 893,66
				71 361,95
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		11 134,46

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



Antreprenor SRL SUD-TERRA
(denumirea)

Investitor Primaria or. Vulvanesti
(denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания примарии г. Вулканешты Блок А

Valoarea lucrarilor executate 162 017,52 Lei

Proces - verbal №2

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	412,0000	29,668 3,399	12 223,050 1 400,310
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,4800	84,97	1 400,310
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii праймер	kg	122,8172	38,00	4 667,052
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0206	9 100,00	187,012
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in den S 2340	kg	41,2000	60,50	2 492,600
	23201662000670	White spirit rafinat tip A S 44	l	123,6000	28,00	3 460,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0824	30,00	24,720
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4120	30,00	12,360
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara	m2	412,0000	208,718 57,780	85 991,700 23 805,200

2	3	4	5	6	7
	in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)				
7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	185,4000	84,97	15 753,--
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,7600	84,97	8 051,75
2682132600470	Линокром primul и второй слой	m2	994,9800	55,00	54 723,40
2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	259,5600	16,37	4 249,--
2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	82,4000	30,00	2 472,--
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,7200	30,00	741,60

	Total	Lei	98 214,75
	Asigurari sociale si medicale	24 %	6 049,52
	Cheltuieli de transport	10 %	6 978,08
	Total		111 242,35
	Cheltuieli de regie	14,5 %	16 130,13
	Total		127 372,48
	Beneficiu de deviz	6 %	7 642,35
	Total		135 014,83
	TVA	20 %	27 002,97
			162 017,80
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		25 205,51

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.

Antreprenor SRL SUD-TERRA
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Vulvanesti
 (denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания примарии г. Вулканешты Блок А
 Valoarea lucrarilor executate **33 505,46 Lei**

Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на оцинкованную обшивку парапета)	m	180,0000	21,499 12,000	3 869,770 2 160,000
2	RpCU08A	Заготовка оцинкованной жести для парапета	m2	110,1000	43,250 42,800	4 761,830 4 712,280
3	CK40A	Captuseala u tabla (Обшивка оцинкованной сталью парапета с одной стороны)	m2	110,1000	98,761 38,560	10 873,600 4 245,460

	Total	Lei	19 505,20
	Asigurari sociale si medicale	24 %	2 668,26
	Cheltuieli de transport	10 %	831,58
	Total		23 005,04
	Cheltuieli de regie	14,5 %	3 335,73
	Total		26 340,77
	Beneficiu de deviz	6 %	1 580,44
	Total		27 921,21
	TVA	20 %	5 584,25
			33 505,46
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		11 117,74

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.



Antreprenor SRL SUD-TERRA (denumirea)

Investitor Primaria or. Vulcanesti (denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания примарии г. Вулканешты Блок Б
Valoarea lucrarilor executate **25 834,43 Lei**

Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на оцинкованную обшивку парапета)	m	126,8500	21,911 12,000	2 779,360 1 522,200
2	RpCU08A	Заготовка оцинкованной жести для парапета	m2	60,5600	43,175 42,800	2 614,680 2 591,970
3	CK40A	Captuseala u tabla (Обшивка оцинкованной сталью парапета с одной стороны)	m2	82,5600	118,777 38,560	9 806,250 3 183,510

	Total	Lei	15 200,29
	Asigurari sociale si medicale	24 %	1 751,44
	Cheltuieli de transport	10 %	786,33
	Total		17 738,06
	Cheltuieli de regie	14,5 %	2 572,02
	Total		20 310,08
	Beneficiu de deviz	6 %	1 218,61
	Total		21 528,69
	TVA	20 %	4 305,74
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		25,834,43 7 297,68

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

L.S.

Antreprenor SRL SUD-TERRA

(denumirea)

Investitor Primaria or. Vulcanesti

(denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания примарии г. Вулканешты Блок Б

Valoarea lucrarilor executate **10 479,66 Lei**

Proces - verbal №4

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Доп. работы блок Б				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,5700	149,720 54,981	384,780 141,300
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0.5см слоя из раствора добавлять или отнимать) к=4	m2	2,5700	99.891 37,187	256.720 95.570
3	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime. +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) к=6 - доп. намет на парапеты	m2	48.4500	99,780 31.200	4 834,340 1 511.640
4	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10 cm, din tabla zincata de 0.45 mm grosime (Водосточные трубы	m	2.0000	278,620 80,225	557,240 160,450

1	2	3	4	5	6	7
		крутые Д=10 см из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм)				
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere) (Водосточная воронка)	buc	1,0000	244,670 152,950	244,670 152,950
		Total	Lei			6 277,750
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 277,750 2 061,910

	Total	Lei	6 277,75
	Asigurari sociale si medicale	24 %	494,86
	Cheltuieli de transport	10 %	420,18
	Total		7 192,79
	Cheltuieli de regie	14,5 %	1 042,95
	Total		8 235,74
	Beneficiu de deviz	6 %	494,14
	Total		8 733,05
	TVA	20 %	1 746,61
			10 479,66
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 061,91

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL SUD-TERRA
(denumirea)

Investitor Primaria or. Vulvanesti
(denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания primaria г. Вулканешты Блок А
Valoarea lucrarilor executate **4 949,80 Lei**

Proces - verbal №4

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Доп. работы блок А				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=20 cm, din tabla zincata de 0,45 mm grosime (Водосточные трубы круглые Д=20 см из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм)	m	10,7000	278,617 80,224	2 981,200 858,400
		Total	Lei			2 981,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 981,200 858,400

	Total	Lei	2 981,20
	Asigurari sociale si medicale	24 %	206,02
	Cheltuieli de transport	10 %	211,90
	Total		3 399,12
	Cheltuieli de regie	14,5 %	492,87
	Total		3 891,99
	Beneficiu de deviz	6 %	233,51
	Total		4 124,83
	TVA	20 %	824,97
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 949,80 858,40

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

Investitor

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

L.S.

Antreprenor SRL SUD-TERRA
(denumirea)

Investitor Primaria or. Vulvanesti
(denumirea)

Obiect Ремонт Кровли здания primaria г. Вулканешты Блок А
Valoarea lucrarilor executate **4 949,80 Lei**

Proces - verbal №4

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Доп. работы блок А				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=20 cm, din tabla zincata de 0,45 mm grosime (Водосточные трубы круглые D=20 cm из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм)	m	10,7000	278,617 80,224	2 981,200 858,400
		Total	Lei			2 981,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 981,200 858,400

	Total	Lei	2 981,20
	Asigurari sociale si medicale	24 %	206,02
	Cheltuieli de transport	10 %	211,90
	Total		3 399,12
	Cheltuieli de regie	14,5 %	492,87
	Total		3 891,99
	Beneficiu de deviz	6 %	233,51
	Total		4 124,83
	TVA	20 %	824,97
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 949,80 858,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

L.S.

Beneficiar: Primaria or.Vulcanesti

Antreprenor: SRL SUD-TERRA

Nr. 1 din _____

ACT DE CONSTATARE

a lucrarilor neprevazute

Investitor: Primaria or.Vulcanesti

Privind lucrarea: «Ремонт кровли здания примарии (блок А и блок Б) в г.Вулканешты» executata in cadrul contractului nr.71 din 22.05.2023 incheiat cu SRL SUD-TERRA

1. Lucrarile au fost executate in bazacaietului de sarcinisi a devizelor de cheltuieli (anexa la contract).
2. Comisia de constatare este formata din:

Diriginta de santier - Erighin Florin
Responsabil tehnic - Topal Vasilescu
Zare. primara - Ivanovici M. T.
Cine. po. scr. bu - Strambulea B. C.
agenc. prim. - Stamatiu B. C.

La efectuarea lucrarilor de reparatie au fost determinatc volume de lucrari neprevazute fara care nu este posibil a finalizarea calitativa a obiectului:

I Includere Bloc A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		I. Доп. работы блок А		
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	380.0000
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=4	m2	380.0000
3	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) k=6 - доп. намет на парапеты	m2	69.5000
4	CE21A	Burlane rotunde, cu D=20 cm, din tabla zincata de 0,45 mm grosime (Водосточные трубы круглые D=20 см из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм)	m	15.0000
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere): (Водосточная воронка)	buc	1.0000

6	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 200 мм)	m	2,0000
7	R21A01A	Montarea schelei metalice tubulare (Устройство металлических трубчатых лесов)	m2	30,0000
8	R21A01B	Demontarea schelei metalice tubulare (Разборка металлических трубчатых лесов)	m2	30,0000

I Includere Bloc B

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		I. Доп. работы блок Б		
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	154,0000
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0.5см слоя из раствора добавлять или отнимать) $k=4$	m2	154,0000
3	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime. ± 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине ± 5 мм намета на стены из раствора) $k=6$ - доп. намет на парапеты	m2	48.4500
4	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10 cm, din tabla zincata de 0.45 mm grosime (Водосточные трубы круглые D=10 cm из оцинкованной стали толщиной 0.45 мм)	m	2,0000
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere) (Водосточная воронка)	buc	1,0000

Comisia:

Diriginta de santier - Erghin F.

Responsabil tehnic - Topal V.


zame. priceara - C. C. C. C.

смет. по сб-ву - С. С. С. С.

адм. прием. - С. С. С. С.

Au fost cunostinta

Director SRL «SUD-TERRA»



/Protiuc Natalia/

INVESTITOR *Примария г.Вулканешты*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 14 august 2023

Privind lucrarea :

«Ремонт кровли здания примарии (блок А и блок Б) в г.Вулканешты»

Executată la obiectul:

«Ремонт кровли здания примарии (блок А и блок Б) в г.Вулканешты»

În cadrul contractului de antrepriză nr.71 din 22/05/2023, înregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. din încheiat între *Примария г.Вулканешты* в лице примара *Петриоглу В.Н.* и SRL «Sud-Terra» в лице директора *Процюк Н.Ю.*

pentru «Ремонт кровли здания примарии (блок А и блок Б) в г.Вулканешты»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată din Registrul de stat al persoanelor juridice la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei: *Петриоглу В.Н.*- примар г.Вулканешты

Membrii Comisiei:

1. *Erighin F.F.* – diriginte de santier

2. *Topal Veaceslav* – responsabil tehnic

3. *Иванюгу М.Г.* - зам. прим.

4. *Спратеа В.С.* - спец. по стр-ву

5. *Стамур В.И.* админ. прим.

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL «Sud-Terra» *Процюк Н.Ю.*

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:
 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
 7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершеного объекта
 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
 Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa postală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
 8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Presedintele Comisiei: Петриоглу В.Н.- примар
 г.Вулканешты

Membrii Comisiei:

1. Erighin F.F. – diriginte de santier
2. Topal Veaceslav – responsabil tehnic
3. Иванюк Н.Е. - зам. дир.
4. Страныла В.С. - зам. дир.
5. Стану В.И. - адм. пр.

TRANSMISĂ:
 EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

L.Ș.



PRIMITĂ:
 BENEFICIARUL

Примария г.Вулканешты

L.Ș.



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 14 august 2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Процюк Н.Ю.

(Nume, Prenume)

Топал Вячеслав

(Nume, Prenume)

Петриоглу В.Н.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)



(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL "Sud-Terra"

(Funcția)

Технический надзор

(Funcția)

Примар г.Вулканешты

(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 14 august 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Процюк Н.Ю.

(Nume, Prenume)

Топал Вячеслав

(Nume, Prenume)

Петриоглу В.Н.

(Nume, Prenume)

Директор SRL "Sud-Terra"

(Funcția)

Технический надзор

(Funcția)

Примар г.Вулканешты

(Funcția)



Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 14 august 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Процюк Н.Ю.

(Nume, Prenume)

Топал Вячеслав

(Nume, Prenume)

Петриоглу В.Н.

(Nume, Prenume)



(Semnătură)



(Semnătură)

(Semnătură)

Директор SRL "Sud-Terra"

(Funcția)

Технический надзор

(Funcția)

Примар г.Вулканешты

(Funcția)