



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.29
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1769173308753
din 13.02.2026

MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

I. Informație generală despre ofertantul

Denumirea/numele SRL "OguzTransStroi" _____
Codul fiscal _____1016611001494_____
Adresa sediului central _____Or. Comrat str. Lenin,5_____
Telefon _____0 795 15 606_____E-mail _____oguzts@mail.ru_____
Certificatul de înregistrare _____1016611001494 din 21.07.2016_____
(numărul, data înregistrării)

II. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă:

Amenajarea teritoriului (PG)

1. Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat
2. Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
3. Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II
4. Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m
5. Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I
6. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km
7. Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
8. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km
9. Demontarea cu macaraua a placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: descarcarea direct in autobasculanta
10. Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea tablei profilate)
11. Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
12. Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi
13. Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m
14. Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km
15. Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol
16. Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100
17. Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm

18. Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
19. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase, Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior
20. Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)
21. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase, Uniflex EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior
22. Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase, Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior
23. Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurator
24. Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclude si se include, Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.
25. Sisteme de jgheaburi metalice D150mm
26. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm
27. Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
28. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand sub 1,0m, executata fara sprijin
29. Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
30. Transportarea deseuri de constructie cu autocamioane la distanta 15 km
31. Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
32. Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
33. Strat de fundatie din pietris fractie 7-15mm de 25 cm grosime (spate, lateral)
34. Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
35. Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
36. Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2)
37. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B25 de 10 cm grosime (partea fata, spate si lateral)
38. Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)
39. Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm
40. Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra
41. Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.
42. Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
43. Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
44. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
45. Transportarea materiale de constructie
46. Transportarea Argilei nisipoase
47. Argila nisipoasa

48. Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
49. Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)
50. Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II
51. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP
52. Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=10cm)
53. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innorire (20 cm)
54. Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
55. Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade
56. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm)
57. Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
58. Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II
59. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP
60. Strat de fundatie din nisip
61. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm)
62. Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
63. Montarea jgheburilor din beton cu grila din fonta, pentru evacuarea apei pluviale (buc, L=11, 9, 11m) tip ЛВ-15, 21, 15-Б
64. Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-ЛВ10. 16. 16ПП (1m/buc)
65. Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T. NOTA: Resursa placi de granit se inlocuieste cu Placi de gresie portelanat
66. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
67. Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
68. Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
69. Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
70. Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
71. Plantari puieti (Artatar cu frunze de frasin virsta copacului 6ani)
72. Plantari puieti (Castan de cal virsta copacului 6 ani)
73. Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
74. Instalarea banci din beton
75. Instalarea urne
76. Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.
77. Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1

78. Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
79. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
80. Transportarea materiale de constructie
81. Transportarea Argilei nisipoase
82. Argila nisipoasa
83. Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
84. Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)
85. Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II
86. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP
87. Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=10cm)
88. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (20 cm)
89. Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
90. Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade
91. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm)
92. Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
93. Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II
94. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP
95. Strat de fundatie din nisip
96. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuar 5cm grosime)
97. Borduri prefabricate din beton, BR 100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
98. Montarea jgheaburilor din beton cu grila din fonta, pentru evacuarea apei pluviale (buc, L=11, 9, 11m) tip ЛВ-15, 21, 15-Б
99. Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-ЛВ10. 16. 16ПП (1m/buc)
100. Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T. NOTA: Resursa placi de granit se inlocuieste cu Placi de gresie portelanat
101. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
102. Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
103. Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
104. Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
105. Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
106. Plantari puieti (Artatar cu frunze de frasin virsta copacului 6ani)
107. Plantari puieti (Castan de cal virsta copacului 6 ani)
108. Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

109. Instalarea banci din beton
110. Instalarea urne

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

1. Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
2. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
3. Caramida
4. Nisip
5. Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D40 mm
6. Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D63 mm
7. Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D75 mm
8. Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm
9. Otel rotund GOST2590-71 D25 mm
10. Otel cornier 50x50x5 mm
11. Platbanda din otel 50x5 mm
12. Articole din metal
13. Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
14. Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
15. Executarea patului pentru un singur cablu in transee
16. Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate
17. Cablu АПвБ6Шп-1 4x240,0-1,0
18. Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm²
19. Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm²
20. Papuci din aluminiu 240 mm²
21. Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati: metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura
22. Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati: metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura
23. Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati: metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura
24. Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
25. Consola metalica din otel S235JRG2, zincat la cald, cu un brat drept simplu de tip WPS 1/1,5/10 fi60
26. Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2
27. Consola metalica din otel S235JRG2, zincat la cald, cu brat drept dublu tip W2R1,5 fi60
28. Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED (incarcare solara)
29. Manson de terminal 70-240 mm²
30. Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 60 W LED 6500 K IP65 6V/10W Elmos (sau compatibil acestuia)
31. Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 90W LED 6500 K IP65 6V/10W Elmos (sau compatibil acestuia)

III.Tehnologia și metodele folosite (propușe) pentru realizarea lucrării/lucrărilor

1. Amenajarea teritoriului (PG)
2. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

IV. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)

Amenajarea teritoriului (PG)

- Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
- Seminte de plante-graminee perene (pm)
- Puieti arbori (Artar cu frunze de frasin)

- Puietii arbori (Castan de cal virsta copacului 6 ani)
- apa
- Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 15-25 mm
- Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 40-63 mm
- Piatra sparta
- Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm
- Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
- Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm
- Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
- Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm
- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
- Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
- Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
- Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm
- Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
- Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
- Fringhie cinepa 9-16 mm
- Aerator
- Lemn rotund de rasinoase
- Scinduri de rasinoase
- Dulapi de rasinoase
- Distantieri
- Urne
- Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
- Hirtie absorbanta
- Parchetin
- Decofrol
- Gaz butan (butelii)
- Citom
- Cleme D100mm
- Suspensie de bitum filerizat-subif
- Acid azotic tehnic
- Solutie unguenta
- Aracet dp 50
- Intirzietor de priza (clei de oase)
- Banca din beton lemn
- Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-ЛВ10. 16. 1ПП (1m/buc)
- Ciment portland P 40 saci S388
- Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
- Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
- Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
- Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
- Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
- Var pasta
- Ipsos pentru constructii tip A
- Placi din beton, pentru trotuar 5cm grosime
- Placi din beton, 8cm grosime
- Jgheab din beton cu grila din fonta pentru drenaje tip-ЛВ15. 121. 15Б
- Beton
- Beton clasa... (pt. informatie)
- Mortar marca... (pt. informatie)
- Mortar var-ciment M 25-T (pt. informatie)
- Mortar pentru tencuiala M 100-T

- Mortar var-ciment M 10-T (pt. informatie)
- Mortar ciment-var 100-T (pt. informatie)
- Mortar ciment M-100
- Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
- Borduri prefabricate din beton, BR 100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
- Element de inchidere
- Trepte de beton de 4 cm grosime
- Contratrepte de resie din portelanat
- Piatra de frecat
- Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
- „Linocrom HPP” strat inferior
- „Uniflex EPP” strat inferior
- „Tehnoelast EKP” strat superior
- Carton bitumat
- Pelicola Jutafol
- Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm
- Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
- Burlan rotund prefabricat tip brass D=150mm
- Jgheaburi semirotonde D150mm
- Otel beton d-6 mm
- Sirma neagra moale d = 2,5 mm
- Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
- Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
- Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100
- Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm
- Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
- Pilnii de curatire
- Suruburi
- Elemente de legatura D100
- Cot de jgheab
- Cot burlan 72 grade D100mm
- Cot de capat D100mm
- Piesa de legatura D100mm
- Piesa de racordare jgheab -burlan
- Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm
- Disc pentru taiat placi
- Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
- Apa pentru mortare si betoane
- Apa
- Argila nisipoasa

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

- Benzina de aviatie "Б-70"
- Parafina petroliera solida "П-3"
- Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
- Lac de bitum "БТ-123"
- Electrozi Э42А, diametru 4 mm
- Suruburi cu piulite si saibe
- Platbanda din otel 50x5 mm
- Banda "ПХВ-304"
- Vopsea
- Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
- Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
- Beton clasa Bc 10 (B150) ...pt. informatie

- Cablu АПвБ6IIIп-1 4x240,0-1,0
- Otel rotund GOST2590-71 D25 mm
- Otel cornier 50x50x5 mm
- Consola metalica din otel S235JRG2, zincat la cald, cu un brat drept simplu de tip WPS 1/1,5/10 fi60
- Consola metalica din otel S235JRG2, zincat la cald, cu brat drept dublu tip W2R1,5 fi60
- Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
- Beton marfa clasa C 16/20
- Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=6m (Pilon CC 6m 60/144/3)
- Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=4m (Pilon CC 4m 76/132/2)
- Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=9m (Pilon CC 9m 76/202/3)
- Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 60 W LED 6500 K IP65 6V/10W Elmos (sau compatibil acestuia)
- Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 90 W LED 6500 K IP65 6V/10W Elmos (sau compatibil acestuia)
- Papuci din aluminiu 240 mm²
- Caramida
- Nisip
- Apa pentru mortare si betoane
- Articole din metal
- Teava din polietilena PE D40 mm
- Teava din polietilena PE D63 mm
- Teava din polietilena PE D75 mm
- Teava din polietilena PE D110 mm
- Butoane de montaj
- Teava de policlorvinila
- Fise de marcare
- Banda "K226"
- Propan-butan, amestec tehnic
- Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
- Manson de terminal 70-240 mm²

VI. Echipamentul individual sau colectiv de protectie a lucrătorilor

- Cască de protecție pentru protecție împotriva impacturilor și a căderii obiectelor Ochelari de protecție
- Ochelari de protecție sau mască
- Respirator sau mască pentru protecție împotriva vaporilor și prafului nociv
- Mănuși
- Încălțăminte
- Costum

VII. Instrucțiul personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă

- Lucrătorii sunt obligați să utilizeze îmbrăcăminte, încălțăminte și alte echipamente individuale de protecție speciale, adecvate naturii muncii efectuate. se acordă o atenție deosebită la muchiile și colțurile ascuțite ale panourilor și ale profilelor de tabla;
- Lucrătorii trebuie să raporteze imediat orice amenințare la adresa vieții și sănătății, precum și defecțiuni ale echipamentelor.
- Lucrătorii trebuie să cunoască regulile de operare și întreținere a echipamentelor și, de asemenea, să fie capabili să depaneze problemele minore.

VIII. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

- Controlul procesului de lucru de către dirigințele de șantier și maestru prin prezența permanentă la șantier.
- Formarea planului de lucru pe săptămânal cu descriere zilnică.

Alte mențiuni proprii având experiența în astfel lucrări de construcții suntem pregătiți și dotați cu specialiști și lucrători competenți.

Nume: [Marcova G.I.]

Funcția: [Director]

Data: [13/02/2026]

Adresa: [Comrat]

Semnătura