

Antreprenor SRL Consultcon Service
 (denumirea)

Investitor Примария с. Кортен
 (denumirea)

Obiect **Замена кровельного покрытия
 над зрительным залом и сценой
 Дома Культуры с. Кортен**

Valoarea lucrarilor executate **706 119 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Шифер	m2	928,32	36,20 36,00	33 605,70 33 420,00
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.) *Оцинковка	m2	928,32	44,25 44,00	41 078,10 40 846,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2	928,32	9,30 9,00	8 633,50 8 355,00

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешетка				
4	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Разборка стен из огнеупорной кладк *Разборка дымохода	m3	5,50	327,09 325,09	1 799,00 1 788,00
5	Tr11AA02 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы, в вагон, 1 категории)	t	22,03	27,51 27,51	606,00 606,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	22,03	9,26 0,00	204,00 0,00
		Total	lei			85 926,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				85 926,30 85 015,00
		2. Усиление каркаса				
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением проволокой Ф-5,5мм за парапет и стропило	kg	120,00	24,44 6,00	2 932,80 720,00
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de	m3	4,50	122,00 122,00	549,00 549,00

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркаса сараев, подпорок и т.д.)				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) *Замена гнилых элементов карскаса и стропила, а также использовать для выравнивания плоскости кровли	m3	4,50	6 576,08 1 125,11	29 592,35 5 063,00
		Total	lei			33 074,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 074,15 6 332,00
		3. Покрытие кровли				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,03	m2	928,32	28,05 12,50	26 039,40 11 604,00
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных	m2	928,32	24,89 14,75	23 102,94 13 692,50

1	2	3	4	5	6	7
		хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений. *Нормы с ресурсами 0,00125 берутся по проекту Рейка 50 x 25 прижимная планка для плёнки				
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.006 берутся по проекту *Доска 100x30 мм.	m2	928,32	45,30 14,75	42 054,94 13 692,50
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,00	1 518,67 330,13	6 074,66 1 320,50
14	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) Наружный вход на чердак	buc	1,00	1 588,54 330,00	1 588,54 330,00
15	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа	m2	928,32	232,96 60,00	216 257,34 55 699,00

1	2	3	4	5	6	7
		с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) *Проф лист толщ. 0,45 мм. матовый, крупнозернистый, цвет согласовать с заказчиком. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) *Снегозадержатели (в том числе и на админ корпус)	m	111,25	68,00 5,00	7 564,73 556,00
		Total	lei			322 682,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				322 682,55 96 894,50
		4. Огне-био защита древесины				
17	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: перекрытий по балкам)	100 m2	7,00	826,00 520,00	5 782,00 3 640,00
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных	100 m2	9,28	443,33 157,97	4 114,06 1 466,00

1	2	3	4	5	6	7
		изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)				
		Total	lei			9 896,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 896,06 5 106,00
		5. Водосточная система				
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Желоб д-125 мм, цвет согласовать. Cot de jgheab=0 (0 шт) Piesa de racordare jgheab - burlan=0,134 (10 шт) Element de inchidere =0.107 (8 шт) Material marunt=1,03	m	74,50	188,07 15,00	14 011,45 1 117,50
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Водосток д-89 мм. цвет согласовать. Cot de capat=0,138 (10 шт) Cot burlan=0,28 (20 шт) Pilnii de curatire=0 Material marunt=1,02	m	72,00	149,02 17,50	10 729,53 1 260,00
		Total	lei			24 740,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 740,98 2 377,50
		6. Подшивка кровли				
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii	m2	46,35	52,43 14,75	2 430,28 683,50

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0,0075 берутся по проекту) *Каркас из бруска 50x50 мм				
22	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	46,35	189,82 77,51	8 798,13 3 592,50
		Total	lei			11 228,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital: Inclusiv salariu				11 228,41 4 276,00

		Total	lei			487 554
		Asigurari sociale	24 %			48 001
		Total				535 555
		Cheltuieli de transport	3 %			8 533
		Total				544 088
		Cheltuieli de regie	3 %			16 323
		Total				560 411
		Beneficiu de deviz	5 %			28 021
		Total				588 432
		TVA	20 %			117 687
						706 119
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				200 004

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consultcon Service


Investitor
Примария с. Кортен

(denumirea)

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic

Diriginte de santier

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

