

Antreprenor I.I. " Gamureac Alexandru "
 (denumirea)

Investitor Presedintele Raionului Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Miniteren de fotbal 22x38 m in
 or. Glodeni, r-nul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **162,748.31 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe VII) an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Imprejmuire 120 m						
1	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou PROTECTO H-2,0m L-2,5m D-5,0mm zincat +Teava profilata 80*60*3; H=3.0 m; pas 2.5 m; n=30 buc - 660 kg)	m	74.0000	611.67 114.71	45,263.87 8,488.50
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la	m	44.0000	1,140.90 114.71	50,199.54 5,047.22

1	2	3	4	5	6	7
		coama de 4.0 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou PROTECTO H-4,0m L-2,5m D-5,0mm zincat +Teava profilata 80*80*4; H =5.0 m; pas 2.5 m; n=20 buc - 958 kg)				
3	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Otel beton - 8mm clasa AIII (A500C: Consolidarea pe orizontala a imprejmuirii cu 4 rinduri la H=2.0m si 8 Rinduri la H=4 m)	kg	259.1000	21.82 2.80	5,652.98 726.52
4	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	280.0000	30.92 21.24	8,656.62 5,947.90
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4.0000	406.65 145.30	1,626.59 581.19
		<i>Total</i>	lei			111,399.60
		Total capitol: Inclusiv salariu				111,399.60 20,791.33

	Total	lei	111,399.60
	Alocari in fondul social	24 %	4,989.92
	Cheltueli de transport	10 %	9,048.50
	Total		125,438.02
	Regie	6 %	7,526.28
	Total		132,964.30
	Beneficiu d deviz	2 %	2,659.29
	Total		135,623.59
	TVA	20 %	27,124.72
	Total		162,748.31

1	2	3	4	5	6	7
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu						162,748.31
						20,791.33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
I.I. "Gamureac Alexandru"
(denumirea)


I.I. "Gamureac Alexandru"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Presedintele Raionului Glodeni
(denumirea)

Presedintele Raionului Glodeni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor I.I. "Gamureac Alexandru"
 (denumirea)

Investitor Presedintele Raionului Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Miniteren de fotbal 22x38 m in
 or. Glodeni, r-nul Glodeni**

Valoarea lucrarilor executate **97,790.90 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe VII an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Retele de drenaj						
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Sapatura sub teville de drenaj d-110)	m3	4.2000	101.11 101.11	424.68 424.68
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Sapatura sub teville de drenaj d-250 si camin)	100 m3	0.2000	1,843.80 0.00	368.76 0.00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0.1800	457.78	82.40

1	2	3	4	5	6	7
		afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0.00	0.00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.1800	<u>1,580.67</u> 749.44	<u>284.52</u> 134.90
5	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 360" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm P1DPE SN4. Teava curogata	m	120.0000	<u>116.69</u> 25.49	<u>14,002.93</u> 3,058.92
6	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de HDPE SN4 D-250 mm. Teva curogata	m	30.0000	<u>266.45</u> 33.14	<u>7,993.37</u> 994.15
7	IzF04J2	Strat de protectie la tuburi de drenaj din Geotextil S125 TS20 , in terenuri fara ape freatiche,	m2	135.1000	<u>17.11</u> 1.70	<u>2,311.00</u> 229.59
8	AcE52A	Strat de protectie din Nisip spalat la conductele de drenaj D-110 si D-250; gr=50 mm	m3	4.4200	<u>455.07</u> 151.25	<u>2,011.39</u> 668.51
9	IzF04J2	Strat de protectie la nisipul spalat din Geotextil S125 TS20 , in terenuri fara ape freatiche,	m2	126.0000	<u>17.11</u> 1.70	<u>2,155.33</u> 214.12
10	AcE52A	Strat de protectie din	m3	6.7800	455.07	3,085.36

1	2	3	4	5	6	7
		Prundis de riu spalat la conductele de drenaj D-110 si D-250; gr=50 mm			151.25	1,025.45
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fractie 5-20 mm GOST 8267-93, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.05m)	m3	41.3000	401.86 50.98	16,596.90 2,105.56
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Savura din granit fr.1-5 mm: gr=30 mm)	m3	25.0000	465.33 76.47	11,633.32 1,911.82
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0.8200	2,628.99 1,178.54	2,155.77 966.40
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1.0000	4,785.50 0.00	4,785.50 0.00
		<i>Total</i>	lei			67,891.23
		Total capitol: Inclusiv salariu				67,891.23 11,734.10

	Total	lei	67,891.23
	Alocari in fondul social	24 %	2,816.18
	Cheltueli de transport	10 %	4,664.79
	Total		75,372.20
	Regie	6 %	4,522.33
	Total		79,894.53
	Beneficiu d deviz	2 %	1,597.89
	Total		81,492.42
	TVA	20 %	16,298.48
	Total		97,790.90
	TOTAL proces-verbal:		97,790.90

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11,734.10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

I.I. "Gamureac Alexandru"

Presedintele Raionului Glodeni

(denumirea)

(denumirea)

I.I. "Gamureac Alexandru"

Presedintele Raionului Glodeni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.