

Antreprenor SRL SMART BUILD
 (denumirea)

Investitor DETS sec. Riscani
 (denumirea)

Obiect **Reparatia acoperisului la
 Gradinita "ORFEU"**

Valoarea lucrarilor executate
46 896,84 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - stratul de jos	m2	20,000	50,822	1 016,438
					<u>35,222</u>	<u>704,438</u>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,400	52,57	494,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000	52,57	210,280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,200	260,00	312,000
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	20,000	137,505	2 750,108
					<u>116,705</u>	<u>2 334,108</u>
	7124010010700	Dulgher	h-om	36,000	52,57	1 892,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,400	52,57	441,588
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,600	260,00	416,000
3	RpCH32E	Desfacerea scheletului a elementelor de acoperis	m3	0,300	128,270	38,481
					<u>128,270</u>	<u>38,481</u>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,132	52,57	6,939
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	20,000	43,050	861,008
					<u>37,850</u>	<u>757,008</u>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,200	52,57	378,504

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	52,57	378,504
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400	260,00	104,000
5	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2	20,000	118,766	2 375,324
					24,182	483,644
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,800	52,57	304,906
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,400	52,57	178,738
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,160	3 500,00	560,000
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,300	3 500,00	1 050,000
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,320	24,00	7,680
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,000	30,00	210,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300	40,00	12,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	260,00	52,000
6	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletieri, diagonala, coarde)	buc	3,000	105,864	317,593
					41,004	123,013
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,650	52,57	86,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690	52,57	36,273
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,051	3 500,00	178,500
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,270	24,00	6,480
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,045	40,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	260,00	7,800
7	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	3,000	149,948	449,843
					35,748	107,243
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,440	52,57	75,701
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	52,57	31,542
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,090	3 500,00	315,000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,600	30,00	18,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,045	40,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	260,00	7,800
8	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	16,800	53,702	902,190
					21,028	353,270
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,200	52,57	220,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,520	52,57	132,476
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	17,136	30,00	514,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,134	260,00	34,840
9	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	22,600	38,991	881,190
					6,308	142,570
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,582	52,57	83,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,130	52,57	59,404
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	23,052	30,00	691,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,181	260,00	47,060
10	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	4,000	172,379	689,514
					51,519	206,074

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,720	52,57	142,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	52,57	63,084
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	4,700	30,00	141,000
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,060	24,00	1,440
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,094	3 500,00	329,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,040	40,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	260,00	10,400
11	RpCH05G	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m	8,000	120,318 62,033	962,541 496,261
	71240100107001	Dulgher	h-om	7,760	52,57	407,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680	52,57	88,318
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,600	30,00	48,000
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,320	24,00	7,680
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,110	3 500,00	385,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,120	40,00	4,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	260,00	20,800
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,300	6 104,170 1 266,410	1 831,251 379,923
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,504	52,57	341,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,723	52,57	38,008
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,048	3 500,00	168,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,018	3 500,00	63,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,249	3 500,00	871,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,160	24,00	51,840
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,314	16,00	21,024
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,014	12,00	12,168
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,588	32,00	18,816
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,400	20,00	228,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,045	260,00	11,700
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,132	40,00	5,280
13	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	20,000	88,006 42,056	1 760,120 841,120
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,000	52,57	578,270
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,000	52,57	262,850
	2010212906961	Rigle de rasinoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,124	4 500,00	558,000
	2710703434920	Otel lat	kg	15,450	20,00	309,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200	260,00	52,000
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele	m2	20,000	54,188 15,508	1 083,763 310,163

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor cu valoarea 0.008 m3/m2				
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,500	52,57	236,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	52,57	73,598
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,160	3 500,00	560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,400	24,00	57,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600	260,00	156,000
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,200	778,860	155,772
					166,120	33,224
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,632	52,57	33,224
	1212121212121	apa	m3	0,158	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,200	20,00	24,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,600	16,00	73,600
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,008	26,00	0,208
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,800	20,00	16,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	260,00	1,300
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,023	180,00	4,140
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,011	300,00	3,300
16	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,200	1 537,375	307,475
					373,775	74,755
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,422	52,57	74,755
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,000	28,80	230,400
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002	260,00	0,520
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,006	300,00	1,800
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB	m2	20,000	200,270	4 005,392
					14,720	294,392
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,600	52,57	241,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	52,57	52,570
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,000	24,00	48,000
	2020132920527	Placi OSB	m2	21,000	167,00	3 507,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600	260,00	156,000
18	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase GONT pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	20,000	599,061	11 981,220
					42,056	841,120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,000	52,57	630,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000	52,57	210,280
	24162026021001	Placi GONT	m2	49,350	200,00	9 870,000
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	2,310	30,00	69,300
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	23,520	40,00	940,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,000	260,00	260,000
19	TsH92B	Incarcarea in auto material demontat	t	3,500	58,353	204,234
					58,353	204,234
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,885	52,57	204,234
20	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,000	158,236	632,943
					158,236	632,943

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,040	52,57	632,943
21	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,500	142,446	498,560
					0,000	0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,312	380,00	498,560
		Total capitol:				
		Total capitol:				33 704,960
						9 357,984

Total proces-verbal:

	Total	lei	33 704,93
	Asigurarea sociala	24,00 %	2 245,91
	Transport	4,00 %	886,47
	Total	100,00 +	36 837,31
	Cheltuieli de regie	3,00 %	1 105,12
	Total	100,00 +	37 942,43
	Beneficiu	3,00 %	1 138,27
	Total	100,00 +	39 080,70
	TVA	20,00 %	7 816,14
	Total proces-verbal:		46 896,84

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL SMART BUILD

DETS sec. Riscani


(denumirea)

(denumirea)

Florea Nicoleta

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Reparatia acoperisului la Gradinita "ORFEU"

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Borderoul de resurse Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 46 896,84 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	36,600	52,57	1 924,062
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	39,252	52,57	2 063,477
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,504	52,57	341,915
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,000	52,57	630,840
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,600	52,57	872,662
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,000	52,57	578,270
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,925	52,57	837,177
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,075	52,57	2 001,602
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,054	52,57	107,979
Total manopera						9 357,95

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,158	0,00	0,000
2.	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,300	3 500,00	1 050,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,160	3 500,00	560,000
4.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,211	3 500,00	738,500
5.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,110	3 500,00	385,000
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,249	3 500,00	871,500
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,090	3 500,00	315,000
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,018	3 500,00	63,000
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,048	3 500,00	168,000
10.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,094	3 500,00	329,000
11.	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,124	4 500,00	558,000
12.	2020132920527	Placi OSB	m2	21,000	167,00	3 507,000
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,200	20,00	24,000
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,800	20,00	16,000
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,588	32,00	18,816
16.	24162026021001	Placi GONT	m2	49,350	200,00	9 870,000
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,008	26,00	0,208
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,600	16,00	73,600

19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,000	28,80	230,400
20.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,014	12,00	12,168
21.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	23,520	40,00	940,800
22.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,314	16,00	21,024
23.	2710703434920	Otel lat	kg	15,450	20,00	309,000
24.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,400	20,00	228,000
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,400	24,00	105,600
26.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,970	24,00	23,280
27.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,160	24,00	51,840
28.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	54,088	30,00	1 622,640
29.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	2,310	30,00	69,300
Total materiale de constructii						22 161,68

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,007	260,00	1,820
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,045	260,00	11,700
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,695	260,00	180,700
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,200	260,00	832,000
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,550	40,00	22,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,400	260,00	624,000
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,023	180,00	4,140
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,132	40,00	5,280
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,017	300,00	5,100
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,312	380,00	498,560
Total utilaje de constructii						2 185,30

Total:

Total	lei	33 704,93
Asigurarea sociala	24,00 %	2 245,91
Transport	4,00 %	886,47
Total	100,00 +	36 837,31
Cheltuieli de regie	3,00 %	1 105,12
Total	100,00 +	37 942,43
Beneficiu	3,00 %	1 138,27
Total	100,00 +	39 080,70
TVA	20,00 %	7 816,14

Total:

46 896,84

Intocmit

Verificat

