

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
De instalare a stațiilor de așteptare a transportului public, în zona drumurilor publice
locale din intravilanul localităților: Rudi și Tătărauca Nouă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm. Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm. Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010. Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 XF2 conform SM EN 206+A1) Alte utilaje=1,030	2-3 zile				
----	---	----------	--	--	--	--

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: . Carcasa metalica a statiei. Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie. Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv. Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t. Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice. Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm. Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm). Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm).	3-4 zile				
----	--	----------	--	--	--	--

4	Obiect n ... Categoria de lucrări: Instalarea Panourilor din sticla (Triplex). Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m). Instalarea panoului informativ. Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm). Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.). Instalarea scaunului din lemn si a urnei. Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel. Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat. Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat. Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale. Instalarea urnei.	2-3 zile				
---	--	----------	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

