

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1676617173309 / 21073929 din 17 febr 2023

Obiectul achiziției: Construcții modulare din PVC

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Construcție modulară din PVC			Modeaon- Impex S.R.L	<p>Dimensiuni exterioare: 3700x6000x3000mm Material: Panouri sandwich cu spumă poliuretanică interior - 60 mm (culoarea la solicitare)</p> <p>Podea compusă din: Panouri sandwichi 60mm cu termoezolare (culoarea la solicitare) Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 100mkr Vată minerală 100mm OSB-3 18mm Linoleum PVC Gruntuită și vopsită cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 2,5mm, piese de colț 2-10mm Modulul dotat cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasă metalică pe perimetru, cu grinzi din metal cu grosime de 3mm, amplasate la o distanță de maxim 400mm, cu rezistență maximă de până la 500kg</p> <p>Acoperis compus din: Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 200mkr Vată minerală 200mm Laminat PAL 18mm Gruntuit și vopsit cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 2,5mm, piese de colț 2-10mm</p>	<p>Conform caietului de sarcini. Dimensiuni exterioare: 3700x6000x3000mm Material: Panouri sandwich cu spumă poliuretanică interior - 60 mm (culoarea la solicitare)</p> <p>Podea compusă din: Panouri sandwichi 60mm cu termoezolare (culoarea la solicitare) Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 100mkr Vată minerală 100mm OSB-3 18mm Linoleum PVC Gruntuită și vopsită cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 2,5mm, piese de colț 2-10mm Modulul dotat cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasă metalică pe perimetru, cu grinzi din metal cu grosime de 3mm, amplasate la o distanță de maxim 400mm, cu rezistență maximă de până la 500kg</p> <p>Acoperis compus din: Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 200mkr Vată minerală 200mm Laminat PAL 18mm Gruntuit și vopsit cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 2,5mm, piese de colț 2-10mm Stâlpi pentru susținerea acoperișului: Gruntuiti și vopsiti cu vopsea epoxidică</p>	Moldova

			<p>Stâlpi pentru susținerea acoperișului: Gruntuiti și vopsiti cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 3mm Vată minerală 100mm Țeacă PVC pentru scurgerea apei</p> <p>Pereți compuși din: Panouri sandwich cu spumă poliuritanică 60mm (culoarea la solicitare), îmbinați cu colțari sanitare pe perimetru pereților și podului Masti decorativă 0,5mm (culoarea la solicitare) Geam PVC 2000x1000mm, cu deschidere dublă, cu roletă - 1 buc Geam PVC 900x1000mm, cu deschidere dublă, cu roletă - 3 buc Ușă interior PVC 800x2050mm - 2 buc Ușă exterior PVC 800x2050mm, cu roletă și amortizator - 1 buc</p> <p>Instalație electrică: Instalarea obligatorie ladei (cutiei) de distribuire cu separarea pe grupe: a) Condiționar 1 - linia separată b) Condiționar 2 - linia separată c) Prizele încăperii nr.1 - linia separată d) Prizele încăperii nr.2 - linia separată e) Iluminare încăperii nr.1 - linia separată f) Iluminare încăperii nr.2 - linia separată g) Iluminare exterioară și a holului - linia separată. Intalarea obligatorie aparatelor de comutare cu apărare diferențială de 30mA (UZO) . Cablul electric VVGnG 3×2,5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 16A cu clasa C pentru alimentarea prizelor (cu împamîntarea obligatorie); Cablul electric VVGnG 3×1,5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 10A cu clasa B pentru alimentarea corpurilor de iluminare pe baza LED.</p>	<p>Structura metalică zincată profilat 3mm Vată minerală 100mm Țeacă PVC pentru scurgerea apei</p> <p>Pereți compuși din: Panouri sandwich cu spumă poliuritanică 60mm (culoarea la solicitare), îmbinați cu colțari sanitare pe perimetru pereților și podului Masti decorativă 0,5mm (culoarea la solicitare) Geam PVC 2000x1000mm, cu deschidere dublă, cu roletă - 1 buc Geam PVC 900x1000mm, cu deschidere dublă, cu roletă - 3 buc Ușă interior PVC 800x2050mm - 2 buc Ușă exterior PVC 800x2050mm, cu roletă și amortizator - 1 buc</p> <p>Instalație electrică: Instalarea obligatorie ladei (cutiei) de distribuire cu separarea pe grupe: h) Condiționar 1 - linia separată i) Condiționar 2 - linia separată j) Prizele încăperii nr.1 - linia separată k) Prizele încăperii nr.2 - linia separată l) Iluminare încăperii nr.1 - linia separată m) Iluminare încăperii nr.2 - linia separată n) Iluminare exterioară și a holului - linia separată. Intalarea obligatorie aparatelor de comutare cu apărare diferențială de 30mA (UZO) . Cablul electric VVGnG 3×2,5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 16A cu clasa C pentru alimentarea prizelor (cu împamîntarea obligatorie); Cablul electric VVGnG 3×1,5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 10A cu clasa B pentru alimentarea corpurilor de iluminare pe baza LED.</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Malic Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: Modeaon-Impex S.R.L Adresa: mun.Chișinău str.Uzinelor 12a