

Deviz de lucru al Microproiectului

5081

Devizul Nr.

1

Raionul 14 Falesti

Satul 1406 Bocani

(Setul Nr.

1)

Continutul: Cerere de Grant din satul Bocani

Concursantul Nr. 1 "VAMELIDAS-NORD" SRL

Devizul microproiectului Nr 5081

10

Digitally signed by Pleșca Oleg
 Date: 2019.03.12 05:37:00 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Pagina 1



Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contractorului	Costul contractorului
-------------	--------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------------------

1 Capitolul 1 ARTICOLE DE TIMPLARIE

1	BLOCURI DE FEREASTRA. Demolarea blocurilor de fereastră existente, inclusiv pervazuși și paza, cu încărcarea deșeurilor în autobasculante și transportarea la gunoiste autorizate. Procurarea și instalarea blocurilor de fereastră din profil metaloplastic cu 4 camere, miez din oțel zincat, geam termopan, tip LOW-E cu deschiderea unei cercevele în două poziții, plasa *Moschit*, în complet cu furnitură necesară, elementele de consolidare, sistemul de hidroizolare și drenaj, ermetizarea rosturilor între blocuri și zidărie cu spuma de poliuretan, etc. Procurarea și instalarea pervazurilor din masă plastică cu executarea stratului de egalizare din mortar ciment nisip. Tencuirea suprafețelor glafurilor interioare cu mortar-ciment cu îndreptarea suprafețelor, amorsarea cu grund de profunzime, chituirea cu compoziție de tip amestec uscat pe bază de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticlă și instalarea coltarului din aluminiu, slefuirea, chituirea cu finis-pasta, grunduirea și zugrăvirea cu emulsie apoasă de 2 ori. Tencuirea suprafețelor glafurilor exterioare cu mortar ciment cu îndreptarea suprafețelor, amorsarea cu grund de profunzime, chituirea cu compoziție de tip amestec uscat pe bază de ciment cu aplicarea plasei din fibre de sticlă și instalarea coltarului din aluminiu, slefuirea, chituirea cu finis-pasta, grunduirea și zugrăvirea cu vopsea pentru fatadă de 2 ori. Procurarea și instalarea rigletelor exterioare pentru goluri de fereastră din tablă de aluminiu cu strat de protecție înglobate în glafuri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment. ATENȚIE: Articolele de tâmplărie se vor fabrica în conformitate cu standardele în vigoare, material agumentat în RM, calitate superioară. Dimensiunile blocurilor de fereastră, lățimea pervazurilor și rigletelor se precizează în teren.	m2	22.180	1200.00	26616.00
2	BLOCURI DE USA EXTERIOARE. Procurarea și instalarea blocurilor de usa exterioare (calitate superioară), geam dublu termoizolat cu 4 camere, miez din oțel zincat în complet cu toate lucrările aferente, inclusiv furnitură, dispozitivul de amortizare la închidere, etc. Blocurile de usa se calafătuiesc cu spuma expandată și se hidroizolează din ambele părți conform normativelor în vigoare. Tencuirea suprafețelor glafurilor interioare cu mortar-ciment cu îndreptarea suprafețelor, amorsarea cu grund de profunzime, chituirea cu compoziție de tip amestec uscat pe bază de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticlă și instalarea coltarului din aluminiu, slefuirea, chituirea cu finis-pasta, grunduirea și se zugrăvirea cu emulsie apoasă de 2 ori. Tencuirea suprafețelor glafurilor exterioare cu mortar ciment cu îndreptarea suprafețelor, amorsarea cu grund de profunzime, chituirea cu compoziție de tip amestec uscat pe bază de ciment cu aplicarea plasei din fibre de sticlă și instalarea coltarului din aluminiu, slefuirea, chituirea cu finis-pasta, grunduirea și zugrăvirea cu vopsea pentru fatadă de 2 ori. Articolele de tâmplărie se vor fabrica în conformitate cu standardele în vigoare, material agumentat în RM, calitate superioară. Dimensiunile și forma articolelor se precizează în teren.	m2	19.650	1200.00	23580.00
3	BLOCURI DE USA DIN LEMN: Demontarea blocurilor de usa vechi cu cutie, desfacerea tencuiei deteriorate la glafuri, curățarea locurilor, evacuarea deșeurilor. Montarea și costul blocurilor de usa interioare din lemn masiv/filionciataia/grosimea tablilor nu mai mică de 40mm/cu ancadrament în complet cu furnitură necesară și lacat/calitate superioară, ermetizarea rosturilor între blocuri și zidărie cu spuma expandată, inclusiv astuparea golurilor formate în urma demontării blocurilor vechi, tencuirea glafurilor cu mortar ciment cu îndreptarea suprafețelor și instalarea coltarului din aluminiu la glafuri în procesul de tencuială, amorsarea suprafețelor cu grund de profunzime, chituirea cu compoziție de tip amestec uscat pe bază de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticlă, slefuirea, chituirea cu finis pasta, grunduirea și vopsirea cu emulsie apoasă "vodoemulsionaia" de 2 ori, vopsirea blocurilor de usa cu vopsea respectivă de 2 ori, curățarea, chituirea, grunduirea suprafețelor preventiv, lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente. Articolele de tâmplărie se vor fabrica în conformitate cu standardele în vigoare, material agumentat în RM, calitate superioară. Dimensiunile și forma				

10

Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contractorului	Costul contractorului
articolelor pina la confectionare se v-or preciza si coordona cu Beneficiarul:					
		m2	21.000	1200.00	25200.00
Total pe capitolul 1					75396.00

2 Capitolul 2 ACOPERISUL SARPANT

1	Demontarea invelitoarei acoperisului din foi de ardezie, inclusiv asteriala, stresina si elementele deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului cu incarcarea deseurilor im autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.	m2	390.000	10.00	3900.00
2	Executarea strapungerilor in plansee din beton atmat si matarea cu mortar ciment dupa terminarea lucrarilor de montare conform desenelor tehnice.	buc	40.000	20.00	800.00
3	Confectionarea si montarea elementelor de consolidare din otel cu protectie anticoroziva in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	kg.	11.000	25.00	275.00
4	Confectionarea si schimbarea elementelor deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului din lemn de rasinoase cu indreptarea pantelor, inclusiv asteriala din sipci de lemn, scindura la dolii si stresini, cu tratament antiseptic si protejare antifoc a tuturor elementelor din lemn, inclusiv celor existente,etc. Constructivele se vor efectua in complet cu toate lucrarile,utilajul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	m3	3.400	3500.00	11900.00
6	Executarea invelitoarei acoperisului din tigla metalica cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.5 mm, de tip Ranila, Monterey, etc., in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoarei acoperisului /riglete de coama, riglete pentru imbinari si racordari, riglete de cornisa, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea invelitoarei/,etc. ATENTIE: Suprafata stratului de protectie a tiglei daca v-a fi afectata in procesul montarii se v-a restabili cu vopsea de corectie procurata in complet cu tigla. La montarea acoperisului se v-or folosi unelte si instrumente cu suprafete moi /din cauciuc/ care nu v-or afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si acesoriile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare. Culoarea tiglei se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	425.200	230.00	97796.00
7	Procurarea si instalarea sistemelor de jgheaburi d=120mm, din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoarea), cu instalarea coltarelor interme (externe), capacilor terminatie, cirligelor, elementelor de imbinare a jghiaburilor, si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente. Atentie! La instalarea jgeaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tigla metalica.	m l	80.000	100.00	8000.00
8	Procurarea si instalarea sistemelor de burlane d=120mm,din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarelor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente. Atentie! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tigla metalica.	m l	24.000	100.00	2400.00
9	Captusirea stresinii si frontoanelor cu tabla cutata cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.5 mm. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele,utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare,inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.	m2	47.000	180.00	8460.00
10	Confectionarea si instalarea lucarnelor, inclusiv grilajul de ventilare si instalarea sticlei de geam, gr.4mm in complet cu furnitura si toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Vopsirea suprafetelor lucarnelor de calitate superioara cu vopsea de ulei de 2 ori cu tratarea preventiva cu ulei din cânepa fierbinte. Atentie! Dimensiunile lucarnelor se precizeaza pe teren.	set	2.000	500.00	1000.00
11	Copertine-2buc Constructia copertinelor din tigla metalica, gr.=0.5mm cu strat de protectie polimeric modificat in complet cu toate componentele necesare din tabla plata, garnitura pentru imbinari elastice si suruburi cu				

COORDONAT

10

Mod lucrare	Denumirea lucrarii	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contractorului	Costul contractorului
	autoinsurubare si alte elemente necesare pentru excutarea invelitoarei /pe structura din metal si lemn cu tratament antiseptic si protejare antifoc, vopsirea suprafetelor din metal si lemn cu vopsea respectiva, etc. ATENTIE: Suprafata stratului de protectie a tiglei daca v-a fi afectata in procesul montarii se v-a restabili cu vopsea de corectie procurata in complet cu tigla. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile,utilajul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.Culoarea tiglei se va coordona cu Beneficiarul.	m2	21.350	200.00	4270.00

138801.00

Total pe capitolul

2

3 Capitolul 3 LUCRARI PE INTERIOR

1	Captusirea tavanelor cu placi de carton cu ipsos tip "KNAUF" /gr.=9,5mm/ pe carcas din profil zincat cu acceseoarele si elementele de consolidare si fixare in complet, amorsarea suprafetelor cu grund de profunzime, chituierea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla /la rosturi/, slefuirea, chituierea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori. Demontarea corpurilor de iluminat si reinstalarea cu adaos de conductor (dupa necesitate) dupa terminarea lucrarilor de montare a tavanului. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	m2	178.300	160.00	28528.00
2	Finisarea peretilor.Curatirea suprafetelor peretilor de finisajul deteriorat, curatirea incaperilor cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chituierea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, slefuirea, chituierea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color, instalarea elementelor liniare /profiluri din polisterol/ la imbinarile intre pereti si tavane. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul	m2	558.400	120.00	67008.00
3	Placaje la pereti.Curatirea suprafetelor peretilor de finisajul deteriorat, curatirea incaperilor cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata. Tencuirea suprafetelor peretilor cu mortar-ciment cu indreptarea suprafetelor. Placarea peretilor /in complet cu elementele liniare/, cu placi de ceramica smaltuite /calitate superioara/ pe adeziv cu umplerea rosturilor cu chit, instalarea coltarelor din masa plastica. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, conform normativelor in vigoare. Dimensiunile si culoarea placilor se v-or coordona cu Beneficiarul.	m2	47.300	250.00	11825.00
4	Pardosele din placi ceramica. Desfacerea pardoselelor existente cu curatirea incaperilor, incarcarea in autobasculante si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea pardoselelor din placi de gresie ceramica pentru pardosea, antiderapanta, de tip "Portelanat" /grosimea nu mai mica de 7,0mm/, calitate superioara/ pe adeziv Ceresit CM/5-11mm/cu umplerea rusturilor cu chit, strat de fundatie din piatra sparta compactata gr.50mm, pat din beton cl.B-15, gr.80mm, sapa din mortar ciment M150/gr.=30mm/. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele afetente conform desenelor tehnice, borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	72.600	220.00	15972.00
5	Pardosele din linoleum.Desfacerea pardoselelor existente cu curatirea incaperilor, incarcarea in autobasculante si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea pardoselelor din linoleum de tip Tarkett, grosimea nu mai mica de 3mm, strat termoizolant, calitate superioara pe pe liant rezistent la umezeala, strat de fundatie din piatra sparta compactata gr.50mm, pat din beton cl.B-15, gr.80mm, sapa din mortar ciment M150/gr.=30mm/. Procurarea si instalarea plintei din lemn, latimea nu mai mica de 7 cm, suprafate plintei se slefuieste, trateaza cu ulei din cinepa fierbinte si se vopseste cu lac de 3 ori. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele afetente conform desenelor tehnice, borderourilor de lucrari si normativelor in vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	85.900	180.00	15462.00

138795.00

Total pe capitolul

3



COORDONAT

10

Cod lucrare	Denumirea lucrarii	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contractorului	Costul contractorului
4 Capitolul 4 RECONSTRUCTIA ANEXEI					
1	Demontarea invelitoarei acoperisului din foi de ardezie, inclusiv asteriala, stresina si elementele deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.	m2	80.000	20.00	1600.00
2	Demolarea zidariei existente. Curatirea suprafetelor, incarcarea in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata	m3	2.000	100.00	200.00
3	Confectionarea si montarea boiandrugilor din otel cu protectie anticoroziva in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	kg.	250.000	20.00	5000.00
4	Zidaria peretilor din piatra taiata de calcar M35 pe mortar ciment M50 in complet cu elementele de armare, consolidare, materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m3	3.000	1000.00	3000.00
5	Executarea strapungerilor in plansee din beton atmat si matarea cu mortar ciment dupa terminarea lucrarilor de montare conform desenelor tehnice.	buc	20.000	50.00	1000.00
6	Confectionarea si montarea pieselor inglobate din otel cu protectie anticoroziva in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	kg.	8.000	25.00	200.00
7	Structura de rezistenta. Lucrari de betonare centuri cu beton B-15, inclusiv instalarea si scoaterea cofrajului. Atentie! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare.	m3	1.100	1200.00	1320.00
8	Confectionarea si montarea carcaselor din armatura, inclusiv buloane de fixare, lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	kg.	145.000	20.00	2900.00
9	Acoperisul. Confectionarea si schimbarea elementelor deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului din lemn de rasinoase, inclusiv indesirea asterialei din sipei de lemn, scindura la dolii si stresini, cu indreptarea pantelor, tratament antiseptic si protejare antifoc a tuturor elementelor din lemn, inclusiv celor existente, etc. Constructivele se vor efectua in complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente conform normativelor in vigoare.	m3	1.400	3700.00	5180.00
10	Executarea invelitoarei acoperisului din tigla metalica cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.5 mm, de tip Ranila, Monterei, etc., in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoareii acoperisului i/ riglete de coama, riglete pentru imbinari si racordari, riglete de cornisa, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea invelitoareii/ etc. ATENTIE: Suprafata stratului de protectie a tiglei daca v-a fi afectata in procesul montarii se v-a restabili cu vopsea de corectie procurata in complet cu tigla. La montarea acoperisului se v-or folosi unelte si instrumente cu suprafete moi /din cauciuc/ care nu v-or afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare. Culoarea tiglei se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	76.000	230.00	17480.00
11	Termoizolarea podinei cu polisterol ciment gr.=100mm, cu prepararea la santier. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m2	50.000	160.00	8000.00
12	Executarea podinei din scindura din lemn cu gr.25mm cu tratament antiseptic si protejare antifoc in complet cu toate lucrarile aferente. Suprafata captuselei se slefuieste, trateaza cu ulei din cinepa fierbinte, grunduieste si se vopseste de 3 ori cu lac calitate superioara. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenelor si normativelor in vigoare, inclusiv instalarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.	m2	50.000	280.00	14000.00
13	Captusirea stresinii si frontoanelor cu tabla profilata cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.5 mm. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.	m2	14.000	180.00	2520.00

Cod lucrare	Denumirea lucrarii	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contractorului	Costul contractorului
14	Procurarea si instalarea sistemelor de jgheaburi din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoarea), D-125mm cu instalarea coltarelor interme (externe), capacilor terminatie, cirligelor, elementelor de imbinare a jghiaburilor, si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente. Atentie! La instalarea jghiaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cand stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tabla cutata.	m l	24.000	100.00	2400.00
15	Procurarea si instalarea sistemelor de burlane din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarelor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente. Atentie! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tigla metalica.	m l	7.000	100.00	700.00
16	Captusirea tavanelor cu placi de carton cu ipsos tip "KNAUF" /gr.=9,5mm/ pe carcas din profil zincat cu accesorii si elementele de consolidare si fixare in complet, amorsarea suprafetelor cu grund de profunzime, chituirile cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla /la rosturi/, slefuirea, chituirile cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori. Demontarea corpurilor de iluminat si reinstalarea cu adaos de conductor (dupa necesitate) dupa terminarea lucrarilor de montare a tavanului. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	m2	57.200	160.00	9152.00
17	Tencuirea peretilor cu mortar ciment cu indreptarea suprafetelor. Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chituirile cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, slefuirea, chituirile cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul.	m2	52.000	180.00	9360.00
18	Finisarea peretilor.Curatarea suprafetelor peretilor de finisajul deteriorat, curatirea incaperilor cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chituirile cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, slefuirea, chituirile cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color, instalarea elementelor liniare /profiluri din polisterol/ la imbinarile intre pereti si tavane. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul	m2	57.000	120.00	6840.00
19	Pardosele din linoleum.Desfacerea pardoselelor existente cu curatirea incaperilor, incarcarea in autobasculante si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea pardoselelor din linoleum de tip Tarkett, grosimea nu mai mica de 3mm, strat termoizolant, calitate superioara pe pe liant rezistent la umezeala, sapa din mortar ciment M150/gr.=30mm/,prelucrarea suprafetelor pentru aderenta. Procurarea si instalarea plintei din lemn, latimea nu mai mica de 7 cm, suprafate plintei se slefuiesc, trateaza cu ulei din cinepa fierbinte si se vopseste cu lac de 3 ori. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenelor tehnice, borderourilor de lucrari si normativelor in vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	57.200	160.00	9152.00
20	FATADA:Tencuirea peretilor cu mortar ciment nisip M50,lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele,echipamentul si lucrarile aferente. Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOOL" gr.=100mm /lipite pe clei, dibluirea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chituirile cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carod" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchiiilor orizontale si verticale, zonelor de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Culoarea si structura se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	52.000	300.00	15600.00
21	SOCLU:Placarea soclului in complet cu deversorului orizontal cu piatra artificiala tip"Cosauti"/color/ pe mortar ciment nisip M100/gr.=20mm/plasa metalica 5Bpl 100x100/, fixata cu agrafe din armatura,lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele,echipamentul si lucrarile aferente.Culoarea si forma placilor se v-or coordona cu				

COORDONAT

10

Cod lucrare	Denumirea lucrarii	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contractorului	Costul contractorului
Beneficiarul.					
		m2	10.200	200.00	2040.00
22	PEREU/b=1000mm/: Desfacerea suprafetelor deteriorate cu incarcarea molozului in autobasculante si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata.Executarea lucrarilor de terasament, nivelare si compactare. Betonarea pereului cu beton monolit cl.B-15/gr.=80mm/ cu sclivisirea suprafetelor, strat din piatra sparta compactata gr.=100mm/, instalarea ulucelor din beton prefabricat inglobate in suprafata pereului in locurile de scurgere a apelor pluviale din burlane. Atentie! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.	m2	9.200	160.00	1472.00
23	RETELE SI ECHIPAMENT ELECTRIC:Demontarea retelei electrice existente,curatirea incaperilor,incarcarea si transportarea in gunoiste autorizata.Conectarea si instalarea cablurilor electrice cu fire din cupru si izolatie din VVG3x1.5mm2-(L=20ml) ,VVG3x2.5mm2-(L=20ml).Corpuri de iluminare cu lampi luminiscente LPO4x36-(6buc), in complet cu lampi si stareter,intrerupatoare-(2buc) ,prize-(4 buc),cutii pentru prize si intrerupatoare, cutii de repartitie , tuburi de protectie pentru cabluri la necesitate,etc.Executarea santurilor si matarea lor dupa pozarea cablurilor,spargerea si matarea gaurilor,etc. Reglarea utilajului,testarea si punerea in functiune in ansamblu.Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile,utilajul si acesoriile aferente conform ofertei Beneficiarului, si normativelor in vigoare.ATENIE: De utilizat utilaj, echipament agrimentat in REPUBLICA MOLDOVA si coordonat cu Beneficiarul.	set.	1.000	5000.00	5000.00
Total pe capitolul 4					124116.00

Suma totala

477108.00

Tranport:	0.00	%	0.00
Regie:	0.00	%	0.00
Rentabilitate:	0.00	%	0.00
Cheltuieli neprevazute	0.00	%	0.00
Total:	477108.00		
TVA:	0.00	%	0.00

Total pe deviz:

477108.00

Tiparit la 28/10/2014 17:04:29

10

COORDONAT




ACTUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

5081

Devizul Nr

1

ACTUL Nr

1

din 25/02/2015

Contractul Nr

IFB-W-9184-RO

pe perioada

20/11/2014

25/02/2015

DEVIZUL

1

MP

5081

IFB-W-9184-RO

ACTUL Nr

1

din 25/02/2015

Num.rand	Denumirea Lucrarii	Unitatea de masura	Contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. % pe act/ executat
Capitolul Nr 1 ARTICOLE DE TIMPLARIE										
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat		0.000	0.00	75396.00					
Subtotal pe capitolul 1:			(neexecutate-	75396.00)	75396.00					0.00
Capitolul Nr 2 ACOPERISUL, SARPANT										
1	Demontrarea inveltoarei acoperisului din foi de ardezie, inclusiv asteriala, stresina si elementele deteriorate a structurii de rezistena a acoperisului cu incarcarea deseurilor im autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.	m2	390.000	10.00	3900.00	390.000	3900.00			100.00
2	Executarea strapungerilor in plansee din beton almat si mataria cu mortar ciment dupa terminarea lucrarilor de montare conform desencilor tehnice.	buc	40.000	20.00	800.00	40.000	800.00			100.00
3	Confectionarea si montarea elementelor de consolidare din otel cu protectie anticoroziva in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform desencilor tehnice si normativeilor in vigoare.	kg.	11.000	25.00	275.00	11.000	275.00			100.00
4	Confectionarea si schimbarea elementelor deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului din lemn de rasiinoase cu indreptarea panlelor, inclusiv asteriala din sipei de lemn, scindura la doii si stresini, cu tratament antiseptic si protectie antifoc a tuturor elementelor din lemn, inclusiv celor exzistente,etc. Constructivele se vor efectua in complet cu toate lucrarile,utilajul si materialele aferente conform normativeilor in vigoare.	m3	3.400	3500.00	11900.00	3.400	11900.00			100.00
6	Executarea inveltoarei acoperisului din tigla metalica cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.5 mm, de tip Rania, Monterei, etc., in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic inveltoarei acoperisului /riglete de coama, riglete pentru	m2	425.200	230.00	97796.00	425.200	97796.00			100.00

Page 1

86

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Capantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	imbiniari si racordari, riglete de cornisa, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea invelitoarei./etc. ATENTIE: Suprafata stratului de protectie a tiglei daca v-a fi afectata in procesul montarii se v-a restabili cu vopsea de corectie procurata in complet cu tigla. La montarea acoperisului se v-or folosi unelte si instrumente cu suprafete moi /din cauciuc/ care nu v-or afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform desenei tehnice si normativei in vigoare. Culorarea tiglei se coordoneaza cu Beneficiarul.										
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat		0.000	0.00	24130.00						
Subtotal pe capitolul 2:			(neexecutate-	24130.00)	138801.00		114671.00		114671.00	0.00	82.62
Capitolul Nr 3 LUCRARI PE INTERIOR											
2	Finisarea peretilor.Curătirea suprafețelor peretilor de finisajul deteriorat, curătirea incaperilor cu încălzirea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chituiră cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, slefuirea, chituiră cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color, instalarea elementelor linare /profiluri din polisterol/ la imbinările între pereti si tavane. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul	m2	558.400	120.00	67008.00	228.400	27408.00		27408.00		40.90
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat		0.000	0.00	71787.00						
Subtotal pe capitolul 3:			(neexecutate-	111387.00)	138795.00		27408.00		27408.00	0.00	19.75
Capitolul Nr 4 RECONSTRUCTIA ANEXEI											
1	Demontarea invelitoareii acoperisului din foi de ardeze, inclusiv asieriala, streșina si elementele deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului cu încălzirea deseurilor im autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.	m2	80.000	20.00	1600.00	80.000	1600.00		1600.00		100.00
2	Demolarea zidariei existente Curătirea suprafețelor, încălzirea in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata	m3	2.000	100.00	200.00	2.000	200.00		200.00		100.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura	Contractuala	Preț, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat		0.000	0.00	122316.00						
Subtotal pe capitolul 4:			(neexecutate-	122316.00)	124116.00		1800.00		1800.00	0.00	1.45

ACTUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

5081

Devizul Nr
ACTUL Nr1
2 din 24/07/2015

Contractul Nr

IFB-W-9184-RO

pe perioada

26/02/2015 21/07/2015

DEVIZUL

1

MP

5081

IFB-W-9184-RO

ACTUL Nr

2 din 24/07/2015

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulat	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. % pe act/ executat
1	Capitolul Nr 1 ARTICOLE DE TIMPLARIE		m2	22.180	1200.00	26616.00	17.000	20400.00	76.64	
1	BLOCURI DE FEREAȘTRA: Demolarea blocurilor de fereaștra existente, inclusiv pervazul și paza, cu încercarea deseurilor în autobasculante și transportarea la gunoiste autorizată. Procurarea și instalarea blocurilor de fereaștra din profil metaloplastic cu 4 camere, miez din oțel zincat, geam termopan, tip LOW-E cu deschiderea unei cercevele în două poziții, plasa *Moschit*, în complet cu furnitura necesară, elementele de consolidare, sistemul de hidroizolare și drenaj, emetizarea roșturilor între blocuri și zidărie cu spuma de poliuretă, etc. Procurarea și instalarea pervazurilor din masă plastică cu executarea stratului de egalizare din mortar ciment nisip.									
	Tencuirea suprafețelor glaturilor interioare cu mortar-ciment cu îndreptarea suprafețelor, amorsarea cu grund de profunzime, chitirea cu compoziție de tip amestec uscat pe bază de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticlă și instalarea colțarului din aluminiu, slefuirea, chitirea cu finis-pastă, grunduirea și zugrăvirea cu emulsie apoasă de 2 ori.									
	Tencuirea suprafețelor glaturilor exterioare cu mortar ciment cu îndreptarea suprafețelor, amorsarea cu grund de profunzime, chitirea cu compoziție de tip amestec uscat pe bază de ciment cu aplicarea plasei din fibre de sticlă și instalarea colțarului din aluminiu, slefuirea, chitirea cu finis-pastă, grunduirea și zugrăvirea cu vopsea pentru fatada de 2 ori.									
	Procurarea și instalarea riglelor exterioare pentru goluri de fereaștra din tabla de aluminiu cu strat de protecție înglobată în glaturi cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment.									
	ATENȚIE: Articolele de timplarie se vor fabrica în conformitate cu standardele în vigoare, material agrișat în RM, calitate superioară. Dimensiunile blocurilor de fereaștra, lățimea pervazurilor și riglelor se precizează în teren.									

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulat	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulat	% executat
2	BLOCURI DE USA EXTERIOARE: Poacurarea si instalarea blocurilor de usa exterioare (calitate superioara), geam dublu termotizolate cu 4 camere, miez din otel zincat in complet cu toate lucrările aferente, inclusiv furnitura, dispozitivul de amortizare la inchidere, etc. Blocurile de usa se calafatesc cu spuma expandata si se hidroizoleaza din ambele parti conform normativelor in vigoare. Tencuirea suprafetelor glaturilor interioare cu mortar-ciment cu indreptarea suprafetelor, amorsarea cu grund de profunzime, chitarea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticla si instalarea coltarului din aluminiu, slefuirea, chitarea cu finis-pasta, grunduirea si se zugravirea cu emulsie apoasa de 2 ori. Tencuirea suprafetelor glaturilor exterioare cu mortar ciment cu indreptarea suprafetelor, amorsarea cu grund de profunzime, chitarea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment cu aplicarea plasei din fibre de sticla si instalarea coltarului din aluminiu, slefuirea, chitarea cu finis-pasta, grunduirea si zugravirea cu vopsea pentru fatada de 2 ori. Articolele de tmplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agriementat in RM, calitate superioara. Dimensiunile si forma articolelor se precizeaza in teren.	m2	19.650	1200.00	23580.00	7.650	9180.00	7.650	9180.00		38.93
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat		0.000	0.00	25200.00						
Subtotal pe capitolul 1:			(neexecutate- 45816.00)		75396.00		29580.00		29580.00	0.00	39.23
Capitolul Nr 2 ACOPERISUL SARPANT											
4	Confectionarea si schimbarea elementelor deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului din lemn de rasinoase cu indreptarea panzelor, inclusiv astierala din sipci de lemn, scindura la dolii si stresini, cu tratament antisepic si protejare antifoc a tuturor elementelor din lemn, inclusiv celor existente,etc. Constructivele se vor efectua in complet cu toate lucrările,utilajul si materialele aferente conform normativelor in vigoare. ATENTIE! In baza adresarii Primariei, AI nr.15/405 din 10.03.2015 si 15/499 din 18.03.2015 de comun acord cu compania de constructii SC"CADOM-GAZ" SRL si Hotararii CE al FISM din 03.04.2015 se accepta modificarea: (+9.0m3)	m3	12.400	3500.00	43400.00	3.400	32900.00	6.000	21000.00		75.80
10	Confectionarea si instalarea lucramelor, inclusiv grilajul de ventilare si instalarea sticlei de geam, gr.4mm in complet cu furnitura si toate lucrările aferente conform	set	2.000	500.00	1000.00	1.000	500.00	1.000	500.00		50.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	normativei in vigoare. Vopsirea suprafetelor lucarnelor de calitate superioara cu vopsea de ulei de 2 ori cu tratarea preventiva cu ulei din cânepa fierbinte. Atentie! Dimensiunile lucarnelor se precizeaza pe teren.										
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat		0.000	0.00	125901.00		102771.00				
Subtotal pe capitolul 2:			(neexecutate-	34130.00)	170301.00		136171.00		21500.00	0.00	79.96

Capitolul Nr		3 LUCRARI PE INTERIOR									
1	Captusirea tavanelor cu placi de carton cu ipsos tip "KNAUF" /gr.=9,5mm/ pe carcas din profil zincat cu accesarele si elementele de consolidate si fixare in complet, amorsarea suprafetelor cu grund de profunzime, chitarea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla /la rosturi/, slefuirea, chitarea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori. Demontarea corpurilor de iluminat si reinstalarea cu adaos de conductor (dupa necesitate) dupa terminarea lucrarilor de montare a tavanelui. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	m2	178.300	160.00	28528.00	126.600	20256.00	126.600	20256.00	71.00	
2	Finisarea peretilor:Curatirea suprafetelor peretilor de finisajul deteriorat, curatirea incaperilor cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chitarea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, slefuirea, chitarea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color, instalarea elementelor liniare /profiluri din polisterol/ la imbinarile intre pereti si tavane. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul	m2	558.400	120.00	67008.00	396.400	47568.00	168.000	20160.00	70.98	
4	Pardosele din placi ceramice. Desfacerea pardoselor existente cu curatirea incaperilor, incarcarea in autobasculante si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea pardoselor din placi de gresie ceramica pentru pardosea, antiderapanta, de tip "Portelanat" /grosimea nu mai mica de 7,0mm/ calitate superioara/ pe adeziv Ceresit CM/5-11mm/cu umplerea rusturilor cu chit. strat de fundatie din piatra sparta compactata gr.50mm, pat din beton cl.B-15, gr.80mm, sapa din mortar ciment M150/gr.=30mm/. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform descelor tehnice, borderoului de	m2	72.600	220.00	15972.00	36.300	7986.00	36.300	7986.00	50.00	

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Capacitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	lucrari si normativelor in vigoare. ATENTIE! Calitatea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.										
5	Pardosele din linoleum.Desfacerea pardoselor existente cu curatirea incaperilor, incarcarea in autobasculante si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea pardoselor din linoleum de tip Tarkett, grosimea nu mai mica de 3mm, strat termoizolant, calitate superioara pe pe liant rezistent la umezeala, strat de fundatie din piatra sparta compactata gr.50mm, pat din beton cl.B-15, gr.80mm, sapa din mortar ciment M150/gr=30mm/. Procurarea si instalarea plintei din lemn, latimea nu mai mica de 7 cm, suprafatate plintei se slefuiesc, trateaza cu ulei din cinepa fierbinte si se vopseste cu lac de 3 ori. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenei tehnice, bordeturilor de lucrari si normativelor in vigoare. ATENTIE! Calitatea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	85.900	180.00	15462.00	43.900	7902.00	43.900	7902.00		51.10
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat		0.000	0.00	11825.00						
Subtotal pe capitolul 3:			(neexecutate- 55083.00)		138795.00		83712.00		56304.00	0.00	60.31
Capitolul Nr 4 RECONSTRUCTIA ANEXEI											
3	Confectionarea si montarea boiandrugiilor din otel cu protectie anticoroziva in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform desenei tehnice si normativelor in vigoare.	kg.	250.000	20.00	5000.00	150.000	3000.00	150.000	3000.00		60.00
4	Zidaria peretilor din piatra taiata de calcar M35 pe mortar ciment M50 in complet cu elementele de armare, consolidare, materialele, echipamentul si lucrarile aferente.	m3	3.000	1000.00	3000.00	3.000	3000.00	3.000	3000.00		100.00
5	Executarea strapungerilor in plansee din beton armat si matalarea cu mortar ciment dupa terminarea lucrarilor de montare conform desenei tehnice.	buc	20.000	50.00	1000.00	20.000	1000.00	20.000	1000.00		100.00
6	Confectionarea si montarea pieselor inglobate din otel cu protectie anticoroziva in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform desenei tehnice si normativelor in vigoare.	kg.	8.000	25.00	200.00	8.000	200.00	8.000	200.00		100.00
7	Structura de rezistenta. Lucrari de betonare centuri cu beton B-15, inclusiv instalarea si scoaterea cofrajului. Atentie! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform	m3	1.100	1200.00	1320.00	1.100	1320.00	1.100	1320.00		100.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Capititatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	desenele tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare.										
8	Confectionarea si montarea carcasei din armatura, inclusiv buldoane de fixare, lucrările se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrările aferente.	Kg.	145.000	20.00	2900.00	145.000	2900.00	145.000	2900.00		100.00
9	Acoperisul. Confectionarea si schimbarea elementelor deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului din lemn de rasinoase, inclusiv indreptarea asterealei din sipci de lemn, scindura la doii si stresini, cu indreptarea panzelor, tratament antisepctic si protejare antifoc a tuturor elementelor din lemn, inclusiv celor existente, etc. Constructiile se vor efectua in complet cu toate lucrările, utilajul si materialele aferente conform normativelor in vigoare. ATENȚIE! In baza adresarii Primariei, Al nr. 15/405 din 10.03.2015 si 15/499 din 18.03.2015 de comun acord cu compania de constructii SC "CADOM-GAZ" SRL si Hotariri CE al FISM din 03.04.2015 se accepta modificarea: (+4,0m3)	m3	5.400	3700.00	19980.00	3.400	12580.00	3.400	12580.00		62.96
10	Executarea invelitoareii acoperisului din tigla metalica cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0,5 mm, de tip Ramla, Montere, etc., in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogice invelitoareii acoperisului i/riglete de coama, riglete pentru imbinari si racordari, riglete de cornisa, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea invelitoareii, etc. ATENȚIE: Suprafata stratului de protectie a tiglei daca va fi afectata in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie procurata in complet cu tigla. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi /din cauciuc/ care nu v-or afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrările si accesoriile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare. Culoarea tiglei se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	76.000	230.00	17480.00	76.000	17480.00	76.000	17480.00		100.00
11	Termoizolarea podinei cu polisterol ciment gr = 100mm, cu prepararea la santier. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrările aferente.	m2	50.000	160.00	8000.00	50.000	8000.00	50.000	8000.00		100.00
12	Executarea podinei din scindura din lemn cu gr.25mm cu tratament antisepctic si protejare antifoc in complet cu toate lucrările aferente. Suprafata captusei se slefuieste,	m2	50.000	280.00	14000.00	25.000	7000.00	25.000	7000.00		50.00
115											

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura	Contractuala	Preț, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	trateaza cu ulei din cinepa fierbinte, grunduiește și se vopsește de 3 ori cu lac calitate superioara. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele și lucrările aferente conform deseneilor și normativei în vigoare, inclusiv instalarea și demontarea schelelor de lucru. Culorarea se va coordona cu Beneficiarul.										
16	Caplăsură tavanelor cu plăci de carton cu ipsos tip "KN/UE" /gr.=9,5mm/ pe carcăș din profil zincat cu accesorii și elemente de consolidare și fixare în complet, amorțirea suprafețelor cu grund de profunzime, chitarea cu amestec uscat pe plasa din fibră de sticlă /la rosturi/, șlefuirea, chitarea cu finis pastă, grunduirea și vopsirea cu emulsie apoasă de 2 ori. Demontarea copurilor de iluminat și reînălțarea cu adaos de conductor (după necesitate) după terminarea lucrărilor de montare a tavanelor. Constructivele se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente, inclusiv montarea și demontarea schelelor.	m2	57.200	160.00	9152.00	32.700	5232.00	32.700	5232.00		57.16
17	Tencuirea pereților cu mortar ciment cu îndepărtarea suprafețelor. Amorțirea pereților cu grund de profunzime, chitarea cu amestec uscat pe plasa din fibră de sticlă, șlefuirea, chitarea cu finis pastă, grunduirea și vopsirea cu emulsie apoasă de 2 ori cu adaos color. Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, inclusiv montarea și demontarea schelelor. Calitatea vopselei și culorarea va fi coordonată cu Beneficiarul.	m2	52.000	180.00	9360.00	27.900	5022.00	27.900	5022.00		53.65
19	Pardosele din linoleum. Desfăcerea pardoselilor existente cu curățirea încăperilor, încărcarea în autobasculante și transportarea deseurilor la gunoiste autorizată. Executarea pardoselilor din linoleum de tip Tarkett, grosimea nu mai mică de 3mm, strat termozolant, calitate superioară pe pe liant rezistent la umezală, șapa din mortar ciment M1 50/gr.=30mm, prelucrarea suprafețelor pentru aderență. Procurarea și instalarea plintei din lemn, latimea nu mai mică de 7 cm, suprafața plintei se șlefuieste, tratează cu ulei din cinepa fierbinte și se vopsește cu lac de 3 ori. Constructivul se va îndeplini în complet cu toate lucrările și materialele aferente conform deseneilor tehnice, borderourilor de lucrări și normativei în vigoare. ATENȚIE! Culorarea, calitatea și desingul se coordonează cu Beneficiarul.	m2	57.200	160.00	9152.00	34.300	5488.00	34.300	5488.00		59.96
999	Alte lucrări ale capitolului, neimplementate în actual dat		0.000	0.00	38372.00		1800.00				

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ executat	%
----------	--------------------	---------------------------------	------------	-----------	------------	----------------------------------	------------------	--------------------	---------------	---------------------------	---

Subtotal pe capitolul 4:

(neexecutate- 64894.00)

138916.00

74022.00

72222.00

0.00

53.29

Capitolul Nr 5 LUCRARI NOI (Hotarirea CE al FISM din 03.04.2015)

1	ECHIPAMENTUL ELECTRIC. Demontarea retelelor electrice existente cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata. Procurarea si trasarea cablurilor electrice cu fire din cupru si izolate PVH tip VVG (3x1.5)mm2 200.0m, VVG (3x2.5)mm2 200.0m, inclusiv elementele de fixare. Procurarea, montarea si conectarea la retea a corpurilor de iluminat cu lampi luminescente tip LPO (4x18) 30 buc, LPO (2x18) 14 buc, corpurilor de iluminat cu lampi incandescente de tip inchis (8 buc) in complet cu lampi, startere, elemente de fixare, prize (28 buc), intrerupatoare (16 buc), cutii pentru prize si intrerupatoare, cutii pentru reparatie, tuburi de protectie pentru cabluri, etc. Executarea redanelor si strapungerilor, matura cu mortar ciment dupa teminarea lucrarilor de montare. Reglarea, testarea si punerea in functiune a retelei. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	set.	1.000	21600.00	21600.00	0.500	10800.00	0.500	10800.00		50.00
---	---	------	-------	----------	----------	-------	----------	-------	----------	--	-------

Subtotal pe capitolul 5:

(neexecutate- 10800.00)

21600.00

10800.00

10800.00

0.00

50.00

ACTUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

5081

Devizul Nr
ACTUL Nr

1

din 22/08/2015

Contractul Nr

IFB-W-9184-RO

pe perioada

22/07/2015

13/08/2015

DEVIZUL

1

MP

5081

IFB-W-9184-RO

ACTUL Nr

3

din 22/08/2015

Num.rand

Denumirea lucrarii

Unitatea Cantitatea
de masura contractualaPret,
leiCost
totalCant. exec.
precedent/
cumulativCostul
cumulativCant. exec.
pe actCostul
pe actContrib.
pe act/
cumulativ

%

executat

Capitolul Nr 1 ARTICOLE DE TIMPLARIE

1

BLOCURI DE FEREAȘTRA. Demolarea blocurilor de fereaștra existente, inclusiv pervazul și paza, cu încarcarea deseurilor în autobasculante și transportarea la gunoiste autorizată. Procurarea și instalarea blocurilor de fereaștra din profil metaloplastic cu 4 camere, miez din oțel zincat, geam termopan, tip LOW-E cu deschiderea unei cercevele în două poziții, plasă *Moschit*, în complet cu furnitura necesară, elementele de consolidare, sistem de hidroizolare și drenaj, ermetizarea roșturilor între blocuri și zidarie cu spuma de poliuretăan, etc.

Procurarea și instalarea pervazurilor din masă plastică cu executarea stratului de egalizare din mortar ciment nisip.

Tencuirea suprafețelor gârlurilor interioare cu mortar-ciment cu îndreptarea suprafețelor, amorsarea cu grund de profunzime, chitirea cu compozite de tip amestec uscat pe bază de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticlă și instalarea colțarului din aluminiu, sletuirea, chitirea cu finis-pastă, grunduirea și zugrăvirea cu emulsie apoasă de 2 ori.

Tencuirea suprafețelor gârlurilor exterioare cu mortar ciment cu îndreptarea suprafețelor, amorsarea cu grund de profunzime, chitirea cu compozite de tip amestec uscat pe bază de ciment cu aplicarea plasei din fibre de sticlă și instalarea colțarului din aluminiu, sletuirea, chitirea cu finis-pastă, grunduirea și zugrăvirea cu vopsea pentru fatada de 2 ori.

Procurarea și instalarea riglelor exterioare pentru goluri de fereaștra din tablă de aluminiu cu strat de protecție înglobată în gârluri cu fixarea lor cu crampoane, executarea stratului de egalizare din mortar-ciment.

ATENȚIE: Articolele de timplarie se vor fabrica în conformitate cu standardele în vigoare, material agriementat în RM, calitate superioară. Dimensiunile blocurilor de fereaștra, lățimea pervazurilor și riglelor se precizează în teren.

m2 22.180

1200.00

26616.00

17.000

26616.00

5.180

6216.00

100.00

Num.rand	Denumirea lucrarilor	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
2	BLOCURI DE USA EXTERIOARE: Procurarea si instalarea blocurilor de usa exterioare (calitate superioara), geam dublu termoizolate cu 4 camere, miez din otel zincat in complet cu toate lucrarile aferente, inclusiv furnitura, dispozitivul de amortizare la inchidere, etc. Blocurile de usa se catalituesc cu spuma expandata si se hidroizoleaza din ambele parti conform normativelor in vigoare. Tencuirea suprafetelor glatfurilor interioare cu mortar-ciment cu indreptarea suprafetelor, amorsarea cu grund de profunzime, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticla si instalarea colarului din aluminiu, slefuirea, chituiră cu finis-pasta, grunduirea si se zugravirea cu emulsie apoasa de 2 ori. Tencuirea suprafetelor glatfurilor exterioare cu mortar ciment cu indreptarea suprafetelor, amorsarea cu grund de profunzime, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment cu aplicarea plasei din fibre de sticla si instalarea colarului din aluminiu, slefuirea, chituiră cu finis-pasta, grunduirea si zugravirea cu vopsea pentru fatada de 2 ori. Articolele de timparie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agriementat in RM, calitate superioara. Dimensiunile si forma articolelor se precizeaza in teren.	m2	19.650	1200.00	23580.00	7.650 11.650	13980.00	4.000	4800.00		59.28
3	BLOCURI DE USA DIN LEMNI: Demontarea blocurilor de usa vechi cu cutie, desfacerea tencuiei deteriorate la glatfuri, curatirea locurilor, evacuarea deseurilor. Montarea si costul blocurilor de usa interioare din lemn masiv/filonicataia/grosimea tablilor nu mai mica de 40mm/cu ancadrament in complet cu furnitura necesara si lacat/calitate superioara, emetizarea rosturilor intre blocuri si zidarie cu spuma expandata, inclusiv astuparea golurilor formate in urma demontarii blocurilor vechi, tencuirea glatfurilor cu mortar ciment cu indreptarea suprafetelor si instalarea colarului din aluminiu la glatfuri in procesul de tencuiala, amorsarea suprafetelor cu grund de profunzime, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticla, slefuirea, chituiră cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa "vodoemulsionaia" de 2 ori, vopsirea blocurilor de usa cu vopsea respectiva de 2 ori, curatirea, chituiră, grunduirea suprafetelor preventiv. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente. Articolele de timparie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agriementat in RM, calitate superioara. Dimensiunile si forma articolelor pina la confectionare	m2	21.000	1200.00	25200.00	21.000	25200.00	21.000	25200.00		100.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Preț, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. % pe act/ executat
	se v-or preciza si coordona cu Beneficiarul:									
Subtotal pe capitolul 1:		(nexecutate-	9600.00)		75396.00		65796.00		36216.00	0.00 87.27
Capitolul Nr 2 ACOPERISUL SARPANT										
4	Confectionarea si schimbarea elementelor deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului din lemn de rasinoase cu indepartarea panzelor, inclusiv astierala din sipci de lemn, scindura la doli si stresini, cu tratament antiseptic si protejare antițoc a tuturor elementelor din lemn, inclusiv celor existente,etc. Constructivele se vor efectua in complet cu toate lucrarile,utilajul si materialele aferente conform normativelor in vigoare. ATENTIE! In baza adresarii Primariei, Al nr.15/405 din 10.03.2015 si 15/499 din 18.03.2015 de comun acord cu compania de constructii SC"CADOM-GAZ" SRL si Hotaririi CE al FISM din 03.04.2015 se accepta modificarea: (+9.0m3)	m3	12.400	3500.00	43400.00	9.400 12.400	43400.00	3.000	10500.00	100.00
10	Confectionarea si instalarea lucramelor, inclusiv grilajul de ventilare si instalarea sticlei de geam, gr.4mm in complet cu furnitura si toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Vopsirea suprafetelor lucramelor de calitate superioara cu vopsea de ulei de 2 ori cu tratarea preventiva cu ulei din cânepa fierbinte. Atentie! Dimensiunile lucramelor se precizeaza pe teren.	set	2.000	500.00	1000.00	1.000 2.000	1000.00	1.000	500.00	100.00
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat		0.000	0.00	125901.00		102771.00			
Subtotal pe capitolul 2:		(nexecutate-	23130.00)		170301.00		147171.00		11000.00	0.00 86.42
Capitolul Nr 3 LUCRARI PE INTERIOR										
1	Captusirea tavanelor cu placi de carton cu ipsos tip "KNAUF" /gr.=9,5mm/ pe carcasa din profil zincat cu accesoarele si elementele de consolidare si fixare in complet, amorsarea suprafetelor cu grund de profunzime, chituiră cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla /la rosturi/, stefuirea, chituiră cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori. Demontarea copurilor de iluminat si reinstalarea cu adaos de conductor (dupa necesitate) dupa terminarea lucrarilor de montare a tavanului. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	m2	178.300	160.00	28528.00	126.600 156.600	25056.00	30.000	4800.00	87.82

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Capantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ executat %
2	Finisarea peretilor.Curătirea suprafetelor peretilor de finisajul deteriorat, curătirea incaperilor cu încălzirea descuitor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chitirea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, slefuirea, chitirea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color. Instalarea elementelor limiare /profiluri din polisterol/ la îmbinările între pereti si tavane. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul	m2	558.400	120.00	67008.00	396.400 528.400	63408.00	132.000	15840.00	94.62
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat		0.000	0.00	43259.00		15888.00			
Subtotal pe capitolul 3:			(neexecutate- 34443.00)		138795.00		104352.00		20640.00	0.00 75.18
Capitolul Nr 4 RECONSTRUCȚIA ANEXEI										
3	Confectionarea si montarea boiandrugilor din otel cu protectie anticoroziva in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform desenele tehnice si normativelor in vigoare.	kg.	250.000	20.00	5000.00	150.000 250.000	5000.00	100.000	2000.00	100.00
9	Acoperisul.Confectionarea si schimbarea elementelor deteriorate a structurii de rezistenta a acoperisului din lemn de rasinoase, inclusiv indesearea astieralei din sipci de lemn ,scindura la dohti si stresmi, cu îndreptarea panetelor, tratament antisepctic si protejare antifoc a tuturor elementelor din lemn,inclusiv celor existente,etc. Constructivele se vor efectua in complet cu toate lucrarile,utilajul si materialele aferente conform normativelor in vigoare. ATENȚIE! In baza adresarii Primariei, Al nr.15/405 din 10.03.2015 si 15/499 din 18.03.2015 de comun acord cu compania de constructii SC"CADOM-GAZ" SRL si Hotarrii CE al FISM din 03.04.2015 se accepta modificarea: (+4.0m3)	m3	5.400	3700.00	19980.00	3.400 5.400	19980.00	2.000	7400.00	100.00
12	Executarea podinei din scindura din lemn cu gr.25mm cu tratament antisepctic si protejare antifoc in complet cu toate lucrarile aferente. Suprafata capusulei se slefuiesc, trateaza cu ulei din cinepa fierbinte, grunduiesc si se vopseste de 3 ori cu lac calitate superioara. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenele si normativelor in vigoare,inclusiv instalarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.	m2	50.000	280.00	14000.00	25.000 50.000	14000.00	25.000	7000.00	100.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Canitatea	Pret, lei	Cost total	Canf. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Canf. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
17	Tencuirea peretilor cu mortar ciment cu indepartarea suprafetelor. Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chitarea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, slefuirea, chitarea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul.	m2	52.000	180.00	9360.00	27.900 52.000	9360.00	24.100	4338.00		100.00
18	Finisarea peretilor. Curatirea suprafetelor peretilor de finisajul deteriorat, curatirea incaperilor cu incarcarea descurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata. Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chitarea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, slefuirea, chitarea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color, instalarea elementelor liniare /profiluri din polisterol/ la imbinarile intre pereti si tavane. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul	m2	57.000	120.00	6840.00	28.000	3360.00	28.000	3360.00		49.12
20	FATA DA-Tencuirea peretilor cu mortar ciment nisip M50, lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente. Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCKWOOL " gr.=100mm /lipite pe clei, dibluitea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chitarea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gheta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Caroed" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sportive in zona golurilor de fereastră si usa, consolidarea muchiilor orizontale si verticale, zoneilor de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Culoarea si structura se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	52.000	300.00	15600.00	30.000	9000.00	30.000	9000.00		57.69
23	RETELE SI ECHIPAMENT ELECTRICE: Demontarea retelei electrice existente, curatirea incaperilor, incarcarea si transportarea in gunoiste autorizata. Conectarea si instalarea cablurilor electrice cu fire din cupru si izolatie din VVG3x1.5mm2-(L=20m), VVG3x2.5mm2-(L=20m). Corpuri de iluminare cu lampi luminescente LPO4x36-(6buc), in complet cu	set.	1.000	5000.00	5000.00	0.500	2500.00	0.500	2500.00		50.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
999	lampa si starete;interrupatoare-(2buc) ,prize-(4 buc),cutii pentru prize si intrerupatoare, cutii de reparatie , tuburi de protectie pentru cabluri la necesitate,etc;Executarea santurilor si matarca lor dupa pozarea cablurilor ,spargerea si matarca gaurilor,etc. Reglarea utilajului, testarea si punerea in functiune in ansamblu .Construcitivele se vor executa in complet cu toate lucrarile,utilajul si accesoriile aferente conform ofertei Beneficiarului, si normativelor in vigoare.ATENȚIE: De utilizat utilaj, echipament agumentat in REPUBLICA MOLDOVA si coordonat cu Beneficiarul.										
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat		0.000	0.00	63136.00		46420.00				
Subtotal pe capitolul 4:		(neexecutate-	29296.00)		138916.00		109620.00		35598.00	0.00	78.91
Capitolul Nr 5 LUCRARI NOI (Hotarirea CE al FISM din 03.04.2015)											
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat		0.000	0.00	21600.00		10800.00				
Subtotal pe capitolul 5:		(neexecutate-	10800.00)		21600.00		10800.00			0.00	50.00

ACTUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

5081 Devizul Nr 1
ACTUL Nr 4 din 25/08/2015

Contractul Nr IFB-W-9184-RO pe perioada 14/08/2015 24/08/2015

DEVIZUL 1 MP 5081 IFB-W-9184-RO ACTUL Nr 4 din 25/08/2015

Num.rand	Denumirea lucrarilor	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulat	Costul cumulat	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. % pe act/ executat
Capitolul Nr 1 ARTICOLE DE TIMPLARIE										
2	BLOCURI DE USA EXTERIOARE. Procurarea si instalarea blocurilor de usa exterioare (calitate superioara), geam dublu termoizolate cu 4 camere, miez din otel zincat in complet cu toate lucrarile aferente, inclusiv furnitura, dispozitivul de amortizare la inchidere, etc. Blocurile de usa se calatruiesc cu spuma expandata si se hidroizoleaza din ambele parti conform normativelor in vigoare. Tencuirea suprafetelor glaturilor interioare cu mortar-ciment cu indreptarea suprafetelor, amorsarea cu grund de profunzime, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ipsos cu aplicarea plasei din fibre de sticla si instalarea coltarului din aluminiu, slefuirea, chituiră cu finis-pasta, grunduirea si se zugrăvirea cu emulsie apoasa de 2 ori. Tencuirea suprafetelor glaturilor exterioare cu mortar ciment cu indreptarea suprafetelor, amorsarea cu grund de profunzime, chituiră cu compozite de tip amestec uscat pe baza de ciment cu aplicarea plasei din fibre de sticla si instalarea coltarului din aluminiu, slefuirea, chituiră cu finis-pasta, grunduirea si zugrăvirea cu vopsea pentru fatada de 2 ori. Articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standardele in vigoare, material agriimentat in RM, calitate superioara. Dimensiunile si forma articolelor se precizeaza in teren.	m2	19.650	1200.00	23580.00	11.650 19.650	23580.00	8.000	9600.00	100.00
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat		0.000	0.00	51816.00		51816.00			
Subtotal pe capitolul 1:			(nexecutate-)	0.00)	75396.00		75396.00		9600.00	0.00 100.00
Capitolul Nr 2 ACOPERISUL, SARPANT										
7	Procurarea si instalarea sistemelor de jgheaburi d=120mm, din tabla metalica plana cu strata de protectie, (in complet cu invelitoarea), cu instalarea coltarilor	m l	80.000	100.00	8000.00	80.000 80.000	8000.00	80.000	8000.00	100.00

Num.rand	Denumirea lucrarilor	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	interne (externe), capacilor terminate, citrigelor, elementelor de imbinare a jgheburilor, si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente. Atentie! La instalarea jgheburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tigla metalica.										
8	Procurarea si instalarea sistemelor de burlane $\phi=120\text{mm}$, din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarilor si alte elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente. Atentie! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. In cazul cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu tigla metalica.	m l	24.000	100.00	2400.00	24.000	2400.00	24.000	2400.00		100.00
9	Capșurirea strefșinii si frontoanelor cu tabla cutata cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.5 mm. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culorarea se va coordona cu Beneficiarul.	m2	47.000	180.00	8460.00	47.000	8460.00	47.000	8460.00		100.00
11	Copertine-2buc Constructia copertinelor din tigla metalica, gr.=0.5mm cu strat de protectie polimeric modificat in complet cu toate componentele necesare din tabla plata, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea invelitoareii /pe structura din metal si lemn cu tratament antisepic si protejare antifoc, vopsirea suprafețelor din metal si lemn cu vopsea respectiva, etc. ATENȚIE: Suprafața stratului de protecție a țiglei dacă v-a fi afectată în procesul montării se v-a restabili cu vopsea de corectie procurată în complet cu țigla. Constructivul se va executa în complet cu toate lucrarile, utilajul si materialele aferente conform normativelor in vigoare. Culorarea țiglei se va coordona cu Beneficiarul.	m2	21.350	200.00	4270.00	21.350	4270.00	21.350	4270.00		100.00
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate în actual dat		0.000	0.00	147171.00		147171.00				
Subtotal pe capitolul 2:		(nexecutate-	0.00)		170301.00		170301.00		23130.00		0.00
											100.00

Num.rand Denumirea lucrarii

Unitatea Cantitatea Pret, lei Cost total

Cant. exec. precedent/ cumulativ

Costul cumulativ

Cant. exec. pe act

Costul pe act

Contrib. pe act/ cumulativ

% executat

Capitolul Nr 3 LUCRARI PE INTERIOR

1	Capitulaarea tavanelor cu placi de carton cu ipos tip "KNAUF" /gr=9,5mm/ pe carcasa din profil zincat cu accesorale si elementele de consolidare si fixare in complet, amorsarea suprafetelor cu grund de profunzime, chitarea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla /la rosturi/, stiftarea, chitarea cu finis pasta, grundirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori. Demontarea copurilor de iluminat si reinstalarea cu adaos de conductor (dupa necesitate) dupa terminarea lucrarilor de montare a tavanelor. Constructivele se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	m2	178.300	160.00	28528.00	156.600	28528.00	21.700	3472.00		100.00
2	Finisarea peretilor:Curatirea suprafetelor peretilor de finisajul deteriorat, curatirea incaperilor cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata.Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chitarea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla, stiftarea, chitarea cu finis pasta, grundirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori cu adaos color, instalarea elementelor linare /profiluri din polisterol/ la imbinarile intre pereti si tavane. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Calitatea vopselei si culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul	m2	558.400	120.00	67008.00	528.400	67008.00	30.000	3600.00		100.00
3	Placaje la pereti:Curatirea suprafetelor peretilor de finisajul deteriorat, curatirea incaperilor cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata. Tencuirea suprafetelor peretilor cu mortar-ciment cu indepartarea suprafetelor. Placarea peretilor /in complet cu elementele linare/, cu placi de ceramica smaltuite /calitate superioara/ pe adeziv cu umplerea rosturilor cu chit, instalarea colarelor din masa plastica. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, conform normativelor in vigoare. Dimensiunile si culoarea placilor se v-or coordona cu Beneficiarul.	m2	47.300	250.00	11825.00	47.300	11825.00	47.300	11825.00		100.00
4	Pardoseli din placi ceramice. Desfacerea pardoselilor existente cu curatirea incaperilor, incarcarea in autobasculante si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea pardoselilor din placi de gresie ceramica pentru pardosea, antiderapanta, de tip "Portelanat" /grosimea nu mai mica de 7,0mm/, calitate superioara/ pe adeziv Ceresit CM/5-1 lmm/cu umplerea rosturilor cu chit, strat de fundatie din piatra sparta compactata gr.50mm, pat din beton cl.B-15, gr.80mm,	m2	72.600	220.00	15972.00	36.300	15972.00	36.300	7986.00		100.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea	Capacitatea	Pret,	Cost	Cant. exec.	Costul	Cant. exec.	Costul	Contrib.	%
		de masura	contractuala	lei	total	precedent/ cumulativ	cumulativ	pe act	pe act	pe act/ cumulativ	executat
	sapa din mortar ciment M150/gr.=30mm/. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform deseneilor tehnice, borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.										
5	Pardosele din linoleum. Desfacerea pardoselor existente cu curatirea incaperilor, incarcarea in autobuscule si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea pardoselor din linoleum de tip Tarkett, grosimea nu mai mica de 3mm, strat termoizolant, calitatea superioara pe pe lant rezistent la umezeala, strat de fundatie din piatra sparta compactata gr.50mm, pat din beton cl.B-15, gr.80mm, sapa din mortar ciment M150/gr.=30mm/. Procurarea si instalarea plintei din lemn, latimea nu mai mica de 7 cm, suprafele plintei se slefuiesc, trateaza cu ulei din cinepa fierbinte si se vopseste cu lac de 3 ori. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform deseneilor tehnice, borderourilor de lucrari si normativelor in vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	85.900	180.00	15462.00	43.900	15462.00	42.000	7560.00		100.00
						85.900					
Subtotal pe capitolul 3:				(nexecutate-0.00)	138795.00		138795.00		34443.00	0.00	100.00

Subtotal pe capitolul 3:

(nexecutate-

0.00)

138795.00

138795.00

34443.00

0.00 100.00

Capitolul Nr 4

RECONSTRUCȚIA

ANEXEI

13	Caplitura stresinii si frontoanelor cu tabla profilata cu strat de protectie polimeric cu grosimea nu mai mica de 0.5 mm. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele,utilajul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.	m2	14.000	180.00	2520.00	14.000	2520.00	14.000	2520.00		100.00
						14.000					
14	Procurarea si instalarea sistemelor de jgheaburi din tabla metalica plana cu strat de protectie, (in complet cu invelitoarea), D-125mm cu instalarea coltarelor interme (externe), capactor terminatie, cirtigelor, elementelor de imbinare a jghiaburilor, si ale elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente. Atentie! La instalarea jghiaburilor se vor folosi unelte si instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. În cazul când stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurată în complet cu tabla cutata.	m l	24.000	100.00	2400.00	24.000	2400.00	24.000	2400.00		100.00
						24.000					
15	Procurarea si instalarea sistemelor de burlane din tabla metalica plana cu strat de protectie (in complet cu invelitoarea), cu instalarea teurilor de scurgere, coturilor,	m l	7.000	100.00	700.00	7.000	700.00	7.000	700.00		100.00
						7.000					

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Preț, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	colturilor de evacuare, bratelor și alte elemente necesare în complet cu toate lucrările aferente. Atenție! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte și instrumente cu suprafețe moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protecție. În cazul cînd stratul de protecție a fost afectat, se restabilește cu vopsea procurată în complet cu tigla metalică.										
16	Captusirea tavanelor cu placi de carton cu ipos tip "KNAUF" (gr.=9,5mm/ pe carcas din profil zincat cu accesorare și elementele de consolidare și fixare în complet, amorsarea suprafețelor cu grund de profunzime, chituiră cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticlă /la rosturi, slefuirea, chituiră cu finis pastă, grunduirea și vopsirea cu emulsie apoasă de 2 ori. Demontarea corpurilor de iluminat și reînaltarea cu adaos de conductor (dupa necesitate) după terminarea lucrărilor de montare a tavanului. Constructivele se v-or executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente, inclusiv montarea și demontarea schelelor.	m2	57.200	160.00	9152.00	32.700 57.200	9152.00	24.500	3920.00		100.00
18	Finisarea pereților:Curățirea suprafețelor pereților de finisajul deteriorat, curățirea incaperilor cu încălcarea deseurilor în autobasculante și transportarea la gunoiste autorizata.Amorsarea pereților cu grund de profunzime, chituiră cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticlă, slefuirea, chituiră cu finis pastă, grunduirea și vopsirea cu emulsie apoasă de 2 ori cu adaos color, instalarea elementelor liniare /profiluri din polisterol/ la îmbinările între peret și tavane. Lucrările se v-or executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, inclusiv montarea și demontarea schelelor. Calitatea vopselei și culoarea va fi coordonată cu Beneficiarul	m2	57.000	120.00	6840.00	28.000 57.000	6840.00	29.000	3480.00		100.00
19	Pardosele din linoleum.Desfăcerea pardoselor existente cu curățirea incaperilor, încălcarea în autobasculante și transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea pardoselor din linoleum de tip Tarket, grosimea nu mai mică de 3mm, strat termoizolant, calitate superioară pe liant rezistent la umezală, sapa din mortar ciment M1.50/gr=30mm/,prelucrarea suprafețelor pentru aderență. Procurarea și instalarea plintei din lemn, lățimea nu mai mică de 7 cm, suprafațe plintei se slefuieste, trateaza cu ulei din cîmpa fierbinte și se vopseste cu lac de 3 ori. Constructivul se va îndeplini în complet cu toate lucrările și materialele aferente conform desenele tehnice, borderourilor de lucrări și normativelor în vigoare. ATENȚIE! Culoarea, calitatea și desingul se coordonează cu Beneficiarul.	m2	57.200	160.00	9152.00	34.300 57.200	9152.00	22.900	3664.00		100.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Capacitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
20	FATA: Tencuiera peretilor cu mortar ciment nisip M50, lucrari se v-or executa in complet cu toate materialele echipamentului si lucrari aferente. Grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betonocontact*, termoizolarea cu placi din vata minerala, tip "ROCWOL" gr.=100mm /lipite pe clei, dibluitea placilor, lipirea pe adeziv a plasei din fibre de sticla, inclusiv dibluirea, chitirea cu compozitie de tip amestec uscat pe baza de ciment, prelucrarea suprafetelor cu grunt, tip "Gleta", finisarea cu mortar decorativ tip "Tinc-Carocel" pentru lucrari de fatada cu adaos color, inclusiv lucrari sporite in zona golurilor de ferastara si usa, consolidarea muchilor orizontale si verticale, zonele de contact cu cornier si profil U perforat pe adeziv. ATENTIE! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrari aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. Culorarea si structura se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	52.000	300.00	15600.00	30.000 52.000	15600.00	22.000	6600.00		100.00
21	SOCLU: Placarea soclului in complet cu deversorului orizontal cu piatra artificiala tip "Cosauti"/color/ pe mortar ciment nisip M100/gr.=20mm/plasa metalica 5Bpl 100x100/, fixata cu agrafe din armatura, lucrari se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrari aferente. Culorarea si forma placilor se v-or coordona cu Beneficiarul.	m2	10.200	200.00	2040.00	10.200	2040.00	10.200	2040.00		100.00
22	PEREU/b=1000mm/: Desfacerea suprafetelor deteriorate cu incarcarea molozului in autobasculante si transportarea deseurilor la gunoiste autorizata. Executarea lucrarilor de terasament, nivelare si compactare. Betonarea peretului cu beton monolit cl.B-15/gr.=80mm/ cu scivisirea suprafetelor, strat din piatra sparta compactata gr.=100mm/, instalarea uzelor din beton prefabricat inglobate in suprafata peretului in locurile de scurgere a apelor pluviale din burdane. Atentie! Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrari aferente conform normativelor in vigoare.	m2	9.200	160.00	1472.00	9.200	1472.00	9.200	1472.00		100.00
23	RETELE SI ECHIPAMENT ELECTRIC: Demontarea retelei electrice existente, curatirea incaperilor, incarcarea si transportarea in gunoiste autorizata. Conectarea si instalarea cablurilor electrice cu fire din cupru si izolate din VVG3xl.5mm2-(L=20m), VVG3x2.5mm2-(L=20m). Corpuri de iluminare cu lampi fluorescente LPO4x36-(6buc), prize-(4 buc), cutii pentru prize si intreruptoare, cutii de repartitie, tuburi	set.	1.000	5000.00	5000.00	0.500 1.000	5000.00	0.500	2500.00		100.00

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Capantitatea	Preț, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	de protectie pentru cabluri la necesitate, etc. Executarea santurilor si matarea lor dupa pozarea cablurilor, spargerea si matarea gaurilor, etc. Reglarea utilajului, testarea si punerea in functiune in ansamblu. Constructiile se vor executa in complet cu toate lucrarile, utilajul si accesoriile aferente conform ofertei Beneficiarului, si normativelor in vigoare. ATENTIE: De utilizat utilaj, echipament agimentat in REPUBLICA MOLDOVA si coordonat cu Beneficiarul.										
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat		0.000	0.00	84040.00		84040.00				
Subtotal pe capitolul 4:			(neexecutate- 0.00)		138916.00		138916.00		29296.00	0.00	100.00
Capitolul Nr 5 LUCRARI NOI (Hotarirea CE al FISM din 03.04.2015)											
1	ECHIPAMENTUL ELECTRIC. Demontarea retelelor electrice existente cu incarcarea descuitor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata. Procurarea si trasarea cablurilor electrice cu fire din cupru si izolate PVH tip VVG (3x1.5)mm2 200.0m, VVG (3x2.5)mm2 200.0m, inclusiv elementele de fixare. Procurarea, montarea si conectarea la retea a corpurilor de iluminat cu lampi luminescente tip LPO (4x18) 30 buc, LPO (2x18) 14 buc, corpurilor de iluminat cu lampi incandescente de tip inchis (8 buc) in complet cu lampi, startere, elemente de fixare, prize (28 buc), intrerupatoare (16 buc), cutii pentru prize si intrerupatoare, cutii pentru reparatii, tuburi de protectie pentru cabluri, etc. Executarea redanelor si strapungerilor, matarea cu mortar ciment dupa terminarea lucrarilor de montare. Reglarea, testarea si punerea in functiune a retelei. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.	Set.	1.000	21600.00	21600.00	0.500	21600.00	0.500	10800.00		100.00
Subtotal pe capitolul 5:			(neexecutate- 0.00)		21600.00		21600.00		10800.00	0.00	100.00