

Antreprenor SRL IQFENSTER
 (denumirea)

Investitor Inspectoratul de
 politie Soroca
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **232 086,63 Lei**

P r o c e s - v e r b a l nr5

de receptie a lucrarilor executate
 pe 25 decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Unitatea de garda				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,0000	10,98 10,98	10,98 10,98
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,8400	29,76 28,56	649,92 623,84
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	20,0400	9,15 9,15	183,41 183,41
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,0000	10,68 9,88	619,52 573,32
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,9300	146,98 144,54	283,67 278,97

1	2	3	4	5	6	7	
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,8900	15,49 15,49	29,28 29,28	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 776,78 1 699,80	
		1.1.2. Buiandrugi					
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton cornier 63*5mm 2 buc x 1.5m sudate intre ele cu fisie 60*5mm	kg	16,3100	22,84 7,68	372,49 125,21	
		Total capitol: Inclusiv salariu				372,49 125,21	
		1.1.3. Pardoseli					
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,8400	53,00 25,61	1 157,44 559,40	
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,8400	229,13 91,53	5 004,18 1 998,91	
10	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,2000	39,68 25,63	682,49 440,78	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 844,11 2 999,09	
		1.1.4. Tavane					
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,8400	202,24 80,55	4 416,83 1 759,11	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 416,83 1 759,11
		1.1.5. Pereti				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca "Betonoground" intr-un strat, la pereti interioare	m2	63,7200	12,63 3,54	804,98 225,68
13	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, Bp 3*100*100 driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	63,7200	154,67 84,21	9 855,56 5 365,56
14	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	63,7200	36,10 26,36	2 300,29 1 679,67
15	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	63,7200	57,59 23,43	3 669,45 1 492,96
16	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a	m2	-63,7200	23,19 9,52	-1 477,85 -606,63

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2				
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,7200	20,27 7,32	1 291,57 466,41
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,7200	42,84 20,13	2 729,49 1 282,82
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,7200	4,34 1,10	276,58 69,93
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,7200	29,14 20,14	1 856,98 1 283,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 307,05 11 259,58
		1.1.6. Timplarii				
21	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	4,8000	866,73 31,43	4 160,31 150,84
22	CK12A	Usi cu constructie consolidata confectionate tabl metalica gr3mm cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800*600mm clasa de rezistenta de spargere III 900*2100-1 buc	m2	1,9100	2 392,96 161,01	4 570,55 307,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 730,86 458,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 448,12 18 301,15

1	2	3	4	5	6	7	
		1.2. Depozit armament					
		1.2.1. Lucrari de demolare					
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,0000	10,98 10,98	10,98 10,98	
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	19,2400	18,27 16,86	351,46 324,36	
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,4000	10,68 9,89	655,87 607,00	
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,8900	15,49 15,49	29,28 29,28	
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,2500	147,48 145,00	36,87 36,25	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 084,46 1 007,87	
		1.2.2. Inchideri si compartimentari					
28	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	1,9000	1 181,99 132,57	2 245,78 251,88	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 245,78 251,88	
		1.2.3. Pardoseli					
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,8400	53,00 25,61	1 157,44 559,40	
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,8400	229,13 91,53	5 004,18 1 998,91	

1	2	3	4	5	6	7	
31	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,3000	39,72 25,65	687,14 443,71	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 848,76 3 002,02	
		1.2.4. Tavane					
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,2400	12,62 3,54	242,90 68,06	
33	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	19,2400	57,95 23,80	1 115,01 457,99	
34	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	19,2400	66,88 56,74	1 286,73 1 091,71	
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,2400	20,28 7,33	390,21 140,95	
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,2400	42,84 20,13	824,26 387,33	
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2400	4,35 1,10	83,70 21,23	
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	19,2400	29,14	560,59	

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,13	387,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 503,40 2 554,60
		1.2.5. Pereti				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti interioare	m2	61,2400	12,63 3,54	773,56 216,82
40	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,2400	53,76 44,66	3 292,35 2 735,13
41	CF51B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	61,2400	53,04 43,93	3 248,45 2 690,47
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,2400	20,27 7,32	1 241,56 448,47
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	61,2400	42,84 20,13	2 623,36 1 233,02
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,2400	4,34 1,10	266,02 67,36
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	61,2400	29,14 20,13	1 784,42 1 233,02

1	2	3	4	5	6	7	
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual					
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 229,72 8 624,29	
		1.2.6. Timplarii					
46	CK12A	Usi cu constructie consolidata confectionate tabl metalica gr3mm cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800*600mm clasa de rezistenta de spargere III 900*2100-1 buc	m2	1,8900	2 393,02 161,16	4 522,80 304,59	
47	CK12A	fereastră cu constructie consolidata confectionate tabl metalica gr3mm cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800*600mm clasa de rezistenta de spargere III 1000*1000mm-1 buc	m2	0,2500	1 400,28 162,52	350,07 40,63	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 872,87 345,22	
		1.2.7. Grilaje metalice					
48	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate cu ocjiul 150*150mm din otel profilat teava patrata 40*40*20mm=20ml fisie 40*4mm=23ml armatura AI cers 12mm=25ml:	kg	91,7500	28,05 12,08	2 573,38 1 108,19	
49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0917	787,79 267,50	72,24 24,53	
50	CK33C	Lacat de tip Yalle pentru	buc	1,0000	177,73	177,73	

1	2	3	4	5	6	7	
		grilaj			91,53	91,53	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 823,35 1 224,25	
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 608,34 17 010,13	
		1.3. Spatiu primire-redare armament					
		1.3.1. Lucrari de demolare					
51	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,0000	10,98 10,98	10,98 10,98	
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,1800	18,25 16,83	204,07 188,18	
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,2400	10,68 9,89	654,26 605,53	
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,8900	15,49 15,49	29,28 29,28	
		Total capitol: Inclusiv salariu				898,59 833,97	
		1.3.2. Inchideri si compartimentari					
55	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	1,0500	1 190,40 132,50	1 249,92 139,12	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 249,92 139,12	
		1.3.3. Tavane					
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,1800	12,65 3,55	141,38 39,72	
57	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,1800	57,97 23,81	648,12 266,15	

1	2	3	4	5	6	7
58	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	11,1800	66,88 56,75	747,67 634,45
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,1800	20,29 7,34	226,82 82,01
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,1800	42,83 20,14	478,87 225,15
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,1800	4,36 1,11	48,77 12,45
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,1800	29,14 20,14	325,73 225,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 617,36 1 485,08
		1.3.4. Pardoseli				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,1800	53,00 25,64	592,52 286,65
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,1800	229,13 91,53	2 561,64 1 023,25
65	CG09A	Plinte din PVC, montate	m	12,9000	36,08	465,41

1	2	3	4	5	6	7	
		orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			21,99	283,73	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 619,57 1 593,63	
		1.3.5. Pereti					
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca "Betonoground" intr-un strat, la pereti interioare	m2	41,2500	12,64 3,54	521,33 146,23	
67	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, Bp 3*100*100 driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	41,2500	154,69 84,21	6 380,85 3 473,56	
68	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	41,2500	36,09 26,36	1 488,71 1 087,32	
69	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	41,2500	57,59 23,43	2 375,54 966,50	

1	2	3	4	5	6	7
70	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-41,2500	23,20 9,51	-956,89 -392,46
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,2500	20,27 7,32	836,25 302,03
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,2500	42,83 20,13	1 766,73 830,31
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,2500	4,34 1,10	179,21 45,40
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,2500	29,14 20,14	1 202,18 830,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 793,91 7 289,57
		1.3.6. Timplarii				
75	CK12A	Usi cu constructie consolidata confectionate tabl metalica gr3mm cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800*600mm clasa de rezistenta de spargere III 900*2100-1 buc	m2	1,8900	2 393,02 161,16	4 522,80 304,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 522,80 304,59
		Total capitol:				26 702,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 645,96
		1.4. Coridor				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
76	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,0000	<u>10,98</u> 10,98	<u>10,98</u> 10,98
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,3200	<u>18,20</u> 16,80	<u>115,04</u> 106,16
78	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	10,4000	<u>9,15</u> 9,15	<u>95,18</u> 95,18
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,6300	<u>10,68</u> 9,88	<u>380,59</u> 352,19
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,1900	<u>15,38</u> 15,38	<u>49,06</u> 49,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				650,85 613,57
		1.4.2. Tavane				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,3200	<u>12,61</u> 3,52	<u>79,67</u> 22,26
82	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	6,3200	<u>57,99</u> 23,81	<u>366,52</u> 150,47
83	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	6,3200	<u>66,92</u> 56,77	<u>422,96</u> 358,78
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	6,3200	<u>20,25</u>	<u>127,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,30	46,13	
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3200	42,83 20,10	270,68 127,03	
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,3200	4,35 1,10	27,50 6,96	
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,3200	29,17 20,16	184,34 127,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 479,64 839,03	
		1.4.3. Pardoseli					
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,3200	53,11 25,60	335,63 161,81	
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,3200	243,80 106,18	1 540,82 671,07	
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	8,6100	36,03 21,98	310,23 189,27	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 186,68 1 022,15	
		1.4.4. Pereti					
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu	m2	41,2500	12,64 3,54	521,33 146,23	

1	2	3	4	5	6	7
		patrundere adinca "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti interioare				
92	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, Bp 3*100*100 driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var- ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	41,2500	154,69 84,21	6 380,85 3 473,56
93	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- nisip marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	41,2500	36,09 26,36	1 488,71 1 087,32
94	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	41,2500	57,59 23,43	2 375,54 966,50
95	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori .preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-41,2500	23,20 9,51	-956,89 -392,46

1	2	3	4	5	6	7	
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,2500	20,27 7,32	836,25 302,03	
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,2500	42,83 20,13	1 766,73 830,31	
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,2500	4,34 1,10	179,21 45,40	
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,2500	29,14 20,14	1 202,18 830,68	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 793,91 7 289,57	
		1.4.5. Timplarii					
100	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, U2.1*1.45-1buc	m2	3,1900	2 178,32 65,99	6 948,83 210,51	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 948,83 210,51	
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 059,91 9 974,83	
		1.5. Evacuare gunoi					
101	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	19,0800	34,41 34,41	656,53 656,53	
102	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	19,0800	37,05 0,00	707,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 363,53 656,53	
		Total capitol: Inclusiv salariu				132 182,05 57 588,60	
		2. Electricitate					
		2.1. Lucrari de montare					

1	2	3	4	5	6	7
103	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), panou 6 module	buc	1,0000	<u>724,68</u> 88,30	<u>724,68</u> 88,30
104	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, vici avto IC60N/3P/C32	buc	1,0000	<u>78,89</u> 39,47	<u>78,89</u> 39,47
105	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, vici avto IC60N/1P/B10	buc	2,0000	<u>78,68</u> 39,47	<u>157,36</u> 78,94
106	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, vici avto IC60N/1P/C16	buc	2,0000	<u>78,68</u> 39,47	<u>157,36</u> 78,94
107	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,2000	<u>1 195,24</u> 313,72	<u>2 629,52</u> 690,18
108	117	cablu BBG hg LS-0.66 3*2.5	m	100,0000	<u>16,85</u> 0,00	<u>1 685,00</u> 0,00
109	118	Cablu BBG hg LS0.66 3*1.5	h-om	120,0000	<u>17,25</u> 0,00	<u>2 070,00</u> 0,00
110	119	Cablu BBG hg LS-0.66 3*4	m	5,0000	<u>14,20</u> 0,00	<u>71,00</u> 0,00
111	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru interior 14.5 mm teava gofro PVC	100 m	2,2000	<u>2 069,15</u> 602,14	<u>4 552,13</u> 1 324,71
112	121	corobca dlea ustanoschi viciuciatele i rozeroc U196 YXL4	buc	17,0000	<u>42,00</u> 0,00	<u>714,00</u> 0,00
113	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Svetilnic OPL/S ECO LED 595 35BtK IP	100 buc	0,0600	<u>11 922,83</u> 4 275,67	<u>715,37</u> 256,54
114	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc	0,0600	<u>6 186,17</u> 2 580,67	<u>371,17</u> 154,84

1	2	3	4	5	6	7	
		svetilnic HBU 12-75-601 vladasvet					
115	08-03-591-3	Intreruptor 10A 220w	100 buc	0,0400	2 279,25 1 922,75	91,17 76,91	
116	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP 20 10A PC 10-3-PB	100 buc	0,1300	1 577,54 1 093,77	205,08 142,19	
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 222,73 2 931,02	
		2.2. Utilaj					
117	126	Щит 6 мод	buc	1,0000	780,00 0,00	780,00 0,00	
118	127	ВЫКЛ АВТОМ IC60N /3P/C32	buc	1,0000	58,00 0,00	58,00 0,00	
119	128	ВЫКЛ АВТОМ IC60N/1PB10	buc	2,0000	55,00 0,00	110,00 0,00	
120	129	ВЫКЛ АВТОМ IC60N/1P/C16	buc	1,0000	57,00 0,00	57,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 005,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 227,73 2 931,02	
		3. Retea de curent slab-retea internet					
		3.1. Lucrari de montare					
121	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,6000	1 707,47 1 075,25	1 024,48 645,15	
122	131	cablu UTPO cat 5 inclusiv accesoriile	m	60,0000	21,00 0,00	1 260,00 0,00	
123	132	cutie de montaj	buc	3,0000	6,50 0,00	19,50 0,00	
124	10-04-066-07	priza calculator cat 5e	buc	3,0000	25,49 25,30	76,48 75,90	
125	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	1,0000	102,57 101,20	102,57 101,20	

	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 20 mm				
127	136	tub gofrat din pvc d20	m	60,0000	18,40 0,00	1 104,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 831,71 1 183,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 831,71 1 183,53

		Прямые затраты	Lei	152 241,49
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 883,21
		Transportarea materialelor	4,50 %	3 603,71
		Total	100,00 +	169 728,41
		Cheltuieli de regie	7,50 %	12 729,63
		Total	100,00 +	182 458,04
		Beneficiul de deviz	6,00 %	10 947,48
		Total	100,00 +	193 405,52
		TVA	20,00 %	38 681,11
				232 086,63
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		61 703,15

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenorul general (subantreprenor)
SRL IOENSTER

Investitor
**Inspectoratul de politie
Soroca**

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Responsabil tehnic. *[Signature]*

