## ocds-b3wdp1-MD-1759924383059

din 12.10.2025

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Лот №1. Устройство тротуара и пандусов по ул. Ленина (напротив заправки Лукойл) мун. Комрат. »

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Anul 2025	
Denumirea etapelor de construcție	2 luni		
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)			
Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc (Разборка: бетонные плиты, на тротуарах, залитые на месте)			
Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)			
Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)			
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)			
Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)			
Borduri mici, prefabricate din beton cu			
sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)			
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементнопесчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)			
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa С 20/16 (Вс 20/В 250)(Устройство бетонных фундаментов, поколей, подпорных стен, стен ниже нулевой			

отметки, приготовление бетона на бетономешалке на		
стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон		
бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,		
scoabe)=1,0150		
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi		
(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м		
включительно) / Сетка арматурная ф=8мм ячейками 100х100 мм		
Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de		
monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme)		
inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона,		
в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм)		
включая крепления)		
Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,		
chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных		
металлических изделий: балюстрад из профильной трубы $40x40x3$		
мм, L=61.0 m)		
Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de		
miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm		
inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым		
суриком металлических изделий и конструкции из профилей,		
толщиной от 8 до 12 мм, вручную )		
Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2		
straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv,		
cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской		
металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8		
до 12 мм, вручную)		
Carrenate		

Semnat:
Nume: Novac Iuri

Funcția în cadrul întreprinderii:  $\underline{\textit{Director}}$ 

Denumirea întreprinderii:

SRL NVK SERVICE PLUS