

Memoriu tehnic

Obiect: Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor și fațadei la edificiile nr. 07,08, unitate militară, mun. Bălți, str. 31 august 1989, nr. 24

Ordinea operațiilor executate va fi următoarea:

Lot 1

1. Se vor efectua lucrări pentru pregătirea șantierului de lucru.
2. Se va instala șchele metalice, inclusiv plasa de siguranță
3. Se vor efectua lucrările de demolare a elementelor de acoperiș, a timplăriei din lemn, a tencuielilor la pereți și tavane.
4. Vor fi evacuate deșeurile de construcții la distanța de 5 km.
5. Se va instala sistemul de fațadă ventilată cu placaj din SIDING fără strat termoizolant la pereți exteriori producător **Compania Bravo Profil**
6. Se va înlocui carcasa din lemn la acoperiș, lemn producător SA "MiF"
7. Carcasa din lemn va fi tratată cu soluție ignifugă
8. Se va așterne strat suplimentar polimeric
9. Va fi instalată înveliș din tablă cutată vopsită (culoare sur închis) Hval - 60mm, gr=0,45mm. producător **Compania Bravo Profil**
10. Se va instala bariera parapet, se va executa streșina, se vor instala jgheaburi și burlane
11. Se va instala sistemul de fațadă ventilată la soclu producător **Compania Bravo Profil**
12. Se va executa săpătura pentru scări de acces
13. Vor fi executate lucrări de cofrare și armare
14. Va fi turnat beton B15
15. Treptele se vor placi cu gresie antiglisantă
16. Se va monta colțar din aluminiu la scări
17. În zona orb se vor efectua lucrări de săpătura, asternerea stratului de pietriș și betonare
18. Se va monta Uluc de scurgere a apelor pluviale OL25A așezată pe o fundație de beton, producător **Iacobaș Construct**
19. La copertină se montează astereala din lemn și înveliș din tablă profilată
20. La garaj, baie se execută aceeași ordine de lucrări enumerată mai sus.

Lot 2.

21. Se vor efectua lucrari pentru pregatirea șantierului de lucru.
22. Se va instala plasa de siguranță
23. Se vor efectua lucrarile de demolare a elementelor de acoperiș, a timplariei din lemn, a tencuielilor la pereți și tavane.
24. Vor fi evacuate deșeurile de construcții la distanța de 5 km.
25. Se va înlocui carcasa din lemn la acoperiș, lemn producator **SA "MiF"**
26. Carcasa din lemn va fi tratata cu soluție ignifuga
27. Se va așterne strat suplimentar polimeric
28. Vor fi instalate Invelitori din tabla ampreată, producator **Compania Bravo Profil**
29. Se va instala bariera parazapada, se va executa streasina, se vor instala jgheaburi și burlane
30. La copertină se monteaza astereala din lemn și învelitori din tablă profilată
- 31.

SRL „Anreal Cons”

Director

Ceban Andrei

(semnătura autorizată)