



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL



3909, Republica Moldova, r-1 Cahul, mun.Cahul, Piața Independenței, 6;
tel.: (+373) 299 22919; fax: (+373) 299 21450;
e-mail: primariacahul@gmail.com

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 30 SEPTEMBRIE 2024

Obiectul *"Lucrări de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de odihnă și agrement din Cahul"*, etapa I - *construcția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei)* executat în cadrul contractului de antrepriză nr. 19/AP din 17.04.2024, acordul adițional nr. 01 din 23.08.2024 încheiat între *Primăria mun. Cahul și SRL „Vizol - Studio”* pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 018/2 din 02.05.2024, eliberată de Primăria mun. Cahul.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe date de 30.09.2024 ora 14.00 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Bădin Stella, viceprimarul mun. Cahul, președintele comisiei;

Secretarul comisiei:

Arsenii Rodica, specialistă principală a Primăriei mun. Cahul, secretară a comisiei;

Membrii comisiei :

Raru Vasile, șeful serviciului Salubritate, Primăria municipiului Cahul, membru al comisiei;

Brînză Snejana, specialistă principală a Primăriei mun. Cahul, membru al comisiei;

Nedelecu Ana, manageră, Centrul de Management al Proiectelor a Primăriei mun.Cahul, membru al comisiei;

Mariana Gulimova, contabilă a Primăriei mun. Cahul, membru al comisiei;

Zarițchi Vladimir, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului, membru al comisiei;

3. Au mai participat la recepție:

Zaharia Igor, director SRL "Vizol - Studio", antreprenorul lucrării

Caras Albert, manager de proiect SRL "Geoconstruct", proiectantul lucrării.

4 Constatările comisiei de recepție :

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

De a recepționa lucrările de construcție a obiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție sunt finalizate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă recepția la terminarea lucrărilor.

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701121.116, adresa poștală mun. Cahul str. M. Viteazul, f/nr., destinația servicii publice – teren sportiv multifuncțional – I etapă, compus din următoarele construcții: teren sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei) – 864,0m²; amenajarea (trotuar pe perimetrul terenului sportiv) – 365,0m²,

Valoarea obiectului este de - 2 032 062,59 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 30 septembrie 2024 la 14-00, cu un total de în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Bădin Stella

Secretarul comisiei:

Arsenii Rodica

Membrii comisiei :

Raru Vasile

Brînză Snejana

Nedelcu Ana

Mariana Gulimova

Zarițchi Vladimir

10. Lucrarea "Lucrărilor de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de odihnă și agrement din Cahul", etapa I - construcția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei) cu valoarea obiectului de 2 032 062,59 lei.

TRANSMISĂ:

Executantul:

"SRL" Vizol - Studio"

Conducător: Igor Zaharia



PRIMITĂ:

Investitorul:

Primăria municipiului Cahul

Primar Nicolae Dandiș



Anexa nr. 1
la Procesul – verbal la
terminarea lucrărilor
nr.01 din 12.09.2024

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului,
care sunt lipsă sau incomplete**

| | |
|----|---|
| | |
| 1. | De scos din partea de sus plasa și cablul de ancoraj (trosul). |
| 2. | De fixat plasa pe perimetru în partea de sus a gardului și la mijloc de cadran la nivel de 0,8 m cu cablul de ancoraj (trosul). |
| 3. | De prevăzut sistem de prindere și îmbunătățire a dispozitivului de fixare a plasei de volei. |
| 4. | De înlocuit plasa de la porțile de fotbal. |
| | |
| | |

Zaharia Igor,

Zarițchi Vladimir,

Diriginte de șantier, director SRL” Vizol - Studio”,

Responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului



Anexa nr. 2
la Procesul – verbal
la terminarea lucrărilor
nr.01 din 12.09.2024

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate


| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Zaharia Igor,

Zarițchi Vladimir,

Diriginte de șantier, director SRL” Vizol - Studio”,

Responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului



Anexa nr. 3
la Procesul – verbal la
terminarea lucrărilor
nr.01 din 12.09.2024

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului.**

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Zaharia Igor,

Zarițchi Vladimir,



Diriginte de șantier, director SRL” Vizol - Studio”,

Responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.19/AP privind achiziția prin Licitatie Deschisă

17 aprilie 2024

mun. Cahul
(municipiu)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de tip *Licitatie Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1703757207816* din data de 22.01.2024, între

Primăria municipiului Cahul, cu sediul în mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 et. 3 telefon/fax: 0299 219 49, **IDNO 1007601008340** reprezentat prin **primarul, Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SRL Vizol-Studio, cu sediul în mun. Comrat str.Muraviova nr. 3, telefon: 079550595, 079858811, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.**1005611000031** autorizat pentru activitatea în construcții: Aviz pentru participare la licitațiile publice nr. 3874/23 din 24.10.2023, eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova Agenția pentru Supraveghere Tehnică Direcția Supraveghere Tehnică "SUD", pe un termen de 12 (douăsprezece) luni, pentru genurile de activitate din domeniul construcțiilor: construcții civile, industrial și agrozootehnice (A. terasamente, lucrări la structura clădirilor, C. finisare, amenajare, protecție), construcții rutiere (a. drumuri și piste de aviație), construcții special (A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare) și instalații și rețele tehnico-edilitare (D. electrice), reprezentat prin **directorul Zaharia Igor**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul, Etapa I construcția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei), cod CPV: 45111291-4**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a devizului de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 (cinci) luni**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor **constituie 36 (treizeci și șase) luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 000 001,24 (două milioane unu lei, 24 bani) lei MD, inclusiv TVA - 333 333,54 lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar la contul operatorului economic în tranșe care nu pot fi mai mici de 10 % din valoarea contractului, **în termen de 15 zile**. Achitățile se vor efectua în baza următoarelor documente:

- **factura fiscală;**

- **procesul verbal a lucrărilor executate verificate și aprobate de către responsabilul tehnic și Beneficiar;**

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului **după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.**

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să asigure garanția de bună execuție a contractului - **rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate**, în cuantum **de 5 % din valoarea contractului atribuit.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. ***Lucrările încep după 10 (zece) zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.***

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **36 (treizeci și șase) luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la **0,1%** până la **5 %** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2027.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

14. CONFLICTUL DE INTERESE

14.1 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă a contractului. Astfel de conflicte de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, al afinităților politice sau naționale, al legăturilor familiale sau emoționale sau al oricărei alte legături relevante sau al intereselor comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat Beneficiarului fără întârziere. În eventualitatea unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l rezolva.

14.2 Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă consideră că este necesar. Antreprenorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv managementul acestuia, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere obligațiilor care îi revin în temeiul contractului, Antreprenorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Beneficiarului, orice membru al personalului său care se găsește într-o astfel de situație.

14.3 Antreprenorul se va abține de la orice contact care ar putea compromite independența acestuia sau independența personalului său.

14.4 Antreprenorul își va limita rolul său în legătură cu executarea contractului doar la executarea lucrărilor descrise în contract.

15 CLAUZE ANTI – MITĂ

15.1 Antreprenorul se obligă:

(a) să își îndeplinească îndatoririle și obligațiile care îi revin în temeiul sau în legătură cu prezentul contract, în conformitate cu toate legile în vigoare, inclusiv dispozițiile anti-mită aplicabile;

(b) să nu facă, să dea, să autorizeze sau să ofere sau să promită să facă, să dea, să autorizeze sau să ofere un avantaj financiar sau de altă natură (inclusiv plată, împrumut, cadou sau transfer de valoare), în mod direct sau indirect, în contul sau pentru uzul sau beneficiul unui angajat al Primăriei Municipiului Cahul (sau al altei persoane, la cererea sau cu acordul sau încuviințarea unui angajat al Primăriei Municipiului Cahul), sau oricărei alte persoane fizice sau juridice, în vederea obținerii în mod abuziv de contracte sau a prelungirii contractelor în derulare sau în vederea obținerii unui folos necuvenit sau pentru a influența o decizie sau pentru a încuraja, determina sau recompensa acte de abuz în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor de serviciu (prin acțiune sau omisiune);

(c) să nu se angajeze în, să nu faciliteze sau să nu accepte nicio altă activitate, practică sau comportament de natură a încălca legile în vigoare privitoare la combaterea luării sau dării de mită;

(d) să instituie și să aplice politici, proceduri sau instrucțiuni interne privind prevenirea luării sau dării de mită, (inclusiv, dar fără a se limita la cea manifestată sub formă de cadouri, invitații și evenimente de divertisment)

15.2. În scopul realizării celor de mai sus Antreprenorul (i) declară și garantează că nu a avut niciodată vreun interes care, în mod direct sau indirect, contravine executării adecvate și etice a prezentului contract și că a respectat și (ii) se angajează să respecte toate legile, normele și reglementările în vigoare, în special legile anticorupție aplicabile, în ceea ce privește obiectul contractului.

15.3. Antreprenorul se obligă ca toate tranzacțiile în temeiul prezentului contract să fie înregistrate corect sub toate aspectele materiale în evidențele și registrele sale contabile și ca toate documentele care stau la baza înregistrărilor în astfel de registre și evidențe să fie complete și corecte sub toate aspectele materiale.

15.4. În orice moment, la cererea Primăriei Municipiului Cahul, Antreprenorul este de acord să certifice în mod prompt în scris conformitatea cu garanțiile conținute în acest articol.

15.5. Antreprenorul trebuie să raporteze prompt în scris despre orice încălcare a acestei garanții către Primăria Municipiului Cahul și este de acord să răspundă la orice întrebări despre eventualele încălcări potențiale și să furnizeze documentele corespunzătoare Primăriei Municipiului Cahul.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: Vizol-Studio SRL

Adresa poștală: mun. Comrat str. Muraviova nr. 3

Telefon: 079550595, 079858811

Cod fiscal: 1005611000031

Banca: BC Moldova Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X761

IBAN: MD94AG000000022512586882

BENEFICIARUL: Primăria municipiului Cahul

Adresa poștală: mun. Cahul str. P.Independenței nr.6

Telefon: 0299 22919/0299 21949

Cod fiscal: 1007601008340

Banca: Trezoreria Regională Cahul

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD80TRPDAH30000001067300

5 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Director: Zaharia Igor

Digitally signed by Zaharia Igor
Date: 2024.04.17 14:13:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar: Nicolae Dandiș

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2024.04.17 13:08:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standa rde de referință |
|-----|--|------------|--|--|--|
| 1 | <i>Lucrările de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul, Etapa I construcția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei)</i> | 45111291-4 | <i>Lucrările de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul, Etapa I construcția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei)</i> | <i>Lucrările de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul, Etapa I construcția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei)</i> | Legea nr. 721/1996, privind calitatea în construcții |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Zaharia Igor
Date: 2024.04.17 14:12:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2024.04.17 13:27:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inclusiv TVA | Suma lei MD, Inclusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|--|------------|---|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | <i>Lucrările de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul, Etapa I construcția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei)</i> | 45111291-4 | <i>Deviz local, proiect de execuție</i> | 1 | 2 000 001,24 | 2 000 001,24 | 5 luni |
| | TOTAL | | | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Zaharia Igor
Date: 2024.04.17 14:12:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2024.04.17 13:28:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



___ Teren sportiv
"multifunctional" si zona de
agrement in mun. Cahul (r-nul
Lapaevca) nr.cadastral
1701121.116

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № - 0 - PG - 7-1-2
Teren sportiv "multifunctional" (minifotbal, baschet, volei) - S=864m (36 m x24 m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Amenajarea Capitolul 1.1. Amenajare drumuri, terenuri, trotuare... Capitolul 1.1.1. (Tip 1) Teren cu gazon sintetic "TARTAN" (864 m2) | | |
| 1 | DA06B2 | Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10 cm | m3 | 86,400 |
| 2 | DA12B | Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm | m3 | 130,000 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2) | t | 0,520 |
| 4 | DB19G | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, h=6.0 cm (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma) | m2 | 854,000 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) | t | 0,260 |
| 6 | DB16H | Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021 (k=0.75 - h=3.0 cm) (nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclud din norma) | m2 | 854,000 |
| 7 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) | t | 1,730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|----------------|---------|
| 8 | CN54A corect | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare (Grunduirea preventivă a suprafețelor cu liant de poliuretan -300 gr/m ² + dizolvant -300 gr/m ²) | m ² | 864,000 |
| 9 | CG01A corect | Invelitoare sintetic "TARTAN" h =0,01 m (invelitoare "TARTAN" H=0,01m, monolita de calitate înaltă din amestec de guma farimată și liant din poliuretan, cauciuc farimată "TARTAN" - 10 kg/m ² ; liant din poliuretan -2,7 kg/m ²) | m ² | 864,000 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii BP100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundație de beton C12/15 | m | 180,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Teren sportiv "multifunctional"
si zona de agrement in mun.
Cahul (r-nul Lapaevca)
nr.cadastral 1701121.116**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Teren sportiv "multifunctional" si zona de agrement

Valoarea de deviz 2 000 001,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.01.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Amenajarea | | | | |
| | | 1.1. Sistemalizare pe vericala | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II--incarcarea din cariera pentru rambleu (986m3) $\gamma=1.9$ tn/m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 9,8600 | 562,500 0,000 | 5 546,250 0,000 |
| 2 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км) | t | 1 873,4000 | 9,120 0,000 | 17 085,408 0,000 |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o | 100 m3 | 9,8600 | 548,399 0,000 | 5 407,218 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|---|-----|----------|----------------------|---------------------------|
| | | urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 28 038,876 |
| | | Total Sistematizare pe vericala Inklusiv salariu | | | | 28 038,876 |
| | | 1.2. Amenajare drumuri, terenuri, trotuare... | | | | |
| | | 1.2.1. (Tip 1) Teren sportiv "multifunctional" (minifotbal, baschet, volei) S=864m (36 m x24 m) cu gazon sintetic "TARTAN" | | | | |
| 4 | DA06B2 | Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10 cm (Устройство песчаного фундаментного слоя согласно SR EN 13242+A1:2008 H=10 см) | m3 | 86,4000 | 510,100 22,200 | 44 072,640 1 918,080 |
| 5 | DA12B | Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm(Устройство основания из щебня фр.32-63 LA30 по SR EN 13242+A1:2008, H=15 см) | m3 | 129,6000 | 750,270 36,000 | 97 234,992 4 665,600 |
| 6 | CC03B | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp-(plase sudate d3VrI 150x150 mm) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)-(сетки сварные д3ВРИ 150x150 мм) | kg | 545,0000 | 33,310 2,100 | 18 153,950 1 144,500 |
| 7 | DA14A | Fundatie din beton C12/15 de ciment la strazi,alei si platforme carosabile h=8.0 cm (Цементно-бетонный фундамент C12/15 для улиц,аллеи и дорожные площадки h=8,0 см) | m3 | 69,1200 | 1 953,316 185,400 | 135 013,218 12 814,848 |
| 8 | CN54A corect | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 864,0000 | 56,400 8,400 | 48 729,600 7 257,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|-----|----------|-------------------|-----------------------------------|
| | | (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan -300 gr/m2 + dizolvant -300 gr/m2)(Профилактическое грунтование поверхностей связующим полиуретан -300 гр/м2 + растворитель -300 гр/м2) | | | | |
| 9 | CG01Acort | Invelitoare sintetic "TARTAN" h =0,01 m(invelitoare "TARTAN" H=0,01m, monolita decalitate inalta din amestec de guma farimetate siliant din poliuretan, cauciuc farimitat "TARTAN" - 10 kg/m2; liant din poliuretan - 2,7kg/m2)-Синтетическое покрытие "ТАРТАН" h=0,01 м.("ТАРТАН" обшивка H=0,01м, монолит из высокого качества из смеси крахмалистой камеди и полиуретановое связующее, формованная резина "ТАРТАН" 10 кг/м2; полиуретановое связующее - 2,7кг/м2) | m2 | 864,0000 | 445,968 14,400 | 385 316,352 12 441,600 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate - Instalarea borduriiБР100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+АС)bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de betonC12/15-(Маленькие сборные бордюры - Монтаж бордюра БР100.20.8 (по СМ EN 1340:2010+АС) бетон .XF4. XM1 C25/30 на бетонном фундаментеC12/15) | m | 128,0000 | 153,114 18,000 | 19 598,592 2 304,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 748 119,344 |
| | | Total (Tip 1) Teren sportiv "multifunctional" (minifotbal, baschet, volei) S=864m (36 m x24 m) cu gazon sintetic "TARTAN" Inklusiv salariu | | | | 748 119,344 42 546,228 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 748 119,344 |
| | | Total Amenajare drumuri, terenuri, trotuare... Inklusiv salariu | | | | 748 119,344 42 546,228 |
| | | 1.3. Gard din plasa metalica pe | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | stilpi metalici H=4.0m (180m) | | | | |
| | | 1.3.1. Lucrari de terasamente | | | | |
| 11 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,5000 | 878,000 0,000 | 439,000 0,000 |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | 5,0000 | 123,600 123,600 | 618,000 618,000 |
| 13 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) | 100m2 | 0,7200 | 605,400 605,400 | 435,888 435,888 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчезив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m3 | 0,1500 | 799,340 529,200 | 119,901 79,380 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 612,789 |
| | | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu | | | | 1 612,789 1 133,268 |
| | | 1.3.2. Fubdatii monolite | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|----------|----------------------|---------------------------|
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm(Слой основания из бута) | m3 | 9,0000 | 666,100 59,400 | 5 994,900 534,600 |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton de egalizare C8/10)- (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 5,0000 | 1 999,894 270,000 | 9 999,470 1 350,000 |
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 110,0000 | 111,485 72,000 | 12 263,350 7 920,000 |
| 18 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 72,7000 | 2 211,176 270,000 | 160 752,490 19 629,000 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din | kg | 407,5500 | 43,301 | 17 647,482 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - МИ1(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)-МИ1 | | | 12,600 | 5 135,130 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 206 657,692 |
| | | Total Fubdatii monolite Inklusiv salariu | | | | 206 657,692 34 568,730 |
| | | 1.3.3. Confectii (elemente) metalice de gard cu plasa rabita | | | | |
| 20 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -elemente din otel profilat pentru gard (Stilpi dinteava patrata 100x100x4mm H=4.0 m (50.65 kgx 55 stilpi)(Монтаж-стальные профилированные элементы для забора (Столбы из квадратная труба 100x100x4мм H=4,0 м (50,65 кг)x 55 столбов) | kg | 2 875,7500 | 36,570 15,600 | 105 167,330 44 861,700 |
| 21 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -elemente din otel profilat pentru gardgard (100.0 kg x55 sectii L=3.22 m / H=4.0 m))(Монтаж-стальные профилированные элементы для забора (100,0 кг x 55 секций L=3,22 м / H=4,0 м)) | kg | 5 500,0000 | 40,570 15,600 | 223 137,200 85 800,000 |
| 22 | CC09C(alp) | Montarea plasa rabit pe retea din otel de gard, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Сетка Рабица оцинкованная 65x65x2мм 1.5x10м) | m2 | 720,0000 | 77,710 33,000 | 55 951,200 23 760,000 |
| 23 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, | t | 8,4000 | 431,475 244,200 | 3 624,390 2 051,280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|----------------------|------------------------------------|
| | | sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка суриком в один слой, вручную металлических конструкций частей технологического оборудования - опор, держателей, креплений, консолей, платформ) | | | | |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 8,4000 | 469,880 229,200 | 3 946,992 1 925,280 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 391 827,112 |
| | | Total Confectii (elemente) metalice de gard cu plasa rabita Inklusiv salariu | | | | 391 827,112 158 398,260 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 600 097,593 |
| | | Total Gard din plasa metalica pe stilpi metalici H=4.0m (180m) Inklusiv salariu | | | | 600 097,593 194 100,258 |
| | | 1.4. Portita (2 buc) | | | | |
| | | 1.4.1. Fubdatii monolite | | | | |
| 25 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | 0,7000 | 123,600 123,600 | 86,520 86,520 |
| 26 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace | m3 | 0,1000 | 1 999,510 270,000 | 199,951 27,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|----------------------|----------------------|
| | | clasice (Beton de egalizare C8/10)- (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | | | | |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 2,4000 | 111,485 72,000 | 267,564 172,800 |
| 28 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,6800 | 2 211,294 270,000 | 1 503,680 183,600 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - МИ1(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные | kg | 28,6000 | 43,301 12,600 | 1 238,420 360,360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | |)-МИ1 | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 296,135 |
| | | Total Fubdatii monolite Inclusiv salariu | | | | 3 296,135 830,280 |
| | | 1.4.2. Elemente metalice | | | | |
| 30 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -elemente din otel prifilat si plasa metalica (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) -стальные элементы и металлическая сетка | kg | 90,0000 | 41,570 15,600 | 3 741,336 1 404,000 |
| 31 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка суриком в один слой, вручную металлических конструкций частей технологического оборудования - опор, держателей, креплений, консолей, платформ) | t | 0,0900 | 431,478 244,200 | 38,833 21,978 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,0900 | 469,878 229,200 | 42,289 20,628 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 822,458 |
| | | Total Elemente metalice Inclusiv salariu | | | | 3 822,458 1 446,606 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 118,593 |
| | | Total Portita (2 buc) | | | | 7 118,593 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|------|--------|--------------------|---|
| | | Inclusiv salariu | | | | 2 276,886 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 383 374,40 6 |
| | | <i>Отчисление на социальное и медицинское с</i> | 24 % | | | 57 341,609 |
| | | <i>Транспорт материалов</i> | 5 % | | | 54 735,737 |
| | | <i>Прямые затраты</i> | | | | 1 495 451,75 2 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | 5 % | | | 74 772,587 |
| | | ИТОГО: | | | | 1 570 224,33 9 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | 5 % | | | 78 511,216 |
| | | Total Amenajarea Inclusiv salariu | | | | 1 648 735,55 5 238 923,372 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Teren de fotbal multifunctional | | | | |
| 33 | TsH91A | Montarea ;;Porti de fotbal cu plasa, dimensiuni (3*1 m)"- Установка ;;Ворота футбольные с сеткой, размеры (3*1м)" | buc | 2,0000 | 494,700 432,000 | 989,400 864,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 989,400 |
| | | Total Teren de fotbal multifunctional Inclusiv salariu | | | | 989,400 864,000 |
| | | 2.2. Teren de volei | | | | |
| 34 | TsH91A | Montarea Tablou pentru baschet cu inel 91*61*3 cm pe teva de suport-(Монтаж - баскетбольного щита с кольцом 91*61*3 см на опорную трубу) | buc | 2,0000 | 494,700 432,000 | 989,400 864,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 989,400 |
| | | Total Teren de volei Inclusiv salariu | | | | 989,400 864,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 978,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|---------------------------|--|
| | | <i>Отчисление на социальное и медицинское с</i> | 24 % | | | 414,720 |
| | | <i>Транспорт материалов</i> | 5 % | | | 12,540 |
| | | <i>Прямые затраты</i> | | | | 2 406,060 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | 40 % | | | 691,200 |
| | | ИТОГО: | | | | 3 097,260 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | 5 % | | | 154,863 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 3 252,123 1 728,000 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Teren de fotbal multifunctional | | | | |
| 35 | Pretul firmei | Porti de fotbal dimensiuni (3*1 m) inclusiv plasa | buc | 2,0000 | <u>3 300,000</u> 0,000 | <u>6 600,000</u> 0,000 |
| 36 | Pretul firmei | Stegulet semnalator de colt | buc | 4,0000 | <u>220,000</u> 0,000 | <u>880,000</u> 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 480,000 |
| | | Total Teren de fotbal multifunctional Inclusiv salariu | | | | 7 480,000 |
| | | 3.2. Teren de volei, baschet | | | | |
| 37 | Pretul firmei | Plasa pentru volei montata lungime 10 ml | m | 10,0000 | <u>300,000</u> 0,000 | <u>3 000,000</u> 0,000 |
| 38 | Pretul firmei | Tablou pentru baschet cu inel 91*61*3 cm pe teva de suport | buc | 2,0000 | <u>2 100,000</u> 0,000 | <u>4 200,000</u> 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 200,000 |
| | | Total Teren de volei, baschet Inclusiv salariu | | | | 7 200,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 14 680,000 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 14 680,000 |
| | | Total | Lei | | | 1 666 667,70 |
| | | TVA | 20 % | | | 333 333,54 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 2 000 001,24 <u>240 651,38</u> |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Intocmit

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren sportiv "multifunctional"
si zona de agrement in mun.
Cahul (r-nul Lapaevca)
nr.cadastral 1701121.116**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teren sportiv "multifunctional" si zona de agrement**

Valoarea de deviz 2 000 001,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.01.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 534,0738 | 60,00 | 32 044,428 |
| 2. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 19,4000 | 60,00 | 1 164,000 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 412,3500 | 60,00 | 24 741,000 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 118,0200 | 60,00 | 7 081,200 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 132,7680 | 60,00 | 7 966,080 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 172,8000 | 60,00 | 10 368,000 |
| 7. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 120,9600 | 60,00 | 7 257,600 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 52,7229 | 60,00 | 3 163,374 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 89,0190 | 60,00 | 5 341,140 |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 14,2632 | 60,00 | 855,792 |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2 029,9910 | 60,00 | 121 799,460 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,1998 | 60,00 | 3 131,988 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 260,4885 | 60,00 | 15 629,310 |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8000 | 60,00 | 108,000 |
| | | Total manopera | | | | 240 651,38 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|----|----------|--------|------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 175,8572 | 5,00 | 879,286 |
| 2. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,6000 | 10,00 | 6,000 |
| 3. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 26,3088 | 450,00 | 11 838,960 |
| 4. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri | m3 | 157,9824 | 450,00 | 71 092,080 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|------------|----------|-------------|
| | | r.magmatice 40-63 mm | | | | |
| 5. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 10,3500 | 450,00 | 4 657,500 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3840 | 330,00 | 126,720 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 119,9059 | 330,00 | 39 568,947 |
| 8. | 142110220513 | Liat din poliuretan | kg | 2 592,0000 | 132,00 | 342 144,000 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6537 | 5,00 | 3,269 |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0562 | 4 200,00 | 236,040 |
| 11. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,3934 | 4 200,00 | 1 652,280 |
| 12. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 163,5000 | 1,00 | 163,500 |
| 13. | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,0463 | 120,00 | 5,556 |
| 14. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,2400 | 150,00 | 1 686,000 |
| 15. | 2320166200676 | White spirit | kg | 5,0091 | 33,00 | 165,300 |
| 16. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,4880 | 18,00 | 242,784 |
| 17. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 44,1480 | 44,00 | 1 942,512 |
| 18. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 112,3349 | 55,00 | 6 178,419 |
| 19. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 130,5600 | 2,20 | 287,232 |
| 20. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 169,3150 | 2,20 | 372,493 |
| 21. | 265112210402 | Cauciuc farimitat tartan | kg | 8 640,0000 | 7,50 | 64 800,000 |
| 22. | 2663102100-200 | Beton M200 | m3 | 0,1440 | 1 700,00 | 244,800 |
| 23. | 26631021000-10 | Beton C8/10 | m3 | 5,2797 | 1 600,00 | 8 447,520 |
| 24. | 266310210000-1 | Beton C12/15 | m3 | 75,8170 | 1 700,00 | 128 888,900 |
| 25. | 2663102100020 | Beton clasa C16/20 | m3 | 76,3428 | 1 800,00 | 137 417,040 |
| 26. | 2666122800325- | Bordura -БP100.20.8 | m | 128,6400 | 50,00 | 6 432,000 |
| 27. | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 40,1587 | 15,00 | 602,381 |
| 28. | 271060210000-0 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 648,0000 | 22,00 | 14 256,000 |
| 29. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,7250 | 22,00 | 59,950 |
| 30. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,3615 | 35,00 | 152,652 |
| 31. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,6200 | 35,00 | 196,700 |
| 32. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 16,2500 | 35,00 | 568,750 |
| 33. | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 25,2000 | 35,00 | 882,000 |
| 34. | 2775276309886. | Confectii metalice inglobate in beton-з/д МИ1 | kg | 436,1500 | 30,00 | 13 084,500 |
| 35. | 281123630980-1. | Confectii metalice diverse-профтруба 100*100*4мм H=4м | kg | 2 875,7500 | 20,00 | 57 515,000 |
| 36. | 281123630980-2. | Confectii metalice diverse-sectii de gard 3.22*4м | kg | 5 500,0000 | 24,00 | 132 000,000 |
| 37. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 90,0000 | 25,00 | 2 250,000 |
| 38. | 287312200410-0 | Plase sudate -(plase sudate-d3VrI 150x150 mm) | kg | 550,4500 | 30,00 | 16 513,500 |
| 39. | 287312200532-7 | Plasa sirma zincata -(Сетка рабица оцинкованная 65x65x2мм 1.5x10м) | m2 | 756,0000 | 22,00 | 16 632,000 |
| 40. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,9920 | 25,00 | 224,800 |
| 41. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 44,5095 | 52,00 | 2 314,494 |
| 42. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 33,7200 | 2,00 | 67,440 |
| 43. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 33,7200 | 1,00 | 33,720 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|----------|----------|---------------------|
| 44. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,5620 | 55,00 | 30,910 |
| 45. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,3720 | 20,00 | 67,440 |
| 46. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 71,2152 | 2,05 | 145,991 |
| 47. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 61,2576 | 10,00 | 612,576 |
| 48. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8991 | 10,00 | 8,991 |
| 49. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9000 | 10,00 | 9,000 |
| 50. | 444981 | Porti de fotbal dimensiuni (3*1 m) | buc | 2,0000 | 3 300,00 | 6 600,000 |
| 51. | 444982 | Stegulet semnalator de colt-угловой сигнальный флажок | buc | 4,0000 | 220,00 | 880,000 |
| 52. | 444984 | Plasa pentru volei montata lungime 10 ml | m | 10,0000 | 300,00 | 3 000,000 |
| 53. | 444985 | Tablou pentru baschet cu inel 91*61*3 cm pe teva de suport | buc | 2,0000 | 2 100,00 | 4 200,000 |
| 54. | 81074145678 | Dizolvant | kg | 259,2000 | 28,00 | 7 257,600 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 109 645,53 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,7800 | 120,00 | 453,600 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,8900 | 180,00 | 340,200 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,6020 | 250,00 | 400,500 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,2400 | 12,00 | 146,880 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,5904 | 330,00 | 3 164,832 |
| 6. | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 324,1728 | 1,00 | 324,173 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 46,6560 | 220,00 | 10 264,320 |
| 8. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 11,7531 | 220,00 | 2 585,682 |
| 9. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 22,1850 | 250,00 | 5 546,250 |
| 10. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,1950 | 200,00 | 439,000 |
| 11. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 15,6774 | 120,00 | 1 881,288 |
| 12. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,0400 | 25,00 | 51,000 |
| 13. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 44,0280 | 10,00 | 440,280 |
| 14. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,4560 | 12,00 | 41,472 |
| 15. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 9,3312 | 10,00 | 93,312 |
| 16. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,5585 | 26,00 | 40,521 |
| 17. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 11,7531 | 80,00 | 940,248 |
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,3450 | 250,00 | 4 586,250 |
| 19. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 142,3784 | 120,00 | 17 085,408 |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,0739 | 150,00 | 911,085 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 49 736,30 |

| | | |
|---------------------|------|--------------------------|
| Total | Lei | 1 666 667, 70 |
| TVA | 20 % | 333 333,5 4 |
| Total deviz: | | 2 000 001, 24 |

Intocmit

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Teren sportiv "multifunctional" si zona de agrement in mun. Cahul (r-nul Lapaevca) nr.cadastral 1701121.116 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Amenajarea | | | | |
| | | 1.1. Sistemizare pe vericala | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II--incarcarea din cariera pentru rambleu (986m3) y=1.9 tn/m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 562,500 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 250,00 | 562,50 |
| 2 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км) | t | | | 9,120 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 120,00 | 9,12 |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | | | 548,399 0,000 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 220,00 | 262,24 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 120,00 | 190,80 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 80,00 | 95,36 |
| | | 1.2. Amenajare drumuri, terenuri, trotuare... | | | | |
| | | 1.2.1. (Tip 1) Teren sportiv "multifunctional" (minifotbal, baschet, volei) S=864m (36 m x24 m) cu gazon sintetic "TARTAN" | | | | |
| 4 | DA06B2 | Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10 cm (Устройство песчаного фундаментного слоя согласно SR EN 13242+A1:2008 H=10 см) | m3 | | | 510,100 22,200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 10,00 | 2,32 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 330,00 | 432,63 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 220,00 | 33,66 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 330,00 | 15,84 |
| 5 | DA12B | Amenajarea stratului de baza din piatra sparta | m3 | | | 750,270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | | fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm(Устройство основания из щебня фр.32-63 LA30 по SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm) | | | | 36,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 450,00 | 91,35 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 450,00 | 548,55 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 330,00 | 13,86 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| 6 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp-(plase sudate d3VrI 150x150 mm) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)-(сетки сварные д3ВРИ 150x150 мм) | kg | | | 33,310 2,100 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 287312200410-0 | Plase sudate -(plase sudate-d3VrI 150x150 mm) | kg | 1,0100 | 30,00 | 30,30 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 22,00 | 0,11 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 250,00 | 0,15 |
| 7 | DA14A | Fundatie din beton C12/15 de ciment la strazi,alei si platforme carosabile h=8.0 cm (Цементно-бетонный фундамент C12/15 для улиц,аллеи и дорожные площадки h=8,0 cm) | m3 | | | 1 953,316 185,400 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 | 60,00 | 185,40 |
| | 266310210000-1 | Beton C12/15 | m3 | 1,0080 | 1 700,00 | 1 713,60 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 | 330,00 | 31,68 |
| | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 | 15,00 | 8,72 |
| | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 | 120,00 | 0,08 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 | 10,00 | 3,15 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 | 10,00 | 1,35 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 150,00 | 4,65 |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 1,00 | 4,69 |
| 8 | CN54A corect | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan -300 gr/m2 + dizolvant -300 gr/m2)(Профилактическое грунтование поверхностей связующим полиуретан -300 гр/м2 + растворитель -300 гр/м2) | m2 | | | 56,400 8,400 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40 |
| | 142110220513 | Liat din poliuretan | kg | 0,3000 | 132,00 | 39,60 |
| | 81074145678 | Dizolvant | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,40 |
| 9 | CG01Acorect | Invelitoare sintetic "TARTAN" h =0,01 m(invelitoare "TARTAN" H=0,01m, monolita decalitate inalta din amestec de guma farimetate siliant din poliuretan, cauciuc farimitat"TARTAN" - 10 kg/m2; liant din poliuretan -2,7kg/m2)-Синтетическое покрытие "ТАРТАН" h=0,01 м.("ТАРТАН" обшивка H=0,01м, монолит из высокого качества из смеси крахмалистой камеди и полиуретановое связующее, формованная резина "ТАРТАН" 10 кг/м2; полиуретановое связующее -2,7кг/м2) | m2 | | | 445,968 14,400 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 265112210402 | Cauciuc farimitat tartan | kg | 10,0000 | 7,50 | 75,00 |
| | 142110220513 | Liat din poliuretan | kg | 2,7000 | 132,00 | 356,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|---------|----------|----------------------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate - Instalarea bordurii BP100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+AC) bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15-(Маленькие сборные бордюры - Монтаж бордюра BP100.20.8 (по SM EN 1340:2010+AC) бетон .XF4. XM1 C25/30 на бетонном фундаменте C12/15) | m | | | 153,114 18,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 266310210000-1 | Beton C12/15 | m3 | 0,0480 | 1 700,00 | 81,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,20 | 2,24 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 330,00 | 0,99 |
| | 2666122800325- | Bordura -BP100.20.8 | m | 1,0050 | 50,00 | 50,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | | 1.3. Gard din plasa metalica pe stilpi metalici H=4.0m (180m) | | | | |
| | | 1.3.1. Lucrari de terasamente | | | | |
| 11 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 878,000 0,000 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 200,00 | 878,00 |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | | | 123,600 123,600 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 60,00 | 123,60 |
| 13 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) | 100m2 | | | 605,400 605,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 | 60,00 | 605,40 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m3 | | | 799,340 529,200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 60,00 | 529,20 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 26,00 | 270,14 |
| | | 1.3.2. Fubdatii monolite | | | | |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm(Слой основания из буга) | m3 | | | 666,100 59,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 450,00 | 517,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 180,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | | | 1 999,894 270,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | | (Beton de egalizare C8/10)- (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 26631021000-10 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 600,00 | 1 656,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,01 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | | | 111,485 72,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 150,00 | 15,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 200,00 | 14,70 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 200,00 | 2,10 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| 18 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 2 211,176 270,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 60,00 | 246,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2663102100020 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,68 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -МИ1(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)-МИ1 | kg | | | 43,301 12,600 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton-3/д МИ1 | kg | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,00 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,05 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| | | 1.3.3. Confectii (elemente) metalice de gard cu plasa rabita | | | | |
| 20 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: | kg | | | 36,570 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|--------------------|
| | | parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -elemente din otel profilat pentru gard (Stilpi dinteava patrata 100x100x4mm H=4.0 m (50.65 kgx 55 stilpi)(Монтаж-стальные профилированные элементы для забора (Столбы из квадратная труба 100x100x4мм H=4,0 м (50,65 кг)x 55 столбов) | | | | 15,600 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 281123630980-1. | Confectii metalice diverse-профтруба 100*100*4мм H=4м | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,00 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,05 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 21 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -elemente din otel profilat pentru gardgard (100.0 kg x55 sectii L=3.22 m / H=4.0 m))(Монтаж-стальные профилированные элементы для забора (100,0 кг x 55 секций L=3,22 м / H=4,0 м)) | kg | | | 40,570 15,600 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 281123630980-2. | Confectii metalice diverse-sectii de gard 3.22*4m | kg | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,00 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,05 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 22 | CC09C(alp) | Montarea plasa rabbit pe retea din otel de gard, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Сетка Рабица оцинкованная 65x65x2мм 1.5x10м) | m2 | | | 77,710 33,000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 287312200532-7 | Plasa sirma zincata -(Сетка рабица оцинкованная 65x65x2мм 1.5x10м) | m2 | 1,0500 | 22,00 | 23,10 |
| | 271060210000-0 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,9000 | 22,00 | 19,80 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 35,00 | 1,23 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 12,00 | 0,06 |
| 23 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка суриком в один слой, вручную металлических конструкций частей технологического оборудования - опор, держателей, креплений, консолей, платформ) | t | | | 431,475 244,200 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 | 60,00 | 100,80 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 60,00 | 143,40 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 | 55,00 | 179,30 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 | 33,00 | 7,59 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 | 5,00 | 0,39 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | | | 469,880 229,200 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 60,00 | 229,20 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 44,00 | 228,80 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 33,00 | 11,88 |
| | | 1.4. Portita (2 buc) | | | | |
| | | 1.4.1. Fubdatii monolite | | | | |
| 25 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in | m3 | | | 123,600 123,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | | teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 60,00 | 123,60 |
| 26 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton de egalizare C8/10)- (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | | | 1 999,510 270,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 26631021000-10 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 600,00 | 1 656,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,01 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | | | 111,485 72,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 150,00 | 15,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 200,00 | 14,70 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 200,00 | 2,10 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,16 |
| 28 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 2 211,294 270,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 60,00 | 246,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2663102100020 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,79 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -МИ1(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)-МИ1 | kg | | | 43,301 12,600 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2775276309886. | Confectii metalice inglobate in beton-з/д МИ1 | kg | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,00 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,05 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| | | 1.4.2. Elemente metalice | | | | |
| 30 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -elemente din otel prifilat si plasa metalica (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) -стальные элементы и металлическая сетка | kg | | | 41,570 15,600 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 52,00 | 0,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,05 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,20 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 31 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка суриком в один слой, вручную металлических конструкций частей технологического оборудования - опор, держателей, креплений, консолей, платформ) | t | | | 431,478 244,200 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 | 60,00 | 100,80 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 60,00 | 143,40 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 | 55,00 | 179,30 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 | 33,00 | 7,59 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 | 5,00 | 0,39 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | | | 469,878 229,200 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 60,00 | 229,20 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 44,00 | 228,80 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 33,00 | 11,88 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Teren de fotbal multifunctional | | | | |
| 33 | TsH91A | Montarea ;;Porti de fotbal cu plasa, dimensiuni (3*1 m)"-Установка ;;Ворота футбольные с сеткой, размеры (3*1м)" | buc | | | 494,700 432,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 60,00 | 114,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,00 | 291,00 |
| | 2663102100-200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 | 1 700,00 | 61,20 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | | 2.2. Teren de volei | | | | |
| 34 | TsH91A | Montarea Tablou pentru baschet cu inel 91*61*3 cm pe teva de suport-(Монтаж -баскетбольного щита с кольцом 91*61*3 см на опорную трубу) | buc | | | 494,700 432,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 60,00 | 114,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,00 | 291,00 |
| | 2663102100-200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 | 1 700,00 | 61,20 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Teren de fotbal multifunctional | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|--------|----------|--------------------|
| 35 | Pretul firmei | Porti de fotbal dimensiuni (3*1 m) inclusiv plasa | buc | | | 3 300,00 0,00 |
| | 444981 | Porti de fotbal dimensiuni (3*1 m) | buc | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 36 | Pretul firmei | Stegulet semnalator de colt | buc | | | 220,000 0,000 |
| | 444982 | Stegulet semnalator de colt-угловой сигнальный флажок | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| | | 3.2. Teren de volei, baschet | | | | |
| 37 | Pretul firmei | Plasa pentru volei montata lungime 10 ml | m | | | 300,000 0,000 |
| | 444984 | Plasa pentru volei montata lungime 10 ml | m | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 38 | Pretul firmei | Tablou pentru baschet cu inel 91*61*3 cm pe teva de suport | buc | | | 2 100,000 0,000 |
| | 444985 | Tablou pentru baschet cu inel 91*61*3 cm pe teva de suport | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |

APROBAT:

Intocmit
Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primăria municipiului Cahul

(denumirea contractului de achiziție publică)la

Lucrări de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul Etapa I cconstrucția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei)

| Nr d/ o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
|---------------|---|------|-------|-------|-------|------------|
| | | mai | iunie | iulie | augut | septembrie |
| 1 | Lucrări de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul Etapa I cconstrucția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei) | + | + | + | + | + |
| 2 | | | | | | |



Semnat:

Nume: Захария ИгорьFuncția în cadrul firmei: директорDenumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio