

Antreprenor SC "APIS-MIELE" SRL  
(denumirea )

Investitor IMSP SCMC "V. Ignatenco"  
(denumirea )

Obiect **Lucrari reparatie cabinet  
radiologic IMSP Spitalul Clinic  
Municipal de Copii Valentin  
Ignatenco str. Grenoble 149,  
Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 280 151,77 lei

**Proces-verbal № 02**  
de receptie a lucrarilor executate

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3  | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>1.1. Demontari</b>  |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |           |                                  | <b>0,000</b>                                      |
|         |              | <b>1.2. Evacuare deseuri</b>   |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |           |                                  | <b>0,000</b>                                      |
|         |              | <b>1.3. Finisare Pereti</b>  |      |           |                                  |   |
| 33      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton  | m2   | 93,400    | 5,004<br>1,802                   | 467,402<br>168,288                                |
| 34      | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise ) | m2   | 93,400    | 59,143<br>33,033                 | 5 523,960<br>3 085,282                            |
| 36      | CN24A        | Vopsitorii la invelitori din   | m2   | 4,500     | 49,820                           | 224,189   |

| 1  | 2             | 3  | 4  | 5       | 6                         | 7                               |  |
|----|---------------|--|----|---------|---------------------------|---------------------------------|--|
|    |               | tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual   |    |         | 19,820                    | 89,189                          |  |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                           | <b>6 215,551<br/>3 342,759</b>  |  |
|    |               | <b>1.4. Finisare Tavan</b>   |    |         |                           |                                 |  |
| 37 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 38,000  | <u>421,882</u><br>132,132 | <u>16 031,516</u><br>5 021,016  |  |
| 42 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton  | m2 | 2,500   | <u>5,004</u><br>1,802     | <u>12,511</u><br>4,505          |  |
| 43 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 2,500   | <u>59,143</u><br>33,033   | <u>147,857</u><br>82,582        |  |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                           | <b>16 191,884<br/>5 108,103</b> |  |
|    |               | <b>1.5. Finisare Pardoseli</b>   |    |         |                           |                                 |  |
| 49 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005  | m2 | 55,998  | <u>100,811</u><br>14,055  | <u>5 645,235</u><br>787,026     |  |
| 50 | CG56A1<br>k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=3,000   | m2 | -71,000 | <u>29,372</u><br>4,144    | <u>-2 085,381</u><br>-294,234   |  |
| 51 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu   | m2 | 46,200  | <u>621,795</u><br>191,591 | <u>28 726,948</u><br>8 851,523  |  |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5      | 6                     | 7                                |
|----|-------|---|----|--------|-----------------------|----------------------------------|
|    |       | ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,005   |    |        |                       |                                  |
| 52 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2 | 14,000 | 425,416<br>114,655    | 5 955,824<br>1 605,164           |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050  | m  | 10,000 | 95,739<br>30,030      | 957,387<br>300,300               |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                       | <b>39 200,013<br/>11 249,779</b> |
|    |       | <b>1.6. Timplarie</b>   |    |        |                       |                                  |
| 56 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acoperire din placaj MDF 10 mm vopsit )(2100x1100 ) | m2 | 2,300  | 12 502,610<br>264,264 | 28 756,002<br>607,807            |
| 57 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor  | m2 | 1,900  | 12 502,599<br>264,265 | 23 754,939<br>502,103            |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                            | 7                                |
|----|-------|--|-----|-------|------------------------------|----------------------------------|
|    |       | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din placa MDF 10 mm vopsit )(2100x900)  |     |       |                              |                                  |
| 58 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu tabla plumb gr 2 pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF 10 mm vopsit )(1600x1800 ) obloane la ferestre | m2  | 5,800 | <u>11 567,833</u><br>279,279 | <u>67 093,429</u><br>1 619,819   |
| 59 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile  | m2  | 3,000 | <u>982,328</u><br>126,126    | <u>2 946,984</u><br>378,378      |
| 60 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)   | buc | 4,000 | <u>802,250</u><br>150,150    | <u>3 209,000</u><br>600,600      |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                              | <b>125 760,354<br/>3 708,707</b> |
|    |       | <b>1.7. Retenua de incalzire</b>   |     |       |                              |                                  |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                              | <b>0,000</b>                     |
|    |       | <b>1.8. Lucrari tehnico sanitare</b>   |     |       |                              |                                  |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                              | <b>0,000</b>                     |
|    |       | <b>Total</b>   | lei |       |                              | <b>187 367,802</b>               |

| 1   | 2            | 3  | 4       | 5      | 6                      | 7                                 |  |
|-----|--------------|--|---------|--------|------------------------|-----------------------------------|--|
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24,00 % |        |                        | 5 618,244                         |  |
|     |              | <i>Transportarea materialelor</i>  | 1,00 %  |        |                        | 1 632,213                         |  |
|     |              | <i>Cheltuleli de regie</i>   | 3,00 %  |        |                        | 5 838,547                         |  |
|     |              | <i>Beneficiul de deviz</i>   | 1,00 %  |        |                        | 2 004,567                         |  |
|     |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |        |                        | <b>202 461,373<br/>23 409,348</b> |  |
|     |              | <b>2. Lucrari de montare</b>   |         |        |                        |                                   |  |
| 84  |              | Pictograma pe panou  | buc     | 2,000  | 25,000<br>0,000        | 50,000<br>0,000                   |  |
| 85  |              | Sina PE  | buc     | 2,000  | 36,700<br>0,000        | 73,400<br>0,000                   |  |
| 86  |              | Sina N   | buc     | 2,000  | 20,000<br>0,000        | 40,000<br>0,000                   |  |
| 87  | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   | buc     | 16,000 | 68,967<br>67,267       | 1 103,475<br>1 076,275            |  |
| 88  | RpEE05B      | Montarea transformatorilor electrici, monofazici sau trifazici, ridicatori de tensiune (autotransformatori) de 1,5-5 kVA instalati pe console (exclusiv consola), pe tablouri de distributie sau pupitru de comanda(material in utilaj) Materiale marunte (grund minium, benzina, etc.) din val. mat.explicitate=1,010 | buc     | 1,000  | 87,644<br>69,670       | 87,644<br>69,670                  |  |
| 89  | 08-03-532-4  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3   | buc     | 3,000  | 183,094<br>108,108     | 549,282<br>324,324                |  |
| 90  | 08-01-061-1  | Dispozitiv de siguranta  | buc     | 2,000  | 81,747<br>67,868       | 163,494<br>135,736                |  |
| 91  | RpEQ06A      | Montarea clemelor CDD-45   | buc     | 34,000 | 12,012<br>12,012       | 408,408<br>408,408                |  |
| 106 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa l   | 100 m   | 0,350  | 5 216,211<br>2 228,226 | 1 825,674<br>779,879              |  |

| 1   | 2                | 3   | 4       | 5      | 6                       | 7                    |
|-----|------------------|---|---------|--------|-------------------------|----------------------|
|     |                  | m de cablu, pina la: 6 kg<br>(cablu se va preda de catre<br>beneficiar)   |         |        |                         |                      |
| 107 | pret<br>furnizor | Papuc de cablu 50 mm  | buc     | 10,000 | 7,900<br>0,000          | 79,000<br>0,000      |
| 108 | 08-02-396-<br>6  | Canal metalic pe pereti si<br>tavane, lungime 3 m   | 100 m   | 0,090  | 2 960,578<br>1 765,767  | 266,452<br>158,919   |
| 109 | pret<br>furnizor | Jgheab 100 x 50 x 3000<br>mm perforat crom metal  | m       | 30,000 | 41,000<br>0,000         | 1 230,000<br>0,000   |
| 110 | pret<br>furnizor | Canal poleit 120 x 50 x<br>2000 mm cu capac sur<br>metal  | m       | 2,000  | 226,670<br>0,000        | 453,340<br>0,000     |
| 111 | CK35B<br>aplic   | Dibluri din metal fixate in<br>ziduri din beton armat<br>(element de fixare canal de<br>tavan h=1 m -ancora, filet<br>,piulite ,saibe set)  | buc     | 40,000 | 37,012<br>12,012        | 1 480,480<br>480,480 |
| 112 | RpEA09A          | Montarea elementelor de<br>protectie din material<br>plastic, aparent pe perete<br>sau in canale, pentru<br>mascarea conductorilor<br>sau cablurilor electrice,<br>avind dimensiunile 10x20<br>mm | m       | 5,000  | 29,837<br>18,018        | 149,187<br>90,090    |
| 113 | RpEE14A          | Montarea intreruptoarelor<br>unipolare - intrerupator cu<br>2 clape   | buc     | 2,000  | 73,040<br>18,018        | 146,081<br>36,036    |
| 114 | RpEE14A          | Montarea intreruptoarelor<br>unipolare - intrerupator cu<br>1 clape   | buc     | 1,000  | 66,040<br>18,018        | 66,040<br>18,018     |
| 115 | RpEE17A          | Montarea prizelor - priza<br>bipolara simpla cu C.P.-<br>simbol 0230 incorporata<br>inclusiv rama de 2-4 locuri   | buc     | 14,000 | 86,681<br>26,426        | 1 213,540<br>369,970 |
| 116 | RpEE03A          | Montarea prizelor RJ45  | buc     | 1,000  | 159,431<br>18,619       | 159,431<br>18,619    |
| 117 | RpEE03A          | Montarea prizelor RJ11  | buc     | 1,000  | 159,431<br>18,619       | 159,431<br>18,619    |
| 118 | 08-03-593-<br>5  | Corp de iluminat pentru<br>lampi incandescente de<br>tavan sau de perete, etansat<br>cu fixare cu suruburi sau<br>buloane pentru incaperi cu  | 100 buc | 0,060  | 43 715,883<br>5 609,600 | 2 622,953<br>336,576 |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5     | 6                       | 7                               |
|-----|-------------|---|---------|-------|-------------------------|---------------------------------|
|     |             | conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ĀBĪ 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog   |         |       |                         |                                 |
| 119 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog | 100 buc | 0,010 | 38 711,200<br>5 609,600 | 387,112<br>56,096               |
| 120 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog,, NU INTRATI ,,  | 100 buc | 0,020 | 27 215,500<br>5 609,600 | 544,310<br>112,192              |
| 121 | RpEF13C     | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm   | buc     | 1,000 | 232,998<br>73,273       | 232,998<br>73,273               |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |       |                         | 13 491,732                      |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 % |       |                         | 1 095,163                       |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>   | 1,00 %  |       |                         | 75,664                          |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 3,00 %  |       |                         | 439,877                         |
|     |             | <i>Beneficiul de deviz</i>  | 1,00 %  |       |                         | 151,025                         |
|     |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |       |                         | <b>15 253,461<br/>4 563,180</b> |
|     |             | <b>3. Costul utilajului</b>   |         |       |                         |                                 |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 123 |   | Intrerupator automat<br>ÂÄ47-29/1Ð/B10Ä   | buc | 2,000 | 28,000<br>0,000    | 56,000<br>0,000    |
| 124 |   | Intrerupator automat<br>ÂÄ47-29/1Ð/B10Ä   | buc | 5,000 | 27,500<br>0,000    | 137,500<br>0,000   |
| 125 |   | Intrerupator de sarcina<br>IP20, Inom - 63A, 3P, BH-<br>32                              | buc | 1,000 | 85,000<br>0,000    | 85,000<br>0,000    |
| 126 |   | Intrerupator de sarcina<br>IP20, Inom - 80A, 3P, BH-<br>32                              | buc | 1,000 | 100,000<br>0,000   | 100,000<br>0,000   |
| 127 |   | Intrerupator automat<br>ÂÄ47-29/3Ð/Ñ40Ä   | buc | 1,000 | 95,000<br>0,000    | 95,000<br>0,000    |
| 128 |   | Panou de distributie cu<br>lacat, 600 x 500 x 250 mm<br>IP65                            | buc | 1,000 | 1 085,000<br>0,000 | 1 085,000<br>0,000 |
| 129 |   | Intreruptor diferential tip<br>Schneider-Electric<br>A9R11491 A 30 mA 100<br>A 4P 415 V | buc | 1,000 | 2 000,000<br>0,000 | 2 000,000<br>0,000 |
| 130 |   | Intreruptor diferential tip<br>Schneider-Electric 1P<br>30m A16 A                       | buc | 2,000 | 555,000<br>0,000   | 1 110,000<br>0,000 |
| 131 |   | Intreruptor diferential tip<br>Schneider-Electric 1P<br>30m A6 A                        | buc | 1,000 | 2 215,000<br>0,000 | 2 215,000<br>0,000 |
| 132 |   | Contactator 95A tip<br>LC1D95M5   | buc | 1,000 | 4 165,000<br>0,000 | 4 165,000<br>0,000 |
| 133 |   | Separator de sarcina isv<br>100A 3 P  | buc | 1,000 | 3 250,000<br>0,000 | 3 250,000<br>0,000 |
| 134 |   | Siguranta fuzibila 800 mA   | buc | 1,000 | 36,000<br>0,000    | 36,000<br>0,000    |
| 135 |   | Siguranta fuzibila 1 mA   | buc | 1,000 | 33,000<br>0,000    | 33,000<br>0,000    |
| 136 |   | Transformator incapsulat<br>63 VA 230V/24 V   | buc | 1,000 | 220,000<br>0,000   | 220,000<br>0,000   |
| 137 |   | Contact releu 2P 24 V<br>contact 250V/3A  | buc | 1,000 | 200,000<br>0,000   | 200,000<br>0,000   |
| 138 |   | Releu SPDT 24 V contact<br>250V   | buc | 1,000 | 200,000<br>0,000   | 200,000<br>0,000   |
| 139 |   | Cleme 35 mm2  | buc | 4,000 | 18,500             | 74,000             |

| 1   | 2 | 3  | 4   | 5      | 6       | 7                 |
|-----|---|--|-----|--------|---------|-------------------|
|     |   |  |     |        | 0,000   | 0,000             |
| 140 |   | Cleme 16 mm2                               | buc | 2,000  | 4,650   | 9,300             |
|     |   |  |     |        | 0,000   | 0,000             |
| 141 |   | Cleme 4 mm2                                | buc | 26,000 | 1,900   | 49,400            |
|     |   |  |     |        | 0,000   | 0,000             |
| 142 |   | Buton dublu iluminat                       | buc | 2,000  | 256,000 | 512,000           |
|     |   |  |     |        | 0,000   | 0,000             |
| 143 |   | Buton stop cu blocare                      | buc | 1,000  | 90,000  | 90,000            |
|     |   |  |     |        | 0,000   | 0,000             |
| 144 |   | Bec indicator led verde 220V               | buc | 1,000  | 22,500  | 22,500            |
|     |   |  |     |        | 0,000   | 0,000             |
|     |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |         | <b>15 744,700</b> |

|  |  |         |                   |
|--|--|---------|-------------------|
|  | Total  | lei     | 233 459,80        |
|  | TVA  | 20,00 % | 46 691,95         |
|  |  |         | <b>280 151,77</b> |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>27 972,55</b>  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SC "APIS-MIELE" SRL

Investitor  
IMSP SCMC "V. Ignatenco"

(denumirea)

(denumirea)

SC "APIS-MIELE" SRL  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

IMSP SCMC "V. Ignatenco"  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



D.S.

**Lucrari reparatie cabinet  
radiologic IMSP Spitalul Clinic  
Municipal de Copii Valentin  
Ignatenco str. Grenoble 149,  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Proces-verbal № 02**

**Lucrari reparatie cabinet radiologic IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii  
Valentin Ignatenco str. Grenoble 149, Chisinau**

Valoarea de deviz 280 151,77 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                               |      |        |       |                  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                      | h-om | 49,617 | 60,06 | 2 979,997        |
| 2.                    | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 2,700  | 60,06 | 162,162          |
| 3.                    | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 92,400 | 60,06 | 5 549,544        |
| 4.                    | 7132010010900 | Faianțar                      | h-om | 4,000  | 60,06 | 240,240          |
| 5.                    | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 8,205  | 60,06 | 492,792          |
| 6.                    | 7137010011510 | Electromontor                 | h-om | 6,800  | 60,06 | 408,408          |
| 7.                    | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 11,560 | 60,06 | 694,295          |
| 8.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 57,107 | 60,06 | 3 429,846        |
| 9.                    | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 1,900  | 60,06 | 114,114          |
| 10.                   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 5,550  | 60,06 | 333,333          |
| 11.                   | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 36,560 | 60,06 | 2 195,795        |
| 12.                   | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 95,580 | 60,06 | 5 740,535        |
| 13.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 12,060 | 60,06 | 724,324          |
| 14.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 54,978 | 60,06 | 3 301,979        |
| 15.                   | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 26,726 | 60,06 | 1 605,164        |
| <b>Total manopera</b> |               |                               |      |        |       | <b>27 972,55</b> |

**Materiale:**

|     |              |  |     |        |          |           |
|-----|--------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 000000011111 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32    | buc | 1,000  | 85,00    | 85,000    |
| 2.  | 000000111111 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C40A                   | buc | 1,000  | 95,00    | 95,000    |
| 3.  | 000011111111 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                   | buc | 2,000  | 28,00    | 56,000    |
| 4.  | 0001444452   | Jgheab 100 x 50 x 3000 mm perforat crom metal          | m   | 30,000 | 41,00    | 1 230,000 |
| 5.  | 0002111111   | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                   | buc | 5,000  | 27,50    | 137,500   |
| 6.  | 000842111111 | Siguranta fuzibila 800 mA                              | buc | 1,000  | 36,00    | 36,000    |
| 7.  | 001233336666 | Papuc de cablu 50 mm                                   | buc | 10,000 | 7,90     | 79,000    |
| 8.  | 002220111111 | Panou de distributie cu lacat, 600 x 500 x 250 mm IP65 | buc | 1,000  | 1 085,00 | 1 085,000 |
| 9.  | 0124555      | Pictograma pe panou                                    | buc | 2,000  | 25,00    | 50,000    |
| 10. | 014400111111 | Siguranta fuzibila 1 mA                                | buc | 1,000  | 33,00    | 33,000    |
| 11. | 0147889      | Sina PE  | buc | 2,000  | 36,70    | 73,400    |
| 12. | 0214578      | Sina N   | buc | 2,000  | 20,00    | 40,000    |

|     |                |  |         |         |           |            |
|-----|----------------|--|---------|---------|-----------|------------|
| 13. | 030000011111   | Intrerupator diferential tip Schneider-Electric IP 30m A16 A   | buc     | 2,000   | 555,00    | 1 110,000  |
| 14. | 100000011111   | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 80A, 3P, BH-32  | buc     | 1,000   | 100,00    | 100,000    |
| 15. | 1010115        | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0,000   | 5 000,00  | 0,000      |
| 16. | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,000   | 15 000,00 | 0,000      |
| 17. | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t       | 0,000   | 15 000,00 | 0,000      |
| 18. | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | t       | 0,000   | 15 000,00 | 0,000      |
| 19. | 1011641        | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0,004   | 14,50     | 0,058      |
| 20. | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"  | t       | 0,000   | 16 000,00 | 0,000      |
| 21. | 1011924        | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,796   | 45,00     | 35,820     |
| 22. | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,003   | 65,00     | 0,195      |
| 23. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,750   | 65,00     | 48,750     |
| 24. | 1019100        | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 4,785   | 2,50      | 11,962     |
| 25. | 1019103        | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,446   | 1,50      | 0,668      |
| 26. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 4,785   | 12,50     | 59,812     |
| 27. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,018   | 55,00     | 0,990      |
| 28. | 1019852        | Vopsea   | kg      | 0,105   | 90,00     | 9,450      |
| 29. | 11110001000201 | Intrerupator 1 clapă   | buc     | 1,000   | 38,00     | 38,000     |
| 30. | 11110001000202 | Intrerupator 2 clapă   | buc     | 2,000   | 45,00     | 90,000     |
| 31. | 111114478999   | Canal poleit 120 x 50 x 2000 mm cu capac sur metal   | m       | 2,000   | 226,67    | 453,340    |
| 32. | 130000111111   | Contact releu 2P 24 V contact 250V/3A  | buc     | 1,000   | 200,00    | 200,000    |
| 33. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3      | 0,046   | 300,00    | 13,800     |
| 34. | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade   | l       | 0,010   | 36,00     | 0,360      |
| 35. | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg      | 4,885   | 6,00      | 29,310     |
| 36. | 20030000111111 | Releu SPDT 24 V contact 250V   | buc     | 1,000   | 200,00    | 200,000    |
| 37. | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc     | 63,000  | 1,50      | 94,500     |
| 38. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,006   | 15 000,00 | 90,000     |
| 39. | 2030127329586  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare  | m2      | 3,000   | 850,00    | 2 550,000  |
| 40. | 2051142950700  | Dibluri  | buc     | 13,040  | 1,20      | 15,648     |
| 41. | 21095500011111 | Buton stop cu blocare  | buc     | 1,000   | 90,00     | 90,000     |
| 42. | 230000111111   | Transformator incapsulat 63 VA 230V/24 V   | buc     | 1,000   | 220,00    | 220,000    |
| 43. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l       | 0,450   | 25,00     | 11,250     |
| 44. | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg      | 14,385  | 16,35     | 235,195    |
| 45. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila, rezistenta sporita la spalare  | kg      | 38,360  | 45,00     | 1 726,200  |
| 46. | 2430126103490  | Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9   | kg      | 0,990   | 125,00    | 123,750    |
| 47. | 24302261000001 | Fuga   | kg      | 2,800   | 20,00     | 56,000     |
| 48. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg      | 7,290   | 16,35     | 119,191    |
| 49. | 2430226100046  | Grund de ulei  | kg      | 0,090   | 55,00     | 4,950      |
| 50. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg      | 5,065   | 27,00     | 136,755    |
| 51. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg      | 6,965   | 25,00     | 174,125    |
| 52. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg      | 1,050   | 20,00     | 21,000     |
| 53. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg      | 16,251  | 96,00     | 1 560,096  |
| 54. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte   | m       | 6,965   | 12,00     | 83,580     |
| 55. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg      | 3,675   | 6,50      | 23,887     |
| 56. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg      | 243,763 | 6,80      | 1 657,588  |
| 57. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg      | 60,200  | 6,50      | 391,300    |
| 58. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm   | m       | 3,600   | 15,00     | 54,000     |
| 59. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m       | 51,074  | 42,00     | 2 145,108  |
| 60. | 25231167163461 | Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic | m2      | 48,753  | 246,00    | 11 993,238 |
| 61. | 2523156720028  | Elemente componente tablou distributie   | buc     | 1,010   | 10,00     | 10,100     |

|      |                |   |          |         |           |            |
|------|----------------|---|----------|---------|-----------|------------|
| 62.  | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC) 10*20 mm  | m        | 5,150   | 10,00     | 51,500     |
| 63.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg       | 14,968  | 2,38      | 35,624     |
| 64.  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg       | 534,620 | 5,35      | 2 860,217  |
| 65.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg       | 6,731   | 4,50      | 30,288     |
| 66.  | 2670112202052  | Placi de granit ceramic 400*400   | m2       | 14,210  | 270,00    | 3 836,700  |
| 67.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc      | 52,950  | 15,00     | 794,250    |
| 68.  | 2710503808004  | Fir de sudare   | m        | 47,360  | 40,00     | 1 894,400  |
| 69.  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                         | m2       | 39,900  | 180,00    | 7 182,000  |
| 70.  | 27461673351001 | Priza RJ45  | buc      | 1,020   | 128,00    | 130,560    |
| 71.  | 27461673351002 | Priza RJ11  | buc      | 1,020   | 128,00    | 130,560    |
| 72.  | 2746167335101  | Priza bipolara  | buc      | 14,000  | 50,00     | 700,000    |
| 73.  | 2811236311002  | Doze pentru aparate   | buc      | 19,000  | 7,00      | 133,000    |
| 74.  | 2812106306000  | Obloane la ferestre RENGHEN   | m2       | 5,800   | 11 250,00 | 65 250,000 |
| 75.  | 28121063060001 | Usi metalice RENGHEN  | m2       | 4,200   | 12 200,00 | 51 240,000 |
| 76.  | 2863146310237  | Broasca Yalle   | buc      | 4,000   | 650,00    | 2 600,000  |
| 77.  | 2873155900800  | Electrozi de sudura   | kg       | 1,371   | 42,00     | 57,582     |
| 78.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc      | 48,000  | 0,35      | 16,800     |
| 79.  | 2874115836660  | Surub cap crestas L 3 x 25 mm   | buc      | 5,150   | 0,31      | 1,597      |
| 80.  | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40   | buc      | 4,000   | 0,40      | 1,600      |
| 81.  | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm  | buc      | 4,040   | 0,42      | 1,697      |
| 82.  | 2874115893301  | Bolt metalic  | buc      | 1,000   | 5,20      | 5,200      |
| 83.  | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m        | 10,710  | 35,00     | 374,850    |
| 84.  | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc      | 1,000   | 1,30      | 1,300      |
| 85.  | 2874136313300  | Diblu din metal- (element de fixare canal de tavan h=1 m filet ,piulite ,saibe set)   | buc      | 192,000 | 25,00     | 4 800,000  |
| 86.  | 28752744005021 | Corp de iluminat "EXIT" tip LED   | buc      | 1,000   | 150,00    | 150,000    |
| 87.  | 2881116002700  | Disc abraziv  | buc      | 0,280   | 25,00     | 7,000      |
| 88.  | 2995400011111  | Cleme 4 mm2   | buc      | 26,000  | 1,90      | 49,400     |
| 89.  | 2995500011111  | Cleme 35 mm2  | buc      | 4,000   | 18,50     | 74,000     |
| 90.  | 2995500011112  | Bec indicator led verde 220V  | buc      | 1,000   | 22,50     | 22,500     |
| 91.  | 2995556111111  | Buton dublu iluminat  | buc      | 2,000   | 256,00    | 512,000    |
| 92.  | 2996500011111  | Cleme 16 mm2  | buc      | 2,000   | 4,65      | 9,300      |
| 93.  | 3110501002001  | Transformator...(autotransformator), exclusiv priza si fisa UTILAJ  | buc      | 1,010   | 0,00      | 0,000      |
| 94.  | 33366600011111 | Separator de sarcina isv 100A 3 P   | buc      | 1,000   | 3 250,00  | 3 250,000  |
| 95.  | 4011106202741  | Energie electrica   | kw       | 2,742   | 6,20      | 17,000     |
| 96.  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3       | 0,202   | 20,00     | 4,040      |
| 97.  | 4100126202818  | Apa   | m3       | 0,138   | 20,00     | 2,760      |
| 98.  | 5009031        | Scoabe  | 10 buc   | 3,570   | 11,00     | 39,270     |
| 99.  | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc  | 0,183   | 85,00     | 15,555     |
| 100. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc      | 3,000   | 2,50      | 7,500      |
| 101. | 5009101        | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,007   | 150,00    | 1,050      |
| 102. | 5009129        | Priza de tavan  | 100 buc  | 0,091   | 75,00     | 6,825      |
| 103. | 5009500        | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,033   | 25,00     | 0,825      |
| 104. | 5009502        | Fise de extremitate   | 100 buc  | 0,183   | 30,00     | 5,490      |
| 105. | 5009619        | Ate de cusut  | kg       | 0,003   | 10,00     | 0,030      |
| 106. | 5009623        | Banda "K226"  | 100 m    | 0,009   | 50,00     | 0,450      |
| 107. | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"  | kg       | 0,087   | 150,00    | 13,050     |
| 108. | 5429033        | Vaselina tehnica  | kg       | 0,018   | 35,00     | 0,630      |
| 109. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,064   | 35,00     | 2,240      |
| 110. | 7412365555     | Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog   | buc      | 6,000   | 350,00    | 2 100,000  |
| 111. | 74123655551    | Corp de iluminat bactericid cu lampa in   | buc      | 1,000   | 300,00    | 300,000    |

|                                       |              |  |     |       |          |                   |
|---------------------------------------|--------------|--|-----|-------|----------|-------------------|
|                                       |              | complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20 sau analog                   |     |       |          |                   |
| 112.                                  | 741236555512 | Corp de iluminat NU INTRATI OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog IP20   | buc | 2,000 | 185,00   | 370,000           |
| 113.                                  | 777000011111 | Contactator 95A tip LC1D95M5   | buc | 1,000 | 4 165,00 | 4 165,000         |
| 114.                                  | 7777011111   | Intreruptor diferential tip Schneider-Electric A9R11491 A 30 mA 100 A 4P 415 V | buc | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,000         |
| 115.                                  | 810741       | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc | 4,795 | 15,00    | 71,925            |
| 116.                                  | 900000011111 | Intreruptor diferential tip Schneider-Electric IP 30m A6 A                     | buc | 1,000 | 2 215,00 | 2 215,000         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |              |  |     |       |          | <b>186 532,63</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |   |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,679 | 50,00  | 33,950          |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut | 3,017 | 150,00 | 452,550         |
| 3.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 3,027 | 150,00 | 454,050         |
| 4.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 4,421 | 35,00  | 154,735         |
| 5.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,584 | 75,00  | 43,800          |
| 6.                                  | 2410520006700 | Automacara  | h-ut | 0,200 | 350,00 | 70,000          |
| 7.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,624 | 50,00  | 31,200          |
| 8.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,947 | 50,00  | 47,350          |
| 9.                                  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 1,510 | 35,00  | 52,850          |
| 10.                                 | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 0,554 | 35,00  | 19,390          |
| 11.                                 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,500 | 75,00  | 37,500          |
| 12.                                 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,638 | 75,00  | 47,850          |
| 13.                                 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 3,000 | 35,00  | 105,000         |
| 14.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,074 | 35,00  | 2,590           |
| 15.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 9,240 | 35,00  | 323,400         |
| 16.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 2,424 | 50,00  | 121,200         |
| 17.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,679 | 150,00 | 101,850         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |   |      |       |        | <b>2 099,26</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 233 459,80 |
| TVA   | 20,00 % | 46 691,95  |

**Total deviz:**

**280 151,77**

Intocmit

SC "APIS-MIELE S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCMC "V. Ignatenco"

(functia, semnatura, numele, prenumele)