

Antreprenor: SRL "Vladmih Company"
 (denumirea)

Investitor: I.I. "Turcu Ana"
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de constructie a fundatiei si
carcasului din beton armat monolit la anexa
restaurantului HERMES or. Singerei.
Extinderea Centrului Comercial HERMES
or. Singerei.
Retele exterioare de apeduct si canalizare.

Valoarea lucrarilor executate
1 806 958,96 lei

Proces - verbal №4
 de receptie a lucrărilor executate
 pe iunie 2020 an

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	9,13	1 756,00 0,00	16 032,28 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,20	1 908,00 0,00	2 289,60 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	192,00	9,18 0,00	1 762,56 0,00
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite (Доработка грунта вручную)	m3	16,62	178,75 178,75	2 970,76 2 970,76
5	TsF02B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	1 234,80	37,80 23,64	46 680,37 29 191,41

1	2	3	4	5	6	7
		0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m				
6	TsF02B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (fara pret la material)	m2	1 234,80	23,64 23,64	29 191,41 29 191,41
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	92,82	291,42 35,17	27 049,85 3 264,72
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	270,00	17,87 17,87	4 826,14 4 826,14
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	270,00	44,80 43,25	12 094,65 11 676,15
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,60	436,00 0,00	2 877,60 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6,60	980,06 508,56	6 468,40 3 356,50
Total Lucrari de terasamente						152 243,62
Inclusiv salariu						84 477,09
2. Apeduct exterior						
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 SDR26 PN6	m	770,00	67,89 10,49	52 271,93 8 080,47
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100 SDR21 PN8	m	602,00	50,32 3,11	30 294,10 1 874,41
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. PE100 SDR21 PN8	m	110,00	18,35 3,11	2 018,15 342,50

1	2	3	4	5	6	7
15	RpAcA17 A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PE, avind diametrul de 25 mm (Подземная укладка труб полиэтиленовых вне зданий, диам. 25 мм)	m	65,00	31,69 20,18	2 060,14 1 311,77
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	18,00	251,80 33,44	4 532,45 601,97
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (robinet) din polietilena, tevine avind diametrul de 25 mm. (Монтаж фитингов (кран) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 25 мм)	buc	2,00	88,18 20,18	176,36 40,36
18	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,24	1 410,48 611,20	8 801,37 3 813,86
19	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	10,29	1 382,41 555,84	14 225,03 5 719,62
20		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. КЦД-10	put	8,00	333,33 0,00	2 666,64 0,00
21		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. КЦ10-9	put	16,00	433,33 0,00	6 933,28 0,00
22		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. КЦП1-10-1	put	8,00	280,00 0,00	2 240,00 0,00
23		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. КЦД-15	put	7,00	850,00 0,00	5 950,00 0,00
24		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. КЦ15-9	put	14,00	791,67 0,00	11 083,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. КЦП1-15-1	put	7,00	760,00 0,00	5 320,00 0,00
26		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5-2.0 m, КЦ0-1	put	15,00	75,00 0,00	1 125,00 0,00
27		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	15,00	1 500,00 0,00	22 500,00 0,00
Total Apeduct exterior						172 197,83
Inclusiv salariu						21 784,96
3. Canalizare exterioara						
28	RpCS19D	Demontari: pavajul (Разборка: площадка из тротуарной плитки)	m2	7,00	20,18 20,18	141,27 141,27
29	RpCS19G	Demontari: uluc la trotuare, asezate pe beton (Разборка: отлива на тротуарах, установленные на бетон)	m	4,00	29,98 29,98	119,93 119,93
30	RpAcD13 A	Demontarea tuburilor din fonta, gata descoperite, avind diametrul de 160mm (Демонтаж заранее открытых чугунных труб, диам. 160 мм)	m	24,00	12,68 12,68	304,44 304,44
31	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов, в стенах из железобетона толщ. до 15 см)	buc	7,00	28,83 28,83	201,81 201,81
32	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах после установок труб)	buc	7,00	33,44 33,44	234,10 234,10
33	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 1,5 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,5 м3, грунт 2 группы)	100 m3	1,764	8 692,19 350,57	15 333,03 618,41
34	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка	t	317,52	25,84	8 204,72

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)			0,00	0,00
35	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования dna котлована, твердый грунт)	m3	3,00	186,24 186,24	558,73 558,73
36	AcD08G	Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 1200 mm (Укладка бетонных труб, для дренажа и осушения грунта, в местах просачивания дождевых вод, на глубине до 2 м, диам. 1200 мм)	m	73,50	1 482,48 201,81	108 962,03 14 833,04
37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,64	1 557,58 799,74	4 112,02 2 111,32
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	4,00	1 363,32 0,00	5 453,30 0,00
39	AcD10A	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa, d=200 mm si L=3000 mm (Укладка труб для свободного стока из полиэстера армированного стекловолокном, в землю на глубину до 2 м, соединенные муфтой, d=200 мм и L=3000	m	122,00	190,05 46,13	23 185,68 5 627,62

1	2	3	4	5	6	7
		MM)				
40	RpAcH02 D	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu electropompa de 2.8- 8 kW	ora	40,00	220,35 70,35	8 813,81 2 813,81
41	RpAcH17 A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm	m3	4,25	830,19 720,75	3 528,29 3 063,19
Total Canalizare exterioara						179 153,16
Inclusiv salariu						30 627,67
4. Drumul din asfalt						
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 744,00	71,24 16,72	195 486,40 45 883,52
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	82,32	157,07 92,26	12 929,67 7 594,51
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,823	1 908,00 0,00	1 570,28 0,00
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	148,18	9,18 0,00	1 360,29 0,00
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	123,48	342,09 51,89	42 241,76 6 407,87
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	205,80	359,78 57,08	74 043,42 11 747,76
48	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	823,20	160,25 6,92	131 920,85 5 695,89
49	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	823,20	188,48 6,92	155 155,67 5 695,89
Total Drumul din asfalt						614 708,34
Inclusiv salariu						83 025,44
5. Drumul din pietris						

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,65	1 908,00 0,00	1 240,20 0,00
51	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	104,00	9,18 0,00	954,72 0,00
52	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	32,50	342,09 51,89	11 118,07 1 686,56
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	81,25	359,78 57,08	29 232,40 4 638,03
Total Drumul din pietris						42 545,39
Inclusiv salariu						6 324,59
Total			lei			1 160 848,34
CASM			22,5 %			50 903,94
Transport			4 %			28 916,03
Total						1 240 668,31
Cheltuieli de regie			14,5 %			179 896,91
Total						1 420 565,22
Beneficiu de deviz			6 %			85 233,91
Total						1 505 799,13
TVA			20 %			301 159,83
Total process-verbal:						1 806 958,96
Inclusiv salariu						226 239,75

Întocmit:


Aprobat:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Vladmih Company"

(denumirea)

Investitor
I.I. "Iurcu Ana"

(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Subzi Lay