

Antreprenor SRL „Strong Boss Construct.,
 (denumirea)

Investitor IP LT „Alec Russo,,
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a cantinei
 (corpul „D,,) la LT „Alec
 Russo,, din str. V.Lupu 13, mun.
 Orhei**

Aprob

 Valoarea lucrarilor executate

1 016 741,15 lei

Proces - verbal nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe 09 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare/demontare (marca SA)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ desfacerea peretilor dispartitori din rigle din lemn	m2	22,000	33,60 33,60	739,20 739,20
	74220100601 00	Timplar	h-om	4,620	80,00	369,60
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,620	80,00	369,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ demontarea ingradirii tubulaturii de ventilare existente din rigle din lemn	m2	5,700	33,60 33,60	191,52 191,52
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,197	80,00	95,76
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,197	80,00	95,76
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ demontarea ingradirii decorative din lemn a	m2	24,800	33,60 33,60	833,28 833,28

2	3	4	5	6	7
	convectoarelor existente				
74220100601 00	Timplar	h-om	5,208	80,00	416,64
93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	5,208	80,00	416,64
4	RpCB18C Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc/ pervazuri interioare prefabricate din beton armat gr.=50mm, b=400mm	m3	0,200	1 082,85 1 080,00	216,57 216,00
71230100102 00	Betonist	h-om	2,000	80,00	160,00
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,700	80,00	56,00
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	22,00	0,09
29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,040	12,00	0,48
5	RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,000	22,82 21,60	1 323,56 1 252,80
71220500134 00	Zidar	h-om	6,960	80,00	556,80
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,700	80,00	696,00
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,900	22,00	63,80
29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,580	12,00	6,96
6	RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,000	22,82 21,60	753,06 712,80
71220500134 00	Zidar	h-om	3,960	80,00	316,80
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,950	80,00	396,00
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,650	22,00	36,30
29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,330	12,00	3,96
7	RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,000	22,82 21,60	365,12 345,60
71220500134 00	Zidar	h-om	1,920	80,00	153,60
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,400	80,00	192,00
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,800	22,00	17,60
29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160	12,00	1,92
8	RpCG29D Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,210	311,00 307,43	65,31 64,56
71220500134 00	Zidar	h-om	0,095	80,00	7,60
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,712	80,00	56,96

	2	3	4	5	6	7
	40801262028 18	Apa	m3	0,025	22,00	0,55
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,017	12,00	0,20
		Moloz		0,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
10	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3	0,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,000	550,00	0,00
11	TR1IAA04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	0,600	44,00	26,40
					44,00	26,40
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,330	80,00	26,40
12	TsI50A9	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 9 km	t	3,000	70,83	212,50
					0,00	0,00
	34105400000 06	Autobasculantă-5t	h-ut	0,500	425,00	212,50
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 726,52 4 382,16
		1.2. Lucrări generale de construcție (marca SA)				
		1.2.1. Betonarea golurilor în planșeu din plăci prefabricate din beton armat în urma demontării tubulaturii de ventilație				
13	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2,400	21,22	50,93
					5,53	13,28
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,156	80,00	12,48
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,80
	27106021000 00	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,460	14,50	35,67
	27341138038 81	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,024	26,50	0,64
	20102373187 50	Distancieri	buc	0,672	2,00	1,34
	29221400070	Macara	h-ut	0,002	1,00	0,00

2	3	4	5	6	7
00					
CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	43,400	20,25 4,56	878,79 197,92
71230200111 40	Fierar beton	h-om	2,344	80,00	187,52
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	80,00	10,40
27106023000 00	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	44,485	14,50	645,03
27341138038 81	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,434	26,50	11,50
20102373187 50	Distanțieri	buc	12,152	2,00	24,30
29221400070 00	Macara	h-ut	0,043	1,00	0,04
15					
CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,500	2 258,86 424,00	1 129,43 212,00
71230100102 00	Betonist	h-om	2,425	80,00	194,00
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,225	80,00	18,00
26631021000 00/1620	Beton C16/20	m3	0,528	1 700,00	897,60
41001162028 18	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,077	22,00	1,69
29522700031 00	Vibrator de adâncime	h-ut	0,300	60,00	18,00
29221400070 00	Macara	h-ut	0,140	1,00	0,14
16					
CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	2,000	124,20 96,00	248,40 192,00
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	80,00	32,00
71240100107 00	Dulgher	h-om	2,000	80,00	160,00
28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,010	50,00	0,50
28741158410 33	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,600	0,35	0,21
28741158250 03	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,600	1,00	0,60
28752763115 28	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,060	63,00	3,78
27341138032 33	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,100	29,00	2,90
28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,050	31,00	1,55
20202129283	Panou de cofraj tip P fag g 15	m2	0,260	90,00	23,40

	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,600	0,70	2,52
	5009070	Racordari	10 buc	0,360	7,00	2,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,066	1,00	0,07
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,700	1,00	4,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,540	1,00	0,54
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,392	10,00	13,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,066	425,00	28,05
209	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm/ PVH 40mm	100 m	0,200	3 662,50 2 752,00	732,50 550,40
	1	Muncitor	h-om	6,880	80,00	550,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,192	48,00	9,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,680	20,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,680	7,00	18,76
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,080	50,00	4,00
	5009030	Flanse	10 buc	0,200	20,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,340	30,00	40,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,600	0,70	2,52
	5009070	Racordari	10 buc	0,360	7,00	2,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,066	1,00	0,07
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,700	1,00	4,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,540	1,00	0,54
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,392	10,00	13,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,066	425,00	28,05
210	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 10А, 220V, IP20	100 buc	0,150	3 245,07 3 048,00	486,76 457,20
	1	Muncitor	h-om	5,715	80,00	457,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	15 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,225	50,00	11,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,300	0,70	10,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,063	80,00	5,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	1,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la	h-ut	0,006	425,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
		8 t				
211	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,100	2 712,40 2 624,00	271,24 262,40
	1	Muncitor	h-om	3,280	80,00	262,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	15 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,200	0,70	7,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	425,00	1,70
212	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP54	100 buc	0,020	2 668,50 2 576,00	53,37 51,52
	1	Muncitor	h-om	0,644	80,00	51,52
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	15 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,040	0,70	1,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	425,00	0,42
213	08-01-054-1	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza/ BAP-200	buc	6,000	88,73 63,20	532,38 379,20
	1	Muncitor	h-om	4,740	80,00	379,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,000	0,70	4,20
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,120	70,00	8,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	1,00	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	425,00	140,25
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 656,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			6 297,81
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 249,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			60 204,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			45 755,11
		<i>Total</i>	100,00 +			105 959,20
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			5 297,96
		Total Incluziv salariu				111 257,16 26 240,88
214		4.2. Utilaj Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,000	122,00	122,00

2	3	4	5	6	7
	suspendat, ІІМІІ			0,00	0,00
1-1	Dulap metalic suspendat ІІМІІ	buc	1,000	122,00	122,00
	Intrerupator de sarcina BH32-3P/40	buc	1,000	57,00 0,00	57,00 0,00
1-2	Intrerupator de sarcina BH32- 3P/40	buc	1,000	57,00	57,00
216	Intrerupator aurtomat BH47-29/3P/C32	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
1-3	Intrerupator automat BH47- 29/3P/C32	buc	1,000	37,00	37,00
217	Intrerupator aurtomat BH47-29/3P/C16	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
1-4	Intrerupator automat BH47- 29/P/C16	buc	1,000	31,00	31,00
218	Intrerupator aurtomat BH47-29/3P/C6	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
1-55	Intrerupator automat BH47- 29/P/C6	buc	1,000	31,00	31,00
219	Dulap (pupitru) de comanda suspendat cu lacat, ІІІPn-24- 3-1 IP31	buc	1,000	128,00 0,00	128,00 0,00
1-6	Dulap metalic suspendat cu lacat ІІІPn-24-3-1 IP31	buc	1,000	128,00	128,00
220	Intrerupator de sarcina BH32-3P/40	buc	1,000	57,00 0,00	57,00 0,00
1-2	Intrerupator de sarcina BH32- 3P/40	buc	1,000	57,00	57,00
221	Intrerupator aurtomat BH47-29/1P/B10	buc	2,000	31,00 0,00	62,00 0,00
1-7	Intrerupator automat BH47- 29/1P/B10	buc	2,000	31,00	62,00
222	Intrerupator aurtomat diferential ABDT 32B/16/30mA	buc	6,000	278,00 0,00	1 668,00 0,00
1-8	Intrerupator automat diferential ABDT 32B/16/30mA	buc	6,000	278,00	1 668,00
223	Dulap (pupitru) de comanda suspendat cu lacat, ІІІPn-18- 3-1 IP31	buc	1,000	111,00 0,00	111,00 0,00
1-9	Dulap metalic suspendat cu lacat ІІІPn-18-3-1 IP31	buc	1,000	111,00	111,00
224	Intrerupator de sarcina BH32-3P/20	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
1-10	Intrerupator de sarcina BH32- 3P/20	buc	1,000	31,00	31,00
225	Intrerupator aurtomat BH47-29/1P/B10	buc	2,000	31,00 0,00	62,00 0,00

2	3	4	5	6	7
1-7	Intrerupator automat BH47-29/1P/B10	buc	2,000	31,00	62,00
	Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 397,00
	<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			28,76
	Total Incluziv salariu				2 425,76
	Total capitul:				
	Total Incluziv salariu				113 682,92 26 240,88
Total proces-verbal:					
	Cheltuieli directe	lei			847 284,29
	TVA	20,00 %			169 456,86
					1 016 741,15
	TOTAL:				259 993,70

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor

[Handwritten signature]

(denumirea)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

