

Antreprenor SRL CONSTDRUM
(denumirea)

Investitor Primaria s. Giurgiulesti
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea strazilor din sat.
Giurgiulesti,r. Cahul str. Andries**

Valoarea lucrarilor executate **978 461,45 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2024

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	20,03	675,00 0,00	13 520,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	45,0675	300,00	13 520,25
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	3 405,00	9,21 0,00	31 360,05 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	104,5335	300,00	31 360,05
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	20,03	136,40 14,40	2 732,08 288,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2108	40,00	288,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0801	500,00	40,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,012	300,00	2 403,60
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat)	100m2	7,07	191,70 117,60	1 355,32 831,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,7858	40,00	831,43

2	3	4	5	6	7	
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2687	300,00	80,61	
2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc. cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,4737	300,00	142,11	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0039	300,00	301,17	
	Total capitol: Inclusiv salariu				48 967,70 1 119,86	
	2. Amenajarea sistemului rutier					
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	40,05	56,70 0,00 2 270,82 0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,5694	300,00	2 270,82
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeasi urma cu grosimea H=30) (131m2-drumul lateral)	100 m3	12,02	1 192,20 0,00 14 330,22 0,00	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	14,3278	300,00	4 298,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,1118	300,00	5 733,54
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	14,3278	300,00	4 298,34
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)	m3	400,00	174,00 14,80 69 600,80 5 920,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	148,00	40,00	5 920,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	92,80	1,00	92,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	524,40	70,00	36 708,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,20	300,00	18 360,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,20	300,00	2 760,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,20	300,00	5 760,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	641,00	726,55 12,00 465 718,55 7 692,00	

2	3	4	5	6	7
	asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A1+2008 H=16cm)				
7129020012800	Pavator	h-om	192,30	40,00	7 692,00
1411122201672-01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	814,07	500,00	407 035,00
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,05	1,00	32,05
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,922	300,00	8 076,60
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	139,738	300,00	41 921,40
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,205	300,00	961,50
9	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet. XF4, XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	710,00	246,10 26,80	174 731,71 19 028,00
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,50	40,00	4 260,00
7129020012800	Pavator	h-om	369,20	40,00	14 768,00
2663102100001-01	Beton clasa...C12/15	m3	31,95	2 150,00	68 692,50
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 250,70	2,00	4 501,40
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,39	70,00	447,30
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,26	1,00	4,26
266612280028601	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	713,55	115,00	82 058,25
	Total capitol:				726 652,10
	Inclusiv salariu				32 640,00

	Total	lei	775 619,80
	CASM	24,00 %	8 102,37
	Total	100,00 +	783 722,17
	Cheltuieli de regie	2,00 %	15 674,44
	Total	100,00 +	799 396,61
	Beneficiu	2,00 %	15 987,93
	Total	100,00 +	815 384,54
	TVA	20,00 %	163 076,91
			978 461,45
	TOTAL proces-verbal:		
	Inclusiv salariu		33 759,86

INTOCMIT:

Antreprenor general

SRL CONSTDRUM

(denumirea)

administrator Sergiu Drangoi

(functie, numele, prenumele, semnatura)


Investitor

Primaria s. Giurgiuilesti

(denumirea)

(functie, numele, prenumele, semnatura)

APROBAT:



L.S.

Antreprenor SRL CONSTDRUM
(denumirea)

Investitor Primaria s. Giurgiulesti
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea strazilor din
sat. Giurgiulesti, r. Cahul
str. Plotnicov**

Valoarea lucrarilor executate **1 480 065,68 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	34,39	675,00 0,00	23 213,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	77,3775	300,00	23 213,25
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	5 846,30	5,40 0,00	31 570,02 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	157,8501	200,00	31 570,02
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	34,39	136,40 14,40	4 690,82 495,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3804	40,00	495,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1376	500,00	68,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,756	300,00	4 126,80
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea	100m2	13,20	191,70 117,60	2 530,44 1 552,32

	2	3	4	5	6	7
		acostamentului si taluzului mecanizat)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,808	40,00	1 552,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5016	300,00	150,48
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc. cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,8844	300,00	265,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8744	300,00	562,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 004,53 2 047,54
		2. Sistem rutier				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	74,75	56,70 0,00	4 238,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,1278	300,00	4 238,34
6	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t. 8 parcursi pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeasi urma cu grosimea H=30)	100 m3	22,43	1 073,00 0,00	24 067,41 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	26,7366	300,00	8 020,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	35,6637	300,00	10 699,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	26,7366	200,00	5 347,32
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)	m3	748,00	171,70 14,80	128 433,10 11 070,40
	7129020012800	Pavator	h-om	276,76	40,00	11 070,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	173,536	1,00	173,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	980,628	70,00	68 643,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	114,444	300,00	34 333,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,204	200,00	3 440,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	35,904	300,00	10 771,20
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A1+2008 H=12cm)	m3	897,00	726,05 12,00	651 266,85 10 764,00
	7129020012800	Pavator	h-om	269,10	40,00	10 764,00
	1411122201672-01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1 139,19	500,00	569 595,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,85	1,00	44,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,674	300,00	11 302,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	195,546	300,00	58 663,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,485	200,00	897,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				808 005,70 21 834,40
		3. Раздел				
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4, XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	1 320,00	246,10 26,80	324 853,32 35 376,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	198,00	40,00	7 920,00
	7129020012800	Pavator	h-om	686,40	40,00	27 456,00
	2663102100001-001	Beton clasa C12/15	m3	59,40	2 150,00	127 710,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 184,40	2,00	8 368,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,88	70,00	831,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,92	1,00	7,92
	2666122800286-01	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1 326,60	115,00	152 559,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				324 853,32 35 376,00

	Total	lei	1 194 863,55
	CASM	24,00 %	14 221,91
	Total	100,00 +	1 209 085,46
	Cheltuieli de regie	1,00 %	12 090,85
	Total	100,00 +	1 221 176,31
	Beneficiu	1,00 %	12 211,76

	2	3	4	5	6	7
			100,00 +			1 233 388,07
		Total				246 677,61
		TVA	20,00 %			1 480 065,68
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				59 257,94

INTOCMIT:

Antreprenor general
SRL CONSTDRUM

(denumirea)

administrator Sergiu Drangoi

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria s. Giurgiulesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

