



Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL
(denumirea)

Investitor Primariei din s. Ceadir
(denumirea)

Obiect **Renovarea cladirii
administrative din s. Ceadir,
raionul Leova**

Valoarea lucrarilor executate **542 940,14 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 25.08 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	44,1000	<u>259,725</u> 77,000	<u>11 453,872</u> 3 395,700
		<i>Total</i>	Lei			11 453,872
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 453,872 3 395,700
		1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	136,0000	<u>10,700</u> 9,450	<u>1 455,200</u> 1 285,200
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	136,0000	<u>66,275</u> 42,000	<u>9 013,400</u> 5 712,000

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	136,0000	4,800 1,050	652,800 142,800
5	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	136,0000	86,240 22,400	11 728,640 3 046,400
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,0000	23,306 7,000	3 169,616 952,000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	136,0000	24,559 19,250	3 340,092 2 618,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	136,0000	4,800 1,050	652,800 142,800
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,0000	37,280 19,250	5 070,080 2 618,000
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,3600	191,150 2,450	259,964 3,332
		Total	Lei			35 342,592
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 342,592 16 520,532
		1.3. Pardoseli				
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,1000	19,100 16,100	842,310 710,010

1	2	3	4	5	6	7
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,1000	60,930 24,500	2 687,013 1 080,450
13	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000	m2	44,1000	61,155 25,200	2 696,935 1 111,320
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,4000	320,365 87,500	1 729,971 472,500
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,4000	60,950 29,750	390,080 190,400
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,5000	282,895 45,500	4 950,671 796,250
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	21,2000	294,171 54,250	6 236,425 1 150,100
		Total	Lei			19 533,405

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 533,405 5 511,030
		1.4. Timplaria				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi, ferestre	m2	16,5900	14,700 14,700	243,874 243,874
19	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	4,2000	2 086,677 28,700	8 764,043 120,540
20	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	5,6700	2 089,455 63,000	11 847,210 357,209
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700	1 872,867 28,350	2 753,114 41,674
22	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	3,0000	1 832,477 24,500	5 497,431 73,500
23	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	2,2500	1 513,583 32,900	3 405,562 74,026

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 1,00 mp inclusiv				
		Total	Lei			32 511,234
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 511,234 910,823
		Total	Lei			98 841,103
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 841,103 26 338,085
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Fatada				
24	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	5,3200	525,150 519,750	2 793,798 2 765,070
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	9,0000	25,700 25,200	231,300 226,800
26	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoare, obloanelor etc	kg	380,0000	2,660 2,100	1 010,800 798,000
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	74,0000	10,700 9,450	791,800 699,300
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	33,2000	86,037 56,000	2 856,445 1 859,200
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	9,0000	218,975 40,250	1 970,775 362,250
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp	m2	145,0000	33,666 26,250	4 881,628 3 806,250

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 zile (200 ore)				
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	345,6000	252,428 73,885	87 239,235 25 534,656
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	345,6000	17,100 4,200	5 909,760 1 451,520
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	345,6000	118,890 42,700	41 088,384 14 757,120
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm Material marunt=1,0300	m	51,0000	238,430 10,500	12 159,930 535,500
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=87mm Material marunt=1,0200	m	64,0000	255,745 12,250	16 367,680 784,000
36	CI21B	Placarea peretilor cu placi din cosauti artificial Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	74,0000	216,616 77,000	16 029,591 5 698,000
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasina din Tabla profilata T20) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	72,0000	230,149 42,000	16 570,710 3 024,000
		Total	Lei			209 901,836
		Total capitol: Inclusiv salariu				209 901,836 62 301,666

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Amenajarea teritoriului				
38	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	190,0000	4,550 4,550	864,500 864,500
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	35,0000	155,610 10,500	5 446,350 367,500
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	19,0000	787,240 28,000	14 957,560 532,000
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	190,0000	198,991 20,860	37 808,290 3 963,400
42	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,0000	3 316,200 252,000	19 897,200 1 512,000
43	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,0000	1 552,300 206,500	9 313,800 1 239,000
		<i>Total</i>	Lei			88 287,700
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 287,700 8 478,400
		2.3. Pereu				
44	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	5,7000	73,850 73,850	420,945 420,945
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,7000	580,650	3 309,705

1	2	3	4	5	6	7
					34,650	197,505
46	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	5,7000	1 305,666 203,000	7 442,298 1 157,100
		Total	Lei			11 172,948
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 172,948 1 775,550
		Total	Lei			309 362,484
		Total capitol: Inclusiv salariu				309 362,484 72 555,616

	Total	Lei	408 203,60
	Fondul social	24 %	23 734,49
	Trasnpot	1 %	2 984,63
	Total		434 922,72
	Cheltuieli de regie	3 %	13 047,68
	Total		447 970,40
	Beneficiu de deviz	1 %	4 479,71
	Total		452 450,11
	TVA	20 %	90 490,03
			542 940,14
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		98 893,69

INTOCMIT:

Antreprenor general
UDS-CONSTRUCT SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
Primăriei din s. Ceadir

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Renovarea cladirii
administrative din s. Ceadir,
raionul Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 542 940,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	234,9752	35,00	8 224,132
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,2000	35,00	2 142,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	508,6720	35,00	17 803,520
4.	7123010010200	Betonist	h-om	84,1510	35,00	2 945,285
5.	7123011000200	Betonist	h-om	58,2000	35,00	2 037,000
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	109,2036	35,00	3 822,126
7.	7129020012800	Pavator	h-om	131,7380	35,00	4 610,830
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,8756	35,00	170,646
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,8700	35,00	2 445,450
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,5240	35,00	2 083,340
11.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	628,9920	35,00	22 014,720
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	82,9600	35,00	2 903,600
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,4720	35,00	1 451,520
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	128,2400	35,00	4 488,400
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,1080	35,00	108,780
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,4000	35,00	399,000
17.	7422010060100	Timplar	h-om	102,2238	35,00	3 577,833
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,5700	35,00	2 154,950
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,5036	35,00	5 477,626
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	123,8555	35,00	4 334,943
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	162,8000	35,00	5 698,000
		Total manopera				98 893,69

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	41,0413	17,00	697,702
2.	1212121212121	apa	m3	1,8000	20,00	36,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,9380	400,00	775,200
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	24,1300	400,00	9 652,000
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,5550	400,00	2 622,000
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	3,9435	400,00	1 577,400
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,5790	220,00	1 887,380
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,2929	220,00	2 044,438
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9500	220,00	209,000

10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,1320	220,00	1 789,040
11.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,3872	185,00	256,632
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,8000	15,00	102,000
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0145	4 000,00	58,000
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0435	4 000,00	174,000
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0435	4 000,00	174,000
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	108,0000	0,10	10,800
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0174	145,00	2,523
18.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	5,6700	2 000,00	11 340,000
19.	2030112931102	Urne	buc	6,0000	1 200,00	7 200,000
20.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,2500	1 350,00	3 037,500
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,4700	1 750,00	7 822,500
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	37,3195	25,00	932,988
23.	2320166200729	Parchetin	l	1,3230	55,00	72,765
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3800	15,00	5,700
25.	2413217300010	Cleme	buc	32,6400	35,00	1 142,400
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3040	25,00	7,600
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,5028	89,00	400,749
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,8000	22,00	897,600
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,4000	35,00	1 904,000
30.	24302261000001	Fuga	kg	30,7686	35,00	1 076,901
31.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	143,4240	30,00	4 302,720
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5761	235,00	370,383
33.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,5600	15,00	113,400
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,4000	6,00	122,400
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 315,9411	4,50	5 921,735
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 954,7136	4,70	9 187,154
37.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	448,4400	5,00	2 242,200
38.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,0000	3 000,00	18 000,000
39.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,4725	15,00	7,087
40.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	286,2259	90,00	25 760,331
41.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	87,2640	95,00	8 290,080
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	533,5616	14,00	7 469,862
43.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,9450	65,00	61,425
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,7000	2,00	71,400
45.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	304,0000	2,00	608,000
46.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,6400	2,00	1,280
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 424,8890	2,00	6 849,778
48.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 495,3000	2,00	2 990,600
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	592,5200	3,30	1 955,316
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,8600	15,00	72,900
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,1600	4,00	32,640
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	971,0400	4,00	3 884,160
53.	26531021008311	Tink	kg	794,8800	33,00	26 231,040
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	143,4664	5,00	717,332
55.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	192,8500	145,00	27 963,250

56.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,5620	180,00	1 001,160
57.	2663102100000	Beton	m3	0,7200	1 700,00	1 224,000
58.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6800	1 500,00	2 520,000
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,4436	0,00	0,000
60.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,1760	0,00	0,000
61.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1992	0,00	0,000
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,9426	0,00	0,000
63.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,8700	5,00	109,350
64.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	35,1750	70,00	2 462,250
65.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,5060	65,00	682,890
66.	2670112202051-1	Placi din ccosauti	m2	76,2348	90,00	6 861,132
67.	2670112204051	Placi din laminat	m2	41,0413	185,00	7 592,641
68.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	6,5280	25,00	163,200
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	73,1120	6,00	438,672
70.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,5515	25,00	63,787
71.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,2474	55,00	68,607
72.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,7250	30,00	141,750
73.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	86,9400	125,00	10 867,500
74.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	10,8675	125,00	1 358,438
75.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	45,3600	30,00	1 360,800
76.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,3780	65,00	24,570
77.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	68,5440	95,00	6 511,680
78.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	55,1565	90,00	4 964,085
79.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	24,5700	25,00	614,250
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,000
81.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	46,3050	170,00	7 871,850
82.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,2000	2 000,00	8 400,000
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9170	33,00	30,261
84.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,7800	0,50	16,890
85.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,3200	135,00	2 203,200
86.	2874115837745	Suruburi	buc	525,3000	0,50	262,650
87.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	378,0000	0,50	189,000
88.	2874125886734	Nituri POP	buc	378,0000	1,00	378,000
89.	2874136313300	Diblu din metal	buc	176,4000	1,00	176,400
90.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 094,3360	3,00	6 283,008
91.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,5730	65,00	1 402,245
92.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,5060	115,00	1 208,190
93.	2875274000502	Cot burlan	buc	32,6400	65,00	2 121,600
94.	2875274000503	Cot de capat	buc	16,3200	70,00	1 142,400
95.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,3200	85,00	1 387,200
96.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,5060	115,00	1 208,190
97.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	73,5420	40,00	2 941,680
98.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	85,0500	0,10	8,505
99.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,8000	75,00	285,000
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,4800	3,00	28,440
101.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,7500	20,00	95,000
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,3323	20,00	306,646

103.	4100126202818	Apa	m3	3,6356	20,00	72,712
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,8800	9,00	277,920
Total materiale de construcții						298 463,05

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3940	125,00	299,250
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	652,5000	1,00	652,500
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	42,8400	80,00	3 427,200
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1970	150,00	179,550
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,7870	25,00	294,675
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2800	25,00	57,000
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,4250	150,00	213,750
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,9488	45,00	357,696
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,5817	15,00	188,725
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7980	650,00	518,700
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9020	450,00	2 205,900
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,6312	45,00	298,404
13.	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	42,1600	25,00	1 054,000
14.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	2,2800	45,00	102,600
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	3,3744	35,00	118,104
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,8525	45,00	83,362
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,6053	45,00	387,238
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,1248	45,00	50,616
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,0736	35,00	72,576
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,9000	95,00	180,500
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4750	220,00	104,500
Total utilaje de construcții						10 846,86

Total	Lei	408 203,60
Fondul social	24 %	23 734,49
Trasnpot	1 %	2 984,63
Total		434 922,72
Cheltuieli de regie	3 %	13 047,68
Total		447 970,40
Beneficiu de deviz	1 %	4 479,71
Total		452 450,11
TVA	20 %	90 490,03

Total deviz:

542 940,14

Intocmit

UDS-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Primarului din s. Ceadir

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Renovarea clădirii administrative din s. Investitor
Ceadir, raionul Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			259,725
						77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,700
						9,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,275
						42,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,30	11,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,800
						1,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
5	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			86,240
						22,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	35,00	22,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	80,00	25,20
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,306
						7,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,559
						19,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,800
						1,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,280
						19,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			191,150
						2,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,00	2,45
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
		1.3. Pardoseli				
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,100
						16,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,00	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,930
						24,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
13	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000	m2			61,155
						25,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,40
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			320,365
						87,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
15	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			60,950 29,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	35,00	26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			282,895 45,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,00	40,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	17,00	18,03
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			294,171 54,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	35,00	48,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	35,00	5,95
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	185,00	196,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	17,00	18,03
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.4. Timplaria				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi, ferestre	m2			14,700 14,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
19	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			2 086,677 28,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7400	35,00	25,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3030	89,00	26,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1060	235,00	24,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
20	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			2 089,455 63,000

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	35,00	51,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	35,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii *	kg	0,0850	33,00	2,81
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 872,867 28,350
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	235,00	41,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
22	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			1 832,477 24,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6300	35,00	22,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3030	89,00	26,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1060	235,00	24,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
23	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 513,583 32,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	35,00	29,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	35,00	3,15
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,00	62,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,00	58,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Fatada				
24	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			525,150 519,750
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	35,00	360,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	35,00	159,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			25,700 25,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,00	12,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
26	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg			2,660

1	2	3	4	5	6	7
						2,100
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	35,00	1,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	95,00	0,47
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			10,700
						9,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			86,037
						56,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,00	11,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,30	10,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	7,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	45,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			218,975
						40,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			33,666
						26,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	35,00	26,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	145,00	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			252,428
						73,885
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	35,00	63,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	35,00	10,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,50	17,13
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,70	26,58
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	90,00	74,54
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	95,00	23,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	45,00	0,85
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,100 4,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,890 42,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	33,00	75,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm Material marunt=1,0300	m			238,430 10,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	115,00	23,69
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=87mm Material marunt=1,0200	m			255,745 12,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,00	12,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,75
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	85,00	21,68
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	135,00	34,42
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	70,00	17,85
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
36	CI21B	Placarea peretilor cu placi din cosauti artificial Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			216,616 77,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	35,00	77,00
	2670112202051-1	Placi din cosauti	m2	1,0200	90,00	92,72
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	35,00	13,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45,00	0,68
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasina din Tabla profilata T20) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			230,149 42,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	35,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		2.2. Amenajarea teritoriului				

1	2	3	4	5	6	7
38	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			4,550 4,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	35,00	4,55
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			155,610 10,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	35,00	4,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	35,00	6,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			787,240 28,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	35,00	28,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	220,00	56,54
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			198,991 20,860
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	35,00	20,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	35,00	0,55
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,74
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
42	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 316,200 252,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	35,00	66,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	35,00	15,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	35,00	169,75
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 700,00	61,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
43	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 552,300 206,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	35,00	21,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	35,00	15,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	35,00	169,75
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 700,00	142,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		2.3. Pereu				
44	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			73,850 73,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	35,00	73,85
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			580,650

1	2	3	4	5	6	7
						34,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
46	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 305,666 203,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	35,00	180,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	579,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	220,00	170,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	276,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00



APROBAT:

**Intocmit
UDS-CONSTRUCT SRL**

**Investitor
Primariei din s. Ceadir**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL
(denumirea)

Investitor Primariei din s. Ceadir
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a edificiului
Primariei din s. Ceadir r-nul
Leova**

Valoarea lucrarilor executate **23 062,97 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe 25.08 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	6,00	2,10 2,10	12,60 12,60
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	3,00	40,25 40,25	120,75 120,75
3	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым	buc	36,00	11,61 9,80	417,78 352,80

1	2	3	4	5	6	7
		раствором)				
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	12,00	3,50 3,50	42,00 42,00
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	12,00	18,68 10,50	224,10 126,00
		Total	Lei			817,23
		Fondul social	24 %			157,00
		Transport	1 %			1,19
		Total				975,42
		Cheltuieli de regie	3 %			29,27
		Total				1 004,69
		Beneficiu de deviz	1 %			10,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 014,73 654,15
		2. Lucrari de montare				
6	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Cutii pentru automate in birouri, exclusiv panoul)	buc	1,00	62,00 50,40	62,00 50,40
7	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	6,00	76,39 54,60	458,35 327,60
8	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене	buc	1,00	114,96 81,20	114,96 81,20

1	2	3	4	5	6	7
		или колонне, на ток, А, до: 100				
9	08-02-413- 1	Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: 6	100 m	1,43	732,54 707,10	1 047,53 1 011,15
10		Cablu VVG 3x1.5	m	65,00	16,75 0,00	1 088,75 0,00
11		Cablu VVG 3x2.5	m	78,00	22,50 0,00	1 755,00 0,00
12		Teava gofrata 750N d20mm	m	143,00	7,50 0,00	1 072,50 0,00
13	08-03-594- 17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,12	5 760,83 5 740,00	691,30 688,80
14		Corp de iluminat 60x60 cm, 48W cu lumina neutra, instalatie interna	buc	12,00	600,00 0,00	7 200,00 0,00
15	08-03-591- 9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,10	1 418,90 1 333,50	141,89 133,35
16		Priza	buc	10,00	65,00 0,00	650,00 0,00
17	08-03-591- 2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,04	1 149,25 1 128,75	45,97 45,15
18		Intrarupator cu o clapa	buc	4,00	65,00 0,00	260,00 0,00
19		Sina N cu 6 contacte	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
		Total	Lei			14 633,25
		Fondul social	24 %			561,04
		Transport	1 %			122,57
		Total				15 316,86
		Cheltuieli de regie	76 %			1 776,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total				17 093,47
		Beneficiu de deviz	1 %			170,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 264,41 2 337,65
		3. Utilaj				
20	Pret de piata	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
21	Pret de piata	Automat 1P B6A	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
22	Pret de piata	Automat 1P B25A	buc	3,00	45,00 0,00	135,00 0,00
23	Pret de piata	Automat 3P B25A	buc	1,00	115,00 0,00	115,00 0,00
24	Pret de piata	Panou din plastic pentru 6 automate	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
		Total	Lei			940,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				940,00

	Total	Lei	19 219,14
	TVA	20 %	3 843,83
			23 062,97
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 991,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
UDS-CONSTRUCT SRL

Investitor
Primariei din s. Ceadir

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Lucrari de reparatie a edificiului
Primariei din s. Ceadir r-nul
Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 2-1-2
Sistem electric

Valoarea de deviz 23 062,97 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	65,35	35,00	2 287,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	35,00	5,25
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,68	35,00	478,80
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	35,00	105,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,30	35,00	115,50
		Total manopera				2 991,80

Materiale:

1.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,49	25,00	12,25
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,82	30,00	24,60
3.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,54	2,00	17,08
4.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,55	20,00	11,00
5.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,54	5,00	42,70
6.	1019852	Краска	kg	0,33	50,00	16,50
7.	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	2,00	8,00
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,72	4,00	114,88
9.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00	0,50	2,00
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	20,00	6,00
11.	4234-1	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc	1,00	350,00	350,00
12.	4234-2	Automat 1P B6A	buc	2,00	45,00	90,00
13.	4234-3	Automat 1P B25A	buc	3,00	45,00	135,00
14.	4234-4	Automat 3P B25A	buc	1,00	115,00	115,00
15.	4234-5	Panou din plastic pentru 6 automate	buc	1,00	250,00	250,00
16.	435343434534	Intrarupator cu o clapa	buc	4,00	65,00	260,00
17.	43534343564	Sina N cu 6 contacte	buc	1,00	45,00	45,00
18.	435343453	Priza	buc	10,00	65,00	650,00
19.	435345	Corp de iluminat 60x60 cm, 48W cu lumina neutra, instalatie interna	buc	12,00	600,00	7 200,00
20.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,23	10,10	2,32
21.	5009061	Втулки изолирующие	buc	14,28	0,20	2,86
22.	5009062	Наконечники кабельные	buc	42,70	0,20	8,54
23.	5009070	Патрубки	10 buc	4,58	2,00	9,16
24.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	7,00	0,20	1,40
25.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,20	19,95	3,99

26.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,43	50,00	21,50
27.	666-1	Cablu VVG 3x1.5	m	65,00	16,75	1 088,75
28.	666-2	Cablu VVG 3x2.5	m	78,00	22,50	1 755,00
29.	666-3	Teava gofrata 750N d20mm	m	143,00	7,50	1 072,50
		Total materiale de construcții				13 316,03

Utilaje de construcții:

1.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,91	35,00	31,85
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,78	25,00	19,50
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54	45,00	24,30
4.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,28	25,00	7,00
		Total utilaje de construcții				82,65

Total	Lei	19 219,14
TVA	20 %	3 843,83

Total deviz:

23 062,97

Intocmit


UDS-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primariei din s. Ceadir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a edificiului
Primariei din s. Ceadir r-nul Leova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			2,10 2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,00	2,10
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc			40,25 40,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	35,00	38,50
3	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)	buc			11,61 9,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	35,00	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m			3,50 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	35,00	3,50
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			18,68 10,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2. Lucrari de montare				
6	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Cutii pentru automate in birouri, exclusiv panoul)	buc			62,00 50,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	35,00	50,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,00
7	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc			76,39 54,60
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	35,00	54,60
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	25,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	30,00	1,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	20,00	0,27
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Краска	kg	0,0360	50,00	1,83
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	0,20	1,22
	5009081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	19,95	0,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	50,00	0,58
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
8	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc			114,96
						81,20
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	35,00	81,20
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	30,00	11,40
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	20,00	0,20
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Краска	kg	0,0470	50,00	2,50
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	0,20	1,22
	5009081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	19,95	0,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	50,00	2,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
9	08-02-413-1	Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: 6	100 m			732,54
						707,10
	1	Затраты труда	h-om	20,2000	35,00	707,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,3200	20,00	6,43
	1019852	Краска	kg	0,0400	50,00	2,10
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1600	10,10	1,62
	5009070	Патрубки	10 buc	3,2000	2,00	6,41
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0400	19,95	0,84
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	50,00	8,04
10		Cablu VVG 3x1.5	m			16,75
						0,00
	666-1	Cablu VVG 3x1.5	m	1,0000	16,75	16,75
11		Cablu VVG 3x2.5	m			22,50
						0,00
	666-2	Cablu VVG 3x2.5	m	1,0000	22,50	22,50
12		Teava gofrata 750N d20mm	m			7,50
						0,00
	666-3	Teava gofrata 750N d20mm	m	1,0000	7,50	7,50
13	08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			5 760,83
						5 740,00
	1	Затраты труда	h-om	164,0000	35,00	5 740,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	50,00	20,83
14		Corp de iluminat 60x60 cm, 48W cu lumina neutra, instalatie interna	buc			600,00
						0,00
	435345	Corp de iluminat 60x60 cm, 48W cu lumina neutra, instalatie interna	buc	1,0000	600,00	600,00
15	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 418,90
						1 333,50
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	35,00	1 333,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	30,00	45,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,20	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	50,00	20,00
16		Priza	buc			65,00
	435343453	Priza	buc	1,0000	65,00	65,00
17	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 149,25
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	35,00	1 128,75
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,20	20,50
18		Intrarupator cu o clapa	buc			65,00
	435343434534	Intrarupator cu o clapa	buc	1,0000	65,00	65,00
19		Sina N cu 6 contacte	buc			45,00
	43534343564	Sina N cu 6 contacte	buc	1,0000	45,00	45,00
		3. Utilaj				
20	Pret de piata	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc			350,00
	4234-1	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc	1,0000	350,00	350,00
21	Pret de piata	Automat 1P B6A	buc			45,00
	4234-2	Automat 1P B6A	buc	1,0000	45,00	45,00
22	Pret de piata	Automat 1P B25A	buc			45,00
	4234-3	Automat 1P B25A	buc	1,0000	45,00	45,00
23	Pret de piata	Automat 3P B25A	buc			115,00
	4234-4	Automat 3P B25A	buc	1,0000	115,00	115,00
24	Pret de piata	Panou din plastic pentru 6 automate	buc			250,00
	4234-5	Panou din plastic pentru 6 automate	buc	1,0000	250,00	250,00

APROBAT:

Intocmit

UDS-CONSTRUCT SRL



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primăriei din s. Ceadir



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

