

Antreprenor **SRL Moraru Construct**  
 (denumirea )

Investitor **Primaria Moscovei**  
 (denumirea )

Obiect **Electrificarea Stadionului in  
 Primaria Moscovei**

Valoarea lucrarilor executate **75 001,57 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	1 312,13 1 308,32	1 312,13 1 308,32
2	Pretul firmei	Стойка СВ-95	buc	1,0000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000	41,62 41,62	41,62 41,62
4	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm <sup>2</sup> , manual Cablu PZ 0,6/1 kV 3 x 25 mm AL/54,6 ALM	km	0,3500	17 062,03 17 056,37	5 971,71 5 969,73
5	Pret de piata	Cablu PZ 0,6/1 kV 3 x 25 mm AL/54,6 ALM	m	350,0000	30,75 0,00	10 762,50 0,00
6	Цена поставщика	Кабельный ремешок 180/8 D=10-45 (0,30 kN)	buc	24,0000	2,56 0,00	61,44 0,00
7	Цена	Скрепсы для крепления	buc	26,0000	4,56	118,56

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик а	лент INOXCABL 20 mm			0,00	0,00
8	Цена поставщик а	Лента из нержавеющей стали INOXCABL 20 mm	m	26,0000	13,50	351,00
					0,00	0,00
9	Цена поставщик а	Кронштейн анкерный Pana 1500 LEA- JT 50-70 mm2	buc	4,0000	112,50	450,00
					0,00	0,00
10	Цена поставщик а	Зажим поддерживающий 1500 LEA- JT 50-70 mm2	buc	8,0000	85,24	681,92
					0,00	0,00
11	Цена поставщик а	Capacel ermetic pentru conductor 50/70 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
					0,00	0,00
12	Цена поставщик а	Bandaj la distanta D=15- 50 mm(pe pilon)	buc	1,0000	28,00	28,00
					0,00	0,00
13	Цена поставщик а	Clema deriv-perfor LEA I 95-25/25-16 mm2	buc	4,0000	35,60	142,40
					0,00	0,00
14	Цена поставщик а	Clema deriv-perfor LEA I 95-25/25-25 mm2	buc	2,0000	39,57	79,14
					0,00	0,00
15	Pret de piata	Tub protectie/izolare conduc S=4-35 mm2	m	2,0000	42,75	85,50
					0,00	0,00
16	Цена поставщик а	Manusa termoretractabila 6-35 mm 2 4 IESI	buc	1,0000	25,50	25,50
					0,00	0,00
17	Цена поставщик а	Clema legare la pamint (Analog PS-1-1)	buc	3,0000	14,24	42,72
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			22 269,14
		<i>Asigurarisociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			1 756,72
		<i>Cheltuieli de ntransport (VR) * 4 %</i>	4 %			597,98
		<i>Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %</i>	2 %			298,99
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %			3 613,81
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu +Cheltu) * 6 %</i>	6 %			1 712,20
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>30 248,84 7 319,67</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Кабельные изделия</b>				
18	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in	100 m	0,1200	5 555,17	666,62

1	2	3	4	5	6	7
	2	tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg			5 486,83	658,42
19	Pret de piata	Cablu AVVGT 4 x 16	m	12,0000	20,90	250,80
					0,00	0,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в Металлорукаве, трубе)	100 m	0,0300	11 385,33	341,56
					11 352,00	340,56
21	Pret de piata	Cablu VVG 5 x 6	m	3,0000	60,25	180,75
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 439,73
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 439,73 998,98</b>
		<b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>				
22	08-03-572-4	Panou evidenta 1 CON 3 F XXA 63 A	buc	1,0000	3 242,29	3 242,29
					3 216,40	3 216,40
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,0000	473,84	947,68
					473,00	946,00
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,0000	823,02	823,02
					823,02	823,02
25	08-03-572-3	Panou Exterior 24 gr	buc	1,0000	2 194,19	2 194,19
					2 175,80	2 175,80
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)	buc	6,0000	757,64	4 545,84
					756,80	4 540,80
		<i>Total</i>	lei			11 753,02
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>11 753,02 11 702,02</b>
		<b>2.3. Электроустановочные изделия</b>				
27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол для скрытой установки)	100 buc	0,0500	3 973,20	198,66
					3 973,20	198,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			198,66
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>198,66 198,66</b>
		<b>2.4. Прокат черных металов</b>				
28	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	0,0800	1 818,87 1 683,87	145,51 134,71
29	Pret de piata	Металлорукав Д=26мм	m	1,0000	46,00 0,00	46,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			191,51
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>191,51 134,71</b>
		<i>Total</i>	lei			13 582,92
		<i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			3 128,25
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>	4 %			21,94
		<i>Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %</i>	2 %			10,97
		<i>Cheltuieli de regie (VR) * 76 %</i>	76 %			9 906,12
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			1 599,02
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>28 249,22 13 034,37</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
30	Цена поставщика	AD 14 4 P C25A	buc	1,0000	215,00 0,00	215,00 0,00
31	Цена поставщика	Panou evidenta 1 CON 3 F XXA 63 A	buc	1,0000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
32	Цена поставщика	Intrerupator automat 3P C20A 400V CURBA B	buc	1,0000	72,75 0,00	72,75 0,00
33	Цена поставщика	Intrerupator automat 3P B16A 400V CURBA B	buc	1,0000	72,75 0,00	72,75 0,00
34	Цена поставщика	Intrerupator de sarcina 3P 40A 400V DIN	buc	2,0000	70,75 0,00	141,50 0,00
35	Цена поставщика	Intrerupator automat 3P C16A 230V CURBA B	buc	1,0000	21,25 0,00	21,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	Цена поставщика	Счетчик акт. энергии 380В, LUN 23	buc	1,0000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
37	Цена поставщика	Ящик с предохранителями	buc	1,0000	780,00 0,00	780,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 003,25
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>4 003,25</b>

		Total	lei	62 501,31
		TVA (VR) * 20 %	20 %	12 500,26
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>75 001,57</b> <b>20 354,04</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Primaria Moscovei

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

## Electrificarea Stadionului in Primaria Moscovei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse № 12-12-2025 Lucrari de Electrificare

Valoarea de deviz 75 001,57 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 12-12-2025:				
--	--	---	--	--	--	--

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	215,1590	94,60	20 354,04
		<b>Total manopera</b>				<b>20 354,04</b>

**Materiale:**

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	60 000,00	0,00
3.	101-1292	White-spirit	t	0,0001	18 000,00	1,80
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	42 000,00	0,00
5.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0000	19 000,00	0,00
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0375	10,30	0,39
7.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	19 000,00	0,00
8.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000	42 000,00	0,00
9.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0002	0,00	0,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	21 000,00	0,00
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	32 000,00	3,20
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0074	0,00	0,00
13.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002	0,00	0,00
14.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5440	75,00	40,80
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5000	42,00	21,00
16.	1019852	Vopsea	kg	0,0600	0,00	0,00
17.	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	21 000,00	0,00
18.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
19.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	0,00	0,00
20.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
21.	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	36,00	3,60
22.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,00	0,00
23.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
24.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0400	0,00	0,00
26.	256565	Bandaj la distanta D=15-50 mm(pe pilon)	buc	1,0000	28,00	28,00
27.	3 1584515	Clema deriv-perfor LEA I 95-25/25-25 mm2	buc	2,0000	39,57	79,14
28.	31584515	Clema deriv-perfor LEA I 95-25/25-16 mm2	buc	4,0000	35,60	142,40
29.	4444454545454	Cablu AVVGT 4 x 16	m	12,0000	20,90	250,80
30.	4444454646	Intreupator de sarcina 3P 40A 400V DIN	buc	2,0000	70,75	141,50
31.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,00
32.	4531465461	Manusa termoretractabila 6-35 mm 2 4 IESI	buc	1,0000	25,50	25,50
33.	5 654564	Tub protectie/izolare conduc S=4-35 mm2	m	2,0000	42,75	85,50
34.	5 84454645465	Intreupator automat 3P C16A 230V CURBA B	buc	1,0000	21,25	21,25
35.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	6,0000	0,00	0,00
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,1000	0,00	0,00
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0012	5 000,00	6,00
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0006	0,00	0,00
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0015	0,00	0,00

40.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	0,00	0,00
41.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0007	0,00	0,00
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0750	0,00	0,00
43.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1350	0,00	0,00
44.	54545555	Cablu VVG 5 x 6	m	3,0000	60,25	180,75
45.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	1,1900	0,00	0,00
46.	56465454	Capacel ermetic pentru conductor 50/70 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
47.	5654564	Cablu PZ 0,6/1 kV 3 x 25 mm AL/54,6 ALM	m	350,0000	30,75	10 762,50
48.	584454645465	Intreupator automat 3P C20A 400V CURBA B	buc	2,0000	72,75	145,50
49.	632463	Panou evidenta 1 CON 3 F XXA 63 A	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
50.	64546454	Стойка СВ-95	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
51.	7851564	Счетчик актю энергии 380В, LUN23	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
52.	803	Лента из нержавеющей стали INOXCABL 20 mm	m	26,0000	13,50	351,00
53.	804	Скрепы для крепления лент INOXCABL 20 mm	buc	26,0000	4,56	118,56
54.	805	Кронштейн анкерный Pana 1500 LEA- JT 50-70 mm2	buc	4,0000	112,50	450,00
55.	810	Кабельный ремешок 180/8 D=10-45 (0,30 kN)	buc	24,0000	2,56	61,44
56.	8632133	Зажим поддерживающий 1500 LEA- JT 50-70 mm2	buc	8,0000	85,24	681,92
57.	88956652	AD 14 4 P C25A	buc	1,0000	215,00	215,00
58.	924444433	Ящик с предохранителями	buc	1,0000	780,00	780,00
59.	98656526	Clema legare la ramint (Analog PS-1-1)	buc	3,0000	14,24	42,72
60.	991	Металлорукав Д=50мм	m	1,0000	46,00	46,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>19 501,27</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5409	0,00	0,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	0,00	0,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,6012	0,00	0,00
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,6012	0,00	0,00
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4952	0,00	0,00
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	0,00	0,00
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,3240	0,00	0,00
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5409	0,00	0,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>0,00</b>

Total	lei	62 501,31
TVA (VR) * 20 %	20 %	12 500,26

**Total deviz:**

**75 001,57**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)