

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație a gardului și cabinetului de studii”**  
(denumirea lucrărilor)

- Termenul de executare a lucrărilor **Lucrărilor de reparație a gardului** 45 zile din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor;

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Săpt. 5	Săpt. 6	Săpt. 7
1	Organizarea șantierului, trasări, măsurători	■■■						
2	Demontarea gardului existent și evacuarea deșeurilor	■■■	■					
3	Lucrări de terasament și săpături fundații	■■■	■■■					
4	Strat de fundație din pietriș		■■					
5	Cofraje pentru fundații și elevații		■■■	■■				
6	Armarea fundațiilor		■■■	■■■				
7	Montarea stâlpilor metalici în fundații		■■	■■■				
8	Betonarea fundațiilor și elevației gardului			■■■	■■■			
9	Îngrijirea și maturarea betonului				■■■			
10	Confecționarea elementelor metalice ale gardului în atelier		■■■	■■■	■■■			
11	Montarea structurii metalice a gardului				■■■	■■■		
12	Lucrări de sudură și ajustări				■■■	■■■		
13	Grunduire și vopsire elemente metalice					■■■	■■	
14	Montarea tablei profilate și accesoriilor					■■■	■■■	
15	Montarea porțiței metalice și accesoriilor						■■	
16	Verificări, reglaje și finisări finale						■■	■
17	Curățenie generală și predarea obiectului							■■■

- Lucrărilor de reparație a cabinetului de studii 30 zile din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Zilele 29-30
1	Organizarea șantierului, protecția zonelor adiacente	■■■				
2	Demontarea ușilor existente	■■				
3	Demontarea pardoselilor existente (PVC, dușumea)	■■■				
4	Demontarea tavanului Armstrong și a corpurilor de iluminat	■■■				
5	Demolarea pereților despărțitori și evacuarea deșeurilor	■■■	■			
6	Zidărie nouă din blocuri BCA și închiderea golurilor		■■■			
7	Tencuieli de egalizare și consolidare pereți		■■■	■■■		
8	Montarea plaselor de armare și a colțarelor		■■	■■		
9	Gletuirea pereților și tavanelor			■■■	■■■	
10	Grunduirea suprafețelor			■■	■	
11	Montarea instalațiilor electrice (cabluri, doze, prize, întrerupătoare)		■■	■■■		
12	Montarea tabloului electric și verificări			■■		
13	Montarea sistemului de climatizare și ventilare			■■■		
14	Turnarea stratului suport și autonivelant			■■■		
15	Montarea covorului PVC și plintelor				■■■	
16	Montarea ușilor PVC				■■■	
17	Montarea tavanului Armstrong și remontarea corpurilor de iluminat				■■■	
18	Vopsirea pereților și tavanelor cu vopsea acrilică				■■■	
19	Curățenie generală, probe și reglaje					■■
20	Recepția și predarea lucrărilor					■■