

Antreprenor SRL PRO KASS INV
(denumirea)

Investitor PRIMARIA COMUNEI CRUZESTI
(denumirea)

Obiect Reparația trotuarului de pe str. Răzeșilor
din com. Cruzești

Valoarea lucrarilor executate

180 984,81 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _aprilie 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. amenajare trotuare				
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	165,800	10,40	1 724,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,554	80,00	1 724,32
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	174,500	25,60	4 467,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,840	80,00	4 467,20
3	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	26,300	775,50	20 395,65
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	61,805	330,00	20 395,65
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,500	19,15	603,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,206	500,00	603,25

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	26,300	725,46	19 079,60
	7129020012800	Pavator	h-om	21,040	80,00	1 683,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,759	380,00	2 568,46
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,683	370,00	992,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	33,401	370,00	12 358,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,575	25,00	164,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,105	550,00	607,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,785	70,00	474,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,658	350,00	230,13
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 200x100x40hmm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoarea sur)	m2	163,500	269,51	44 064,89
	7129020012800	Pavator	h-om	94,863	80,00	7 589,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,583	80,00	206,66
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	165,952	170,00	28 211,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	261,600	2,80	732,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 286,745	2,80	3 602,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,818	380,00	310,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,998	380,00	2 659,16
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,270	230,00	752,10
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	119,500	108,47	12 962,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,340	80,00	1 147,20
	7129020012800	Pavator	h-om	21,510	80,00	1 720,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	121,890	2,80	341,29

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,358	380,00	136,23
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	120,097	80,00	9 607,80
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,358	25,00	8,96
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	54,000	201,72	10 892,93
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,100	80,00	648,00
	71290200128 00	Pavator	h-om	28,080	80,00	2 246,40
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	171,180	2,80	479,30
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,486	380,00	184,68
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,324	25,00	8,10
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	54,270	135,00	7 326,45
		Total capitol:				
						114 190,10

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	114 190,12
	Asigurari sociale	24,00 %	5 143,87
	Transportarea materialelor	7,00 %	4 931,21
	Total	100,00 +	124 265,20
	Cheltuieli de regie	14,50 %	18 018,45
	Total	100,00 +	142 283,65
	Beneficiu de deviz	6,00 %	8 537,02
	Total	100,00 +	150 820,67
	TVA	20,00 %	30 164,13
	Всего с учётом НДС	Lei	180 984,81
	TOTAL:		180 984,81

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL PRO KASS INV)



Digitally signed by Secieriu Elena
Date: 2026.04.27 15:21:04
Reason: Mold sign
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

APROBAT:

Investitor: PRIMARIA COMUNEI CRUZESTI

(denumirea)

()
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor SRL PRO KASS INV
 (denumirea)

Investitor Primaria Bahmut
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate

109 452,96 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe ___august___an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari				
1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	47,000	159,30	7 486,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,640	75,00	423,00
	7129020012800	Pavator	h-om	8,460	75,00	634,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,256	1 300,00	2 932,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	47,940	3,00	143,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,141	300,00	42,30
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	47,235	70,00	3 306,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141	29,00	4,09
2	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, aplicativ se exclude privaz din lemn, se modifica resursa Mocheta in placi de cauciuc 500x500x20mm	m2	127,300	539,91	68 730,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	95,475	75,00	7 160,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,730	75,00	954,75

1	2	3	4	5	6	7
	26621061100 00	placi din cauciuc 500x500x20mm	m2	133,665	430,00	57 475,95
	24621061104 43	Prenadez 400	kg	89,110	18,00	1 603,98
	24302261090 80	Diluant prenadez	kg	10,184	21,00	213,86
	24302261012 34	Grund prenadez tip M	kg	4,456	23,00	102,48
	26621061098 60	Aracet EP 25	kg	28,006	18,00	504,11
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,650	3,00	190,95
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,076	300,00	22,92
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,255	29,00	7,38
	26811160013 17	Piatra de frecat	kg	3,183	35,00	111,39
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,546	150,00	381,90
		Total capitul:				
						76 217,25

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	76 217,25
	Asigurari sociale	24,00 %	2 201,49
	Transportarea materialelor	3,00 %	1 999,87
	Total	100,00 +	80 418,62
	Cheltuieli de regie	7,00 %	5 629,30
	Total	100,00 +	86 047,92
	Beneficiu de deviz	6,00 %	5 162,88
	Total	100,00 +	91 210,80
	TVA	20,00 %	18 242,16
	Всего с учётом НДС	Lei	109 452,96
	TOTAL:		109 452,96

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL PRO KASS INV)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Secieru Elena
Date: 2025.08.07 09:40:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Godea Igor
Date: 2025.08.11 14:51:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor

SRL PRO-KASS-INV
 (denumirea)

Investitor

Primaria s.Cirnateni
 (denumirea)

Obiect lucrari de pavare
 L575, R30

Valoarea lucrarilor executate

47 981,17 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 23 decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,900	401,46	7 587,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,240	50,00	1 512,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,361	600,00	216,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,647	250,00	3 661,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,647	150,00	2 197,13
2	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,000	584,00	584,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,800	50,00	90,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,256	287,00	73,47
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	250,00	25,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,250	25,00	6,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	290,00	60,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	450,00	11,25
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o	m	110,000	66,53	7 318,74

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie din beton, de 10x20 cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,200	50,00	660,00
	7129020012800	Pavator	h-om	19,800	50,00	990,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,280	950,00	5 016,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	112,200	4,90	549,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,330	287,00	94,71
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	110,550	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330	25,00	8,25
4	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	494,88	989,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,600	50,00	80,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,900	50,00	45,00
	2640112300739	Caramizi	buc	89,760	9,00	807,84
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,061	930,00	56,92
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	77,000	346,83	26 705,56
	7129020012800	Pavator	h-om	77,955	50,00	3 897,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,433	50,00	121,66
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	78,155	178,50	13 950,67
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	123,200	4,90	603,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 211,210	4,90	5 934,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,385	287,00	110,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,599	287,00	1 893,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,540	125,00	192,50

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	43 185,65
	Asigurari sociale	24,00 %	1 775,14
	Transportarea materialelor	7,00 %	2 074,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			47 035,76
		Cheltuieli de regie	1,00 %			470,36
		Total	100,00 +			47 506,11
		Beneficiu de deviz	1,00 %			475,06
		Total	100,00 +			47 981,17
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Всего с учётом НДС	Lei			47 981,17
		TOTAL:				47 981,17

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor Primăria s.Cîrnăţeni

(denumirea)

(denumirea)

SRL PRO-KASS-INV

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Secieru Elena
Date: 2024.12.23 15:45:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Savca Oleg
Date: 2024.12.30 08:14:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Afanasii Oleg
Date: 2024.12.24 05:55:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 01 din 20 ianuarie 2026

r-ul Ungheni, com. Măcărești, s. Frăsinești

Cu privire la lucrările de construcții al obiectului „ **Lucrări de renovare și reabilitare a pereului blocului administrativ, al Sectorul Poliției de Frontieră Frăsinești, amplasat în r-ul Ungheni, com.Măcărești, s.Frăsinești**, sector intravilan, teren cu nr. cad 9244204068, fiind finanțate din bugetul Statului în cadrul Contractului nr. 39 SAEA din „13” noiembrie 2025, încheiat între Direcția regională Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și S.R.L.”PRO-KASS-INV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 20 ianuarie 2026 fiind formată în baza ordinului șefului DR Vest nr. 204 din 19 decembrie 2025:

Președintele comisiei:

- comisar Alexandr ȘUPARSCII, șef Serviciului administrativ echipament și armament al Secției management logistic.

Membrii comisiei:

- comisar Haliplii Denis, Ofițer principal al Serviciului administrativ, echipament și armament al Secției management logistic.
- comisar principal Marina GLADCHI, șef Secției economie și finanțe;
- comisar Iurie CUTIE, Ofițer principal al Serviciului juridic și practică contravențională;
- comisar Alexandru PUȚUNTICA, șef al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești
- responsabil tehnic, Petru HANGANU, certificat de atestare 2024-DȘ nr. 2154;

2. La recepție au mai participat:

a) executantul:

- Secieru Elena director S.R.L.”PRO-KASS-INV”;
- Responsabil tehnic, Alexandru BÎRNAZ, certificat de atestare 2025-RT nr. 0041;

3. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

- Obiectul cu nr. cadastral 9244204068.01, cu adresa în r-ul Ungheni, com. Măcărești, s. Frăsinești;
- Format din următoarele construcții - Clădire administrativă;

4. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate, a constatat următoarele:

- a. lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
 - b. lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 29 decembrie 2025;
 - c. observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - d. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- valoarea obiectivului este de 326 735,58 lei cu TVA, conform, listei-anexă nr. 4.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepționarea obiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Finalizarea lucrărilor, verificarea calității lucrărilor a obiectului la fața locului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației.
8. În cazul când careva obiecții nu sunt în lista de observații, Antreprenorul nu va fi scutit de înlăturarea acestora, conform contractului și normativelor în construcții. Totodată, în eventualitatea în care după recepția lucrărilor executate se vor constata neexecutarea anumitor obligații contractuale, Beneficiarul își rezervă dreptul de a cere plata penalităților.
9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 4 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 20 ianuarie 2026 în format electronic.
- 10.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Alexandr ȘUPARSCHII

Digitally signed by Șuparschii Alexandr
Date: 2026.01.30 15:18:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

Haliplii Denis

Digitally signed by Haliplii Denis
Date: 2026.01.30 15:15:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Marina GLADCHI

Digitally signed by Gladchi Marina
Date: 2026.01.30 14:00:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA



Iurie CUTIE

Digitally signed by Cutie Iurie
Date: 2026.01.30 14:14:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA



Alexandru PUȚUNTICA

Digitally signed by Puțuntica Alexandru
Date: 2026.01.30 14:20:51 GMT-07:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru HANGANU

Nicolae BIRNAZ

Digitally signed by Birnaz Nicolae
Date: 2026.02.03 18:11:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



12.” Lucrări de renovare și reabilitare a pereului blocului administrativ, al Sectorul Poliției de Frontieră Frăsinești, amplasat în r-ul Ungheni, com.Măcărești, s.Frăsinești, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL (etapa I):
S.R.L.”PRO-KASS-INV”.

Director,
Elena SECRIERU

(funcția, numele, prenumele)

Digitally signed by Secrieru Elena
Date: 2026.01.30 20:12:08 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL (etapa II):
Direcția regională Vest a IGPF

Șef al Direcției,
Sergiu BARBACARI

(funcția, numele, prenumele)

Digitally signed by Barbacari Sergiu
Date: 2026.02.04 11:30:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Lista

***lucrărilor de construcții la obiectul „Lucrări de renovare și reabilitare a pereului blocului
administrativ, al Sectorul Poliției de Frontieră Frăsinești”***

- *Lucrari de demolare;*
- *Lucrari de terasament;*
- *Lucrari la zona pietonală;*
- *Lucrari la zona carosabilă;*

Lista

observațiilor Comisiei de recepție la obiectul „ Lucrări de renovare și reabilitare a pereului blocului administrativ, al Sectorul Poliției de Frontieră Frăsinești

Observații:

- *Înlocuirea betonului la copoc de canalizare și la intrări pe zona carosabilă;*
- *Completarea rosturilor la pavaj cu nisip în zona pietonală și zona carosabilă;*

Notă: *Observațiile stipulate vor fi înlăturată în termen de 30 zile calendaristice.*

După înlăturarea obiecțiilor Antreprenorul va prezenta demers în adresa Beneficiarului, ce va confirma remediarea obiecției.

Lista

documentației de execuție care lipsește sau este incompletă la obiectul „*Lucrări de renovare și reabilitare a pereului blocului administrativ, al Sectorul Poliției de Frontieră Frăsinești*”

Obiecții:

- Prezentarea certificatelor de calitate pentru produsele care au fost aplicate/folosite.

Lista
**cu valorile pe compartimente a lucrărilor executate la obiectul „Lucrările de amenajare a accesului
la Sectorul Poliției de Frontieră Frăsinești”**

Nr.	Denumirea	Suma, lei
1	<i>Lucrări de renovare și reabilitare a pereului blocului administrativ, al Sectorul Poliției de Frontieră Frăsinești Lucrari de demolare; Lucrari de terasament; Lucrari la zona pietonală; Lucrari la zona carosabilă;</i>	326 735,58
	Total pe obiect	326 735,58

Antreprenor SRL PRO-KASS-INV
 (denumirea)

Investitor Direcția Situații Excepționale
mun.Balți
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii**

Valoarea lucrarilor executate

69 364,95 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 24 decembrie an. 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Bloc sanitar - Lucrari de montare la instalatii electrice				
1	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3x1.5 mm2	m	12,000	20,02	240,26
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,840	50,00	42,00
	27221031070 01	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,596	14,00	190,34
	24132173001 01	Clema de legatura	buc	0,660	12,00	7,92
2	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3x2.5 mm2	m	35,000	20,02	700,77
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	2,450	50,00	122,50
	27221031070 01	Conductor de aluminiu sau cupru	m	39,655	14,00	555,17
	24132173001 01	Clema de legatura	buc	1,925	12,00	23,10
3	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, panou LED 400x400 mm, 32w, orice tip de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	1,000	462,50	462,50
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,090	50,00	54,50

1	2	3	4	5	6	7
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,020	400,00	408,00
4	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor electrice unitare	buc	1,000	69,01	69,01
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,300	50,00	15,00
	11110001000 20	Intrerupator	buc	1,000	30,00	30,00
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	1,000	20,00	20,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,30	0,01
	25132066215 22	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	20,00	4,00
5	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,000	97,20	388,79
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,240	50,00	62,00
	27461673351 00	Priza	buc	4,080	52,00	212,16
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	4,000	20,00	80,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020	2,30	0,05
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,020	9,00	0,18
	20511429507 00	Dibluri	buc	8,000	4,00	32,00
	28741158367 77	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000	0,30	2,40
6	SC11B	Convectoelectric de perete Tesy 500w, montat pe perete din zidarie de caramia sau bca, avind 2 puncte de sprijin	buc	2,000	483,75	967,50
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,900	50,00	45,00
	28751142011 70	Portprosop	buc	2,050	450,00	922,50
7	SE59A	Uscator de mini Roco 600w montat pe perete din caramia sau bca	buc	1,000	1 606,66	1 606,66
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,350	50,00	17,50
	29241273568 00	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,020	1 550,00	1 581,00
	20511429507 00	Dibluri	buc	2,040	4,00	8,16
8	SD03A	Robinet electric inox Aquatic 3kw pentru apa calda	buc	1,000	642,43	642,43
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,050	50,00	52,50
	29131242020 70	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005	550,00	552,75

1	2	3	4	5	6	7
	25133073362 04	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,005	37,00	37,19
		Total capitol: <i>Прямые затраты</i>	Lei			5 077,93
		<i>ASM</i>	24,00 %			98,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			373,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			5 549,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			312,36
		<i>Total</i>	100,00 +			11 412,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			684,73
		<i>Total</i>	100,00 +			23 509,13
						6 547,01
		2. 1.2. Lucrari de reparatii--- Pereti si timplarie interioara				
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, gr.12 com, 2.9 m2, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,350	202,74	70,96
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,158	50,00	7,88
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,225	50,00	61,25
	41001262028 18	Apa	m3	0,042	17,00	0,71
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,028	40,00	1,12
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 3 buc)	m2	4,410	21,00	92,61
	74220100601 00	Timplari	h-om	0,926	50,00	46,30
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,926	50,00	46,30
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,460	1 973,17	2 880,84
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,066	50,00	53,29
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,117	50,00	5,84
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,460	1 850,00	2 701,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,840	2,80	16,35
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,730	110,00	80,30
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,256	41,00	10,48
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,876	8,00	7,01

1	2	3	4	5	6	7
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,460	2,90	4,23
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029	80,00	2,34
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere) miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680	1 973,17	3 314,93
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,226	50,00	61,32
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,134	50,00	6,72
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,680	1 850,00	3 108,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,720	2,80	18,82
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,840	110,00	92,40
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,294	41,00	12,05
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,008	8,00	8,06
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,680	2,90	4,87
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034	80,00	2,69
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,700	43,32	246,90
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2,508	50,00	125,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,254	50,00	62,70
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,586	3,20	17,88
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,006	1 450,00	8,27
	26641021010 00	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,029	750,00	21,38
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,035	280,00	9,88
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	17,00	0,15
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	180,00	1,03
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,006	40,00	0,23
14	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din	m2	8,330	221,25	1 843,04

1	2	3	4	5	6	7
		panouri fixe si foi de usi 2 buc (pereti despartitori, h=1,5m)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,747	50,00	437,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,417	50,00	20,82
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,330	125,00	1 041,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,990	2,80	69,97
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,749	110,00	192,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,608	41,00	24,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,165	8,00	33,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,332	2,90	9,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,167	80,00	13,33
		Total capitul:				
						8 449,29
		3. 1.2.2. Finisare interioara - pereti				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti inclusiv stratul suport dinmortar, spalarea suprafetelor cu apa	m2	26,400	80,65	2 129,19
	7132010010900	Faiantar	h-om	21,120	50,00	1 056,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,120	50,00	1 056,00
	4100126202818	Apa	m3	0,079	17,00	1,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,396	40,00	15,84
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,400	151,68	4 004,33
	7122050013400	Zidar	h-om	36,960	50,00	1 848,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,920	50,00	396,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	277,200	3,20	887,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,792	280,00	221,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,185	17,00	3,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,634	950,00	601,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,106	80,00	8,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,211	180,00	38,02

1	2	3	4	5	6	7
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	26,400	29,36	775,10
	7122050013400	Zidar	h-om	5,280	50,00	264,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,584	50,00	79,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,317	1 350,00	427,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053	80,00	4,22
18	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,400	495,06	13 069,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	75,240	50,00	3 762,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,280	50,00	264,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	27,720	290,00	8 038,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,560	3,20	33,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	528,000	0,15	79,20
	24302261000001	Fuga	kg	8,712	48,00	418,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,211	17,00	3,59
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	105,600	3,90	411,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,528	80,00	42,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,317	50,00	15,84
		Total capitul:				
						19 978,09
		4. 1.2.3 Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,800	265,35	1 539,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,870	50,00	43,50
	7422010060100	Timplar	h-om	11,890	50,00	594,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	23,200	3,10	71,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa)	m2	6,090	135,00	822,15

1	2	3	4	5	6	7
		pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,087	80,00	6,96
		Total capitul:				
						1 539,03
		5. 1.2.4 Pardoseala				
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,800	41,85	242,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,262	50,00	113,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,262	50,00	113,10
	4100126202818	Apa	m3	0,290	17,00	4,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,290	40,00	11,60
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,800	124,44	721,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,480	50,00	174,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	50,00	29,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,191	950,00	181,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	75,400	3,20	241,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,244	280,00	68,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058	17,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,174	80,00	13,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,070	180,00	12,53
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,800	82,44	478,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,320	50,00	116,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,464	50,00	23,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,128	950,00	121,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,880	3,20	159,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,162	280,00	45,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046	17,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	80,00	5,57
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,035	180,00	6,26
23	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,800	405,99	2 354,73
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	6,844	50,00	342,20
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,034	290,00	1 749,77
	26641021020 13	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	27,533	2,80	77,09
	24302261000 001	Fuga	kg	2,695	48,00	129,35
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	117,160	0,15	17,57
	41001262028 18	Apa	m3	0,012	17,00	0,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	80,00	0,65
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,072	170,00	12,32
	29522400051 06	Aspirator industrial	h-ut	0,365	70,00	25,58
		Total capitol:				
						3 797,36
		6. 1.2.5 Apeduct				
24	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2" (15mm)	m	9,000	15,00	135,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,700	50,00	135,00
25	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional 15mm) inclusiv coturile, teurile, mufele (10 buc.) si trecerile PPRxFe d=20mmx1/2 (15mm) - 4 buc	m	20,000	133,21	2 664,24
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	5,600	50,00	280,00
	25212167170 50	Teava din material plastic	m	20,400	21,00	428,40
	25231567194 31	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	14,000	32,00	448,00
	25231567194 51	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	9,000	38,00	342,00
	25231567194 01	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	9,000	31,00	279,00

1	2	3	4	5	6	7
	25231567195 30	Racord drept M x Fe	buc	20,000	42,00	840,00
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,400	14,00	5,60
	32201373157 78	Decapant	kg	0,120	120,00	14,40
	24621073327 52	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	41,00	1,64
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,360	70,00	25,20
26	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (20mm)	buc	20,000	39,91	798,30
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,000	50,00	50,00
	28752742040 40	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,000	27,00	540,00
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,100	23,00	2,30
	28741158934 68	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,000	1,10	22,00
	28741358404 05	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000	5,00	100,00
	24611173084 99	Cartus pistol 6,3 mm	buc	20,000	4,20	84,00
27	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2" (15mm)	buc	6,000	83,46	500,76
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,080	50,00	54,00
	28752742010 00	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	6,120	73,00	446,76
28	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20mm)	buc	1,000	86,46	86,46
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,240	50,00	12,00
	28752742010 00	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,020	73,00	74,46
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	656,50	656,50
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,650	50,00	82,50
	29131242013 70	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	500,00	500,00
	25133073362 04	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	37,00	74,00

1	2	3	4	5	6	7
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm	m	20,000	8,00	160,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,200	50,00	160,00
		Total capitul:				
						5 001,26
		7. 1.2.6 Canalizare				
31	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,000	39,50	355,50
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	7,110	50,00	355,50
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	54,98	219,93
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,000	50,00	50,00
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,120	41,00	168,92
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,016	21,00	0,34
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,048	14,00	0,67
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000	58,76	528,79
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,880	50,00	144,00
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,270	41,00	380,07
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,135	21,00	2,83
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,135	14,00	1,89
34	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110mm)	buc	9,000	54,48	490,35
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	4,680	50,00	234,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752742040 40	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	9,000	27,00	243,00
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,054	23,00	1,24
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,790	3,20	8,93
	14211022005 25	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,011	280,00	3,02
	41001162028 20	Apa potabilă	m ³	0,009	17,00	0,15
35	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele având diametrul de 2" (50mm)	buc	4,000	49,98	199,93
	71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	1,720	50,00	86,00
	28752742040 40	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	4,000	27,00	108,00
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,024	23,00	0,55
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,240	3,20	3,97
	14211022005 25	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,005	280,00	1,34
	41001162028 20	Apa potabilă	m ³	0,004	17,00	0,07
36	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	2,000	86,38	172,76
	71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	0,440	50,00	22,00
	25231567210 37	Cot, mufa dublă, piesă de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	75,00	150,00
	24514373459 67	Soluție unguentă	kg	0,020	21,00	0,42
	21123073250 46	Hirtie absorbantă	kg	0,024	14,00	0,34
37	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	3,000	89,94	269,83
	71360200116 20	Instalator apă, canal	h-om	0,840	50,00	42,00
	25231567210 37	Cot, mufa dublă, piesă de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare	buc	3,000	75,00	225,00
	24514373459 67	Soluție unguentă	kg	0,105	21,00	2,21
	21123073250 46	Hirtie absorbantă	kg	0,045	14,00	0,63
38	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a	10 m	0,130	4,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,010	50,00	0,52
39	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 673,55	1 673,55
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,900	50,00	95,00
	26221024380 00	Lavoar	buc	1,030	950,00	978,69
	28751142028 00	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	140,00	142,80
	28751142032 70	Ventil de scurgere	buc	1,020	260,00	265,20
	25212167170 50	Teava din material plastic	m	0,306	21,00	6,43
	26221024539 00	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	180,00	185,44
40	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	4 148,20	8 296,41
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	8,400	50,00	420,00
	26221024427 60	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	2 750,00	5 721,65
	26221024529 00	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060	380,00	782,80
	29131342015 61	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	210,00	432,60
	29131342017 55	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	95,00	195,70
	25133073362 03	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	31,00	63,86
	28751167100 00	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060	330,00	679,80
		Total capitol:				
						12 207,58

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	57 519,59
	Asigurari sociale	24,00 %	3 322,19
	Transportarea materialelor	5,00 %	2 097,11
	Total	100,00 +	62 938,89
	Cheltuieli de regie	7,00 %	4 405,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			67 344,61
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 020,34
		Total	100,00 +			69 364,95
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Всего с учётом НДС	Lei			69 364,95
		TOTAL:				69 364,95

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor DSE Bălți

(denumirea)

(denumirea)

SRL PRO-KASS-INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Secieru Elena
Date: 2024.12.24 11:40:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Golovca Daniel
Date: 2024.12.31 14:51:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 26/11/2025

Privind lucrarea “**Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.2 din s.Slobozia Mare,r.Cahul**” executată în cadrul contractului nr. 71 din 16.09. 2025 încheiat între Primăria Slobozia Mare,r.Cahul și **SRL,, PRO-KASS-INV ,,**

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 26/11/2025

1. Comisia formată din:
- Președintele comisiei – Valentina Carastan, primar Slobozia Mare
- Membrii comisiei: - Sergiu Mariceanu,viceprimar- membru al comisiei
Natalia Gîrneț,contabil șef – membru al comisiei
Natalia Șchiopu,secretar al C.L – membru al comisiei
Petru Chiciuc, specialist – membru al comisiei
Ana Culeva, contabil – membru al comisiei
Olga Rotaru,reprez.societatea civilă – membru al comisiei

Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei – **SRL,, PRO-KASS-INV ,,**

2. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr.1 ;
 - 2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
 - 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute , propune :



De a recepționa lucrările“ **Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.2 din s.Slobozia Mare,r.Cahul** ”

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : **Lucrările au fost executate conform caietului de sarcini**

- 5) Comisia de recepție recomandă următoarele :

Se recepționează lucrările de “ **Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.2 din s.Slobozia Mare,r.Cahul** ”

Procesul – verbal , continind 4 file și numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 26/11/2025 în 5 exemplare.

Digitally signed by Mariceanu Sergiu Date: 2025.11.27 09:50:11 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
Membrii comisiei Digitally signed by Gîrneț Natalia Date: 2025.11.27 09:46:19 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	S. Mariceanu N. Gîrneț
Digitally signed by Șchiopu Natalia Date: 2025.11.27 09:49:16 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	N. Șchiopu
MOLDOVA EUROPEANĂ Digitally signed by Chiciuc Petru Date: 2025.11.27 11:07:13 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	P. Chiciuc 

Digitally signed by Culeva Ana
Date: 2025.11.27 09:47:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



A.Culeva

O.Rotaru

Digitally signed by Rotaru Olga
Date: 2025.11.27 10:17:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



TRANSMIS

PRIMIT

SRL,, Pro-Kass-Inv,,

Primăria Slobozia Mare

“_26_” __11____2025

“_26_” __11____2025

Digitally signed by Secrieru Elena
Date: 2025.11.27 09:31:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Carastan Valentina
Date: 2025.11.27 09:51:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1

La procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din __26__11____2025__

Lista pieselor din caietul de sarcini a obiectului, care sint lipsa sau incomplete

Primar Slobozia Mare

Digitally signed by Carastan Valentina
Date: 2025.11.27 09:51:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SRL., Pro-Kass-Inv ,,

E.Secieru

Digitally signed by Secieru Elena
Date: 2025.11.27 09:32:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2

La procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din __26__11__2025__

Lista lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini ce n-au fost executate

Primar Slobozia Mare

Digitally signed by Carastan Valentina
Date: 2025.11.27 09:53:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

V. Carastan


SRL.,, Pro-Kass-Inv ,,

E.Secrieru

Digitally signed by Secrieru Elena
Date: 2025.11.27 09:33:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 3

La procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din __26__11__2025__

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile

Digitally signed by Carastan Valentina
Date: 2025.11.27 09:54:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primar Slobozia  V. Carastan



V. Carastan

SRL.,, Pro-Kass-Inv ,,

E.Secrieru

Digitally signed by Secrieru Elena
Date: 2025.11.27 09:35:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Antreprenor SRL PRO KASS INV
 (denumirea)

Investitor Primăria Valea Mare
 (denumirea)

Obiect Lucrări de Amplasarea sculpturii Troița în
 scuarul Primăriei comunei Valea Mare

Valoarea lucrarilor executate

21 972,72 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm <i>(in gestiunea Primăriei Valea Mare)</i>	m2	80,000	208,07	16 646,00
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	81,200	205,00	16 646,00

Total proces-verbal:


	Прямые затраты	Lei	16 646,00
	Transportarea materialelor	10,00 %	1 664,60
	Total	100,00 +	18 310,60
	Total	100,00 +	18 310,60
	Total	100,00 +	18 310,60
	TVA	20,00 %	3 662,12
	Всего с учётом НДС	Lei	21 972,72
	TOTAL:		21 972,72

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor Primăria Valea Mare

APROBAT:



(denumirea)

(SRL PRO KASS INV)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Manganu Petru



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL PRO-KASS-INV
(denumirea)

Investitor Direcția Generală Centru a IGPF
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente a
edificiului Centrului medical al
Direcției regionale Centru al
IGPF**

Valoarea lucrarilor executate

148 859,34 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 26 decembrie an 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie/cabinet medical/demolari si demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,150	28,70	320,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,200	15,30	722,16
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,00	4,80
4	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,00	10,00
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,250	66,00	148,50
6	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,250	22,50	50,63

7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,250	19,15	43,09
1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie/cabinet medical/demolari si demontari Inklusiv salariu				1 299,18 1 107,58
		2. Pereti				
8	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	47,200	607,95	28 695,18
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,200	7,35	346,92
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,200	66,63	3 145,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,200	7,35	346,92
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,200	35,29	1 665,83
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,200	51,73	2 441,50
14	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie	m2	1,850	538,72	996,64
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1,850	932,80	1 725,68
		Total Pereti Inklusiv salariu				39 363,67 9 277,33
		3. Tavane				

16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,150	194,70	2 170,91
1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 170,91 1 226,50
		4. Pardoseli				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,150	119,15	1 328,55
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,150	7,35	81,95
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,150	324,16	3 614,40
20	CI14A	Elimente liniare din placi din grese ceramic aplicate cu adeziv	m	13,700	185,66	2 543,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 568,44 1 749,83
		5. timplarie				
21	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	1,100	130,92	144,01
		Total timplarie Inclusiv salariu				144,01 6,60
		6. retele de apa, inventar sanitar				
22	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	55,00	55,00
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 957,47	1 957,47

24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	952,50	952,50
		Total retele de apa, inventar sanitar				2 964,97 230,00
1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7. incalzire				
25	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 8 sectii	buc	1,000	1 628,50	1 628,50
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4". vozduhov...cran Maevskovo	buc	1,000	405,94	405,94
27	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	46,30	92,60
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" supapa de alimentare radiator unghiular cu cap ermic dn15	buc	1,000	400,50	400,50
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" supapa de retur radiator unghiular dn15	buc	1,000	400,50	400,50
		Total incalzire Inclusiv salariu				2 928,04 138,00
		8. II Salon/demontari				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,500	28,70	559,65
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,400	15,30	939,42

32	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,00	4,80
33	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,00	10,00
34	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,740	66,00	180,84
1	2	3	4	5	6	7
35	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,740	22,50	61,65
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,740	19,14	52,43
		Total II Salon/demontari Inclusiv salariu				1 808,79 1 534,69
		9. pereti				
37	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	61,400	607,95	37 328,05
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,400	7,35	451,29
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,400	66,63	4 091,16
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,400	7,35	451,29
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,400	35,29	2 166,99
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,400	51,73	3 176,02

43	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatia (Corob)	m2	3,220	538,72	1 734,67
44	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,220	932,78	3 003,57
		Total pereti				52 313,04
1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 277,03
		10. tavane				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,500	194,70	3 796,65
		Total tavane Inclusiv salariu				3 796,65 2 145,00
		11. pardoseli				
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,500	119,24	2 325,18
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,500	7,35	143,32
48	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	19,500	150,00	2925,00
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramic aplicate cu adeziv	m	17,600	185,66	3 267,62
		Total pardoseli Inclusiv salariu				8661,12 2 742,25
		12. timplarie				
50	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	1,100	130,92	144,01
		Total timplarie Inclusiv salariu				144,01 6,60
		13. retele de apa, inventar sanitar				

51	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	55,00	55,00
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. lavoar din ceramic cu sifon de tip butelie, cu dulap	buc	1,000	1 957,47	1 957,47
1	2	3	4	5	6	7
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", baterie cromata	buc	1,000	952,50	952,50
		Total retele de apa, inventar sanitar Inclusiv salariu				2 964,97 230,00
		14. retele de apa, inventar sanitar				
54	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 10 sectii	buc	1,000	1 628,50	1 628,50
55	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4", vozduh. cran Maeakvs	buc	1,000	405,94	405,94
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	46,30	92,60
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15	buc	1,000	400,50	400,50
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" supapa de retur radiator unghiular dn15	buc	1,000	400,50	400,50

		Total retele de apa, inventar sanitar Inclusiv salariu				2 928,04 138,00
		15. II Lucrari de montare/electricitate				
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,00	11,00
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	3,000	3,00	9,00
1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
61	08-02-412-2	introducerea conduc in tevi si furtuni pozate primul donc monofir sau multifir in impletire cmunca sectiune sumara pina la 6mm2	100 m	0,070	1 100,00	77,00
62		Cablu de putere cu fire din cupru BBΓHT(A) Ls 3x1,5-0,66 (7m)	m	7,00	11,00	77,00
63	08-02-412-3	intr conductorilor in tevi si furtuni pozate, primnul cond monofir sau multifir in impletire comune sectiunea sumara pina la 16 mm2	100 m	0,090	1100,00	99,00
64		Cablu de putere cu fire din cupru BBΓHT(A) Ls 3x2,5-0,66 (9 m)	m	9,00	11,00	99,00
65	08-02-409-1	teava din viniplast pe constr instalate, diametru pina la 25mm	100 m	0,160	1 100,00	176,00
66		Teava PVH gofra D=25mm (16m)	m	16,00	11,00	176,00
67	10-06-37-12	dulapuri cutii si doze pu instalatii prin tevi doza de distr	100m HT	0,060	10 200,00	612,00
68		Cutie pentru prize si intreruptoare (4 buc)	buc	4,00	128,00	512,00
69		Doza de distributie (2buc)	buc	2,00	50,00	100,00

70	08-03-591-2	intrerupator cu o clapa tip ingropat la instalatie inchisa	100 шт	0,010	12 800,00	128,00
71		Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-КБ (1buc)	buc	1,00	128,00	128,00
72	08-03-591-9	priza de fisa tip neingripat la isntlatie inchisa	100 шт	0,030	12 800,00	384,00
1	2	3	4	5	6	7
73		Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, PC12-3-КБ (3buc)	buc	3,00	128,00	384,00
74	08-03-593-19	corp de iluminat pu lampi incandescente in tavane suspendate	100 шт	0,020	12 800,00	256,00
75		Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 (2buc)	buc	2,00	128,00	256,00
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			1 752,00
		<i>ASM</i>	24,00 %			4,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			121,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 878,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			15,20
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			113,59
		<i>Total</i>	100,00 +			2 006,83
		Total II Lucrari de montare/electricitate Inklusiv salariu				2 006,83
		16. conditionare				

76	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (demontarea corpurilor de racire exterioara cu montarea lor ulterioara)	buc	1,000	825,05	825,05
77	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,000	1000,00	1000,00
		Total conditionare Inclusiv salariu				1825,05 985,00
		17. Salon Electricitate				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,00	22,00
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	5,000	3,00	15,00
1	2	3	4	5	6	7
		(intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
80	08-02-412-2	introducerea condct in tevi si funrt pozate primul condit monofir sau multifir in impletire comunca sectiune sumar pina la 16mm ²	100 m	0,140	1 100,00	154,00
81		Cablu de putere cu fire din cupru BBΓHT(A) Ls 3x2,5-0,66 (14m)	m	14,00	11,00	154,00
82	08-02-412-3	teava din viniplast pe constr instalate diametru pina la 25mm	100 m	0,170	1 100,00	187,00
83		Cablu de putere cu fire din cupru BBΓHT(A) Ls 3x2,5-0,66 (17m)	m	17,00	11,00	187,00
84	08-02-409-1	teava din viniplast pe constructii instalate diametru pina la 25mm	100 m	0,310	1 100,00	341,00
85		Teava PVH gofra D=25mm (31m)	m	31,00	11,00	341,00
86	10-06-037-12	dulapuri, cutii si doze pu instalatii prin tevi doza de distributie	100 шт	0,070	10 571,43	740,00
87		Cutie pentru prize si intreruptoare (5buc)	buc	5,00	128,00	640,00
88		Doza de distributie	buc	2,00	50,00	100,00

89	08-03-591-5	intrerupator cu 2 clape tip neingr la instalatie inchisa	100 шт	0,010	12 800,00	128,00
90		Intrerupator cu doua clape , pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1- 0-КБ (1buc)	buc	1,00	128,00	128,00
91	08-03-591-9	priza de fisa neingropat la isntalatie inchisa	100 шт	0,030	12 800,00	384,00
92		Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, PC12-3-КБ(3 buc)	buc	3,00	128,00	384,00
1	2	3	4	5	6	7
93	08-06-593-19	corp de iluminat pu lampi incandescente in tavane suspendate	100 шт	0,040	12 800,00	512,00
94		Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 (4buc)	buc	4,00	128,00	512,00
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			2 483,00
		<i>ASM</i>	24,00 %			8,88
		<i>Chelt de transport</i>	7,00 %			171,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			2 663,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			28,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			161,47
		<i>Total</i>	100,00 +			2 852,69
		Total Salon Electricitate Inclusiv salariu				2 852,69 37,00
		18. II.2. conditionare				
95	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h	buc	1,000	825,09	825,09

96	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,000	1000,00	1000,00
		Total II.2. conditionare Inclusiv salariu				1 825,09 985,00

		Прямые затраты	Lei	137 565,50
		Asigurari sociale	24,00 %	8 360,73
		Total	100,00 +	145 926,23
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1459,26
		Total	100,00 +	147 385,49
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1473,85
		Total	100,00 +	148 859,34
		TVA	0 %	0
		Всего с учётом НДС	Lei	148 859,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		148 859,34

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor Direcția Regională Centru a IGPF

(denumirea)

(denumirea)

SRL PRO-KASS-INV

Digitally signed by Secieru Elena
Date: 2024.12.26 16:38:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor SRL PRO-KASS-INV
(denumirea)Investitor Primaria Valea Mare
(denumirea)Obiect Lucrări de Amplasarea sculpturii Troița în
scuarul Primăriei comunei Valea Mare

Valoarea lucrarilor executate

315 278,41 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _aprilie_an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	237,600	25,20	5 987,52
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	99,792	60,00	5 987,52
2	Tr11AA01A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	34,220	30,00	1 026,60
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	17,110	60,00	1 026,60
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	34,220	23,56	806,22
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	2,601	310,00	806,22
4	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (asfalt la trotuare)	100 m3	0,600	2 196,00	1 317,60
	29522600035 21	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,294	400,00	1 317,60

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	135,000	23,56	3 180,60
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,260	310,00	3 180,60
6	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor pietris la trotuare	100 m3	0,900	2 020,00	1 818,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,545	400,00	1 818,00
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/pereu	m3	15,270	404,25	6 172,90
	7123010010200	Betonist	h-om	61,080	60,00	3 664,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,905	60,00	1 374,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,764	25,00	19,09
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,344	90,00	481,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,344	90,00	481,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,054	50,00	152,70
8	TrI1AA01A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	36,650	30,00	1 099,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,325	60,00	1 099,50
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	36,650	23,56	863,47
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,785	310,00	863,47
10	RpDE05A	Demontarea (deplantarea) din pamint a indicatoarelor	buc	1,000	75,00	75,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,250	60,00	75,00
		Total capitul:				
						22 347,41
		2. 1.2 Trotuare				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	3,340	85,06	284,08

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,631	450,00	284,08
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,670	3 610,94	2 419,33
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,397	60,00	203,81
	29522400040 04	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,830	380,00	2 215,51
13	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	48,700	786,08	38 282,10
	71290200128 00	Pavator	h-om	87,660	60,00	5 259,60
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,467	410,00	5 111,55
	14111222016 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,967	380,00	1 887,61
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	61,849	380,00	23 502,62
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,175	23,00	280,02
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,081	180,00	1 814,56
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,218	350,00	426,13
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm, coeficient betin 0,5	m	223,000	127,00	28 322,12
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	26,760	60,00	1 605,60
	71290200128 00	Pavator	h-om	40,140	60,00	2 408,40
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,352	1 450,00	7 760,40
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	227,460	2,50	568,65
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,669	410,00	274,29

1	2	3	4	5	6	7
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	224,115	70,00	15 688,05
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,669	25,00	16,73
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	269,000	302,67	81 416,88
	71290200128 00	Pavator	h-om	156,074	60,00	9 364,43
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,250	60,00	255,01
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	430,400	2,50	1 076,00
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 550,800	2,50	8 877,00
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	273,035	205,00	55 972,18
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,345	410,00	551,45
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,222	410,00	4 191,02
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	5,380	210,00	1 129,80
		Total capitul:				150 724,51
		3. Pereul, cladirea primariei				
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,210	1 464,30	307,50
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,852	60,00	111,13
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,182	90,00	196,37
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h 0,10m	m3	6,840	566,10	3 872,12
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	6,772	60,00	406,30
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	7,866	380,00	2 989,08
	41001262028 18	Apa	m3	0,684	25,00	17,10
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,436	80,00	114,91
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,873	120,00	344,74

1	2	3	4	5	6	7
18	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,840	100,58	687,98
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,026	60,00	61,56
	71240100107 00	Dulgher	h-om	5,814	60,00	348,84
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,034	0,70	0,02
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,052	0,30	0,62
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,052	7,00	14,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,205	25,00	5,13
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,205	28,00	5,75
	20201129283 35	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	1,163	93,00	108,14
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,007	4 300,00	29,24
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	4 500,00	30,60
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,821	37,00	30,37
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,137	390,00	53,35
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi vr 1 150x150x4 1.37kg/m2	kg	107,800	29,89	3 222,68
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	2,695	60,00	161,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,539	60,00	32,34
	28731220041 00	Plase sudate	kg	108,878	27,00	2 939,71
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,539	17,00	9,16
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,078	41,00	44,20
	20102373187 50	Distantieri	buc	32,340	1,00	32,34
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,065	50,00	3,23
20	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri	m3	6,840	1 928,63	13 191,83
	71230100102 00	Betonist	h-om	44,734	60,00	2 684,02


1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,312	60,00	738,72
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 985,584	2,50	4 963,96
	14211022005 87	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,283	410,00	2 166,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,041	25,00	51,03
	14211022000 82	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	4,853	380,00	1 844,10
	29522700037 02	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,223	90,00	200,07
	29522700037 17	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,104	50,00	205,20
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	1,026	330,00	338,58
		Total capitol:				21 282,47

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	194 354,04
	Asigurari sociale	24,00 %	8 848,60
	Transportarea materialelor	10,00 %	14 218,75
	Total	100,00 +	217 421,39
	Cheltuieli de regie	14,00 %	30 438,99
	Total	100,00 +	247 860,38
	Beneficiu de deviz	6,00 %	14 871,62
	Total	100,00 +	262 732,01
	TVA	20,00 %	52 546,40
	Всего с учётом НДС	Lei	315 278,41
	TOTAL:		315 278,41

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SRL PRO-KASS-INV)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT


Investitor Primaria Valea Mare

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Hangaru Petru



Antreprenor

SRL PRO KASS INV
 (denumirea)

Investitor

Primaria Valea Perjei
 (denumirea)

Obiect Reparația scării,
 coridor et.II și reparația
 garaderobei Casa de Cultură
 s.Valea Perjei

Valoarea lucrarilor executate

135 560,96 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie_an 2025_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	67,000	10,80	723,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,705	80,00	616,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,400	8,00	107,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	3,38	236,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,100	80,00	168,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,500	3,90	40,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,500	8,00	28,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000	129,65	9 075,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,400	80,00	6 832,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	499,800	3,50	1 749,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,280	23,00	6,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,530	70,00	387,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,120	90,00	100,80
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	70,000	28,26	1 977,98

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	14,000	80,00	1 120,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	77,000	8,00	616,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,500	23,00	241,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021	23,00	0,48
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	3,38	236,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,100	80,00	168,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,500	3,90	40,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,500	8,00	28,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	54,11	3 788,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,500	80,00	2 520,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,000	80,00	560,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,843	9,50	701,51
	4100126202818	Apa	m3	0,070	23,00	1,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	70,00	4,90
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	3,38	236,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,100	80,00	168,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,500	3,90	40,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,500	8,00	28,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	72,45	5 071,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,500	80,00	3 080,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,000	59,00	1 652,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,200	4,30	18,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,000	8,30	290,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,500	8,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140	23,00	3,22
9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,000	103,80	4 152,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	80,00	480,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	28,000	80,00	2 240,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,080	4 000,00	320,00
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,140	4 000,00	560,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	12,000	13,00	156,00
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,000	2,30	27,60
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,000	9,70	116,40
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,000	15,00	30,00
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,000	18,00	72,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000	25,00	150,00
		Total capitol:				
						25 499,87
		2. Poduri				
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	7,500	10,80	81,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,863	80,00	69,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,500	8,00	12,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,500	3,38	25,39
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,225	80,00	18,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	1,125	3,90	4,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,375	8,00	3,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,500	129,65	972,39
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	9,150	80,00	732,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	53,550	3,50	187,43
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030	23,00	0,69
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,593	70,00	41,48
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,120	90,00	10,80
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din	m2	7,500	28,26	211,93

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,500	80,00	120,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,250	8,00	66,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,125	23,00	25,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,500	3,38	25,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,225	80,00	18,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,125	3,90	4,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,375	8,00	3,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,500	54,11	405,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,375	80,00	270,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750	80,00	60,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,912	9,50	75,16
	4100126202818	Apa	m3	0,007	23,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007	70,00	0,53
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,500	3,38	25,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,225	80,00	18,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,125	3,90	4,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,375	8,00	3,00
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,500	72,45	543,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,125	80,00	330,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,000	59,00	177,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,450	4,30	1,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,750	8,30	31,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,375	8,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	23,00	0,34
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
						2 290,74
		3. Podea				
18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,800	364,77	1 021,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,080	80,00	246,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,913	210,00	611,69
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	18,099	4,70	85,07
	24302261000001	Fuga	kg	1,159	43,00	49,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,560	0,30	16,97
	4100126202818	Apa	m3	0,008	23,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	70,00	0,35
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,047	80,00	3,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,176	40,00	7,06
19	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	5,000	72,36	361,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,400	80,00	272,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350	80,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,750	2,70	23,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,020	1 350,00	27,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,025	300,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	70,00	3,50
20	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	3,000	150,18	450,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	80,00	24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,800	80,00	144,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,750	4,30	3,23
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	6,000	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	20301129477 35	Plinte de stejar sau fag	m	3,060	85,00	260,10
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	6,000	3,00	18,00
		Total capitol:				
						1 833,68
		4. Usi si scari				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,500	33,60	352,80
	74220100601 00	Timplari	h-om	2,205	80,00	176,40
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	2,205	80,00	176,40
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,300	2 059,83	2 677,78
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	0,949	80,00	75,92
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,104	80,00	8,32
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,300	1 850,00	2 405,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,200	2,70	14,04
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,650	120,00	78,00
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,227	370,00	84,17
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,780	8,30	6,47
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,300	3,10	4,03
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026	70,00	1,82
23	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	14,000	77,40	1 083,61
	74220100601 00	Timplari	h-om	4,200	80,00	336,00
	26701122029 00	Baghete din lemn	m	14,700	50,00	735,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,70	0,94
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014	300,00	4,20
	24621061098 84	Aracet tip EP 50	kg	0,014	27,00	0,38
	24621061104 31	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,112	17,00	1,90
	24302261090 80	Diluant prenadez	kg	0,042	27,00	1,13
	24302261012 34	Grund prenadez tip M	kg	0,028	23,00	0,64
	24514273086 69	Ceara parchet	kg	0,028	51,00	1,43

1	2	3	4	5	6	7
	23201662007 29	Parchetin	l	0,028	59,00	1,65
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	23,00	0,32
24	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar	m2	10,000	572,45	5 724,48
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	1,000	80,00	80,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	25,000	80,00	2 000,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	80,00	120,00
	20101029045 40	Dulapi de stejar	m3	0,513	4 300,00	2 208,05
	26701122029 00	Baghete din lemn	m	26,188	50,00	1 309,42
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	70,00	7,00
25	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	10,000	73,84	738,40
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,000	80,00	560,00
	24301261050 46	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	2,000	75,00	150,00
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,700	23,00	16,10
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,000	8,30	8,30
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,500	8,00	4,00
26	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante perile	m2	6,000	73,84	443,04
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,200	80,00	336,00
	24301261050 46	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,200	75,00	90,00
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,420	23,00	9,66
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	8,30	4,98
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,300	8,00	2,40
27	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (scarile din lemn)	m2	10,000	73,84	738,40
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,000	80,00	560,00
	24301261050 46	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	2,000	75,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,700	23,00	16,10
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,000	8,30	8,30
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,500	8,00	4,00
28	RpCIB30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	98,000	57,66	5 650,80
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	34,300	80,00	2 744,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,860	80,00	548,80
	24302261030 00	Chit polimeric	kg	15,508	150,00	2 326,28
	24133373458 00	Solutie de amorsaj	l	1,034	25,00	25,85
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,118	50,00	5,88
		Total capitol:				
						17 409,30
		5. Pereti, coridor er.2				
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	25,000	10,80	270,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,875	80,00	230,00
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	5,000	8,00	40,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	3,38	84,63
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,750	80,00	60,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	3,750	3,90	14,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,250	8,00	10,00
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	129,65	3 241,30
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	30,500	80,00	2 440,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	178,500	3,50	624,75
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	23,00	2,30
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,975	70,00	138,25
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,400	90,00	36,00
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	28,26	706,42

1	2	3	4	5	6	7
	71220500134 00	Zidar	h-om	5,000	80,00	400,00
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27,500	8,00	220,00
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	3,750	23,00	86,25
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,17
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	3,38	84,63
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,750	80,00	60,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	3,750	3,90	14,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,250	8,00	10,00
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	54,11	1 352,86
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	11,250	80,00	900,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,500	80,00	200,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,372	9,50	250,54
	41001262028 18	Apa	m3	0,025	23,00	0,57
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	70,00	1,75
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	3,38	84,63
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,750	80,00	60,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	3,750	3,90	14,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,250	8,00	10,00
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,000	72,45	1 811,35
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	13,750	80,00	1 100,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,000	59,00	590,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500	4,30	6,45
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,500	8,30	103,75
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,250	8,00	10,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	23,00	1,15
		Total capitol:				
						7 635,81
		6. pereti				

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	10,000	10,80	108,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,150	80,00	92,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,000	8,00	16,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	3,38	33,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,300	80,00	24,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,500	3,90	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	8,00	4,00
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	129,65	1 296,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,200	80,00	976,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,400	3,50	249,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040	23,00	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790	70,00	55,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,160	90,00	14,40
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	28,26	282,57
	7122050013400	Zidar	h-om	2,000	80,00	160,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,000	8,00	88,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,500	23,00	34,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	23,00	0,07
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	3,38	33,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,300	80,00	24,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,500	3,90	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	8,00	4,00
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	54,11	541,15

1	2	3	4	5	6	7
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	4,500	80,00	360,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	80,00	80,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,549	9,50	100,22
	41001262028 18	Apa	m3	0,010	23,00	0,23
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	70,00	0,70
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	3,38	33,85
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,300	80,00	24,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	1,500	3,90	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	8,00	4,00
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	72,45	724,54
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	5,500	80,00	440,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,000	59,00	236,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600	4,30	2,58
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,000	8,30	41,50
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,500	8,00	4,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	23,00	0,46
		Total capitol:				
						3 054,32
		7. podea				
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11,000	364,77	4 012,47
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	12,100	80,00	968,00
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,443	210,00	2 403,09
	26641021020 13	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	71,104	4,70	334,19
	24302261000 001	Fuga	kg	4,555	43,00	195,87
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	222,200	0,30	66,66
	41001262028 18	Apa	m3	0,033	23,00	0,77
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	70,00	1,39
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,185	80,00	14,78
	29522400051 06	Aspirator industrial	h-ut	0,693	40,00	27,72

1	2	3	4	5	6	7
46	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	72,36	1 013,03
	7123010010200	Betonist	h-om	9,520	80,00	761,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,980	80,00	78,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,500	2,70	66,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,056	1 350,00	75,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,070	300,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021	23,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,140	70,00	9,80
		Total capitol:				
						5 025,50
		8. usi				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,000	33,60	168,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,050	80,00	84,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,050	80,00	84,00
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,700	2 059,83	7 621,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,701	80,00	216,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,296	80,00	23,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,700	1 850,00	6 845,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,800	2,70	39,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,850	120,00	222,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,647	370,00	239,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,220	8,30	18,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,700	3,10	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,074	70,00	5,18
		Total capitol:				

1	2	3	4	5	6	7
						7 789,37
		9. Pereti				
49	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,000	10,80	54,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,575	80,00	46,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,000	8,00	8,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	3,38	16,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,750	3,90	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250	8,00	2,00
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	129,65	648,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,100	80,00	488,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700	3,50	124,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	23,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,395	70,00	27,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,080	90,00	7,20
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	28,26	141,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	80,00	80,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,500	8,00	44,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,750	23,00	17,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,03
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	3,38	16,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,750	3,90	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250	8,00	2,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	5,000	54,11	270,57

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,250	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	80,00	40,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,274	9,50	50,11
	4100126202818	Apa	m3	0,005	23,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	70,00	0,35
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,000	3,38	125,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,110	80,00	88,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,550	3,90	21,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,850	8,00	14,80
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,000	72,45	2 680,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,350	80,00	1 628,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,800	59,00	873,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,220	4,30	9,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,500	8,30	153,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,850	8,00	14,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074	23,00	1,70
57	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	19,000	258,60	4 913,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,250	80,00	1 140,00
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	11,400	330,00	3 762,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,950	2,70	2,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,950	8,00	7,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,057	23,00	1,31
		Total capitol:				
						8 867,49

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	79 406,07
	Asigurari sociale	24,00 %	9 980,21
	Transportarea materialelor	10,00 %	3 690,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			93 076,93
		Cheltuieli de regie	14,50 %			13 496,15
		Total	100,00 +			106 573,08
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 394,38
		Total	100,00 +			112 967,47
		TVA	20,00 %			22 593,49
		Всего с учётом НДС	Lei			135 560,96
		TOTAL:				135 560,96

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor Primaria Valea Perjei

(denumirea)

(denumirea)

(SRL PRO KASS INV)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Secieru Elena
Date: 2025.09.30 15:40:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Derivolcova Valentina
Date: 2025.10.01 09:14:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Nereuța Ivan
Date: 2025.10.01 10:47:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.71
privind achiziția prin mică valoare

„16” septembrie 2025

s. Slobozia Mare
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21472471/ocds-b3wdp1-MD-1756988188840 din data 04.09.2025, între Primăria Slobozia Mare, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Slobozia Mare

(localitatea)

str. Ulița Mare, telefon: 029961236, fax: 029961236,

IDNO 1007601007044, reprezentat prin

primar Carastan Valentina,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Pro-Kass-Inv”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. -,

(localitatea)

telefon: 069211598, fax: _____, IDNO 1024600083299 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată de

_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin director Secrieru Elena, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările ”Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr.2 din s. Slobozia Mare, r.Cahul”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni și _____ zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor min. 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 257.544,38 lei (*două sute cincizeci și șapte mii cinci sute patruzeci și patru lei 38 bani*) MD, inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de min. **5** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind **valabil până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor**.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL „Pro-Kass-Inv”

Adresa rl.Rîșcani, or.Costești, str. Ștefan cel Mare 1, ap.27

Telefon: 069211598

Cod fiscal: **1024600083299**

Banca: B.C. Moldincombank SA

Suc mun.Chișinău

Cod: MOLDM2X

IBAN: MD05ML02251000000003818

BENEFICIARUL

Primăria Slobozia Mare

Adresa poștală:s. Slobozia Mare

Telefon:029961236

Cod fiscal:1007601007044

Banca:Trezoreria Regionala Cahul

Cod:TREZMD2X

IBAN: MD63TRPDAH311120A05759AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Secrieru Elena
Date: 2025.09.16 18:50:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Carastan Valentina
Date: 2025.09.17 08:36:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

SRL PRO KASS INV
 (denumirea)

Investitor

Primaria Slobozia Mare
 (denumirea)

Obiect "Lucrari de
 reparatie la gradinita de
 copii nr.2 din s. Slobozia
 Mare, r.Cahul"

Valoarea lucrarilor executate

177 656,56 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2025_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. intrare in subsol, scari. bloc D				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,000	0,00	0,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,000	70,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	50,00	0,00
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,000	0,00	0,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,000	70,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,000	1 300,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,000	2,70	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	330,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	70,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	130,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,000	0,00	0,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,000	70,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,000	2,70	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	330,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,000	1 300,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	70,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	130,00	0,00
4	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	0,000	0,00	0,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,000	70,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,000	2,70	0,00
	1421102200147	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-15 mm	m3	0,000	280,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,000	330,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,000	330,00	0,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,000	4 900,00	0,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,000	15,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	130,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,000	50,00	0,00
5	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi	kg	47,100	79,54	3 746,33
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,478	70,00	593,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,826	70,00	197,82
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	15,072	29,00	437,09
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	33,912	23,00	779,98

1	2	3	4	5	6	7
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,942	3,00	2,83
	28741158366 62	Surub cap inecat crestat L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	28,260	7,00	197,82
	28631463108 61	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547	buc	2,072	150,00	310,86
	28631463102 49	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,471	230,00	108,33
	28631463109 52	Minere si silduri pentru usi	buc	0,942	270,00	254,34
	27357259012 35	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,471	60,00	28,26
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,471	34,00	16,01
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,652	70,00	395,64
	29405200038 28	Aparat de polizat (biac)	h-ut	4,710	40,00	188,40
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,710	50,00	235,50
		Total capitul:				
						3 746,33
		2. intrare in subsol. scari. bl B Bucatarie				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,000	0,00	0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,000	70,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	50,00	0,00
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,000	0,00	0,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,000	70,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	26641021020 10	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,000	1 300,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,000	2,70	0,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	330,00	0,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	70,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	130,00	0,00
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,760	189,95	1 853,95

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	13,664	70,00	956,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,928	70,00	204,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102,480	2,70	276,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,293	330,00	96,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068	27,00	1,84
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,234	1 300,00	304,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039	70,00	2,73
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,078	130,00	10,15
9	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	10,400	162,94	1 694,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,688	70,00	888,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,160	70,00	291,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	104,728	2,70	282,77
	1421102200147	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-15 mm	m3	0,156	280,00	43,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,208	330,00	68,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,052	330,00	17,16
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,010	4 900,00	50,96
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,156	15,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125	27,00	3,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,156	130,00	20,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,520	50,00	26,00
10	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi, teava profilata 40x40x2, l 10,4 ml tabla profilata gr 0,45mm s 1,69mp	kg	31,500	79,54	2 505,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,670	70,00	396,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,890	70,00	132,30
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	10,080	29,00	292,32
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	22,680	23,00	521,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,630	3,00	1,89
	2874115836662	Surub cap inecat crestat L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	18,900	7,00	132,30

1	2	3	4	5	6	7
	28631463108 61	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547	buc	1,386	150,00	207,90
	28631463102 49	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,315	230,00	72,45
	28631463109 52	Minere si silduri pentru usi	buc	0,630	270,00	170,10
	27357259012 35	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,315	60,00	18,90
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,315	34,00	10,71
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,780	70,00	264,60
	29405200038 28	Aparat de polizat (biax)	h-ut	3,150	40,00	126,00
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,150	50,00	157,50
		Total capitul:				
						6 054,06
		3. intrare in bucatarie, scari bl B				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/soclu	m2	0,000	0,00	0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,000	70,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	50,00	0,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,340	144,78	338,79
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	1,404	70,00	98,28
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,234	70,00	16,38
	26641021020 10	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,077	1 300,00	100,36
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,420	2,70	82,13
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098	330,00	32,44
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	27,00	0,63
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	70,00	4,91
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028	130,00	3,65
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,000	0,00	0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,000	70,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,000	2,70	0,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	330,00	0,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	26641021020 10	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,000	1 300,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	70,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	130,00	0,00
		Total capitol:				
						338,81
		4. intrare in spalatorie, scari bl B				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,500	20,75	31,13
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,180	70,00	12,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,225	70,00	15,75
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075	27,00	2,02
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,340	144,78	338,79
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	1,404	70,00	98,28
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,234	70,00	16,38
	26641021020 10	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,077	1 300,00	100,36
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,420	2,70	82,13
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098	330,00	32,44
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	27,00	0,63
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	70,00	4,91
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028	130,00	3,65
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,000	0,00	0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,000	70,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,000	2,70	0,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	330,00	0,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	26641021020 10	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,000	1 300,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	70,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	130,00	0,00
		Total capitol:				
						369,93
		5. intrare in spalatorie scari BL A				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,000	0,00	0,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,000	70,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	50,00	0,00
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,350	144,84	195,53
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,810	70,00	56,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,135	70,00	9,45
	26641021020 10	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,045	1 300,00	57,98
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,550	2,70	47,38
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	330,00	18,71
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	27,00	0,36
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041	70,00	2,83
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016	130,00	2,11
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,000	189,96	189,96
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,400	70,00	98,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	70,00	21,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,70	28,35

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	330,00	9,90
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	27,00	0,19
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 300,00	31,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	70,00	0,28
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	130,00	1,04
		Total capitul:				
						385,43
		6. intrare sala festiva, Scari. BI B				
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,000	0,00	0,00
	71320400127 00	Parchetar	h-om	0,000	70,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	41001262028 18	Apa	m3	0,000	27,00	0,00
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	50,00	0,00
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/soclu	m2	15,900	20,75	329,93
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,908	70,00	133,56
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,385	70,00	166,95
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,795	27,00	21,46
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,159	50,00	7,95
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,000	0,00	0,00
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,000	70,00	0,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	70,00	0,00
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,000	1 300,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,000	2,70	0,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000	330,00	0,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	27,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	70,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	130,00	0,00
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar	m2	15,900	189,96	3 020,35

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	22,260	70,00	1 558,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,770	70,00	333,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	166,950	2,70	450,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,477	330,00	157,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,111	27,00	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,382	1 300,00	496,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064	70,00	4,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,127	130,00	16,54
24	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalati, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	31,900	351,49	11 212,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,420	70,00	4 019,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,380	70,00	446,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,053	1 300,00	1 368,51
	2661112800600	Placi din beton	m2	32,538	95,00	3 091,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,340	330,00	442,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	414,700	2,70	1 119,69
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	63,800	2,70	172,26
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,380	43,00	274,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,319	27,00	8,61
	1421302200460	Coloranti	kg	1,595	75,00	119,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,435	70,00	100,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,383	130,00	49,76
25	CI21A	Placarea peretilor si a scarilor cu placi din ceramica-granit:	m2	47,300	696,60	32 949,29

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 30	Muncitor	h-om	137,170	70,00	9 601,90
	26701122020 51	Placi din ceramica granit	m2	48,728	450,00	21 927,83
	24621061105 57	Adeziv de acril sau latex	kg	210,201	0,00	0,00
	24302261000 001	Fuga	kg	20,542	48,00	986,04
	41001262028 18	Apa	m3	0,096	27,00	2,58
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,197	70,00	83,77
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,520	70,00	36,42
	29522700032 05	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,453	90,00	310,76
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 80x80x3mm 26 mlx7,07=183,8kg	kg	43,000	36,64	1 575,48
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	8,170	70,00	571,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,430	70,00	30,10
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,430	70,00	30,10
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,430	29,00	12,47
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	43,000	21,00	903,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,215	50,00	10,75
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,344	3,00	1,03
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,645	25,00	16,13
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, teava profil 40x20x2mm 50 mlx1,68kg=84,0 kg, teava profil 20x20x2mm 90mlx1,12kg=100,8	kg	107,951	36,92	3 985,34
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	20,511	70,00	1 435,75
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,080	70,00	75,56
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,080	70,00	75,56
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	107,951	21,00	2 266,97
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,540	50,00	26,99
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,864	3,00	2,59
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,080	39,00	42,10
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,159	2,70	5,83
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	2,159	25,00	53,98
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grinzi la	kg	35,000	36,92	1 292,13

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis, teava profil 40x20x2mm 121,9mlx1,53kg=186,5kg teava profil 80x80x3mm 30mlx6,13kg=183,9kg				
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	6,650	70,00	465,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,350	70,00	24,50
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,350	70,00	24,50
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	35,000	21,00	735,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,175	50,00	8,75
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,280	3,00	0,84
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351- 3 ntr 90-80	kg	0,350	39,00	13,65
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,70	1,89
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,700	25,00	17,50
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	85,000	164,93	14 019,39
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	76,500	70,00	5 355,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	21,250	70,00	1 487,50
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	102,638	21,00	2 155,39
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	44,625	31,00	1 383,38
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	803,250	3,00	2 409,75
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,925	19,00	169,57
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,570	57,00	203,49
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,463	125,00	557,81
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,250	70,00	297,50
		Total capitul:				
						68 384,41
		7. intrare in sala festiva scari BI B				
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,800	178,39	15 484,56
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	26,040	70,00	1 822,80
	27104063118 00	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	93,874	57,00	5 350,83
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	125,166	15,00	1 877,48
	26661228005 55	Element de inchidere	buc	17,881	27,00	482,78
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	8,940	18,00	160,93

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,881	17,00	303,97
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,881	50,00	894,04
	2874115837745	Suruburi	buc	894,040	5,00	4 470,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,736	70,00	121,52
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,000	144,63	5 785,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,000	70,00	980,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,840	50,00	2 142,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	20,400	57,00	1 162,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,200	25,00	255,00
	2413217300010	Cleme	buc	20,400	8,00	163,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,200	37,00	377,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	10,200	47,00	479,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,200	18,00	183,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600	70,00	42,00
		Total capitol:				
						21 269,96
		8. Acoperis, galerie de trecere BLOC A B D				
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,600	178,39	4 566,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,680	70,00	537,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	27,686	57,00	1 578,12
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,915	15,00	553,73
	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,274	27,00	142,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,637	18,00	47,46
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,274	17,00	89,65
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,274	50,00	263,68
	2874115837745	Suruburi	buc	263,680	5,00	1 318,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,512	70,00	35,84
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	144,63	1 735,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,200	70,00	294,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852	50,00	642,60
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,120	57,00	348,84
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,060	25,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	24132173000 10	Cleme	buc	6,120	8,00	48,96
	28741158300 00	Pilnii de curatire	buc	3,060	37,00	113,22
	28752740005 03	Cot de capat	buc	3,060	47,00	143,82
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	3,060	18,00	55,08
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180	70,00	12,60
		Total capitol:				
						6 302,49

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	106 851,42
	Asigurari sociale	24,00 %	8 058,00
	Transportarea materialelor	10,00 %	7 070,59
	Total	100,00 +	121 980,01
	Cheltuieli de regie	14,50 %	17 687,10
	Total	100,00 +	139 667,11
	Beneficiu de deviz	6,00 %	8 380,03
	Total	100,00 +	148 047,13
	TVA	20,00 %	29 609,43
	Всего с учётом НДС	Lei	177 656,56
	TOTAL:		177 656,56

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor Primaria Slobozia Mare

(denumirea)

(denumirea)

(SRL PRO KASS INV)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Digitally signed by Secieru Elena
Date: 2025.11.25 11:37:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Carastan Valentina
Date: 2025.11.27 09:07:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

