

Capitalizare

Antreprenor "Adrica" S.R.L.
(denumirea)

Investitor "Termoelectrica" S.A.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la partea
constructiva cladirea PTC 3104
str. str. Andrei Doga, 37/2**

Coef 2021150027

Contract nr. 2021049 Valoarea lucrarilor executate 68 537,20 lei

di 23.03.2021
Dop-2021, Lab. E-D, p. 27
Inv. №

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Perete | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 162,000 | 15,62 15,57 | 2 530,15 2 522,05 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 162,000 | 16,79 8,07 | 2 719,56 1 307,73 |
| 3 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Suprafata tencuielilor trebuie sa fie fara fisuri de orice deminsiune suprafata perfect neteda) - grosime 3 cm K=1,2 | m2 | 162,000 | 139,22 110,71 | 22 553,90 17 934,57 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 | 162,000 | 4,10 1,73 | 663,44 280,23 |
| 5 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la | m2 | 162,000 | 34,19 14,99 | 5 539,04 2 428,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-----------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|--|
| | | fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 34 006,09 24 473,22 | |
| | | 2. Invelitor | | | | | |
| 6 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,000 | 87,04 69,19 | 261,11 207,58 | |
| 7 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,700 | 1 186,19 311,36 | 830,33 217,95 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 1 091,44 425,53 | |
| | | 3. Strat de etansare (Отмостка) | | | | | |
| 8 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 2,500 | 1 186,10 311,36 | 2 965,26 778,41 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 2 965,26 778,41 | |
| | | 4. Lucrari auxiliare | | | | | |
| 9 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 15,000 | 45,55 45,55 | 683,27 683,27 | |
| 10 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 15,000 | 85,86 0,00 | 1 287,90 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|----------------|------------------------------|
| 11 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 57,600 | 28,10 20,18 | 1 618,70 1 162,42 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 3 589,87 1 845,69 |

| | | | |
|--|--|----------|--------------------------------|
| | Total | lei | 41 652,66 |
| | Contributiile la asigurarile sociale | 24,00 % | 6 605,48 |
| | Transportare materialelor | 5,00 % | 597,20 |
| | Total | 100,00 + | 48 855,34 |
| | Cheltuieli de regie | 13,50 % | 6 595,47 |
| | Total | 100,00 + | 55 450,81 |
| | Beneficiu de deviz | 3,00 % | 1 663,52 |
| | Total | 100,00 + | 57 114,33 |
| | TVA | 20,00 % | 11 422,87 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 68 537,20 27 522,85 |

Antreprenor
"Adrica" S.R.L.

Beneficiar
"Termoelectrica" S.A.

Director

(denumirea)

Covas Adrian

Director General

(denumirea)

Eni Veaceslav

Director

Administrativ

Vladislav Pistol

Director

Administrativ Adj.

Roman Simion

Şef SPOM

Bugaian Tatiana

Şef SGE

Oancea Ştefan

Şef SRT Rîşcani

Buzilă Petru

Inginer SPOM

Vozian Valeriu

Economist

Coordonator

Grecihina Svetlana

Inginer SGE


Curchi Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

L.Ş.



**Lucrari de reparatii la partea
constructiva cladirea PTC 3104
str. str. Andrei Doga, 37/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 68 537,20 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 291,600 | 57,66 | 16 813,66 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,840 | 57,66 | 913,33 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,000 | 57,66 | 172,98 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 17,280 | 57,66 | 996,36 |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46,980 | 57,66 | 2 708,87 |
| 6. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,680 | 57,66 | 1 307,73 |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,850 | 57,66 | 683,27 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68,100 | 57,66 | 3 926,65 |
| Total manopera | | | | | | 27 522,85 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|----------------|----------------|------------------|
| 1. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,241 | 255,00 | 571,45 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,998 | 220,00 | 1 539,56 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,439 | 220,00 | 536,58 |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,020 | 3 000,00 | 60,00 |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,038 | 3 000,00 | 114,00 |
| 6. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,007 | 3 250,00 | 22,75 |
| 7. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,390 | 28,70 | 11,19 |
| 8. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,360 | 16,00 | 5,76 |
| 9. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 24,300 | 14,77 | 358,91 |
| 10. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 121,500 | 22,50 | 2 733,75 |
| 11. | 2430226101010 | Grund cu quart | kg | 67,230 | 21,00 | 1 411,83 |
| 12. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 116,180 | 1,50 | 1 674,27 |
| 13. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 988,800 | 1,50 | 1 483,20 |
| 14. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 602,640 | 2,30 | 1 386,07 |
| 15. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,150 | 14,00 | 2,10 |
| 16. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,075 0,346 | 14,00 18,00 | 1,05 6,23 |
| 17. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,900 | 0,30 | 0,27 |
| 18. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,900 | 0,10 | 0,09 |
| 19. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,015 | 35,00 | 0,53 |
| 20. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,090 | 1,50 | 0,14 |
| 21. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,750 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,100 8,100 | 0,00 3,00 | 0,00 24,30 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 11 944,03 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,576 | 300,00 | 172,80 |
| 2. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 14,580 | 25,00 | 364,50 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,620 | 5,00 | 8,10 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,896 | 200,00 | 179,20 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,486 | 5,00 | 2,43 |
| 6. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,920 | 15,00 | 28,80 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,166 | 25,00 | 29,15 |
| 8. | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 54,720 | 1,80 | 98,50 |
| 9. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,060 | 240,00 | 14,40 |
| 10. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,770 | 270,00 | 1 287,90 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 2 185,78 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| Total | lei | 41 652,66 |
| Contributiile la asigurarile sociale | 24,00 % | 6 605,48 |
| Transportare materialelor | 5,00 % | 597,20 |
| Total | 100,00 + | 48 855,34 |
| Cheltuieli de regie | 13,50 % | 6 595,47 |
| Total | 100,00 + | 55 450,81 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 % | 1 663,52 |
| Total | 100,00 + | 57 114,33 |
| TVA | 20,00 % | 11 422,87 |

Total deviz:

68 537,20

Intocmit

Director: Covas Adrian
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S. Grecoș
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii la partea
constructiva cladirea PTC 3104 str. str. Andrei
Doga, 37/2

Investitor "Termoelectrica" S.A.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Perete | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,62 |
| | | | | | | 15,57 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 16,79 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 0,4150 | 21,00 | 8,71 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu (Suprafata tencuielilor trebuie sa fie fara fisuri de orice deminsiune suprafata perfect neteda) - grosime 3 cm K=1,2 | m2 | | | 139,22 |
| | | | | | | 110,71 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 57,66 | 96,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 13,84 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 1,50 | 10,26 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 2,30 | 8,56 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 220,00 | 9,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 25,00 | 0,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 5,00 | 0,01 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 | | | 4,10 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,77 | 2,22 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| 5 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | | | 34,19 |
| | | | | | | 14,99 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,7500 | 22,50 | 16,88 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 | 25,00 | 2,25 |
| | | 2. Invelitor | | | | |
| 6 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 87,04 |
| | | | | | | 69,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,10 | 0,03 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x-140 mm | buc | 0,3000 | 0,30 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|--------------------|
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,50 | 0,05 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 14,00 | 0,70 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 14,00 | 0,35 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 28,70 | 3,73 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 16,00 | 1,92 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 240,00 | 4,80 |
| 7 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 186,19 311,36 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 57,66 | 285,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,94 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 | 1,50 | 463,50 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 220,00 | 167,83 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 255,00 | 178,50 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 200,00 | 56,00 |
| | | 3. Strat de etansare (Отмостка) | | | | |
| 8 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3 | | | 1 186,10 311,36 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 57,66 | 285,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 | 1,50 | 463,50 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 220,00 | 167,64 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 255,00 | 178,60 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 200,00 | 56,00 |
| | | 4. Lucrari auxiliare | | | | |
| 9 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | | | 45,55 45,55 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7900 | 57,66 | 45,55 |
| 10 | Ts150B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | | | 85,86 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 270,00 | 85,86 |
| 11 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | | | 28,10 20,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 3 250,00 | 0,39 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 0,89 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 | 3 000,00 | 1,82 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,9500 | 1,80 | 1,71 |

APROBAT:

Intocmit

Covas Adrian

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

S. Gricehina

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.