

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna MAI 2024

Investitor:	Primăria s. Nișcani	cod fiscal
		1007601007505
Antreprenor	"POMIXNORD" SRL	1008600013287

Contract nr.11 din 07 mai 2024

Denumirea lucrărilor executate: "Lucrări de reparație a drumurilor locale cu adaos de material nou pe străzile din s.Nișcani"

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	281 281,97	281281,97	
TVA	56256,39	56256,39	
Total general	337538,36	337538,36	

ANTREPRENOR: _____ Ceban V.
Administrator "POMIXNORD" SRL



BENEFICIAR: _____ Sorici P.
Primarul s.Nișcani



Antreprenor SRL "POMIXNORD"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Niscani
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 drumurilor locale cu adaos de
 material nou pe strazile din s.
 Niscani**

Valoarea lucrarilor executate **337 538,36 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *mai* an 20 *24*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Strada Ciresilor km 00+170 m h=3,0 m					
1	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,1000	105,60 0,00	538,56 0,00	
2	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	1,7000	653,49 149,49	1 110,93 254,13	
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,1000	2 380,00 0,00	238,00 0,00	
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	18,5900	25,48 0,00	473,67 0,00	
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	5,1000	75,60 0,00	385,56 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		platformelor					
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,1000	8 742,32 321,08	44 585,85 1 637,51	
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	336,25 81,25	1 008,75 243,75	
		<i>Total</i>	lei			48 341,32	
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 341,32 2 135,39	
		2. Strada Livezilor km 00+240 m b=4,0 m					
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,3200	1 444,00 0,00	462,08 0,00	
9	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	2,0000	653,49 149,49	1 306,98 298,98	
10	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	57,6000	25,48 0,00	1 467,65 0,00	
11	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,6000	105,60 0,00	1 013,76 0,00	
12	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-	100 m3	0,3200	2 380,00 0,00	761,60 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m				
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,6000	<u>8 742,32</u> 321,08	<u>83 926,31</u> 3 082,37
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	<u>336,25</u> 81,25	<u>1 008,75</u> 243,75
		<i>Total</i>	lei			89 947,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				89 947,13 3 625,10
		3. Stradela Livezilor km 00+180 m b=4,0m, b=4,0m, l=30m x3 m				
15	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,2000	<u>105,60</u> 0,00	<u>865,92</u> 0,00
16	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,5000	<u>653,50</u> 149,50	<u>326,75</u> 74,75
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2	8,2000	<u>75,60</u> 0,00	<u>619,92</u> 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,2000	<u>8 742,32</u> 321,08	<u>71 687,06</u> 2 632,86
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele	buc	3,0000	<u>336,25</u> 81,25	<u>1 008,75</u> 243,75

1	2	3	4	5	6	7	
		de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment					
		<i>Total</i>	lei			74 508,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 508,40 2 951,36	
		4. Strada Dragoi km 00+185 m h=3,0 m					
20	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,5500	105,60 0,00	586,08 0,00	
21	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	1,1000	653,49 149,49	718,84 164,44	
22	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,2000	2 380,00 0,00	476,00 0,00	
23	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	37,2000	25,48 0,00	947,86 0,00	
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2	5,5500	75,60 0,00	419,58 0,00	
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,5500	8 742,33 321,08	48 519,91 1 782,00	
26	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele	buc	2,0000	336,25 81,25	672,50 162,50	

1	2	3	4	5	6	7
		de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		<i>Total</i>	lei			52 340,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 340,77 2 108,94

		Total	lei	265 137,62
		Asigurarea sociala	24 %	2 596,99
		Total		267 734,61
		Cheltuieli de regie	3 %	8 032,04
		Total		275 766,65
		Beneficiu de deviz	2 %	5 515,33
		Total		281 281,97
		TVA	20 %	56 256,39
				337 538,36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 820,79

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „POMIXNORD”


Investitor
Primaria Niscani

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.



**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale cu adaos de
material nou pe strazile din s.
Niscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 337 538,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,800	65,00	572,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,950	65,00	321,74
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,190	65,00	792,30
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	140,543	65,00	9 134,73
Total manopera						10 820,79

Materiale:

1.	11202062010361	Sapura	m3	28,450	305,00	8 677,25
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	28,450	305,00	8 677,25
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	537,705	305,00	164 000,03
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	42,675	305,00	13 015,88
5.	2640112300739	Caramizi	buc	493,680	5,00	2 468,40
6.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,337	1 000,00	336,60
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	85,350	12,50	1 066,62
Total materiale de construcții						198 242,02

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,102	400,00	8 040,62
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	77,099	325,55	25 099,74
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	31,864	302,12	9 626,75
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,340	500,00	3 670,05
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,951	500,00	1 475,60
6.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	3,016	733,00	2 210,51
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,318	280,00	2 889,18
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,778	260,00	3 062,36
Total utilaje de construcții						56 074,81

Total	lei	265 137,62
Asigurarea sociala	24 %	2 596,99
Total		267 734,61

Cheltuieli de regie	3 %	8 032,04
Total		275 766,65
Beneficiu de deviz	2 %	5 515,33
Total		281 281,97
TVA	20 %	56 256,39

Total deviz: 337 538,36

Intocmit




(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



CP	Descriere	Unitate	Cantitate	Preț unitar	Valoare
1	140110	Amplasament în teren în vederea realizării și amenajării de terenuri de 0,40 ha, cu scopul de a realiza un autogratar de beton la 175 CP, în teren uscat III	1	611,40	611,40
	14011010	Lucrări de amenajare		140,10	140,10
	140110101	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	140110102	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
4	140201	Deplasare transport și echipament Special la distanțe de încălzire în aer condiționat cu încălzitor Special pe gaz de 0,1-0,99 m ³ pe unitate de încălzire pe la distanță - 1,0 m	100	2182,00	218200,00
	14020101	Deplasare transport și echipament Special		2,00	2,00
	1402010101	Deplasare transport și echipament Special		2180,00	2180,00
7	140301	Transportarea și instalarea de 1,0 m de conducte de 11 m de lungime de 1,0 m	1	23,48	23,48
	14030101	Transportarea și instalarea de 1,0 m de conducte de 11 m de lungime de 1,0 m		23,48	23,48
7	140302	Instalarea cu autogratar de beton la 175 CP a a-proiectului terenului natural și a pușturilor	1	9,00	9,00
	14030201	Amplasament pe la 175 CP		23,48	23,48
	14030202	Cheltuieli diverse		9,00	9,00
6	0110	Amplasament în teren în vederea realizării și amenajării de terenuri de 0,40 ha, cu scopul de a realiza un autogratar de beton la 175 CP, în teren uscat III	1	271,30	271,30
	011010	Lucrări de amenajare		140,10	140,10
	0110101	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110102	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110103	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110104	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110105	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110106	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110107	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110108	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110109	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110110	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110111	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110112	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110113	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110114	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110115	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110116	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110117	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110118	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110119	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110120	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110121	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110122	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110123	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110124	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110125	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110126	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110127	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110128	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110129	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110130	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110131	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110132	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110133	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110134	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110135	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110136	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110137	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110138	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110139	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110140	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110141	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110142	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110143	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110144	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110145	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110146	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110147	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110148	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110149	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110150	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110151	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110152	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110153	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110154	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110155	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110156	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110157	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110158	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110159	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110160	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110161	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110162	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110163	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110164	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110165	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110166	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110167	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110168	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110169	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110170	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110171	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110172	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110173	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110174	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110175	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110176	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110177	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110178	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110179	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110180	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110181	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110182	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110183	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110184	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110185	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110186	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110187	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110188	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110189	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110190	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110191	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110192	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110193	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110194	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110195	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110196	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110197	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110198	Cheltuieli diverse		140,10	140,10
	0110199	Amplasament pe la 175 CP		271,30	271,30
	0110200	Cheltuieli diverse		140,10	140,10

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale Investitor
cu adaos de material nou pe strazile din s.
Niscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Ciresilor km 00+170 m h=3,0 m				
1	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	400,00	105,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			538,56
2	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			653,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	65,00	149,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	400,00	504,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 110,93
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			2 380,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	500,00	2 380,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,00
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			25,48
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	280,00	25,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			473,67
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,56
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 742,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	305,00	5 764,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,00	457,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,00	305,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	305,00	305,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,12	338,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,55	882,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	733,00	77,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 585,85
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina	buc			336,25
						81,25

1	2	3	4	5	6	7
		la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,75
		2. Strada Livezilor km 00+240 m b=4,0 m				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,08
9	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			653,49 149,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	65,00	149,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	400,00	504,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 306,98
10	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			25,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	280,00	25,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 467,65
11	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	400,00	105,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 013,76
12	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 380,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	500,00	2 380,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			761,60
13	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 742,32 321,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	305,00	5 764,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,00	457,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,00	305,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	305,00	305,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,12	338,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,55	882,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	733,00	77,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 926,31
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			336,25 81,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,75

1	2	3	4	5	6	7
		3. Stradela Livezilor km 00+180 m b=4,0m, b=4,0m, l=30m x3 m				
15	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,1320	400,00	105,60 865,92
16	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			653,50 149,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	65,00	149,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,2600	400,00	504,00 326,75
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,1890	400,00	75,60 619,92
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 742,32 321,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	305,00	5 764,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,00	457,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,00	305,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	305,00	305,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,12	338,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,55	882,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,1060	733,00	77,70 71 687,06
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			336,25 81,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z <i>Cheltuieli directe</i>	m3 lei	0,0300	1 000,00	30,60 1 008,75
		4. Strada Dragoi km 00+185 m h=3,0 m				
20	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,1320	400,00	105,60 586,08
21	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			653,49 149,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	65,00	149,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,2600	400,00	504,00 718,84
22	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c.	100 m3			2 380,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	500,00	2 380,00
		Cheltuieli directe	lei			476,00
23	Ts150A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			25,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	280,00	25,48
		Cheltuieli directe	lei			947,86
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			75,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		Cheltuieli directe	lei			419,58
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 742,33
						321,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	305,00	5 764,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,00	457,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,00	305,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	305,00	305,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,12	338,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,55	882,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	260,00	107,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	733,00	77,70
		Cheltuieli directe	lei			48 519,91
26	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			336,25
						81,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
		Cheltuieli directe	lei			672,50

APROBAT:

Intocmit

 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.

Investitor

 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11
privind achiziția lucrărilor de reprofilare a străzilor din s. Nișcani

07.05.2024

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1713248388771 din data 16.04.2024, între Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și POMIXNORD SRL, cu adresa juridică în s. Japca, r. Florești, oficiu: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, telefon. 076010236, fax: -, IDNO 1008600013287, autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 132771 din 15.03.2024, eliberată de IP AGENȚIA SERVICII PUBLICE, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, pe un termen **-nelimitat**, pentru genurile de activitate: lucrări de terasament/construcții de autostrăzi, drumuri, poduri, tuneluri, etc., reprezentat prin Ceban Veaceslav, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a drumurilor locale cu adaos de material nou pe străzile din s. Nișcani**, deviz local de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile lucrătoare, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații

extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **1 (unu) ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **337538,36** (trei sute treizeci și șaptei mii cinci sute treizeci și opt lei treizeci și șasei bani) lei MD, inclusiv **56256,39** (cincizeci și șase mii două sute cincizeci și șase lei treizeci și nouă bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de _ - % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă

și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 (unu) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de la 0% până la 0 % din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din

prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) **Caietul de sarcini - X;**
- b) **Propunerea tehnică - X;**
- c) **Propunerea financiară - X;**
- d) **Graficul de executare a lucrărilor - X;**
- e) **Garanția de bună execuție.**

Digitally signed by Șarban Ala
Date: 2024.05.16 09:27:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: s. Japca, r. Florești
Oficiu: Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74
Telefon: 076010236
Cod fiscal: 1008600013287
Banca: BC COMERȚBANK SA suc. 3
Cod: CMBTMD2X511
IBAN MD23CM0002251049801088689

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Nișcani, r. Călărași
Telefon: 024463236
Cod fiscal: 1007601007505
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD60TRPDBH31212011116AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.05.08 12:50:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2024.05.07 13:53:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 11
din 07.05.2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație a drumurilor locale cu adaos de material nou pe străzile din s. Nișcani	45200 000-9	Conform propunerii tehnice elaborate	Conform propunerii tehnice oferite	Conform standardelor naționale în vigoare
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
POMIXNORD SRL

Ceban Veaceslav



Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.05.08 12:52:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Primăria satului Nișcani
Sorici Petru



Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2024.05.07 13:54:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 11
din 07.05.2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație drumurilor locale cu adaos de material nou pe străzile din s. Nișcani	45200000-9	buc	1	337538,36	337538,36	30 zile lucrătoare
	TOTAL				337538,36	337538,36	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
POMIXNORD SRL

Veaceslav Ceban

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.05.08 12:51:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2024.05.07 13:55:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

