

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de Amenajare a trotuarului,
str. Biruintei, din or. Criuleni (adiacent blocurilor de locuit)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2023	...	An ul (n)
		Luna			
		1	2	3	.. N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie; jgheaburi; burlane. Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 30 m; Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2. Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km. Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm poz. 3 (k=2 p/u lungimea 42,5 cm). Confectii metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. Matarăa golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD. Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% . Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8mm și peste 8mm. Executarea manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații. Piulita, saiba pentru P.4. Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului. Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15 F75	22-25 Zile			

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Montarea capriorilor și elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic. Executarea lucarnelor Cerceveli. Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit . Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss		20-25 Zile			
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de burlane Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau Tabla cutata Montarea bcoltar din tabla (exclusiv ciment. nisip) Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, EXECUTATE LA PERETI- SCHELET FRONTON Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv așteriala antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv așteriala Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Frontoane Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		20-25 Zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_