

**Lucrari de reparatie capitala a
baili etajul 1, Camin, str. N.
Costin 55**
(denumirea obiectivului)

**Proces verbal
Lucrari de reparatie capitala a baili etajul 1**

Valoarea de deviz 280 531,045 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de reparatie a baili etajul 1 | | | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica si tencuieli. | m2 | 59,000 | 73,470 72,960 | 4 334,730 4 304,640 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,200 | 19,152 19,152 | 80,438 80,438 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: teava metalica de ventilare . la pereti sau tavane suspendate, , etc. | m2 | 7,800 | 11,400 11,400 | 88,920 88,920 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,000 | 10,032 10,032 | 30,096 30,096 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 23,300 | 38,068 35,568 | 886,984 828,734 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 23,300 | 15,880 13,680 | 370,004 318,744 |
| 7 | TrB01B2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 17,300 | 48,336 48,336 | 836,213 836,213 |
| 8 | Tr11AA02 D2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in | t | 17,300 | 27,360 27,360 | 473,328 473,328 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|---------------------|------------------------|
| | | vagon, categoria 2 | | | | |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,900 | 4,668 1,368 | 396,313 116,143 |
| 10 | CF01A | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar de var marca M4-T preparat cu malaxorul in santier | m3 | 4,850 | 1 636,895 45,600 | 7 938,940 221,160 |
| 11 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84,900 | 116,760 54,720 | 9 912,907 4 645,728 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,300 | 129,031 31,920 | 3 522,546 871,416 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,300 | 129,031 31,920 | 3 522,546 871,416 |
| 14 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 21,800 | 24,586 1,824 | 535,983 39,763 |
| 15 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 21,800 | 198,418 31,008 | 4 325,512 675,974 |
| 16 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 6,000 | 455,158 91,200 | 2 730,948 547,200 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 112,200 | 6,384 | 2 251,854 716,285 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|--------|--------------------|-------------------------|
| 18 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | 59,000 | 331,740 102,600 | 19 572,660 6 053,400 |
| 19 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 27,300 | 299,112 50,160 | 8 165,760 1 369,368 |
| 20 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 28,000 | 61,073 23,712 | 1 710,057 663,936 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,600 | 22,801 9,120 | 378,497 151,392 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,600 | 85,693 55,632 | 1 422,512 923,491 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | 16,600 | 4,668 1,368 | 77,489 22,709 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor | m2 | 16,600 | 37,368 25,080 | 620,306 416,328 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,600 | 46,768 25,080 | 776,345 416,328 |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv, în doua canaturi, cu suprafața tocului pînă la 7 mp | m2 | 3,600 | 2 360,725 496 | 8 520,211 149,386 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|---------------------|-------------------------|
| | | inclusiv | | | | |
| 27 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice | m2 | 27,300 | 428,594 104,880 | 11 700,603 2 863,224 |
| 28 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2 | 18,400 | 2 525,311 62,472 | 46 465,727 1 149,485 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,600 | 2 351,561 36,936 | 13 168,742 206,842 |
| 30 | Ts150C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 17,300 | 243,769 0,000 | 4 217,200 0,000 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 159 034,371 |
| | | <i>Asigurari Sociale (Π3) * 24 %</i> | | 24,00 % | | 7 212,501 |
| | | <i>Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 7 %</i> | | 7,00 % | | 8 601,387 |
| | | <i>Total Π3</i> | | 100,00 + | | 159 034,371 |
| | | <i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 10 %</i> | | 10,00 % | | 17 484,826 |
| | | <i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i> | | 4,00 % | | 7 693,323 |
| | | <i>Total Π3+Total</i> | | 100,00 + | | 318 068,742 |
| | | Total Lucrari de reparatie a bii etajul 1 | | | | 200 026,408 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 30 052,087 |
| | | 2. Lucrari electrice | | | | |
| 31 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 50,000 | | 1 467,242 |
| | | | | | | 598,000 |
| 32 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din | m | 40,000 | | 594,232 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-------------------|--------------------------------|
| | | material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | | | 30,552 | 1 222,080 |
| 33 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 | 91,368 14,136 | 182,736 28,272 |
| 34 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,000 | 61,653 12,312 | 123,306 24,624 |
| 35 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 4,000 | 227,418 10,488 | 909,672 41,952 |
| 36 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 4,000 | 81,332 10,032 | 325,328 40,128 |
| | | <i>Total</i> | | lei | | 4 602,516 |
| | | <i>Asigurari Sociale (Π3) * 24 %</i> | | 24,00 % | | 517,213 |
| | | <i>Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 7 %</i> | | 7,00 % | | 171,238 |
| | | <i>Total Π3</i> | | 100,00 + | | 4 602,516 |
| | | <i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 76 %</i> | | 76,00 % | | 1 637,843 |
| | | <i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i> | | 4,00 % | | 277,154 |
| | | <i>Total Π3+Total</i> | | 100,00 + | | 9 205,032 |
| | | Total Lucrari electrice Inklusiv salariu | | | | 7 205,964 2 155,056 |



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|------------------------------------|--|-----|--------|-------------------|----------------------|
| | 3. Lucrari tehnico sanitare | | | | | |
| 37 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" | m | 5,000 | 30,239 17,328 | 151,197 86,640 |
| 38 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 | 1,000 | 7,296 7,296 | 7,296 7,296 |
| 39 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 8,000 | 22,800 22,800 | 182,400 182,400 |
| 40 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 1,000 | 770,934 29,640 | 770,934 29,640 |
| 41 | RpSA21B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 48,000 | 71,054 17,784 | 3 410,601 853,632 |
| 42 | RpSA21C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 12,000 | 74,075 20,520 | 888,894 246,240 |
| 43 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 | 73,197 13,680 | 146,394 27,360 |
| 44 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,000 | 77,392 17,328 | 309,568 69,312 |
| 45 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 | 879,280 59,280 | 3 517,120 27,120 |
| 46 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, | buc | 4,000 | 272,562 | 1 090,248 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-------------------|------------------------|
| | | simplic sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | | | 10,032 | 40,128 |
| 47 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1.000 | 337,322 47,880 | 337,322 47,880 |
| 48 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc | 20.000 | 115,159 52,440 | 2 303,186 1 048,800 |
| 49 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 | 36,520 11,856 | 146,080 47,424 |
| 50 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 | 41,342 15,504 | 165,368 62,016 |
| 51 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materia plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 36.000 | 39,121 12,768 | 1 408,348 459,648 |
| 52 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 40.000 | 7,296 7,296 | 291,840 291,840 |
| 53 | RpSD33A | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm | buc | 8,000 | 98,844 33,744 | 790,752 269,952 |
| 54 | IC38B | Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm | buc | 20.000 | 31,302 8,208 | 626,044 164,160 |
| 55 | IC38H | Piesa de racordare (fitting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm | buc | 4,000 | 11,856 11,856 | 47,424 47,424 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
| 56 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | 4,000 | 55,534 9,120 | 222,136 36,480 |
| 57 | IC50A | Dop radiator , avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 2,000 | 52,533 6,840 | 105,066 13,680 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 012,915 |
| | | <i>Asigurari Sociale (П3) * 24 %</i> | | 24,00 % | | 1 024,577 |
| | | <i>Cheltuieli de transport (П3+Asigur) * 7 %</i> | | 7,00 % | | 1 164,866 |
| | | <i>Total П3</i> | | 100,00 + | | 21 012,915 |
| | | <i>Cheltuieli de regie (П3+Asigur+Cheltu) * 10 %</i> | | 10,00 % | | 2 320,237 |
| | | <i>Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i> | | 4,00 % | | 1 020,904 |
| | | <i>Total П3+Total</i> | | 100,00 + | | 42 025,830 |
| | | Total Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu | | | | 26 543,499 4 269,072 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|--------------------|
| | | Total | lei | | 233 775,871 |
| | | TVA (П3) * 20 % | | 20,00 % | 46 755,174 |
| | | | | | 280 531,045 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | | 36 476,215 |

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Centrul de Excelenta in Industria Soara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie capitala a
bail etajul 1, Camin, str. N.
Costin 55**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinC meta

**Proces verbal
Lucrari de reparatie capitala a bail etajul 1**

Valoarea de deviz 280 531,045 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2000: | | | | |

Manopera :


| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,665 | 45,60 | 75,924 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 94,190 | 45,60 | 4 295,064 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,470 | 45,60 | 340,632 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 20,252 | 45,60 | 923,491 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21,564 | 45,60 | 983,319 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 168,150 | 45,60 | 7 667,640 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 62,790 | 45,60 | 2 863,224 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,582 | 45,60 | 573,739 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,682 | 45,60 | 487,099 |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 81,170 | 45,60 | 3 701,352 |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,390 | 45,60 | 291,384 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,060 | 45,60 | 93,936 |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 47,040 | 45,60 | 2 145,024 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,175 | 45,60 | 555,180 |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 15,708 | 45,60 | 716,285 |
| 16. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 23,000 | 45,60 | 1 048,800 |
| 17. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 70,026 | 45,60 | 3 193,185 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,718 | 45,60 | 1 309,541 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 110,259 | 45,60 | 5 027,810 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,026 | 45,60 | 183,586 |
| Total manopera | | | | | | 36 476,215 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|-----------|--------|------------|
| 1. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2,020 | 42,60 | 86,052 |
| 2. | 1111000100033 | Cordoane de cupru cu izolatie din PVC avind sectiunea 3x2,5 mm | m | 54,075 | 12,20 | 659,715 |
| 3. | 1421102200396 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,028 | 400,00 | 11,200 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,709 | 400,00 | 4 283,600 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,043 | 400,00 | 17,200 |
| 6. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,120 | 48,00 | 5,760 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,850 | 25,00 | 21,250 |
| 8. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,753 | 34,30 | 25,904 |
| 9. | 1752117305067 | Calafat gudronat | kg | 0,560 | 54,80 | 14,248 |
| 10. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 733,460 | 0,40 | 692,584 |
| 11. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 9,200 | 20,000 | 20 400,000 |
| 12. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1 000 | 1,80 | 7,200 |




| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 13. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,180 | 45,00 | 98,100 |
| 14. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,001 | 4 500,00 | 4,500 |
| 15. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,912 | 18,00 | 34,416 |
| 16. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,180 | 65,00 | 11,700 |
| 17. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,300 | 25,00 | 57,500 |
| 18. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 6,540 | 24,50 | 160,230 |
| 19. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,056 | 45,00 | 2,520 |
| 20. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 13,734 | 17,00 | 233,478 |
| 21. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 3,270 | 71,00 | 232,170 |
| 22. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,350 | 49,90 | 17,465 |
| 23. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 1,030 | 9,25 | 9,527 |
| 24. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,795 | 17,30 | 13,754 |
| 25. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8,097 | 87,50 | 708,488 |
| 26. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,225 | 20,40 | 310,590 |
| 27. | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,312 | 48,70 | 15,194 |
| 28. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,640 | 42,80 | 284,192 |
| 29. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,216 | 19,50 | 4,212 |
| 30. | 24302261000001 | Fuga | kg | 29,005 | 42,40 | 1 229,812 |
| 31. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,980 | 38,70 | 37,926 |
| 32. | 2430226101010 | Grund cu cuar "Betonokontakt" | kg | 46,563 | 32,40 | 1 508,641 |
| 33. | 2430226101234 | Grund preadez tip M | kg | 0,112 | 43,10 | 4,827 |
| 34. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,675 | 345,00 | 577,875 |
| 35. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,168 | 37,95 | 6,376 |
| 36. | 2430226109080 | Diluant preadez | kg | 0,168 | 13,56 | 2,278 |
| 37. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,056 | 23,40 | 1,310 |
| 38. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,248 | 44,80 | 11,110 |
| 39. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,056 | 12,30 | 0,689 |
| 40. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,490 | 14,90 | 37,101 |
| 41. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 236,000 | 6,90 | 1 628,400 |
| 42. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,420 | 133,60 | 56,112 |
| 43. | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,054 | 44,60 | 2,408 |
| 44. | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 29,400 | 32,30 | 949,620 |
| 45. | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 71,495 | 43,20 | 3 088,584 |
| 46. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 61,200 | 38,80 | 2 374,560 |
| 47. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 6,180 | 57,40 | 354,732 |
| 48. | 2523156713810 | Fiting | buc | 20,000 | 14,50 | 290,000 |
| 49. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 4,200 | 2,20 | 9,240 |
| 50. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 4,800 | 6,80 | 32,640 |
| 51. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 42,600 | 14,40 | 613,440 |
| 52. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 6,600 | 6,40 | 42,240 |
| 53. | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 60,646 | 20,20 | 1 225,049 |
| 54. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 8,000 | 24,00 | 192,000 |
| 55. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 18,260 | 10,40 | 189,904 |
| 56. | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,040 | 250,00 | 260,000 |
| 57. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,000 | 3,00 | 6,000 |
| 58. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,380 | 3,00 | 7,140 |
| 59. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 001,535 | 3,00 | 3 004,605 |
| 60. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 11,160 | 3,00 | 33,480 |
| 61. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 11,160 | 4,60 | 6 559,554 |
| 62. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,106 | 3,80 | 4,203 |
| 63. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 88,524 | 3,80 | 450,391 |
| 64. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,516 | 11,60 | 203,128 |
| 65. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 28,400 | 170,00 | 4 828,000 |
| 66. | 2661122803601 | Tub flexibil PVC gofrat d=20 mm | m | 44,880 | 8,00 | 359,040 |
| 67. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 4,100 | 186,00 | 762,600 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|---------|----------|--------------------|
| 68. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,425 | 1 200,00 | 510,000 |
| 69. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 1,358 | 1 200,00 | 1 629,600 |
| 70. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,802 | 1 200,00 | 2 162,400 |
| 71. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 176,467 | 6,80 | 1 199,976 |
| 72. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 61,950 | 170,00 | 10 531,500 |
| 73. | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 29,439 | 195,00 | 5 740,605 |
| 74. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,056 | 24,80 | 1,389 |
| 75. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,820 | 6,10 | 84,302 |
| 76. | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 52,647 | 60,00 | 3 158,820 |
| 77. | 2721204123000 | Niplu | buc | 20,000 | 0,00 | 0,000 |
| 78. | 27461673351007 | Priza dubla | buc | 2,040 | 64,40 | 131,376 |
| 79. | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" * | m2 | 19,331 | 2 200,00 | 42 528,200 |
| 80. | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 4,000 | 65,00 | 260,000 |
| 81. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,880 | 14,90 | 13,112 |
| 82. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,000 | 6,00 | 24,000 |
| 83. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 78,00 | 3,900 |
| 84. | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,000 | 700,00 | 700,000 |
| 85. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 7,200 | 43,50 | 313,200 |
| 86. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 5,160 | 73,00 | 376,680 |
| 87. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1,620 | 56,00 | 90,720 |
| 88. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 36,800 | 0,65 | 23,920 |
| 89. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 270,000 | 0,35 | 94,500 |
| 90. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 120,000 | 0,28 | 33,600 |
| 91. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | 0,90 | 3,600 |
| 92. | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 56,856 | 0,90 | 51,170 |
| 93. | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 56,856 | 0,45 | 25,585 |
| 94. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,600 | 30,00 | 18,000 |
| 95. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 4,200 | 29,60 | 124,320 |
| 96. | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 24,000 | 21,20 | 508,800 |
| 97. | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 6,000 | 44,50 | 267,000 |
| 98. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 20,000 | 42,30 | 846,000 |
| 99. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1,500 | 18,90 | 28,350 |
| 100. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 36,000 | 24,60 | 885,600 |
| 101. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 4,200 | 177,00 | 743,400 |
| 102. | 2875276305105 | Conector | buc | 26,640 | 33,20 | 884,448 |
| 103. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 | 7,40 | 29,600 |
| 104. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 4,000 | 820,00 | 3 280,000 |
| 105. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 4,024 | 1 234,00 | 4 965,616 |
| 106. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 4,024 | 21,00 | 84,504 |
| 107. | 2913124503200 | Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse | buc | 8,400 | 62,00 | 520,800 |
| 108. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,540 | 90,60 | 48,924 |
| 109. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,200 | 3,64 | 33,488 |
| 110. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,162 | 20,00 | 63,240 |
| 111. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,036 | 20,00 | 0,720 |
| 112. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,607 | 20,00 | 52,140 |
| 113. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,685 | 4,80 | 51,288 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 141 964,157 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|-------|-------|---------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 4,360 | 50,00 | 218,000 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,040 | 30,00 | 1,200 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,986 | 30,00 | 89,580 |
| 4. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,444 | 50,00 | 72,200 |
| 5. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,464 | 50,00 | 23,200 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,130 | 30,00 | 183,900 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,924 | 30,00 | 29,220 |
| 8. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,720 | 30,00 | 51,600 |
| 9. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,081 | 50,00 | 54,050 |
| 10. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,000 | 30,00 | 13,770 |
| 11. | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 1,697 | 30,00 | 50,910 |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 12. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,022 | 50,00 | 1,100 |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,250 | 30,00 | 7,500 |
| 14. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,840 | 650,00 | 1 196,000 |
| 15. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,488 | 650,00 | 4 217,200 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 6 209,430 |

| | | |
|------------------|---------|------------------|
| Total | lei | 233 775,871 |
| TVA (II3) * 20 % | 20,00 % | 46 755,174 |
| | | 280 531,0 |

45

Total deviz:

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Centrul de Excelenta in Industrie Usoara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie capitala a baii etajul
1, Camin, str. N. Costin 55

Investitor Centru de Excelenta in
Industria Usoara

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de reparatie a baii etajul 1 | | | | | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica si tencuieli. | m2 | | | 73,470 |
| | | | | | | 72,960 |
| | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 0,8000 | 45,60 | 36,480 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 45,60 | 36,480 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,060 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 30,00 | 0,450 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 19,152 |
| | | | | | | 19,152 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 45,60 | 9,576 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 45,60 | 9,576 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: teava metalica de ventilare, la pereti sau tavane suspendate, etc. | m2 | | | 11,400 |
| | | | | | | 11,400 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 45,60 | 5,928 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 45,60 | 5,472 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 10,032 |
| | | | | | | 10,032 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 45,60 | 10,032 |
| 5 | RpCK42C | Desfăcerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 38,068 |
| | | | | | | 35,568 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 45,60 | 17,784 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 45,60 | 17,784 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,500 |
| 6 | RpCK42A | Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 15,880 |
| | | | | | | 13,680 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 45,60 | 6,840 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,60 | 6,840 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,200 |
| 7 | TrB01B2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 48,336 |
| | | | | | | 48,336 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0600 | 45,60 | 48,336 |
| 8 | TrIIAA02D2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 27,360 |
| | | | | | | 27,360 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 45,60 | 27,360 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,668 |
| | | | | | | 1,368 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,60 | 1,368 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,060 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 | 2,400 |
| 10 | CF01A | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar de var marca M4-T preparat cu malaxorul in santier | m3 | | | 1,636,895 |
| | | | | | | 45,600 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|----------|-------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,60 | 45,600 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 231,0000 | 4,60 | 1 062,600 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2800 | 400,00 | 512,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 20,00 | 6,198 |
| | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,3500 | 30,00 | 10,497 |
| 11 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 116,760 54,720 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 45,60 | 45,600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,60 | 9,120 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic) | m3 | 0,0050 | 1 200,00 | 6,007 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatic) | m3 | 0,0160 | 1 200,00 | 19,194 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 3,00 | 9,450 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 4,60 | 16,560 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 400,00 | 10,398 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,120 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 30,00 | 0,060 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,250 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 129,031 31,920 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 45,60 | 27,360 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,60 | 4,560 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0330 | 1 200,00 | 39,604 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 400,00 | 16,806 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,900 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,601 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 129,031 31,920 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 45,60 | 27,360 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,60 | 4,560 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic) | m3 | 0,0330 | 1 200,00 | 39,604 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 400,00 | 16,806 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,900 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,601 |
| 14 | IZF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | | | 24,586 1,824 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 45,60 | 1,824 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolati | kg | 0,1500 | 71,00 | 10,650 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 4 500,00 | 0,206 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari l=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,500 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 24,50 | 7,350 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t) | h-ut | 0,0002 | 30,00 | 0,006 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,050 |
| 15 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | | | 198,418 31,008 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 45,60 | 20,520 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 45,60 | 10,488 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 | 60,00 | 144,900 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 17,00 | 10,710 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 30,00 | 1,800 |
| 16 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | | | 455,158 21,200 |
| | 7422010060100 | Finplar | h-om | 1,8000 | 45,60 | 82,080 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,60 | 6,840 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 45,60 | 2,280 |



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|---|---|---------|--------|---------|
| 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0.95 cm | buc | 0.3500 | 186.00 | 65.100 |
| 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0.8600 | 73.00 | 62.780 |
| 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.2700 | 56.00 | 15.120 |
| 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,35 | 15,750 |
| 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,28 | 5,600 |
| 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 43,50 | 52,200 |
| 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 33,20 | 147,408 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | 20,070 |
| | | | | | 6,384 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 45,60 | 6,384 |
| 2430226101010 | Grund cu quart "Betonokontakt" | kg | 0,4150 | 32,40 | 13,446 |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 | 0,240 |
| 18 | C106C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | | 331,740 |
| | | | | | 102,600 |
| 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,0500 | 45,60 | 93,480 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 45,60 | 9,120 |
| 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,500 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,200 |
| 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 42,40 | 12,720 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,160 |
| 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,40 | 8,000 |
| 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 6,90 | 27,600 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,600 |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 30,00 | 0,360 |
| 19 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | 299,112 |
| | | | | | 50,160 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 45,60 | 50,160 |
| 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 170,00 | 176,850 |
| 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placa (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 6,80 | 43,955 |
| 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 42,40 | 17,558 |
| 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,40 | 8,080 |
| 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,061 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 30,00 | 0,054 |
| 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 30,00 | 0,504 |
| 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 30,00 | 1,890 |
| 20 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | 61,073 |
| | | | | | 23,712 |
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 45,60 | 23,712 |
| 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 24,80 | 0,050 |
| 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 3,00 | 0,255 |
| 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 32,30 | 33,915 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 3,00 | 0,075 |
| 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 400,00 | 0,400 |
| 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 12,30 | 0,025 |
| 2462106110431 | Prenadez 300 NH 2829-74 | kg | 0,0150 | 133,60 | 2,004 |
| 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 13,56 | 0,081 |
| 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 43,10 | 0,172 |
| 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 23,40 | 0,047 |
| 2320166200729 | Parchet | l | 0,0020 | 45,00 | 0,090 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,020 |
| 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 37,95 | 0,228 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | 22,801 |
| | | | | | 9,120 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 45,60 | 9,120 |
| 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,40 | 11,440 |
| 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 14,90 | 2,235 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,006 |
| 22 | CF50B | Tencuieci interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | 85,600 |
| | | | | | 55,600 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,60 | 55,632 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,80 | 27,132 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,080 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 30,00 | 2,369 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,481 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,668 |
| | | | | | | 1,368 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 45,60 | 1,368 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,40 | 3,060 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,80 | 0,240 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 37,368 |
| | | | | | | 25,080 |
| | 7122050013401 | Zidar cat 4 | h-om | 0,4500 | 45,60 | 20,520 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,60 | 4,560 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,60 | 12,237 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,020 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,031 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 46,768 |
| | | | | | | 25,080 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 45,60 | 25,080 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 42,80 | 17,120 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,80 | 0,228 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,10 | 3,050 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,040 |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 366,725 |
| | | | | | | 41,496 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 45,60 | 36,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 45,60 | 4,560 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap mecat crestut 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,65 | 2,600 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 87,50 | 48,125 |
| | 2430226101600 | Chit silicomic | kg | 0,1930 | 345,00 | 66,604 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 6,10 | 3,660 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,64 | 3,640 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,600 |
| 27 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice | m2 | | | 428,594 |
| | | | | | | 104,880 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 45,60 | 2,280 |
| | 7422010060100 | Implar | h-om | 2,1000 | 45,60 | 95,760 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,60 | 6,840 |
| | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,0500 | 195,00 | 210,279 |
| | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 2,5500 | 43,20 | 113,135 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,300 |
| 28 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m; dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2 | | | 2 525,311 |
| | | | | | | 62,472 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 45,60 | 57,000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 45,60 | 5,472 |
| | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" * | m2 | 1,0200 | 2 200,00 | 2 311,315 |
| | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 20,20 | 66,579 |
| | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 0,90 | 2,700 |
| | 2874115836896 | Sarba etansata cu garnitura de cauciu EPDM | buc | 3,0000 | 0,45 | 1,350 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 15,274 | 2,673 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 t | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,000 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m | m2 | | | 2 351,81 |



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv | | | | |
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 45,60 | 33,288 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 45,60 | 3,648 |
| 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,000 |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,65 | 2,600 |
| 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 87,50 | 43,750 |
| 2430226101600 | Chit silicomic | kg | 0,1750 | 345,00 | 60,375 |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 6,10 | 3,660 |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,64 | 3,640 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,600 |
| 30 | Ts150C5 | t | | | 243,769 |
| | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | | | | 0,000 |
| 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 650,00 | 243,769 |
| | 2. Lucrari electrice | | | | |
| 31 | RpL101H | m | | | 29,345 |
| | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | | | | 15,960 |
| 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 45,60 | 15,960 |
| 1111000100033 | Cordoane de cupru cu izolatie din PVC avind sectiunea 3x2,5 mm | m | 1,0500 | 12,20 | 13,194 |
| 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 | 9,25 | 0,191 |
| 32 | RpEA05B | m | | | 39,856 |
| | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | | | | 30,552 |
| 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 45,60 | 30,552 |
| 2661122803601 | Tub flexibil PVC gofrat d=20 mm | m | 1,0200 | 8,00 | 8,976 |
| 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 14,90 | 0,328 |
| 33 | RpEE03A | buc | | | 91,368 |
| | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | | | | 14,136 |
| 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 45,60 | 14,136 |
| 27461673351007 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 64,40 | 65,688 |
| 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,000 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 3,80 | 0,019 |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 25,00 | 0,125 |
| 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,600 |
| 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,90 | 1,800 |
| 34 | RpEE01A | buc | | | 61,653 |
| | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | | | | 12,312 |
| 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 45,60 | 12,312 |
| 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 42,60 | 43,026 |
| 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,000 |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 25,00 | 0,125 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,80 | 0,190 |
| 35 | RpEF01A | buc | | | 227,418 |
| | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | | | | 10,488 |
| 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 45,60 | 10,488 |
| 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 177,00 | 177,000 |
| 2875272700047 | Curlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 29,00 | 29,000 |
| 36 | RpCP23A | buc | | | 81,332 |
| | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | | | | 10,000 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 45,60 | 10,000 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,000 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale inodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,500 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 3,00 | 1,500 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,300 |
| | | 3. Lucrari tehnico sanitare | | | | |
| 37 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | | | 30,239 17,328 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 | 45,60 | 17,328 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 18,90 | 5,670 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 49,90 | 3,493 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 17,30 | 2,751 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 | 34,40 | 0,998 |
| 38 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 | | | 7,296 7,296 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 45,60 | 7,296 |
| 39 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | | | 22,800 22,800 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 45,60 | 1,368 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 | 45,60 | 21,432 |
| 40 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | | | 770,934 29,640 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 45,60 | 29,640 |
| | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,000 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 34,40 | 0,138 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 19,50 | 0,156 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 78,00 | 3,900 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 7,40 | 29,600 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 30,00 | 7,500 |
| 41 | RpSA21B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 71,054 17,784 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3900 | 45,60 | 17,784 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 38,80 | 39,576 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 6,80 | 0,544 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 14,40 | 10,224 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 6,40 | 0,704 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 2,20 | 0,154 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,00 | 0,360 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 90,60 | 0,544 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 | 50,00 | 1,165 |
| 42 | RpSA21C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | | | 74,075 20,520 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 45,60 | 20,520 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 38,80 | 39,576 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 | 6,80 | 0,544 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 14,40 | 10,224 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 6,40 | 0,704 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 2,20 | 0,154 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,00 | 0,360 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 90,60 | 0,634 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 50,00 | 1,358 |
| 43 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 73,197 13,680 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | | |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | | |
| 44 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, | m | | | 392 17,328 |



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--|--|--------|----------|-----------|
| | avind diametrul de 110 mm | | | | |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 45,60 | 17,328 |
| 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 57,40 | 59,122 |
| 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 44,80 | 0,672 |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,00 | 0,270 |
| 45 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | 879,280 |
| | | | | | 59,280 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 45,60 | 59,280 |
| 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 820,00 | 820,000 |
| 46 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | | 1 272,562 |
| | | | | | 10,032 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 45,60 | 10,032 |
| 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 1 234,00 | 1 241,404 |
| 2913124204200 | Rozeta din alama pt mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 21,00 | 21,126 |
| 47 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm | buc | | 337,322 |
| | | | | | 47,880 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 45,60 | 47,880 |
| 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 250,00 | 260,000 |
| 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 54,80 | 14,248 |
| 2430116102006 | Chui Rexidur R | kg | 0,3000 | 48,70 | 15,194 |
| 48 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc | | 115,159 |
| | | | | | 52,440 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 45,60 | 52,440 |
| 1714227322940 | Cinepa fuor | kg | 0,0250 | 34,40 | 0,860 |
| 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g 351-4 S 3097-80 | kg | 0,0490 | 38,70 | 1,896 |
| 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1150 | 25,00 | 2,875 |
| 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 | 48,00 | 0,288 |
| 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 42,30 | 42,300 |
| 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 2523156713810 | Fiting | buc | 1,0000 | 14,50 | 14,500 |
| 49 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | 36,520 |
| | | | | | 11,856 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 45,60 | 11,856 |
| 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,000 |
| 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 44,80 | 0,448 |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 18,00 | 0,216 |
| 50 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | 41,342 |
| | | | | | 15,504 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 45,60 | 15,504 |
| 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,000 |
| 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 44,80 | 1,568 |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,00 | 0,270 |
| 51 | RpSA43A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materia plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | | 39,121 |
| | | | | | 12,768 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 45,60 | 12,768 |
| 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 24,60 | 24,600 |
| 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 65,00 | 0,325 |
| 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,930 |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm | m3 | 0,0012 | | |
| 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | | |
| 52 | SI 01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | | 7,296 |
| | | | | | 7,296 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | | |
| 53 | RpSD33A | Montarea robinetului de retinere cu ventil | buc | | 98,844 |



| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------|
| | | drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm | | | | 33,744 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7400 | 45,60 | 33,744 |
| | 2913124503200 | Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse | buc | 1,0000 | 62,00 | 65,100 |
| 54 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 31,302 |
| | | | | | | 8,208 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 45,60 | 8,208 |
| | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 | 21,20 | 21,200 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,00 | 0,360 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 90,60 | 0,634 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,900 |
| 55 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 35,530 |
| | | | | | | 11,856 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 45,60 | 11,856 |
| | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 | 21,20 | 21,200 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 18,00 | 0,540 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 90,60 | 0,634 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0260 | 50,00 | 1,300 |
| 56 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | | | 55,534 |
| | | | | | | 9,120 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 45,60 | 9,120 |
| | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 1,0000 | 44,50 | 44,500 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 | 44,60 | 0,446 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 34,40 | 0,688 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 19,50 | 0,780 |
| 57 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | | | 52,533 |
| | | | | | | 6,840 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 45,60 | 6,840 |
| | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 1,0000 | 44,50 | 44,500 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0070 | 44,60 | 0,312 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 34,40 | 0,413 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 19,50 | 0,468 |

APROBAT:

Intocmit
SRL Secieru Prim

(functie, semnatura si stampila)

L.S.

Stampila: SOCIETATEA CU RASPONDERE LIMITATA SRL SECIERU PRIM
Semnatura: [Handwritten signature]

Investitor

Centrul de Excelenta in Industrie Usoara

(functie)

Stampila: MINISTERUL CODICITATII SI PROTECTIEI CONSUMATORILOR, CENTRUL DE EXCELENTA IN INDUSTRIE USOARA, INSTITUTIA PUBLICA
Semnatura: [Handwritten signature]