

Antreprenor II.,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI
(denumirea)

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul
Causeni.Retele exterioare de
alimentare cu apa si canalizare
(07/2015-REAC)**

Valoarea lucrarilor executate **91 047,90 Lei**

Proces - verbal nr.19

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Canalizare				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,2000	1 097,500 0,000	3 512,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,0480	250,00	3 512,000
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	16,8000	89,050 89,050	1 496,033 1 496,033
	9312040019600	Sapator	h-om	22,6800	46,38	1 051,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5760	46,38	444,135
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100 m3	0,2400	1 192,500 0,000	286,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1386	25,00	3,465
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	m	59,1000	70,023 13,914	4 138,360 822,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,7300	46,38	822,317
	25212167005001	Teava din PVC 110 mm	m	61,7713	52,00	3 212,108
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	6,8305	15,00	102,457
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0591	25,00	1,478
		<i>Total</i>	Lei			23 701,409
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 701,409 2 751,493
		<i>Total</i>	Lei			67 389,048
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 389,048 10 373,044
		<i>Total</i>	Lei			67 389,048
		ASM	27,5 %			2 852,587
		Cheltuieli de transport	4 %			1 991,075
		Cheltuieli de regie	4 %			2 889,308
		Beneficiu de deviz	1 %			751,220
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 873,238 10 373,044
		<i>Total</i>	Lei			75 873,25
		TVA	20 %			15 174,65
						91 047,90
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				10 373,05

INVESTITOR: Ministerul Educației, Viceministru CERNET Elena

BENEFICIAR: Consiliul Raional Causeni, Presedinte GORBAN Nicolae

ANTREPRENOR: Î.I. "Paduret Alexandru", Fondator PADURET Alexandru

RESPONSABIL TEHNIC: CLIPA Simion

DIRIGINTE DE ȘANTIER: DOAGĂ Victor



Antreprenor II,,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI
(denumirea)

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL
CAUSENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
Liceului Teoretic „Mesterul Manole”
din s.Salcuta, r-nul Causeni.Cai de
acces intateritoriu (07/15-PG)**

Valoarea lucrarilor executate **243 426,80 Lei**

Proces - verbal nr.30

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavarea cu placi de beton a troturelor				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,0000	606,811	3 640,868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,1800	46,38	2 512,868
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,0000	8,00	48,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,2000	150,00	1 080,000
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	6,0000	263,328	1 579,968
	7129020012800	Pavator	h-om	6,9000	46,38	320,022
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8660	150,00	1 179,900
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3920	8,00	11,136
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9180	45,00	41,310
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1380	200,00	27,600
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	600,0000	193,691	116 214,432

2	3	4	5	6	7
	amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. Pavaj gr. 50 mm				
7129020012800	Pavator	h-om	607,4400	46,38	28 173,067
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,9600	46,38	879,365
2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	960,0000	1,50	1 440,000
2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 840,0000	1,50	23 760,000
2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 50 mm	m2	609,0000	88,00	53 592,000
1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,0000	150,00	450,000
1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	45,6000	150,00	6 840,000
2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,0000	90,00	1 080,000
4	DE11A				
	Borduri mici, prefabricate din beton BR100x20x10 cm, pentu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B7.5, de 28x20h cm	m	385,0000	145,164	55 888,140
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,2000	46,38	2 142,756
7129020012800	Pavator	h-om	69,3000	46,38	3 214,134
26631021000012	Beton clasa 7.5	m3	18,4800	850,00	15 708,000
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	392,7000	0,00	0,000
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1550	0,00	0,000
26661228003253	Bordura beton pentru trotuare BR100x20x10 cm	m	386,9250	90,00	34 823,250
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1550	0,00	0,000
	Total	Lei			177 323,408
	Total capitol: Inclusiv salariu				177 323,408 37 242,212

	Total	Lei	177 323,41
	ASM	27,5 %	10 241,61
	Cheltuieli de transport	4 %	5 557,29
	Cheltuieli de regie	4 %	7 724,89
	Beneficiu de deviz	1 %	2 008,47
	TVA	20 %	40 571,13
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		243 426,80

INVESTITOR: Ministerul Educației, Viceministru CERNEI Elena

BENEFICIAR: Consiliul Raional Căușeni, Președinte GORBAN Nicolae

ANTREPRENOR: Î.I. "Paduret Alexandru", Fondator PADURET Alexandru

RESPONSABIL TEHNIC: CLIPA Simion

DIRIGINTE DE ȘANTIER: DOAGĂ Victor

Antreprenor II, Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI

Beneficiar CONSILIUL RAIOANL CAUSENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului
Teoretic „Mesterul Manole" din s.Salcuta,
r-nul Causeni. Retele exterioare de
alimentare cu apa si canalizare (07/2015-
REAC)**

Valoarea lucrarilor executate 174 388,82 Lei

Proces - verbal nr.40

de receptie a lucrarilor executate
pe august 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Canalizare				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,8000	1 097,500 0,000	5 268,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	21,0720	250,00	5 268,000
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	25,1000	89,050 89,050	2 235,145 2 235,145
	9312040019600	Sapator	h-om	33,8850	46,38	1 571,586
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3070	46,38	663,559
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3600	1 192,500 0,000	429,300 0,000

	3	4	5	6	7
	<i>Total</i>	Lei			129 190,949
	Total capitol: Inclusiv salariu				129 190,949 18 918,727
	<i>Total</i>	Lei			129 190,949
	<i>ASM</i>	27,5 %			5 202,650
	<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			3 957,520
	<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			5 534,045
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 438,850
	Total capitol: Inclusiv salariu				145 324,014 18 918,727

	Total	Lei	145 324,02
	TVA	20 %	29 064,80
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		174 388,82 18 918,71

Investitor: Ministerul Educației, Viceministru CERNEI Elena

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎÎ"Padureț Alexandru", Fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor



Antreprenor II., Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
Liceului Teoretic „Mesterul Manole”
din s.Salcuta, r-nul Causeni. Retele de
alimentare cu energie electrica
(07/2015-0-AEE)**

Valoarea lucrarilor executate **122 493,04 Lei**

Proces - verbal nr.41

de receptie a lucrarilor executate
pe august 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	22,1000	89,050 89,050	1 967,996 1 967,996
	9312040019600	Sapator	h-om	29,8350	46,38	1 383,747
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,5970	46,38	584,249
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,8700	2 910,385 110,384	2 532,034 96,034
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0706	46,38	96,034
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	9,7440	250,00	2 436,000
3	08-02-142-1	Executarea putului pentru un singur cablu in transec	100 m	5,2200	307,499	1 635,897
	1	Muncitor	h-om	35,2716	46,38	1 635,897
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	26,5468	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	26,5468	200,00	5 309,360

2	3	4	5	6	7
030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7400	0,00	0,000
030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7400	0,00	0,000
031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,3200	0,00	0,000
400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4940	200,00	98,800
	<i>Total</i>	Lei			27 275,175
	<i>ASM</i>	27,5 %			3 649,840
	<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			272,414
	<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 327,215
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			325,246
	Total capitol: Inclusiv salariu				32 849,890 13 272,147
	3. Utilaj				
17	pret furnizor				
	Cablu APvzBbSHp 4x185 mm2	m	125,0000	135,000 0,000	16 875,000 0,000
00611	Cablu APvzBbSHp 4x185 mm2	m	125,0000	135,00	16 875,000
	<i>Total</i>	Lei			16 875,000
	Total capitol: Inclusiv salariu				16 875,000

	Total	Lei	102 077,53
	TVA	20 %	20 415,51
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		122 493,04 23 085,79

Investitor: Ministerul Educației, Viceministru CERNEI Elena

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎÎ"Padureț Alexandru", Fondator PADUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor



Investitor
Beneficiar
Obiect

II., Paduret Alexandru"
(denumirea)

MINISTERUL EDUCATIEI

CONSILIUL RAIONAL CAUSENI
(denumirea)

**Lucrari de reparatie capitala a Liceului
Teoretic „Mesterul Manole" din
s.Salcuta, r-nul Causeni.Echipament
electric de forta.Illuminat interior
(07/2015-1-EEF/IEI)**

Valoarea lucrarilor executate **221 954,04 Lei**

Proces - verbal nr.37
de receptie a lucrarilor executate
pe august 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Illuminare teritoriu				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	32,4000	89,050 89,050	2 885,207 2 885,207
	9312040019600	Sapator	h-om	43,7400	46,38	2 028,661
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4680	46,38	856,546
2	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,8000	1 055,999 307,499	1 900,799 553,499
	1	Muncitor	h-om	11,9340	46,38	553,499
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,9820	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,9820	150,00	1 347,300
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	32,4000	44,989 44,989	1 457,631 1 457,631
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4280	46,38	1 457,631

3	4	5	6	7
Plaza PVC gofrata d100	m	8,0000	0,000 58,00	0,000 464,000
<i>Total</i>	Lei			150 821,238
Total capitol: Inclusiv salariu				150 821,238 29 896,688
<i>Total</i>	Lei			150 821,238
<i>ASM</i>	27,5 %			8 221,589
<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			4 684,333
<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			2 989,669
<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 667,168
Total capitol: Inclusiv salariu				168 383,997 29 896,688
<i>Total</i>	Lei			184 961,70
<i>TVA</i>	20 %			36 992,34
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				221 954,04 39 934,25

Investitor: Ministerul Educației, Viceministru CERNET Elena

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎÎ"Padureț Alexandru", Fondator PADUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor



Antreprenor II, Paduret Alexandru
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
 Manole” din s.Salcuta, r-nul Causeni.Semnalizare de paza
 automata (07/2015-1-SPA)**

Valoarea lucrarilor executate **71 704,51 Lei**

Proces - verbal nr.68
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (SHMP-1-1)	buc	4,0000	232,900 231,900	931,600 927,600
	1	Muncitor	h-om	20,0000	46,38	927,600
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000	0,00	0,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,0320	0,00	0,000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,8000	0,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0200	0,00	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,2000	20,00	4,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,4000	0,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	0,00	0,000
2	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (KIP-73V(U))	10 buc	0,4000	603,740 602,940	241,496 241,176
	1	Muncitor	h-om	5,2000	46,38	241,176
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0008	0,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1600	0,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0080	0,00	0,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0640	5,00	0,320
3	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (KR-502M)	buc	4,0000	186,170 185,520	744,680 742,080
	1	Muncitor	h-om	16,0000	46,38	742,080
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	0,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0040	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		RS232/USB, tipZ497			0,000	0,000
	00007	Convertizor USB/RS232 - RS232/USB, tipZ497	buc	1,0000	150,00	150,000
21	pret furnizor	Tablou pentru Z-497 170x150x50 mm	buc	1,0000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
	00008	Tablou pentru Z-497 170x150x50 mm	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
22	pret furnizor	Senzor de miscare LC 100 PI	buc	40,0000	140,000 0,000	5 600,000 0,000
	000013	Senzor de miscare LC 100 PI	buc	40,0000	140,00	5 600,000
23	pret furnizor	Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313	buc	22,0000	250,000 0,000	5 500,000 0,000
	000014	Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313	buc	22,0000	250,00	5 500,000
24	pret furnizor	Aparat de semnalizare de capacitate SRP-8L	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
	000015	Aparat de semnalizare de capacitate SRP-8L	buc	1,0000	150,00	150,000
25	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150 mA	buc	4,0000	410,000 0,000	1 640,000 0,000
	000016	Sirena LD-95, 12V, 150 mA	buc	4,0000	410,00	1 640,000
		Total	Lei			31 080,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 080,000

	Total	Lei	59 753,76
	TVA	20 %	11 950,75
			71 704,51
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20 543,10

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, SAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎI"Padureț Alexandru", Fondator PADURET Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor



Antreprenor II.,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Semnalizare de incendiu (07/2015-1-SI)

Valoarea lucrarilor executate **242 255,58 Lei**

Proces - verbal nr.69

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare de incendiu				
1	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (SHMP)	buc	6,0000	232,900 231,900	1 397,400 1 391,400
	1	Muncitor	h-om	30,0000	46,38	1 391,400
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0001	0,00	0,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,0480	0,00	0,000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,2000	0,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0300	0,00	0,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,3000	20,00	6,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,6000	0,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0300	0,00	0,000
2	pret de piata	DIN-Sina zincata	m	2,2000	100,000 0,000	220,000 0,000
	000091	DIN-Sina zincata	m	2,2000	100,00	220,000
3	10-02-016-06	Convertizor (Z-597, KIP-S)	buc	3,0000	490,178 468,438	1 470,534 1 405,314
	1	Muncitor	h-om	30,3000	46,38	1 405,314
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0009	0,00	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0003	11 000,00	3,300
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0900	58,00	5,220
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,0001	0,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0300	0,00	0,000
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,9000	20,00	18,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,0000	1,00	3,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0600	15,00	0,900
	5	Masa utilajului	t	0,0030	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 220,000
		2.2. Sistemul de instiintare				
52	pret furnizor	Dulap de telecomunicatii 19", 18U, 600x920x500 mm	buc	1,0000	5 500,00 0,000	5 500,00 0,000
	0000729	Dulap de telecomunicatii 19", 18U, 600x920x500 mm	buc	1,0000	5 500,00	5 500,000
53	pret furnizor	Aparataj de comanda Trombon- PU-4	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
	0000730	Aparataj de comanda Trombon-PU- 4	buc	1,0000	350,00	350,000
54	pret furnizor	Amplificator Trombon-UM-4	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
	0000731	Amplificator Trombon-UM-4	buc	1,0000	200,00	200,000
55	pret furnizor	Bloc de alimentare Trombon - BP-21	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
	0000732	Bloc de alimentare Trombon -BP- 21	buc	1,0000	150,00	150,000
56	pret furnizor	Acumulator BD12V,21 A*h	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
	0000733	Acumulator BD12V,21 A*h	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
57	pret furnizor	Microfon de masa	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
	0000734	Microfon de masa	buc	1,0000	100,00	100,000
58	pret furnizor	Emitator 1W	buc	9,0000	40,000 0,000	360,000 0,000
	0000735	Emitator 1W	buc	9,0000	40,00	360,000
59	pret furnizor	Emitator 3W	buc	71,0000	60,000 0,000	4 260,000 0,000
	0000736	Emitator 3W	buc	71,0000	60,00	4 260,000
60	pret furnizor	Rezistenta 10Om	buc	20,0000	9,000 0,000	180,000 0,000
	0000737	Rezistenta 10Om	buc	20,0000	9,00	180,000
61	pret furnizor	Rezistenta 47Om	buc	150,0000	25,000 0,000	3 750,000 0,000
	0000738	Rezistenta 47Om	buc	150,0000	25,00	3 750,000
		<i>Total</i>	Lei			16 050,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 050,000
		<i>Total</i>	Lei			110 270,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 270,000

		Total	Lei	201 879,65
		TVA	20 %	40 375,93
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		242 255,58
				63 002,36

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, SAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎP "Padureț Alexandru", Fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor

Antreprenor II, Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Causeni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni. Constructia din beton armat. Modificare 2. (07/2015-1-CBA)**

Valoarea lucrarilor executate **75 635,59 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Modificari canale de ventilare				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	63,4000 ✓	61,222 61,222	3 881,449 3 881,449
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,6880	46,38	3 881,449
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	104,6100 ✓	51,482 51,482	5 385,511 5 385,511
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,1171	46,38	5 385,511
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	104,6100 ✓	21,200 0,000	2 217,740 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,0887	200,00	2 217,740
4	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,6000 ✓	64,150 46,380	359,240 259,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	46,38	38,959
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,7600	46,38	220,769
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0280	20,00	0,560
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,6800	0,50	0,840
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,6800	1,00	1,680
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1680	20,00	3,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1680	19,00	3,192
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,7280	75,00	54,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0056	3 150,00	17,640
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0056	3 150,00	17,640
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6720	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1120	0,00	0,000
5	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	23,2600 ✓	17,560	408,444

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9450	46,38	43,829
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	193,7250	12,00	2 324,700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8900	11,00	20,790
	2010237318750	Distantieri	buc	52,9200	1,00	52,920
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1890	0,00	0,000
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,8000 ✓	17,282 4,592	1 258,102 334,270
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,9160	46,38	320,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2912	46,38	13,506
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	74,6200	12,00	895,440
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7280	11,00	8,008
	2010237318750	Distantieri	buc	20,3840	1,00	20,384
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0728	0,00	0,000
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 turnarea cu mijloace clasice	m3	1,2500 ✓	1 439,550 245,814	1 799,438 307,268
	7123010010200	Betonist	h-om	6,0625	46,38	281,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5625	46,38	26,089
	26631021000002	Beton B15	m3	1,3197	1 100,00	1 451,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1931	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7500	54,00	40,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	0,00	0,000
		Total	Lei			22 772,548
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 772,548 4 592,743

	Total	Lei	54 485,86
	ASM	22,5 %	4 184,06
	Cheltuieli de transport	4 %	1 335,48
	Cheltuieli de regie	4 %	2 400,21
	Beneficiu de deviz	1 %	624,05
	TVA	20 %	12 605,93
			75 635,59
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		18 595,80

INTOCMIT:

Antreprenor general
H. Paduret Alexandru"

(denumirea)

Paduret Alexandru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Consiliul Raional Causeni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Verificat conform ofertei
Sp. principal s.c. Paduret
Verificat calitatea
cu litetate: v. pece

Antreprenor II, Paduret Alexandru
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Causeni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
Liceului Teoretic „Mesterul
Manole” din s.Salcuta, r-nul
Causeni.Semnalizare de incendiu.
Modificare 2 (07/2015-1-SI)**

Valoarea lucrarilor executate **94 672,09 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare de incendiu				
1	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III (Seismic M16)	set	1,0000 ✓	675,834 570,474	675,834 570,474
	1	Muncitor	h-om	12,3000	46,38	570,474
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,8680	20,00	17,360
	5	Masa utilajului	t	0,2600	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	0,00	0,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4400	200,00	88,000
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	10,0900 ✓	262,792 260,192	2 651,569 2 625,335
	1	Muncitor	h-om	56,6049	46,38	2 625,335
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0043	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2018	30,00	6,054
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1279	0,00	0,000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0720	0,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	123,0980	0,00	0,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5045	0,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2018	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 689,790
		<i>Total</i>	Lei			62 790,335
		<i>ASM</i>	22,5 %			5 834,380
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 327,201
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			2 593,058
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			725,450
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 270,424
		2. Utilaj				25 930,579
10	pret furnizor	Sensor de seismicitate de tip Seismic M16, "Madas"	buc	1,0000	5 623,000 0,000	5 623,000 0,000
	0081	Sensor de seismicitate de tip Seismic M16, "Madas"	buc	1,0000	5 623,00	5 623,000
		<i>Total</i>	Lei			5 623,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 623,000

		Total	Lei	78 893,41
		TVA	20 %	15 778,68
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		94 672,09
				25 930,58

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
"Il. Paduret Alexandru"




Investitor
Consiliul Raional Causeni

(denumirea)

(denumirea)

Paduret Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat calitatea și
cantitatea: *[Signature]*
Verificat conform ofertei
sp. princ. Sec. Const. *[Signature]* /Radu/

Antreprenor II., Paduret Alexandru
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI CULTURII SI CERCETARII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic
„Mesterul Manole” din s.Salcuta, r-nul
Causeni. Comunicatii telefonice si de semnalizare
(07/2015-1-TS)**

Valoarea lucrarilor executate **23 930,80 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua internet				
1	10-03-001-01	Utilajul centralelor: Marsutizator de semnal Wi-Fi	buc	1,0000	414,637 414,637	414,637 414,637
	1	Muncitor	h-om	8,9400	46,38	414,637
	1011814	Clei de tipplarie, uscat	kg	0,0250	0,00	0,000
	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0,0080	0,00	0,000
	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,4500	0,00	0,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,3600	0,00	0,000
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,4500	0,00	0,000
2	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25	buc	2,0000	170,524 156,764	341,049 313,529
	1	Muncitor	h-om	6,7600	46,38	313,529
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ГІВ-25", "ГІВ-100", "ГІВ-200", "ГІВ-300", "ГІВ-500"	t	0,0000	0,00	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	0,00	0,000
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,0000	0,00	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de	1000 buc	0,0100	0,00	0,000

Antreprenor II, Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI CULTURII SI CERCETARII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul Manole" din
s.Salcuta, r-nul Causeni. Echipament electric de forta. Iluminat interior
(07/2015-1-EEF/IEI)

Valoarea lucrarilor executate 49 668,70 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Iluminare teritoriu				
1	33-01-002-1	Executarea fundatiilor monolite din beton armat greu sub stilpi din otel LEA 35-1150 kV, preparat pe santier, volum pina la 25 m3	m3	0,6000	1 257,545 247,205	754,527 148,323
	1	Muncitor	h-om	3,1980	46,38	148,323
	101-0816	Sirna din otel cu continut mic de bioxid de carbon, destinatie diversa, deschisa la culoare, diametru 1,1 mm	t	0,0002	11 000,00	2,200
	101-1324	Ciment Portland cu zgura, marca 400, pentru constructii generale si cu destinatie speciala	t	0,1500	1 500,00	225,000
	101-1513	Electrozi "D42", diametru 4 mm	t	0,0006	55 000,00	33,000
	101-1805	Cuie pentru constructii	t	0,0002	19 000,00	3,800
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	0,00	0,000
	102-0057	Cherestrea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75- 150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0066	3 150,00	20,790
	203-9080	Panouri cofraj	m2	0,3000	90,00	27,000
	204-9001	Otel-beton	t	0,0000	0,00	0,000
	408-9040	Nisip pentru lucrari de constructii	m3	0,2940	150,00	44,100
	408-9080	Piatra sparta	m3	0,4920	300,00	147,600
	411-0001	Apa	m3	0,0600	0,00	0,000
	040103	Centrale electrice mobile, 30 kW	h-ut	0,2100	0,00	0,000
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1800	56,00	10,080
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,1020	45,00	4,590
	110851	Malaxoare mobile de beton, capacitate pina la 5 m3	h-ut	0,1860	54,00	10,044
	111102	Vibratoare pneumatice de adincime	h-ut	0,1020	0,00	0,000
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,0960	200,00	19,200
	400080	Autocisterna	h-ut	0,0900	200,00	18,000
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,2040	200,00	40,800

Antreprenor II., Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI CULTURII SI CERCETARII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Incalzire si ventilare.
Bloc B. (07/2015-1b-IV)**

Valoarea lucrarilor executate 169 242,22 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitar-tehnice				
		1.1. Sistema de ventilare				
1	VB03B	Clapeta de inchidere 600x600 mm, pentru canale verticale	buc	9,0000	604,922 225,407	5 444,296 2 028,661
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	43,7400	46,38	2 028,661
	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,1800	15,00	2,700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1350	11,00	1,485
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	52,6500	12,00	631,800
	2710703502499	Otel cornier 25x25x2 mm	kg	3,4740	12,00	41,688
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,9000	55,00	49,500
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,1260	60,00	7,560
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2250	15,00	3,375
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,1800	20,00	3,600
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	3,5100	10,00	35,100
	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0540	10,00	0,540
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,8370	10,00	8,370
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1,1070	10,00	11,070
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1350	9,00	1,215
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	72,0000	0,40	28,800
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	36,0000	0,20	7,200
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	396,0000	0,10	39,600
	2874115853103	Prezon M 12 x 100 mm	buc	18,0000	1,00	18,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4400	11,00	15,840
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,2520	12,00	3,024
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,2690	12,00	15,228
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	67,7700	12,00	813,240
	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	69,5700	12,00	834,840
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	49,5000	11,00	544,500
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	1,8000	12,00	21,600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR	kg	1,6200	29,00	46,980

2	3	4	5	6	7
	120/E6/T2. 600x200				
	Total	Lei			122 380,000
	Total capitol: Inclusiv salariu				122 380,000
	Total	Lei			122 380,000
	Total capitol: Inclusiv salariu				122 380,000

	Total	Lei	141 035,18
	TVA	20 %	28 207,04
			169 242,22
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 283,37


Investitor : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Caușeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: II "Pădureț Alexandru" PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor



Antreprenor II, Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni. Automatizarea instalatiilor
termomecanice (07/2015-2-ATM)**

Valoarea lucrarilor executate **51 845,65 Lei**

Proces - verbal nr.75

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,0000	225,141 109,921	225,141 109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,921
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	55,00	11,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	30,00	1,200
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1700	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,9200	56,00	51,520
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	45,00	13,950
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	5,00	1,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	200,00	34,000
2	08-03-526-1	Automat monopolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (VA 47-29)	buc	2,0000	103,243 72,353	206,486 144,706
	1	Muncitor	h-om	3,1200	46,38	144,706
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1400	55,00	7,700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	0,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0980	20,00	1,960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4400	0,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	0,00	0,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	0,00	0,000
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0720	30,00	2,160
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 000,00	22,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,0000	0,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Signal-10, "Bolid"				
44	pret furnizor	Senzor-releu P=4-250kgf/cm2, tip DN-2,5	buc	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
	000825	Senzor-releu P=4-250kgf/cm2, tip DN-2,5	buc	2,0000	85,00	170,000
45	pret furnizor	Sirena U=230V	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
	000826	Sirena U=230V	buc	1,0000	350,00	350,000
		Total	Lei			19 526,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 526,000

	Total	Lei	43 204,71
	TVA	20 %	8 640,94
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		51 845,65
			8 165,85

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎÎ"Padureț Alexandru", Fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor



Antreprenor II,,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII si CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Solutii termomecanice
(07/2015-2-TM)**

Valoarea lucrarilor executate **248 445,62 Lei**

Proces - verbal nr.74

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari sanitar-tehnice				
		I.1. Cazangeria				
1	IC17I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159x4.5 mm	m	9,0000	396,041 129,864	3 564,369 1 168,776
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,2000	46,38	1 168,776
	25212167010001	Teava din otel 159x4.5 mm	m	9,1350	230,00	2 101,050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,7430	9,00	42,687
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,8450	11,00	119,295
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,9880	11,00	32,868
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0630	11,00	0,693
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,8000	55,00	99,000
2	IC17E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm	m	10,0000	234,247 92,760	2 342,470 927,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,0000	46,38	927,600
	25212167010002	Teava din otel 108 x 3.5 mm	m	10,1500	117,00	1 187,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8300	9,00	25,470
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,5100	11,00	71,610
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,7700	11,00	19,470
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0700	11,00	0,770
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,0000	55,00	110,000
3	IC17C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura	m	2,0000	181,307 78,846	362,614 157,692

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
	0003	Filtru impuritati cu plasa D40	buc	9,0000	200,00	1 800,000
64	pret furnizor	Filtru impuritati cu plasa D65	buc	1,0000	400,000	400,000
					0,000	0,000
	0004	Filtru impuritati cu plasa D65	buc	1,0000	400,00	400,000
65	pret furnizor	Filtru impuritati cu plasa D100	buc	1,0000	2 000,000	2 000,000
					0,000	0,000
	0005	Filtru impuritati cu plasa D100	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
66	pret furnizor	Contor de apa rece D20	buc	1,0000	800,000	800,000
					0,000	0,000
	0006	Contor de apa rece D20	buc	1,0000	800,00	800,000
67	pret furnizor	Suapapa de reglare a presiunii "dupa sine Dn20, presiune de reglare 3 bar.	buc	1,0000	450,000	450,000
					0,000	0,000
	0007	Suapapa de reglare a presiunii "dupa sine Dn20, presiune de reglare 3 bar.	buc	1,0000	450,00	450,000
68	pret furnizor	Dispozitiv de actionare electrica AMV10, 220V, a supapelei de reglaj d20	buc	1,0000	950,000	950,000
					0,000	0,000
	0008	Dispozitiv de actionare electrica AMV10, 220V, a supapelei de reglaj d20	buc	1,0000	950,00	950,000
69	pret furnizor	Dedurizaror apa Dn3/4", U=230V, N=0.1kW, 870x410x600(h)	buc	1,0000	7 300,000	7 300,000
					0,000	0,000
	0009	Dedurizaror apa Dn3/4", U=230V, N=0.1kW, 870x410x600(h)	buc	1,0000	7 300,00	7 300,000
70	pret furnizor	Dozator anticalcar	buc	1,0000	8 100,000	8 100,000
					0,000	0,000
	00010	Dozator anticalcar	buc	1,0000	8 100,00	8 100,000
		Total	Lei			41 665,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 665,000
		Total	Lei			41 665,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 665,000

	Total	Lei	207 038,02
	TVA	20 %	41 407,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		248 445,62
			29 277,47

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎÎ"Padureț Alexandru", Fondator PADUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor



Antreprenor IL,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Ventilare. Cazangerie
(07/2015-SM**

Valoarea lucrarilor executate **9 223,32 Lei**

Proces - verbal nr.73
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,9700	574,634 125,690	1 706,664 373,299
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,0487	46,38	373,299
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	11,00	0,330
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1200	55,00	6,600
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1350	25,00	3,375
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0300	3,00	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1440	15,00	2,160
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0240	20,00	0,480
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,7995	11,00	52,794
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	9,00	1,620
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1800	0,00	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,9964	0,20	7,199
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	11,00	0,660
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	13,4987	12,00	161,984
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	21,5978	12,00	259,174
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	26,9973	12,00	323,968
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	40,4960	12,00	485,952
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,9964	0,20	7,199
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,9964	0,50	17,998
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1782	10,00	1,782
2	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare cu diametrul 315 mm	buc	1,0000	3 196,287 159,547	3 196,287 159,547
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,547
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	11,00	1,100

1	2	3	4	5	6	7
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3115	10,00	3,115
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1608	10,00	1,608
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	10,00	0,744
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	10,00	2,412
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0452	9,00	0,407
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	0,20	1,608
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3015	11,00	3,317
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	12,00	0,241
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal. I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	12,00	186,568
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0400	1,00	8,040
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0050	0,50	0,502
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	1,00	8,040
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	0,70	8,442
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	56,00	12,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,500
5	CL20A	Grile de ventilatie 1000x200 gata confectionate si montate in zidarie	buc	1,0000	486,190 23,190	486,190 23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 1000x200	buc	1,0000	460,00	460,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
6	CL20A	Grile de ventilatie D100 gata confectionate si montate in zidarie	buc	2,0000	194,190 23,190	388,380 46,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	46,38	43,597
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,38	2,783
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	15,00	4,500
	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite D100	buc	2,0000	168,00	336,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,500

	Total	Lei	6 774,08
	ASM	27,5 %	320,12
	Cheltuieli de transport	4 %	223,12
	Cheltuieli de regie	4 %	292,68
	Beneficiu de deviz	1 %	76,10
	TVA	20 %	1 537,22
			9 223,32
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 164,09

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: Î”Padureț Alexandru”, Fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor



Antreprenor II „Paduret Alexandru”
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul Manole”
din s.Salcuta, r-nul Causeni.Retele interioare de alimentare cu gaz
(07/2015-1-AGI)**

Valoarea lucrarilor executate **46 341,05 Lei**

Proces - verbal nr.76
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari sanitar-tehnice				
1	IC28G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4.5 mm	m	4,5000	339,364 102,036	1 527,139 459,162
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,9000	46,38	459,162
	25212167010001	Teava din otel 133 x 4.5 mm	m	4,5675	210,00	959,175
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7775	9,00	15,998
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,1175	11,00	45,292
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,2195	11,00	13,415
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0315	11,00	0,347
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,6750	50,00	33,750
2	IC28E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4.5 mm	m	8,0000	226,145 83,484	1 809,160 667,872
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,4000	46,38	667,872
	25212167010002	Teava din otel 108 x 4.5 mm	m	8,1200	120,00	974,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,6560	9,00	23,904
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,1040	11,00	67,144
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,4000	11,00	15,400
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0400	11,00	0,440
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,2000	50,00	60,000
3	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	4,0000	97,101	388,404

1	2	3	4	5	6	7
		t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1500	0,00	0,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1500	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0195	200,00	3,900
35	pret furnizor	Cablu KVVVGng 4x1.5 mm2	m	5,0000	10,000 0,000	50,000 0,000
	000823	Cablu KVVVGng 4x1.5 mm2	m	5,0000	10,00	50,000
36	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparat, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14	1 conector	2,0000	10,204 10,204	20,407 20,407
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	20,407
		<i>Total</i>	Lei			1 142,598
		<i>ASM</i>	27,5 %			251,646
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			4,065
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			91,508
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			14,898
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 504,715 915,078
		3. Utilaj				
37	Pret furnozor	Supapa de blocare Dc100 "normal inchisa"	buc	1,0000	11 200,000 0,000	11 200,000 0,000
	0001031	Supapa de blocare Dc100 "normal inchisa"	buc	1,0000	11 200,00	11 200,000
38	Pret furnozor	Supapa de termoblocare Dc32	buc	7,0000	680,000 0,000	4 760,000 0,000
	0001032	Supapa de termoblocare Dc32	buc	7,0000	680,00	4 760,000
39	Pret furnozor	Detector de CH4, CO SGB-1-2E	buc	1,0000	220,000 0,000	220,000 0,000
	0001033	Detector de CH4, CO SGB-1-2E	buc	1,0000	220,00	220,000
		<i>Total</i>	Lei			16 180,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 180,000

	Total	Lei	38 617,54
	TVA	20 %	7 723,51
			46 341,05
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		7 601,81

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎÎ"Padureț Alexandru", Fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor

Antreprenor II, Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Retele gaz exterioare (07/2015-1-AGE)**

Valoarea lucrarilor executate **214 654,20 Lei**

Proces - verbal nr.79

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Traseul si inelarea				
1	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare	buc	2,0000	2 432,366 53,801	4 864,732 107,602
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,3200	46,38	107,602
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3- 70mm	m3	0,0140	250,00	3,500
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2500	25,00	6,250
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	2,3000	51,00	117,300
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	1,5000	12,00	18,000
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2000	11,00	2,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3400	9,00	3,060
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel	kg	4,3400	0,00	0,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	11,00	6,820
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,0000	2 300,00	4 600,000
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm	m	2,0000	24,811 2,505	49,623 5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,339
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,670
	252121677100011	Teava polietilena 25 mm	m	2,0060	9,00	18,054
	25132066215001	Banda de avertizare	m	2,1600	1,00	2,160
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0800	250,00	20,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0800	55,00	4,400
3	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2,1000	15,667 3,107	32,901 6,525
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1344	46,38	6,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0063	46,38	0,292

	2	3	4	5	6	7
97	pret furnizor	Contor de gaz CGR-01 G40 D50, gama 1:100	buc	1,0000	41 000,000 0,000	41 000,000 0,000
	00004	Contor de gaz CGR-01 G40 D50, gama 1:100	buc	1,0000	41 000,00	41 000,000
98	pret furnizor	Corector electronic pentru contor gaze Mini ELCOR cu GSM/GPRS	buc	1,0000	31 800,000 0,000	31 800,000 0,000
	00005	Corector electronic pentru contor gaze Mini ELCOR cu GSM/GPRS	buc	1,0000	31 800,00	31 800,000
99	pret furnizor	Sensor de temperatura Pt1000 d=5.8, L=100 mm	set	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
	00006	Sensor de temperatura Pt1000 d=5.8, L=100 mm	set	1,0000	2 000,00	2 000,000
100	pret furnizor	Filtru cu fibre FG-50-12 P12	buc	1,0000	1 950,000 0,000	1 950,000 0,000
	00007	Filtru cu fibre FG-50-12 P12	buc	1,0000	1 950,00	1 950,000
		Total	Lei			79 700,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				79 700,000
		Total	Lei			99 200,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				99 200,000
		Total	Lei			178 878,50
		TVA	20 %			35 775,70
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				214 654,20
						10 608,97

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: Î”Padureț Alexandru”, Fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGA Victor

Antreprenor II, Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUȘENI
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Solutii termomecanice
(07/2015-2-TM)

Valoarea lucrarilor executate 759 148,60 Lei

Proces - verbal nr.57

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
		I.1. Cazangeria				
1	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	7,0000	1 175,310 1 020,360	8 227,170 7 142,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	154,0000	46,38	7 142,520
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	14,0000	55,00	770,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	56,0000	0,50	28,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	56,0000	0,20	11,200
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	56,0000	0,20	11,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5250	0,00	0,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,7500	15,00	26,250
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	47,6000	5,00	238,000
2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,0000	325,036 102,036	325,036 102,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	50,00	30,000
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	85,00	170,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,60	4,800
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,00	1,980
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	11,00	5,720

1	2	3	4	5	6	7
		G=20-39 m3/h, H=14-16m, PN10, cu motor N=2.87kW, n=2710 rot/min, Dn=80mm, U380V, in set cu blocul de dirijare DAB BPH 150/360.80T				
6	pret furnizor	Pompa de circulatie a apei G=4.6 m3/h, H=12m, PN10, cu motor N=0.90kW, n=2810 rot/min, Dn=50mm, U380V, in set cu blocul de dirijare DAB BPH 120/280.50T	set	2,0000	$\frac{11\ 500,000}{0,000}$	$\frac{23\ 000,000}{0,000}$
	000033	Pompa de circulatie a apei G=4.6 m3/h, H=12m, PN10, cu motor N=0.90kW, n=2810 rot/min, Dn=50mm, U380V, in set cu blocul de dirijare DAB BPH 120/280.50T	set	2,0000	11 500,00	23 000,000
		Total	Lei			620 800,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				620 800,000
		Total	Lei			620 800,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				620 800,000

	Total	Lei	632 623,83
	TVA	20 %	126 524,77
			759 148,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		7 360,51

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, SARCOV

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nedelce

Antreprenor: ÎL "Padureț Alexandru", fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : Doaga Victor



Antreprenor II, Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUȘENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic
„Mesterul Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni. Retele
termice exterioare (07/2015-0-RTE)**

Valoarea lucrarilor executate 77 837,20 Lei

Proces - verbal nr.58

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie (07/2015-2-RT-CBA)				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3800	1 097,500 0,000	417,050 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,6682	250,00	417,050
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1500	1 192,500 0,000	178,875 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7155	250,00	178,875
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	24,7500	21,200 0,000	524,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,6235	200,00	524,700
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1500	117,900 16,700	17,685 2,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0540	46,38	2,505
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006	300,00	0,180
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0600	250,00	15,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	1,6000	95,542 95,542	152,868 152,868

1	2	3	4	5	6	7
	2732103643748	Tabla zincata S 2028 1 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.S	kg	0,2480	12,00	2,976
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2560	0,00	0,000
35	IzI11B2	Protectia termoizolatiei la aparate, executata cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind circumferinta peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	8,0000	77,165 60,665	617,320 485,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,4640	46,38	485,320
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	264,0000	0,50	132,000
		Total	Lei			23 207,560
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 207,560 6 573,902

	Total	Lei	56 464,09
	ASM	27,5 %	3 736,63
	Cheltuieli de transport	4 %	1 551,31
	Cheltuieli de regie	4 %	2 470,08
	Beneficiu de deviz	1 %	642,22
	TVA	20 %	12 972,87
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		77 837,20 13 587,74

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, SAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: Îl "Padureț Alexandru", fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : Doaga Victor



Antreprenor Il., Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII si CERCETĂRII
(denumirea)

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Solutii termomecanice
(07/2015-2-TM)

Valoarea lucrarilor executate **69 549,55 Lei**

Proces - verbal nr.91
de receptie a lucrarilor executate
pe martie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari sanitar-tehnice				
		I.1. Prepararea apei calde.Bloc "C"				
1	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2.5 mm	m	40,0000	129,063 64,932	5 162,520 2 597,280
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	56,0000	46,38	2 597,280
	25212167010005	Teava din otel 45x2.5 mm	m	40,6000	48,00	1 948,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,9600	9,00	35,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	9,8400	11,00	108,240
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,7600	11,00	30,360
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2000	11,00	2,200
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	8,0000	55,00	440,000
2	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 mm	m	20,0000	66,128 25,973	1 322,556 519,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,2000	46,38	519,456
	25212167010008	Teava din otel 38x2.5 mm	m	20,3000	38,00	771,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,7200	11,00	18,920
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4800	11,00	5,280
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0600	11,00	0,660
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7600	9,00	6,840
3	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	20,0000	48,166 18,552	963,320 371,040

1	2	3	4	5	6	7
25	pret furnizor	Preparator de apa calda V=0.5m3 cu serpantina S=6m2, D=760mm, H=1806mm, AUSTRIA EMAIL	buc	2,0000	16 850,000 0,000	33 700,000 0,000
	00011	Preparator de apa calda V=0.5m3 cu serpantina S=6m2, D=760mm, H=1806mm, AUSTRIA EMAIL	buc	2,0000	16 850,00	33 700,000
26	pret furnizor	Pompa de recirculare a apei G=0.5m3/h, H=5mm, PN10, cu motor N=0.15kW, n=2700rot/min, Dn=3/4", U=230V, in set cu blocul de dirijare WILO-STAR-Z 20/7	buc	1,0000	1 850,000 0,000	1 850,000 0,000
	00013	Pompa de recirculare a apei G=0.5m3/h, H=5mm, PN10, cu motor N=0.15kW, n=2700rot/min, Dn=3/4", U=230V, in set cu blocul de dirijare WILO-STAR-Z 20/7	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
27	pret furnizor	Filtru impuritati cu plasa 1 1/2"	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
	00014	Filtru impuritati cu plasa 1 1/2"	buc	1,0000	200,00	200,000
28	pret furnizor	Filtru cu plasa, cu mufe 1 1/4"	buc	1,0000	170,000 0,000	170,000 0,000
	00015	Filtru cu plasa, cu mufe 1 1/4"	buc	1,0000	170,00	170,000
29	pret furnizor	Vas de expansiune V=40l, D=320mm, H=582mm, D=1/2" VAREM	buc	2,0000	825,000 0,000	1 650,000 0,000
	00016	Vas de expansiune V=40l, D=320mm, H=582mm, D=1/2" VAREM	buc	2,0000	825,00	1 650,000
30	pret furnizor	Contor de apa rece D32	buc	1,0000	1 700,000 0,000	1 700,000 0,000
	00017	Contor de apa rece D32	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
		Total	Lei			39 270,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 270,000
		Total	Lei			39 270,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 270,000

	Total	Lei	57 957,96
	TVA	20 %	11 591,59
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		69 549,55
			6 469,64

Investitor : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, SAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Căusenii, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor : Îl "Pădureț Alexandru", fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil tehnic : CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGĂ Victor



Antreprenor II., Paduret Alexandru
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETARII
(denumirea)

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole” din s.Salcuta, r-nul Causeni.Solutii termomecanice
(07/2015-2-TM)**

Valoarea lucrarilor executate **1 351,38 Lei**

Proces - verbal nr.102

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari sanitar-tehnice				
		I.1. Prepararea apei calde.Bloc "C"				
1	ID04A	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	8,0000	49,857 6,957	398,856 55,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	46,38	55,656
	28752742051001	Robinet sfera 1/2"	buc	8,0000	42,00	336,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	60,00	7,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2560	0,00	0,000
2	ID04A	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	8,0000	75,857	606,856
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	46,38	55,656
	28752742051005	Robinet sfera 3/4"	buc	8,0000	42,00	336,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	60,00	7,200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2560	0,00	0,000
		Total	Lei			1 005,712
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 005,712 111,312
		Total	Lei			1 005,712
		ASM	27,5 %			30,611
		Cheltuieli de transport	4 %			35,776
		Cheltuieli de regie	4 %			42,883

2	3	4	5	6	7
	Beneficiu de deviz	1 %			11,150
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 126,132 111,312

	Total	Lei	1 126,15
	TVA	20 %	225,23
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 351,38 111,32


Investitor : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Căuseni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor : II "Pădureț Alexandru", fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil tehnic : CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGĂ Victor



Antreprenor II.,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI,CULTURII și CERCETĂRII
(denumirea)

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Sistematizarea pe verticala
(07/2015-PG)**

Valoarea lucrarilor executate **12 274,61 Lei**

Proces - verbal nr.92

de receptie a lucrarilor executate
pe martie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (strat fertil)	100 m3	1,0000	685,000	685,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	250,00	685,000
2	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,0000	805,000	805,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,2200	250,00	805,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,0000	487,500	487,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	250,00	487,500
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	165,0000	21,200	3 498,000

2	3	4	5	6	7	
3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,4900	200,00	3 498,000	
TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000	117,897	117,897	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,697	
1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,200	
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000	
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,4500	685,000	2 363,250
2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,4530	250,00	2 363,250	
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	3,4500	330,000	1 138,500
2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,5540	250,00	1 138,500	
8	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	3,4500	185,000	638,250
2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,5530	250,00	638,250	

	Total	Lei	9 733,40
	ASM	27,5 %	4,59
	Cheltuieli de transport	4 %	0,05
	Cheltuieli de regie	4 %	389,52
	Beneficiu de deviz	1 %	101,28
	TVA	20 %	2 045,77
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12.274,61

Investitor : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Căuseni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor : ÎL "Pădureț Alexandru", fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil tehnic : CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGĂ Victor

Antreprenor IL,,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI,CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUȘENI
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul
Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Solutii termomecanice
(07/2015-2-TM)

Valoarea lucrarilor executate 759 148,60 Lei

Proces - verbal nr.57

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
		I.1. Cazangeria				
1	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	7,0000	1 175,310 1 020,360	8 227,170 7 142,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	154,0000	46,38	7 142,520
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	14,0000	55,00	770,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	56,0000	0,50	28,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	56,0000	0,20	11,200
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	56,0000	0,20	11,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5250	0,00	0,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,7500	15,00	26,250
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	47,6000	5,00	238,000
2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,0000	325,036 102,036	325,036 102,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	46,38	102,036
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	50,00	30,000
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	85,00	170,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,60	4,800
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,00	1,980
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	11,00	5,720

1	2	3	4	5	6	7
		G=20-39 m3/h, H=14-16m, PN10, cu motor N=2.87kW, n=2710 rot/min, Dn=80mm, U380V, in set cu blocul de dirijare DAB BPH 150/360.80T				
6	pret furnizor	Pompa de circulatie a apei G=4.6 m3/h, H=12m, PN10, cu motor N=0.90kW, n=2810 rot/min, Dn=50mm, U380V, in set cu blocul de dirijare DAB BPH 120/280.50T	set	2,0000	11 500,000 0,000	23 000,000 0,000
	000033	Pompa de circulatie a apei G=4.6 m3/h, H=12m, PN10, cu motor N=0.90kW, n=2810 rot/min, Dn=50mm, U380V, in set cu blocul de dirijare DAB BPH 120/280.50T	set	2,0000	11 500,00	23 000,000
		Total	Lei			620 800,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				620 800,000
		Total	Lei			620 800,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				620 800,000

		Total	Lei	632 623,83
		TVA	20 %	126 524,77
				759 148,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		7 360,51

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, SARON

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎI "Padureț Alexandru", fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : Doaga Victor



Antreprenor II,,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI,CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CAUȘENI

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic
„Mesterul Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.Retele
termice exterioare (07/2015-0-RTE)**

Valoarea lucrarilor executate 77 837,20 Lei

Proces - verbal nr.58

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie (07/2015-2-RT-CBA)				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3800	<u>1 097,500</u> 0,000	<u>417,050</u> 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,6682	250,00	417,050
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1500	<u>1 192,500</u> 0,000	<u>178,875</u> 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7155	250,00	178,875
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	24,7500	<u>21,200</u> 0,000	<u>524,700</u> 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,6235	200,00	524,700
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1500	<u>117,900</u> 16,700	<u>17,685</u> 2,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0540	46,38	2,505
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006	300,00	0,180
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0600	250,00	15,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	1,6000	<u>95,542</u> 95,542	<u>152,868</u> 152,868

1	2	3	4	5	6	7
	2732103643748	Tabla zincata S 2028 1 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.S	kg	0,2480	12,00	2,976
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2560	0,00	0,000
35	Izl11B2	Protectia termoizolatiei la aparate, executata cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	8,0000	77,165 60,665	617,320 485,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,4640	46,38	485,320
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	264,0000	0,50	132,000
		Total	Lei			23 207,560
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 207,560 6 573,902

	Total	Lei	56 464,09
	ASM	27,5 %	3 736,63
	Cheltuieli de transport	4 %	1 551,31
	Cheltuieli de regie	4 %	2 470,08
	Beneficiu de deviz	1 %	642,22
	TVA	20 %	12 972,87
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		77 837,20 13 587,74

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Causeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: ÎI "Padureț Alexandru", fondator PĂDURET Alexandru

Responsabil Tehnic: CLIPA Simion

Diriginte de șantier : Doaga Victor



Antreprenor II., Paduret Alexandru"
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETĂRII

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „Mesterul Manole”
 din s.Salcuta, r-nul Causeni.Sistematizarea pe verticala (07/2015-PG)

Valoarea lucrarilor executate 100 873,63 Lei

Proces - verbal nr.142
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (strat fertil)	100 m3	5,9000	685,000 0,000	4 041,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,1660	250,00	4 041,500
2	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,9000	805,000 0,000	4 749,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,9980	250,00	4 749,500
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,9000	487,500 0,000	2 876,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,5050	250,00	2 876,250
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	974,0000	21,200 0,000	20 648,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	103,2440	200,00	20 648,800
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,9000	117,897 16,697	695,591 98,511
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1240	46,38	98,511
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0236	300,00	7,080
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,3600	250,00	590,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	6,7000	562,500 0,000	3 768,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,0750	250,00	3 768,750
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1 104,0000	21,200 0,000	23 404,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	117,0240	200,00	23 404,800
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,7000	117,897 16,697	789,909 111,869
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4120	46,38	111,869
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0268	300,00	8,040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,6800	250,00	670,000
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,7000	272,500 0,000	1 825,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,3030	250,00	1 825,750
10	TsD7B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	6,7000	2 511,147 235,147	16 824,682 1 575,482
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,9690	46,38	1 575,482
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	60,9968	250,00	15 249,200

	Total	Lei	79 625,53
	ASM	22,5 %	401,82
	Cheltuieli de transport	4 %	0,60
	Cheltuieli de regie	4 %	3 201,11
	Beneficiu de deviz	1 %	832,30
	TVA	20 %	16 812,27
			100 873,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 785,86

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării SAROV Igoc

Beneficiar: Consiliul Raional Căușeni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor: Îl "Pădureț Alexandru" fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil tehnic: Clipa Simion

Diriginte de șantier: Doaga Victor



Intreprinzător II, Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETARII
(denumirea)

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic
„Mesterul Manole" din s.Salcuta, r-nul Causeni.
Sistematizarea pe verticala (07/2015-PG)**

Valoarea lucrarilor executate **45 665,57 Lei**

Proces - verbal nr.143

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (strat fertil)	100 m3	3,2000	685,000 0,000	2 192,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,7680	250,00	2 192,000
2	TsC22B1 k=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,2000	805,000 0,000	2 576,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,3040	250,00	2 576,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,2000	487,500 0,000	1 560,000 0,000

	3	4	5	6	7
	20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%				
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,7310	46,38	775,984
2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,0432	250,00	7 510,800

	Total	Lei	36 029,41
	ASM	22,5 %	199,01
	Cheltuieli de transport	4 %	0,31
	Cheltuieli de regie	4 %	1 449,15
	Beneficiu de deviz	1 %	376,77
	TVA	20 %	7 610,92
			45 665,57
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		884,51

Investitor : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Căusen, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor : II "Pădureț Alexandru" PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil tehnic : CLIPA Simon

Diriginte de șantier : DOAGĂ Victor



Antreprenor II.,Paduret Alexandru"
(denumirea)

Investitor MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII și CERCETARII
(denumirea)

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic
„Mesterul Manole" din s.Salcuta, r-nul
Causeni.Additional. Sistematizarea pe verticala
(07/2015-PG)**

Valoarea lucrarilor executate 26 411,38 Lei

P r o c e s - v e r b a l n r.16

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,9800	562,500 0,000	1 676,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,7050	250,00	1 676,250
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	491,7000	21,200 0,000	10 424,040 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	52,1202	200,00	10 424,040
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,9800	117,895 16,697	351,326 49,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0728	46,38	49,756
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0119	300,00	3,570
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,9800	272,500 0,000	812,050 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,2482	250,00	812,050
5	TsD7B1	Compactarea mecanica a	100 m3	2,9800	2 511,145	7 483,212

2	3	4	5	6	7
	compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%				
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,1086	46,38	700,737
2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	27,1299	250,00	6 782,475

	Total	Lei	20 746,89
	ASM	27,5 %	206,39
	Cheltuieli de transport	4 %	0,14
	Cheltuieli de regie	4 %	838,15
	Beneficiu de deviz	1 %	217,91
	TVA	20 %	4 401,90
			26 411,38
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		750,50

Investitor : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ȘAROV Igor

Beneficiar: Consiliul Raional Căuseni, Președinte GORBAN Nicolae

Antreprenor : II "Pădureț Alexandru", fondator PĂDUREȚ Alexandru

Responsabil tehnic : CLIPA Simion

Diriginte de șantier : DOAGĂ Victor

