

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Reconstrucția acoperisului Gimnaziului Pirita, Blocul A, din s. Pirita, raionul Dubasari"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01; Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Demolarea peretilor din blocuri de calcar Incarcarea in auto deseuri Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat Matarea golurilor in pereti, cu adeziv de teracota, dupa instalatii sau consolidari Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	8-12 Zile				

3.	Obiect 02:Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat / Ancoraj M 12L570 Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Așteriala le învelișuri sau doliile învelișurilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din șipci (50x50) de rasinoase, la construcții obișnuite. (V=5,35m³). Executarea lucărnelor Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade. Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	16-20 Zile	16-20 Zile			
...	Obiect 03:Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate Învelișuri din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelișurile acoperișurilor (tip Lindab) Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv Sisteme de divizori de zapadă din tablă protejată anticoroziv Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, grătare Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensulă de mină Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe țimplărie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, în 2 a stresinei înfundate		10-14 Zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_