




Antreprenor SRL "ROM-VIC"
(denumirea)

Investitor DGETS
(denumirea)

Obiect **Liceul Teoretic "A. Cantemir".
Reparatia acoperisului**

Valoarea lucrarilor executate **298 888,84 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *acoperis* an 20 *19*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,000	29,120 0,000	116,480 0,000
2	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	670,000	125,380 31,536	84 004,600 21 129,120
3	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	14,000	23,705 6,701	331,876 93,820
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	1,250	16,819 16,819	21,024 21,024
5	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	1 189,827 173,527	1 189,827 173,527
6	RCsI19A	Reparatii si revizuii la jgheaburi din tabla zincata sau zincate, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm	m	65,000	45,639 22,864	2 966,509 1 486,134
7	RCsI21C	Revizuirea burlanelor din tabla	m	90,000	43,247	3 892,194

1	2	3	4	5	6	7
		zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada.			18,922	1 702,944
8	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	17,000	20,728 10,512	352,376 178,704
9	RplzC43A	Desfacerea placi din vata minerala sau similare.	m2	600,000	12,547 12,352	7 527,960 7 410,960
10	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	600,000	71,580 2,365	42 948,240 1 419,120
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	34,600	64,193 22,338	2 221,076 772,895
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	34,600	15,253 6,570	527,739 227,322
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	80,000	3,699 3,679	295,936 294,336
14	CE21B1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	80,000	119,768 11,826	9 581,480 946,080
15	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	130,000	28,958 28,908	3 764,540 3 758,040
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu	m2	130,000	125,380 31,536	16 299,400 4 099,680

1	2	3	4	5	6	7
		foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
17	CE23B1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - Rigla de imbinare R1	m	82,200	78,359 24,966	6 441,097 2 052,206
18	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - Rigla de imbinare R2	m	76,500	114,706 31,799	8 775,039 2 432,608
19	CE23D4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic - Rigla de imbinare R3	m	74,700	153,148 19,710	11 440,155 1 472,337
20	RpCI11C	Reparatii la dolii, la invelitori de olane sau placi presate din tabla	m2	59,800	86,510 23,126	5 173,318 1 382,959
21	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m	78,800	49,179 8,410	3 875,316 662,676
22	RpCI11G	Reparatii la pazii, la invelitori	m2	58,500	76,524	4 476,632

1	2	3	4	5	6	7
		de olane sau placi presate din tabla			13,140	768,690
23	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta - Reparatie elementelor metalice	m	150,000	78,414 45,727	11 762,157 6 859,080
24	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	150,000	7,193 4,205	1 078,905 630,720

	Total	lei	229 063,89
	Asigurarea sociala	22,50 %	13 494,37
	Transport	1,00 %	1 608,04
	Total	100,00 +	244 166,30
	Cheltuieli de regie	1,00 %	2 441,66
	Total	100,00 +	246 607,96
	Beneficiu	1,00 %	2 466,08
	Total	100,00 +	249 074,04
	TVA	20,00 %	49 814,80
	TOTAL proces-verbal:		298 888,84
	Inclusiv salariu		59 974,99

Stefan / Holdeanu

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ROM-VIC"

Investitor
DGETS

(denumirea)

(denumirea)

Tiseeneo Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Reparatia acoperisului

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №**Reparatia acoperisului****Valoarea de deviz 298 888,84 lei**

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,210	26,28	5,519
2.	7122050013400	Zidar	h-om	96,720	26,28	2 541,802
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	93,410	26,28	2 454,815
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970	26,28	156,892
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,000	26,28	1 419,120
6.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	90,000	26,28	2 365,200
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,500	26,28	512,460
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 167,198	26,28	30 673,963
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	189,000	26,28	4 966,920
10.	7422010060100	Timplar	h-om	0,400	26,28	10,512
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	451,185	26,28	11 857,142
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	76,500	26,28	2 010,420
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,060	26,28	1 000,217
Total manopera						59 974,99

Materiale:

1.	00144	Rigla de imbinare R1	m	85,488	46,60	3 983,741
2.	00145	Rigla de imbinare R2	m	79,560	58,76	4 674,946
3.	00146	Rigla de imbinare R3	m	77,688	78,56	6 103,169
4.	00147	Sorturi din tabla plana	m	83,528	38,28	3 197,452
5.	1212121212121	apa	m3	7,958	0,00	0,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,010	210,00	212,100
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,500	0,50	2,250
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	18,000	0,50	9,000
9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,060	3 000,00	180,000
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,077	3 000,00	231,000
11.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,060	3 000,00	180,000
12.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,100	3 000,00	300,000
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	600,000	0,77	462,000
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,300	770,00	231,000
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	58,820	3,30	194,106
16.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,500	14,00	21,000
17.	2320146200700	Petrol lampant	l	6,000	14,00	84,000

18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	34,600	14,00	484,400
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	918,000	8,00	7 344,000
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,500	35,83	161,235
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,825	37,76	144,432
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,415	23,00	9,545
23.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,250	60,40	135,900
24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	231,820	2,60	602,732
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,250	33,20	74,700
26.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	80,000	14,50	1 160,000
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	67,816	4,20	284,827
28.	2640122303365	Olane 400x180 / 140x74/59 mm netratata cal. 1	buc	122,850	0,00	0,000
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	107,100	1,40	149,940
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	318,521	1,40	445,929
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,047	2 500,00	117,500
32.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	188,400	0,30	56,520
33.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,500	550,00	275,000
34.	2682132601626	Carton bitumat	m2	145,679	10,00	1 456,790
35.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	606,000	55,00	33 330,000
36.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	920,000	69,50	63 940,000
37.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	521,703	14,00	7 303,842
38.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	480,000	14,00	6 720,000
39.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	36,021	14,20	511,499
40.	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	88,880	92,80	8 248,064
41.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	260,000	7,00	1 820,000
42.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	38,250	53,30	2 038,725
43.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	18,818	15,00	282,270
44.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	22,500	6,20	139,500
45.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000	10,00	40,000
46.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000	1,00	1,000
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,392	18,00	7,056
48.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2,698	18,00	48,564
49.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	7,650	33,00	252,450
50.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	4 000,000	0,23	920,000
51.	2874115840603	Piulita	buc	477,360	0,20	95,472
52.	2874115893300	Bolt	buc	477,360	1,00	477,360
53.	2874117308500	Cartus	buc	477,360	1,10	525,096
54.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	7,650	0,20	1,530
55.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 000,000	0,12	480,000
56.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400	18,00	25,200
57.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,250	6,20	100,750
58.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	17,340	10,00	173,400
59.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	48,480	6,20	300,576
60.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,000	3,50	52,500
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,300	0,00	0,000
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,641	0,00	0,000
Total materiale de constructii						160 804,08

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,208	130,00	27,040
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110	130,00	14,300
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,552	2,00	13,104
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,929	2,00	11,858
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	12,000	2,00	24,000
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	13,500	2,00	27,000
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	27,000	77,00	2 079,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,529	2,00	41,058

9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,076	33,00	68,508
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,237	30,12	7,138
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,000	17,00	102,000
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,500	15,00	202,500
13.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160	5,00	0,800
14.	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	39,090	140,00	5 472,600
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,484	160,00	77,440
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,728	160,00	116,480
		Total utilaje de constructii				8 284,82

Total	lei	229 063,89
Asigurarea sociala	22,50 %	13 494,37
Transport	1,00 %	1 608,04
Total	100,00 +	244 166,30
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 441,66
Total	100,00 +	246 607,96
Beneficiu	1,00 %	2 466,08
Total	100,00 +	249 074,04
TVA	20,00 %	49 814,80

Total deviz:

298 888,84

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)