

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari prin metoda de reciclare la rece a unui sector de drum cu amenajarea stratului de beton asfaltic, drum de acces spre s.Caplani cu lungimea de 1.5 km. ETAPA I lungimea 1.15 km											
		Anul 2024									
		Luna Iulie									
Nr	Denumirea Lucrarrilor	zile									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Scarificarea usoara a impietuirii H=10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea										
2	Reparatia drumurilor impietruite: cu adaos de material LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.08 m (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)										
3	Tratarea stratului de pamant cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamantului: 5% (112 kg/m3) (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=7084m.p.:h=0.15m: V=1062.6m.c)										
4	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1062m.c.*0.15 m.c. de apa)										
5	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I										
6	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv										
7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.1 l/m2										
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica										
9	Consolidarea benzii de incadrare cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate fr.8-32mm conform SM SR EN13242+A1:2010										
10	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (executia santurilor laterale cu depozitare laterala pentru acostamente)										
11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamantului surplus cu depozitare la 2 km)										
12	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km										

13	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executarea acostamentelor rambleiate)											
14	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)											
15	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma											
16	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)											
17	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu											
18	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km											
19	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu											
20	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor											
21	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna											

Ne angajăm să executăm lucrările în 10 (zece) luni conform deciziei de începere emis de către beneficiar.

Data completării: 30.05.2024

Administrator: Frai Alexandru

"FRAI CONSTRUCT" SRL