

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor Primaria or. Ceadir-Lunga
(denumirea)

Obiect **Работы по строительству спортивного комплекса с футбольным полем (42мх22м) на территории муниципальной спортивной школы в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate

98 180,63 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1, Teren de mini-fotbal 1.1 Subbaza terenului.				
1	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение гранитным отсеком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	46,00	400,22 98,02	18 410,21 4 509,01
2	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	22,32	51,80 49,60	1 156,13 1 107,07
3	TtB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 60 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 60 м)	t	100,80	35,17 35,17	3 545,51 3 545,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inclusiv salariu				23 111,85 9 161,59
		2. 1.2 Imprejmuire				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	6,40	68,65 68,65	439,37 439,37
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Закладные для опор - 60 шт.	kg	1 155,00	26,55 12,11	30 670,32 13 985,43
6	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	155,00	11,91 9,23	1 845,71 1 429,97
7	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с	m2	3,00	311,71 98,60	935,13 295,80

1	2	3	4	5	6	7
		рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)				
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				33 890,53 16 150,57
		3. 1.5. Lucrari				
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,96	178,61 0,00	171,47 0,00
9	RpCO55E	Confectionarea in ateliere proprii, pentru timplarie si pardoseli, captuseli din stejar sau foioase executate in tablii pina la 25 cm latime	m2	3,50	227,72 221,25	797,02 774,38
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				968,49 774,38

Total proces-verbal:


	Прямые затраты	lei	57 970,87
	Соц. страх	22,50 %	5 869,47
	Заготовительно-складские расходы	1,20 %	382,61
	Транспорт	10,00 %	3 188,43
	Итого	100,00 +	67 411,38
	Накладные расходы	14,50 %	9 774,65
	Итого	100,00 +	77 186,03
	Сметная прибыль	6,00 %	4 631,17
	Итого	100,00 +	81 817,20
	НДС	20,00 %	16 363,43
			98 180,63
	TOTAL:		26 086,54

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.