

DETS s.Ciocana

(denumirea obiectului)

"Apobat"  
Şef interimar al DETS s.Ciocana  
Vladimir Cruşinski

**PROCES-VERBAL  
DE DESCHIDERE A LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din ..20...XI..24



Noi, comisia in componența:



- Savluc Natalia - Inginer superior DETS s.Ciocana \_\_\_\_\_
- Inginer DETS \_\_\_\_\_  
*Gribanov Sergiu*
- Director instituției \_\_\_\_\_  
*Cheltaitor*
- Antreprenorul \_\_\_\_\_  
*"SMART BUILD" S.R.L.*

Am întocmit acest act pentru deschiderea lucrărilor in baza listei cu cantități de lucrări la instituție la data de \_\_\_\_\_

Nr.	Denumirea lucrări	U.M	Cantitate
1.			

Volumul și lucrărilor necesare de executat sunt confirmate de :

- Savluc Natalia - Inginer superior DETS s.Ciocana \_\_\_\_\_
- Inginer DETS \_\_\_\_\_  
*ellu*
- Director instituției \_\_\_\_\_  
*chv*
- Antreprenorul \_\_\_\_\_  
*Florea*



Antreprenor: "SMART BUILD" S.R.L.

Beneficiar : DETS sectorul Ciocana

Contractul № \_\_\_\_\_

**Proces-verbal № 1**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe luna \_\_\_\_\_ 2024

Obiectul: Lucrari de reparatie la intrarea principala la  
Gimaziului "V. Gaina" com. Tohatin

**reparatie**

Valoarea lucrarilor exectuate: **122066 lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructii</b>				
		<b>1.1. Acoperisul</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (parapet)	m2	10.10	41.58 41.52	419.91
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	64.50	38.81 38.63	2503.39
3	RpSB05D	Demontarea gurii de scurgere	buc	2.00	54.78 54.78	109.55
4	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	5.00	196.80 89.95	984.00
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	64.50	14.61 2.31	942.17
6	RpCI34A 2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	50.20	224.55 65.16	11272.62
7	RpCI34D 2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata	m2	14.30	241.66 78.99	3455.78

1	2	3	4	5	6	7
		verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)				
8	RpCI25E	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (Gura de scurgere laterala) gata confectionata (din resurse se exclude: Tabla, teava, ciment; se include gura de scurgere)	buc	2.00	610.94 17.30	1221.88
9	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	2.00	339.77 161.45	679.53
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	8.00	51.59 14.99	412.73
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	8.00	27.11 20.18	216.89
12	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Din resurse se exclude platforma telescopica)	m	20.20	151.54 65.73	3061.16
13	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	0.80	567.94 518.94	454.35
		<b>Total pe capitol:</b>				25733.97
		<b>1.2. Tavanul</b>				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55.00	15.60 15.57	857.90
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55.00	19.62 6.92	1079.06
16	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2	55.00	179.97 99.06	9898.16


1	2	3	4	5	6	7
		rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS-80, gr. 30mm				
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	21.00	9.80 5.77	205.72
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55.00	23.35 6.92	1284.48
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55.00	158.85 70.35	8736.60
		<b>Total pe capitul:</b>				22061.91
		<b>1.3. Coloane si grinzi</b>				
20	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	7.20	14.46 14.41	104.11
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54.70	15.60 15.57	853.22
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54.70	19.62 6.92	1073.17
23	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT, la coloane exterioare, preparare manuala a mortarului. (Ksal=2, Kmat+utilaj = 3; gr. 15mm)	m2	54.70	232.09 140.69	12695.07
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54.70	21.91 11.53	1198.59
25	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	84.00	9.80 5.77	822.86
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54.70	23.35 6.92	1277.47
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	54.70	158.85 70.35	8688.94
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	7.20	69.26 23.06	498.67

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total pe capitol:</b>				27212.11
		<b>1.4. Lucrari diverse</b>				
29	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	48.00	55.70 43.24	2673.62
30	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3.50	72.08 72.08	252.26
31	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3.50	64.00 64.00	224.01
32	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3.50	149.64 0.00	523.74
		<b>Total pe capitol:</b>				3673.47
		Total				78681.45
		CAS				9251.12
		Total:				87932.58
		Transport				2728.53
		Total:				90661.11
		Cheltueli de regie				9066.11
		Total:				99727.22
		Beneficiu				1994.54
		<b>Total proces-verbal:</b>				101722
		Total:				20344
		TVA				
		<b>TOTAL:</b>				122066

INTOCMIT:

Antreprenor:

"SMART BUILD" S.R.L.



Beneficiar:

DETS sectorul Ciocana



Ch. V. Nicolae  
Inginer  
Gribavany Sergiu

