

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrari de de reparatie a acoperisului la blocul pentru muncitori si garajul din**  
**Cimitirul Sfintul Lazar str. Doina, poarta 1,**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		...		Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<p><b>Obiect 01 1. Desfaceri,</b>                      Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc                      Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                      Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - capriori                      elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente                      Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane                      Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.                      Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg                      Incarcarea in auto deseuri din demolare                      Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km                      Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului peste 4 m                      Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (centura monolita)                      Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton AI 5.5 mm- centura monolita)                      Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII d=12 mm - centrura monolita)                      Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20</p>	17-20 Zile					

3.	<p><b>Obiect 02 Categoria de lucrări,</b>  Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.  Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Coltar WL6) - montarea Coltar WL 6  Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0,48 mm  Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, (streasina din tabla profilata )  Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv  Confectii din tabla pentru acoperis  Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</p>	8-12 Zile	28-30 Zile			
----	---	--------------	---------------	--	--	--

...	<p><b>Obiect 03 Categoria de lucrări:</b> Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum</p> <p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton AI 5.5 mm- tumbe din beton)</p> <p>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII d=12 mm - tumbe din beton)</p> <p>Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (tumbe din beton)</p> <p>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (tumbe din beton)</p> <p>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Tija filetata) - montarea Tija filetata d=12 mm</p> <p>Piulita M12</p> <p>Saiba M12</p> <p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS-200 gr. 10 cm</p> <p>Cornier din aluminiu cu plasa</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</p> <p>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</p> <p>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</p>			14-16 Zile	
-----	--	--	--	------------	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC,,Elinatcons”SRL\_