

Antreprenor B.G. TON SRL  
 (denumirea )

Investitor Directia Generala Locativ  
 Comunala si Amenajare  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de instalare a sistemului  
 de irigare automatizata si lucrari  
 deondrologice pe aliniamentele  
 stradale de pe bd. Decebal**

Valoarea lucrarilor executate **354.781,26 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20 24

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,67	1.235,04 0,00	827,48 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - decapare fundului santurilor	m3	2,08	123,46 123,46	256,80 256,80
3	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu - (intersectii cu	m3	6,00	238,80 238,80	1.432,80 1.432,80

1	2	3	4	5	6	7
		retele)				
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (realizat manual)	100 m3	0,08	<u>1.096,00</u> 0,00	<u>87,68</u> 0,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	131,39	<u>34,30</u> 0,00	<u>4.506,29</u> 0,00
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,75	<u>196,27</u> 17,60	<u>147,20</u> 13,20
7	TsC54A	Strat de fundatie din pamint nisipos (h=100mm)	m3	2,54	<u>427,50</u> 54,09	<u>1.085,84</u> 137,40
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,29	<u>591,45</u> 0,00	<u>171,52</u> 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,29	<u>1.388,10</u> 529,66	<u>402,55</u> 153,60
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pentru umpluturi)	100 m3	0,29	<u>1.077,10</u> 0,00	<u>312,36</u> 0,00
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	51,21	<u>34,26</u> 0,00	<u>1.754,70</u> 0,00
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,29	203,45	59,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria I			18,62	5,40
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>11.044,22 1.999,20</b>
		<b>1.2. Tevi si armaturi</b>				
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( SDR11 PE100 PN16 D50)	m	46,00	75,98 3,25	3.495,00 149,40
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( SDR11 PE100 PN16 D63)	m	6,00	102,76 3,30	616,58 19,80
15	GD57C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160, 180 mm (- colier D180x50) Material marunt (detergent,creion marc., schoch)=1,000	buc	2,00	2.166,75 108,00	4.333,50 216,00
16	GD57C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160, 180 mm (- colier D180x63) Material marunt (detergent,creion marc., schoch)=1,000	buc	1,00	2.166,75 108,00	2.166,75 108,00
17	GD57D	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (- colier D200x50) Material marunt (detergent,creion marc., schoch)=1,000	buc	1,00	2.433,04 129,60	2.433,04 129,60
18	GD57F	Imbinarea prin	buc	2,00	2.584,01	5.168,03

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 315, 355, 400, 450 mm (- colier D315x50) Material marunt (detergent, creion marc., schoch)=1,000			172,80	345,60
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm(mufa D40x50)	buc	1,00	250,55 48,00	250,55 48,00
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (teu din otel D40x40M) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,00	218,64 63,00	218,64 63,00
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu sfera PN16 D40) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	6,00	1.021,70 33,00	6.130,18 198,00
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din otel D40) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	12,00	335,60 53,40	4.027,25 640,80
23	AcE51A	Conectare in retele existanta , avind diametrul stutului de 40 mm Material marunt=1,039	piesa	1,00	134,40 134,40	134,40 134,40
24	AcE51E	Conectare in retele existanta , avind diametrul	piesa	2,00	690,00 375,00	1.380,00 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		stutului de 180 mm Material marunt=1,031				
25	AcE51E	Conectare in retele existanta , avind diametrul stutului de 200 mm Material marunt=1,031	piesa	1,00	690,00 375,00	690,00 375,00
26	AcE51G	Conectare in retele existanta, avind diametrul stutului de 315 mm Material marunt=1,030	piesa	2,00	1.296,75 525,00	2.593,50 1.050,00
27	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	52,00	11,25 2,40	585,09 124,80
28	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	52,00	0,82 0,24	42,54 12,60
29	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, tubul avind diametrul de 75 mm (metoda in cariera deschisa) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002	m	20,00	371,28 101,76	7.425,52 2.035,20
30	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele pina de 150 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001	buc	1,00	433,71 90,60	433,71 90,60
31	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (D75 L=0,5m, trecere perete camin)	buc	16,00	87,89 31,20	1.406,16 499,20
32	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	6,00	515,77 39,00	3.094,65 234,00

1	2	3	4	5	6	7	
		(D400 L=0.5m, trecere perete camin)					
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>46.625,09 7.224,00</b>	
		<b>1.3. Nod apometric №1-1buc.</b>					
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica ( robinete cu sfera), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu sfera PN16 D40) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	2,00	1.021,70 33,00	2.043,39 66,00	
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din otel D40) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	4,00	335,61 53,40	1.342,42 213,60	
35	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet cu sfera D15 PN16) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	1,00	74,55 10,80	74,55 10,80	
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta reversibil), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,00	1.021,70 33,00	1.021,70 33,00	
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( reductie D40x63)	buc	1,00	65,21 21,00	65,21 21,00	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>4.547,27 344,40</b>
		<b>1.4. Nod apometric №2- 5buc.</b>				
38	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica ( robinete cu sfera), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu sfera PN16 D40) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	10,00	<u>1.021,70</u> 33,00	<u>10.216,97</u> 330,00
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din otel D40) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	20,00	<u>335,60</u> 53,40	<u>6.712,09</u> 1.068,00
40	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet cu sfera D15 PN16) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	10,00	<u>74,55</u> 10,80	<u>745,50</u> 108,00
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta reversibil), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	5,00	<u>1.021,70</u> 33,00	<u>5.108,48</u> 165,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22.783,04 1.671,00</b>
		<b>1.5. Camine</b>				
42	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe,	m3	12,47	<u>2.051,86</u> 578,40	<u>25.586,74</u> 7.212,60

1	2	3	4	5	6	7
		apa)=1,015				
43		Elemente din beton armat prefabricat, KIQI-15	buc	9,00	1.250,00 0,00	11.250,00 0,00
44		Elemente din beton armat prefabricat, KIQ-15-6	buc	9,00	1.416,66 0,00	12.749,94 0,00
45		Elemente din beton armat prefabricat, KIQ-15-9a	buc	9,00	2.416,66 0,00	21.749,94 0,00
46		Elemente din beton armat prefabricat, KIPI-1-15-1	buc	9,00	1.250,00 0,00	11.250,00 0,00
47		Elemente din beton armat prefabricat KIQ0-1	buc	9,00	266,67 0,00	2.400,03 0,00
48		Elemente din beton armat prefabricat KIQ7-3	put	9,00	375,00 0,00	3.375,00 0,00
49		Capatul din fonta tip B-125	buc	9,00	1.716,67 0,00	15.450,03 0,00
50		Scara cu vanguri din otel C1	buc	9,00	339,50 0,00	3.055,50 0,00
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	532,89 226,67	47,96 20,40
52	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	185,40	74,05 12,60	13.729,79 2.335,80
53	DI121 применит.	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (снаружи и внутри) Alte materiale=1,030	m2	91,14	50,41 33,84	4.594,80 3.084,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>125.239,73 12.652,80</b>
		<i>Total</i>	lei			210.239,35
		<i>Cheltuieli de transport materialov</i>	3,00 %			4.424,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,00 %			1.474,73
		<i>Asigurari sociale de stat</i>	24,00 %			5.733,94
		<i>Total</i>	100,00 +			221.872,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			6.656,17
		<i>Total</i>	100,00 +			228.528,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			6.855,86
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>235.384,23 23.891,40</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
54		Apometru cu ultrasunet cu dispozitiv de transmiterea datelor la distanta D40 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,000	buc	6,00	7.500,00 0,00	45.000,00 0,00
55		Filtru de apa Y D40mm PN16	buc	6,00	273,48 0,00	1.640,88 0,00
56		Regulator de presiune dupa sine D40mm	buc	6,00	1.947,50 0,00	11.685,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58.325,88
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,50 %			291,63
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>58.617,51</b>
		<b>3. Lucrari de montare</b>				
57	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de - 40..50 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010	buc	6,00	21,00 21,00	126,00 126,00
58	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" ( 40 mm) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	6,00	138,00 138,00	828,00 828,00
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (regulator de presiune), avind diametrul de 40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	6,00	33,00 33,00	198,00 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1.152,00
		<i>Asigurari sociale de stat</i>	24,00 %			276,48
		<i>Total</i>	100,00 +			1.428,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			172,80
		<i>Total</i>	100,00 +			1.601,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			48,03
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1.649,31 1.152,00</b>

		Total	lei			295.651,05
		TVA	20,00 %			59.130,21
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>354.781,26 25.043,40</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
B.G. TON SRL

(denumirea)

Gurau Dan contabil  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
Directia Generala Locativ Comunala si  
Amenajare

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de instalare a sistemului  
de irigare automatizata si lucrari  
deondrologice pe aliniamentele  
stradale de pe bd. Decebal**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse № 005/24-2-1**  
**Retele exterioare de apeduct**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 354.781,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 005/24-2-1:				

**Manopera :**

1.	7134050013250	Izolator	h-om	1,51	60,00	90,60
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,10	60,00	1.806,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	157,48	60,00	9.448,80
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	21,07	60,00	1.264,20
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,93	60,00	2.335,80
6.	7137010011500	Electrician	h-om	2,16	60,00	129,60
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,34	60,00	20,40
8.	7212030022700	Sudor	h-om	8,60	60,00	516,00
9.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,40	60,00	444,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,16	60,00	1.869,60
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,00	60,00	840,00
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,24	60,00	3.194,40
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	51,40	60,00	3.084,00
		<b>Total manopera</b>				<b>25.043,40</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,37	390,00	1.314,30
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04	266,70	10,67
3.	14211022005251	Pamint nisipos	m3	2,79	120,00	334,80
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,52	140,00	212,80
5.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,42	13,80	5,80
6.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,69	14,17	66,46
7.	24121261000101	Miniu de plumb GF-021	kg	3,75	37,96	142,35
8.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,47	58,64	27,56
9.	25132066215001	Banda de avertizare	m	56,16	2,00	112,32
10.	25212167100011	Teava polietilena PE100 SDR11 PN16 D50mm	m	46,14	47,70	2.200,88
11.	25212167100011	Teava polietilena PE100 SDR11 PN16 D63mm	m	6,02	74,33	447,47
12.	25212167160021	Tub de protectie din PE D75mm	m	20,44	110,50	2.258,62
13.	25221033048401	Tub de protectie D75 (trecere perete camin),L=0,5-13buc	m	8,00	110,50	884,00
14.	25221033048402	Tub de protectie D400 (trecere perete camin),L=0,5-6buc	m	3,00	950,17	2.850,51
15.	25231567138111	Fiting polietilena (mufa) D40x50	buc	1,01	55,00	55,55
16.	25231567138114	Reductie D40x63	buc	1,03	42,92	44,21
17.	25231567138121	Colier D180x50	buc	2,02	1.875,00	3.787,50
18.	25231567138122	Colier D180x63	buc	1,01	1.875,00	1.893,75
19.	25231567138123	Colier D200x50	buc	1,01	2.090,83	2.111,74
20.	25231567138124	Colier D315x50	buc	2,02	2.083,33	4.208,33
21.	256879457	Filtru de apa Y D15mm	buc	6,00	273,48	1.640,88
22.	256879458	Regulator de presiune dupa sine D40mm	buc	6,00	1.947,50	11.685,00
23.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,71	2,83	21,82
24.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1	buc	9,00	266,67	2.400,03
25.	26611264330921	Inel prefabricat KII-7-3	buc	9,00	375,00	3.375,00
26.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	9,00	1.250,00	11.250,00
27.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	18,00	708,33	12.749,94
28.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a	buc	18,00	1.208,33	21.749,94
29.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1	buc	9,00	1.250,00	11.250,00
30.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	4,32	1.063,00	4.592,16
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,13	1.000,00	130,00

32.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,15	4.200,00	630,00
33.	2811236305663	Scara cu vanguri din otel C1	kg	87,30	35,00	3.055,50
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	194,74	32,00	6.231,68
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,87	60,00	112,20
36.	28741173000001	Robinet cu sfera PN16 D40mm	buc	18,72	950,67	17.796,54
37.	28741173000004	Robinet reversibil D40mm	buc	6,24	950,67	5.932,18
38.	28741173000009 7	Apometru cu ultrasunet cu disponibil de transmitere date la distanta D40	buc	6,00	7.500,00	45.000,00
39.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,01	13,00	13,13
40.	28752741101501	Teu din otel D40x40	buc	1,02	80,00	81,60
41.	2875274200002	Capacul cu rama din fonta tip B-125	buc	9,00	1.716,67	15.450,03
42.	28752742010001 1	Robinet cu sfera D15mm	buc	11,22	62,50	701,25
43.	2875274400101	Flansa sudabila din otel D40mm	buc	37,80	151,25	5.717,25
44.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,84	150,00	276,00
45.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,70	1.250,00	875,00
46.	4100116202820	Apa potabila	m3	5,23	20,40	106,69
47.	4100126202818	Apa	m3	0,25	20,40	5,10
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>205.798,54</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,14	525,00	1.648,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,07	536,53	574,09
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,10	299,41	29,94
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,53	65,00	164,45
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,85	180,00	333,00
6.	2940420007691	Dispozitiv de presat (tip LONDING)	h-ut	0,86	80,00	68,80
7.	2940420007692	Dispozitiv pentru perforat conducta PE	h-ut	1,30	80,00	104,00
8.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	8,26	180,00	1.486,80
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,56	180,00	820,80
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,08	75,00	156,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,24	548,00	1.227,52
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,32	536,00	171,52
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,35	536,00	187,60
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,73	91,19	248,95
15.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,01	65,00	0,65
16.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,12	55,00	281,60
17.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	14,64	308,48	4.516,15
18.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	65,00	39,00
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,83	308,48	4.574,76
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,08	493,13	1.025,71
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	27,81	525,00	14.600,25
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,88	451,08	6.260,99
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,56	227,06	354,21
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>38.875,29</b>

Total	lei	295.651,05
TVA	20,00 %	59.130,21

**Total deviz:**

**354.781,2**

**6**

Intocmit

Gurau Dan contabil

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

