

Anterprenor :Srl Piramidgrup

Beneficiar: IMSP Spitalul Raional Strasenii

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului Blocul Administrativ A-01 a IMSP SR Strasenii,mun Strasenii

Proces verbal de indeplinire a lucrarilor nr 2/12 din 12 12,2023

Valoarea de deviz 409 480,86 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	438	37,9504	16622,275
					37,8504	16578,475
2	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri.	buc	4	93,5232	374,093
					92,5232	370,093
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	438	12,4626	5458,619
					9,4626	4144,619
4	Trl1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	18,6	23,6565	440,011
					23,6565	440,011
5	Trl1AG05 F2	Materialele din grupa G - lemn despicat, asezat in figuri - incarcarea -de pe rampa, in auto categoria 2.	t	2	31,542	63,084
					31,542	63,084
6	Tsl51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	20,6	2,7	55,62
					0	0
7	RpCH09C	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - consola profilata.	m	86	103,5005	8901,043
					60,4555	5199,173
8	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase.	m	158	118,2964	18690,831
					53,6214	8472,181
9	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase.	m	84	97,6326	8201,138
					62,0326	5210,738
10	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,76	96,1523	169,228
					20,5023	36,084
11	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,76	295,1745	519,507
					44,6845	78,645
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	414	36,7087	15197,402

		laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Copertine si intrarea structurii din lemn			11,0397	4570,436
13	IzD03B	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de	t	0,414	179,4606	74,297
					83,0606	34,387
14		Lucarne 1000*1300mm Cercevele ,ferestre de lucarna cu resouri din		0	0	0
					0	0
15	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc	3	1597,1197	4791,359
					347,1197	1041,359
16		Acoperis existent Tratament lemn -se solicita Proces verbal de prelucrarea a lemnului cu solutie ignefuga ,eliberat de Inspectoratul National pentru supraveghere tehnica		0	0	0
					0	0
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	5,49	96,1523	527,876
					20,5023	112,558
18	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,49	295,1745	1620,508
					44,6845	245,318
19	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.4.73m3	m2	452	62,6482	28316,964
					15,5082	7009,684
20	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti.Contrabrus 50*50mm -1.09m3	m3	1,09	6693,955	7296,411
					1156,54	1260,629
21	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,73	295,1745	1396,175
					44,6845	211,358
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	452	26,2735	11875,622
					13,1425	5940,41
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. d-150 mm	m	87	231,2955	20122,709
					15,771	1372,077
24	RpCI20A	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm.	m	68,6	153,9306	10559,639
					66,2382	4543,941
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2	452	249,128	112605,856

		(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).			60,4555	27325,886
26	CK26D aplicativ	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.opritori de zapada 125 kg/zinc/m2 gr0.5mm	m	87	56,307	4898,709
					5,257	457,359
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg	522	36,8897	19256,423
					11,0397	5762,723
28	CK34C	Bolturi cu cap format se exclude cartus	buc	172	9,2742	1595,162
					3,1542	542,522
29	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula	t	0,522	328,4306	171,441
					135,6306	70,799
<b>Total ore manopera (ore)</b>						<b>1923,0464</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0</b>
Total						299802,003
Asigurari sociale si medicale					24,0000%	24262,692
Total						324064,694
Cheltuieli de transport					2,0000%	3918,824
Total						327983,518
Cheltuieli de regie					2,0000%	6559,67
Total						334543,188
Beneficiu de deviz					2,0000%	6690,864
Total General fara TVA						341234,05
TVA (20%)						68246,81
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>409480,86</b>
Inclusiv salariul						101094,548

Anterprentor :Srl Piramidgrup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar: IMSP Spitalul Raional Straseni

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Director site  
Razvanita Nicolae



**INVESTITOR**  
**IMSP Spitalul Raional Strășeni**  
**C/f:1003600158309**

Anexa nr.1  
La Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr 7 din decembrie 2023

Privind lucrarea executată la obiectul „Lucrări de reparație a acoperisului Blocul administrativ A-01 a IMSP SR Straseni”, mun.Straseni în cadrul contractului nr.21113163 din 23 noiembrie 2023 încheiat între IMSP SR Straseni și SRL „Piramidgrup,, pentru efectuarea lucrărilor de Lucrări de reparație a acoperisului Blocul administrativ A-01 a IMSP SR Straseni, mun.Straseni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizație de construire nr. \_\_\_\_\_, eliberate de \_\_\_\_\_, la data \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 12 decembrie 2023 ora 14<sup>30</sup> pînă la 12 decembrie 2023 ora 16<sup>30</sup> fiind formată din:

1) Președintele Comisiei MIHĂILĂ Ion –director interimar, investitorul;

**Membrii Comisiei:**

- 2) COROBICA Ilie – responsabil tehnic
- 3) RENIȚA Galina – contabil șef;
- 4) MEREUTA Emilia – contabil;
- 5) TATARU Vladlena – șef serviciul juridic.
- 6) STRATIN Ivan – șef Serviciul Tehnic Gospodăresc;

2. **Au mai participat la recepție:**

Jardan Vasile – Administrator SRL „Piramidgrup,,

3. **Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexată nr. 1.
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. **Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune** \_\_\_\_\_  
**De lansat lucrul comisiei** \_\_\_\_\_

5. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Faptul că obiectul „Lucrări de reparație a acoperisului Blocul administrativ A-01 a IMSP SR Straseni”, mun.Straseni este construit conform devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: De recepționat obiectul  
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12 decembrie 2023 în 4 exemplare.

**Comisia de recepție:**

- 1) Președintele Comisiei MIHĂILĂ Ion –director interimar, investitorul;

**Membrii Comisiei:**

- 1) COROBCA Ilie – responsabil tehnic  
2) RENIȚA Galina – contabil șef;  
3) MEREUTA Emilia – contabil;  
4) TATARU Vladlena – șef serviciul juridic  
5) STRATIN Ivan – șef Serviciul Tehnic Gospodăresc;




8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: \_\_\_\_\_

” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202

L.Ș \_\_\_\_\_  
(semnatura, funcția, numele, prenumele)

**TRANSMISĂ:**  
**EXECUTANTUL:**  
Jardan Vasile – Administrator  
SRL „Piramidgrup,,

**PRIMITĂ:**  
**INVESTITORUL:**  
MIHĂILĂ Ion –director interimar  
IMSP SR STRASENI



12 decembrie 2023

(semnătura)

« 12 » decembrie 2023

L.Ș.   
(semnătura)

