

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de amenajare a trotuarului str. Chișinăului, or. Cricova, mun. Chișinău”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2025			
		luna					
		30 zile	30 zile				
	1. Lucrari de terasament						
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	x	x				
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decapare covata trotuar hmed=0,20 m)	x	x				
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	x	x				
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	x	x				
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	x	x				
	2. Amenajarea trotuarului						
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, LA30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,15 m	x	x				
	Borduri prefabricate din beton (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0,04 m3/ml)	x	x				



Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 XF2, conform SM EN 206+A1 (normativ beton 0,032 m3/ml)	X	X				
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	X	X				
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (BA 11 rul. liant 50/70 cu normativul de consum 0,0972 t/m2, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude Nisip bitumat, Otel patrat lam. cald 1t=30 mm)	X	X				
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	X	X				
Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021) (remedierea constructivului existent in asfalt dupa lucrarile de montare a bordurilor mari) (din normativ se exclude Otel patrat lam. cald 1t=30 mm)	X	X				

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **30.05.2025.**

Semnat: **ELECTRONIC**