

Antreprenor **SRL IQFENSTER**
 (denumirea)

Investitor **IMSP SCMS MPS**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a Blocului
 Medical al IMSP SCMS MPS**

Valoarea lucrarilor executate **1 552 645,80 lei**

Proces - verbal-2

de receptie a lucrarilor executate
 pe ___ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	550,00	51,54 30,36	28 347,82 16 698,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betonocontact sau analogic), intr-un strat, la tavan	m2	880,00	11,01 2,81	9 692,90 2 473,86
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	880,00	40,66 30,72	35 781,15 27 035,71
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	880,00	13,64 5,06	12 003,46 4 452,80

1	2	3	4	5	6	7
5	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=6	m2	880,00	49,48 37,35	43 540,46 32 866,94
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	880,00	22,38 19,00	19 697,63 16 723,96
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (supraton sau analogic)	m2	880,00	2,14 0,60	1 887,51 530,11
8	RpCJ32H	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor prin frecarea suprafetelor	m2	880,00	2,83 2,72	2 488,46 2 396,06
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	880,00	19,80 11,04	17 423,12 9 718,72
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betonocontact sau analogic) intr-un strat, la pereti	m2	1 352,00	11,01 2,81	14 891,80 3 800,74
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 352,00	34,42 24,50	46 533,27 33 120,76
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 352,00	13,64 5,06	18 441,69 6 841,12

1	2	3	4	5	6	7
13	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	1 352,00	34,03 24,10	46 006,53 32 577,79
14	CG49A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mari de 16mp, cu covor Linoleum HETEROGEN cu gr 2mm si stratul de protectie <0.8mm, calitate superioara, temelie tare	m2	520,00	297,00 64,06	154 441,40 33 308,70
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 352,00	22,38 19,00	30 262,71 25 694,08
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic)	m2	1 352,00	2,14 0,60	2 899,90 814,44
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (betonocontact sau analogic), intr-un strat la glafuri	m2	40,00	11,01 2,81	440,59 112,45
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00	13,64 5,06	545,61 202,40
19	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	200,00	12,12 5,22	2 424,91 1 044,16
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi	m2	40,00	71,09 29,84	2 843,53 1 193,56

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	40,00	22,38 19,00	895,36 760,18
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund (supraton sau analogic)	m2	40,00	2,15 0,60	85,80 24,10
23	RpCJ32H	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor prin frecarea suprafetelor	m2	1 352,00	2,83 2,72	3 823,19 3 681,23
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	1 352,00	19,80 11,04	26 768,25 14 931,49
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 500 mm calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (ospatarie ,WC)	m2	202,00	183,93 50,24	37 153,04 10 148,48
26	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice	m	42,00	15,75 10,44	661,67 438,55
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	880,00	43,63 17,71	38 398,80 15 584,80
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare (nivelir sau analogici): gr 7mm (Dolivca 108)	m2	880,00	44,46 5,92	39 123,66 5 209,78
29	IzF06A	Hidroizolatii executate la	m2	121,00	297,21	35 962,84

1	2	3	4	5	6	7	
		rece cu 2 straturi de membrana monocomponenta '52 Flexibat 'pe suprafetele de beton plane sau curbe (inclusiv scafelesau doliile din hidroizolatia curenta) (ospatarie , WC)			12,81	1 549,72	
30	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	121,00	24,46 3,29	2 960,00 398,68	
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica mata antiderapanta , inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: peste 300 x 3400 mm , calitate superioara (ospatarie, WC)	m2	121,00	164,29 27,83	19 879,49 3 367,43	
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu 200x200mm	buc	30,00	62,70 12,65	1 881,00 379,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				698 187,55 308 080,30	
		1.2. Retele apa si canalizare					
33	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu d= de 100 mm	m	96,00	15,86 15,86	1 522,87 1 522,87	
34	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	43,00	12,85 12,85	552,60 552,60	
35	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti	buc	7,00	9,36	65,52	

1	2	3	4	5	6	7
		in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat			9,36	65,52
36	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	14,67 14,67	117,39 117,39
37	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	15,00	15,38 14,67	230,76 220,11
38	SA17B	Teava din material plastic PPR cu fibra, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	48,00	22,82 3,21	1 095,25 154,21
39	SA17A	Teava din material plastic PPR cu fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	58,00	20,12 2,81	1 166,68 163,05
40	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 32mm Cot	buc	19,00	55,07 11,04	1 046,32 209,84
41	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 25 mm Cot	buc	11,00	78,30 11,04	861,25 121,48
42	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	12,00	11,33 1,21	135,99 14,46
43	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25 mm	buc	16,00	5,48 1,00	87,70 16,06
44	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,	m	35,00	31,95 6,63	1 118,14 231,92

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 100 mm				
45	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	m	25,00	<u>27,99</u> 6,02	<u>699,72</u> 150,60
46	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 100mm la 90 *	buc	19,00	<u>62,28</u> 9,24	<u>1 183,26</u> 175,50
47	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 50 mm la 90*	buc	28,00	<u>60,72</u> 8,84	<u>1 700,19</u> 247,39
48	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 110mm	buc	16,00	<u>6,09</u> 1,61	<u>97,45</u> 25,70
49	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 50mm	buc	13,00	<u>12,00</u> 1,41	<u>155,99</u> 18,27
50	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,00	<u>2,21</u> 2,21	<u>24,30</u> 24,30
51	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	106,00	<u>3,01</u> 3,01	<u>319,27</u> 319,27
52	SF04A	Efectuarea probei de	10 m	6,00	<u>1,61</u>	<u>9,64</u>

1	2	3	4	5	6	7
		etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			1,61	9,64
53	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,00	<u>771,09</u> 23,09	<u>6 168,74</u> 184,74
54	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	3,00	<u>12 822,80</u> 139,59	<u>38 468,41</u> 418,78
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in complet, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pe picior din semiportelan, cu marimea 450x600mm	buc	13,00	<u>1 358,86</u> 37,15	<u>17 665,13</u> 482,92
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	<u>264,13</u> 33,13	<u>2 905,45</u> 364,45
57	SD09A	Robinet sub lavoar, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	39,00	<u>122,38</u> 33,13	<u>4 772,90</u> 1 292,15
58	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime	buc	11,00	<u>2 173,24</u> 94,38	<u>23 905,64</u> 1 038,14

1	2	3	4	5	6	7	
		sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm					
59	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat pu WC	buc	11,00	90,12 4,62	991,31 50,80	
60	RpSB15A	Montarea Furtunului diam.15mm mama/mama pu WC	buc	11,00	41,02 4,62	451,21 50,80	
61	RpSB15A	Montarea Tubului din cupru pu'conectarea amestecatoarelor	buc	11,00	90,12 4,62	991,31 50,80	
62	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (trap canalizare)	buc	11,00	248,06 16,67	2 728,70 183,33	
		Total capitol: Inclusiv salariu				111 239,09 8 477,09	
		<i>Прямые затраты</i>	lei			809 426,64	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			75 973,77	
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			4 880,45	
		<i>Total</i>	100,00 +			890 280,86	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			31 159,83	
		<i>Total</i>	100,00 +			921 440,69	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			18 428,82	
		Total capitol: Inclusiv salariu				939 869,51 316 557,39	
		2. Lucrari montaj retea electrica					
63	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	2 137,00	5,49 5,49	11 735,34 11 735,34	
64	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	82,00	9,36 9,36	767,60 767,60	
65	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	82,00	13,83 13,05	1 134,35 1 070,26	

1	2	3	4	5	6	7
66	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1, 5 RE RING NYM - J	m	3 036,00	<u>17,94</u> 2,20	<u>54 469,89</u> 6 668,88
67	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J	m	3 914,00	<u>21,56</u> 2,20	<u>84 402,95</u> 8 597,49
68	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat extern, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, 600x600 , 4*20W compatibil putub led 9W	buc	88,00	<u>244,35</u> 55,65	<u>21 502,55</u> 4 896,95
69	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni	buc	352,00	<u>51,44</u> 3,66	<u>18 105,47</u> 1 288,67
70	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne Dublu , 2 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic	buc	45,00	<u>84,97</u> 9,88	<u>3 823,63</u> 444,81
71	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand,Scheilder ,,ABB) sau analogic	buc	200,00	<u>58,64</u> 46,49	<u>11 727,44</u> 9 298,94
72	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze)	buc	100,00	<u>84,79</u> 14,64	<u>8 479,10</u> 1 464,40
73	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare iexterna pu conectarea firelor 120*100*70mm	buc	40,00	<u>50,77</u> 14,64	<u>2 030,96</u> 585,76
74	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=16 mm	m	3 036,00	<u>32,95</u> 16,47	<u>100 037,96</u> 50 016,58

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			318 217,24
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			23 240,56
		Transportarea materialeor.	1,00 %			2 213,74
		Total	100,00 +			343 671,54
		Cheltuieli de regie	3,50 %			3 389,25
		Total	100,00 +			347 060,79
		Beneficiul de deviz	2,00 %			6 941,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				354 001,99 96 835,68

		Прямые затраты	lei			1 293 871,50
		TVA	20,00 %			258 774,30
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 552 645,80 413 393,07

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Presedintele comisiei Nicolau N. M.

Membrii comisiei Cuznetov Tatiana, Jurist

Gutu Alexandru, Responsabil tehnic

Milinceanu Dumitru, Sef gospodarie

Cucu Ion, Specialist securitatea muncii

Brinza Ala, Contabil



L.S

L.S