

Antreprenor Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.  
 (denumirea)

Investitor Î.M. "Combinatul Servicii Funerare"  
 (denumirea)

Obiect Lucrări de amenajarea Cimitirului "Sfântul Lazăr"  
Contract de antrepriză Nr. 45-AC/21 din 05 aprilie 2021

**Proces - verbal** *N5/1*  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe *mai* an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,900	546,28 0,00	4 315,61 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 300,000	9,04 0,00	11 752,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,900	97,86 20,76	773,09 164,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,700	65,44 0,00	1 485,49 0,00
5	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,700	945,88 0,00	5 391,52 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	410,000	338,87 34,60	138 936,70 14 186,00

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie				
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	✓ 270,000	217,27 66,31	58 662,90 17 903,70
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	✓ 910,000	184,63 34,02	168 013.30 30 958.20
9	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica H=5 cm	m2	2 270,000	138,81 3,60	315 108.70 8 172.00

	Total	lei	704 439.31
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	17 132.14
	Cheltuieli de transport	7 %	39 225.31
	Cheltuieli directe		760 796.76
	Cheltuieli de regie	8 %	60 863.74
	Total		821 660.50
	Beneficiu de deviz	3 %	24 649.81
	Total		846 310.31
	TVA	20 %	169 262.06
			1 015 572.37
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>71 383,90</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.  
(denumirea)

Diriginte de șantier  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director tehnic



Anatoli Pozdneacov

APROBAT:

Investitor  
Î.M. "Combinatul Servicii Funerare"  
(denumirea)

Director general  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



# Lucrări de amenajarea Cimitirului "Sfântul Lazăr"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 015 572,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse №</b>						

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	956,9428	57,66	55 177,32
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	141,7274	57,66	8 172,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,3440	57,66	8 034,58
<b>Total manopera</b>						<b>71 383,90</b>

### Materiale:


1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	266,7250	1 090,00	290 730,25
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (agregat grosier 4/16 mm)	m3	83,2300	183,04	15 234,42
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (agregat grosier 32/63 mm)	m3	499,7900	166,66	83 295,00
4.	1411122201752	Piatra sparta (agregat grosier 16/32 mm)	m3	0,0316	166,66	5,27
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,5125	74,27	632,22
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,2800	89,12	648,79
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	353,9700	89,12	31 545,81
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 657,2000	1,35	3 587,22
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	40,9500	829,48	33 967,21
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	914,5500	108,00	98 771,40
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	31,2125	0,00	0,00
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	124,1400	15,00	1 862,10
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,4600	15,00	81,90
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>560 361,59</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,5103	346,25	7 447,94
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,0388	321,18	4 830,16
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	162,1281	171,78	27 850,37
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,7944	321,18	2 182,23
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,0388	542,16	8 153,44
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	17,7750	242,79	4 315,59

	termic, 0,40-0,70 mc				
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,0630	191,09	1 731,85
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,1600	191,09	603,84
2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,7944	217,45	1 477,44
3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,0000	180,86	11 755,90
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,3600	189,73	2 345,06
<b>Total utilaje de constructii</b>					<b>72 693,82</b>

Total	lei	704 439,31
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	17 132,14
Cheltuieli de transport	7 %	39 225,31
Cheltuieli directe		760 796,76
Cheltuieli de regie	8 %	60 863,74
Total	3 %	821 660,50
Beneficiu de deviz		24 649,81
Total	20 %	846 310,31
TVA		169 262,06
<b>Total deviz:</b>		<b>1 015 572,37</b>



*Opri.* I.Orlovscaia  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

*[Handwritten signature]*

Antreprenor Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.  
 (denumirea )

Investitor Î.M. "Combinatul Servicii Funerare"  
 (denumirea )

Obiect Lucrări de amenajarea Cimitirului "Sfintul Lazăr".  
Contract de antrepriză Nr. 45-AC/21 din 05 aprilie 2021

**Proces - verbal** *N5/2*  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe mai an **2021**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,900	546,28 0,00	5 408,17 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 634,000	9,04 0,00	14 771,36 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,900	97,86 20,76	968,81 205,52
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,000	65,44 0,00	1 963,20 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,17	945,88 0,00	6 774,16 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	520,000	338,87 34,60	176 212,40 17 992,00

1	2	3	4	5	6	7
		innorore				
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	340,000	217,27 66,31	73 871,80 22 545,40
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 200,000	184,63 34,02	221 556,00 40 824,00
9	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica H=5 cm	m2	2 378,000	138,81 3,60	330 090,18 8 560,80

	Total	lei	831 616,08
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	21 630,65
	Cheltuieli de transport	7 %	45 710,48
	Cheltuieli directe		898 957,21
	Cheltuieli de regie	8 %	71 916,58
	Total		970 873,79
	Beneficiu de deviz	3 %	29 126,21
	Total		1 000 000,00
	TVA	20 %	200 000,00
			<b>1 200 000,00</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>90 127,72</b>

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)  
Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.


Investitor  
Î.M. "Combinatul Servicii Funerare"


(denumirea)

(denumirea)

Director tehnic  Anatoli Pozdneacov

Director general  Ludmila Boțan

Diriginte de santier  Nicolai Goroholinski

Responsabil tehnic  Petru Bumbu

L.Ș.

L.Ș.



# Lucrări de amenajarea Cimitirului "Sfântul Lazăr"

Formular Nr.3  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 200 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 231,0548	57,66	70 982,62
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	148,4703	57,66	8 560,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	183,5640	57,66	10 584,30
Total manopera						90 127,72

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	279,4150	1 090,00	304 562,35
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	105,5600	183,04	19 321,70
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	633,8800	166,66	105 642,44
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0396	166,66	6,60
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,9175	74,27	662,30
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,6000	89,12	855,55
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	445,7400	89,12	39 724,35
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 504,0000	1,35	4 730,40
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	54,0000	829,48	44 791,92
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1 206,0000	108,00	130 248,00
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	32,6975	0,00	0,00
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	156,8800	15,00	2 353,20
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,2000	15,00	108,00
Total materiale de construcții						653 006,81

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,5100	346,25	9 525,34
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,7542	321,18	5 059,93
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	201,9342	171,78	34 688,26
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,4319	321,18	2 708,17
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,7542	542,16	8 541,30
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,2750	242,79	5 408,15
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,4480	191,09	2 187,60
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,9600	191,09	756,72

9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,5824	217,45	1 866,24
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	81,7000	180,86	14 776,26
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,6200	189,73	2 963,58
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>88 481,55</b>

Total	lei	831 616,08
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	21 630,65
Cheltuieli de transport	7 %	45 710,48
Cheltuieli directe		898 957,21
Cheltuieli de regie	8 %	71 916,58
Total		970 873,79
Beneficiu de deviz	3 %	29 126,21
Total		1 000 000,00
TVA	20 %	200 000,00

**Total deviz:**

**1 200 000,00**

Intocmit



I.Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.  
(denumirea )

Investitor Î.M. "Combinatul Servicii Funerare"  
(denumirea )

Obiect Lucrări de amenajarea Cimitirului "Sfântul Lazăr"  
Contract de antrepriză Nr. 45 - AC/21 din 05 aprilie 2021

**Proces - verbal** *N5/3*  
de receptie a lucrarilor executate  
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,200	546,28 0,00	5 572,06 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 686,000	9,04 0,00	15 241,44 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,200	97,86 20,76	998,17 211,75
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,300	65,44 0,00	1 786,51 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,130	945,88 0,00	6 744,12 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	487,064	338,87 34,60	165 051,38 16 852,41

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara inrorire				
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	173,600	217,27 66,31	37 718,07 11 511,42
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 252,000	184,63 34,02	231 156,76 42 593,04
9	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica H=5 cm	m2	3 217,000	138,81 3,60	446 551,77 11 581,20

	Total	lei	910 820,28
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	19 859,96
	Cheltuieli de transport	7 %	51 835,38
	Cheltuieli directe		982 515,62
	Cheltuieli de regie	8 %	78 601,25
	Total		1 061 116,87
	Beneficiu de deviz	3 %	31 833,51
	Total		1 092 950,38
	TVA	20 %	218 590,07
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 311 540,45 82 749,82</b>

INTOCMIT:



APROBAT:

Antreprenor general (antreprenor)  
Firma de constructii a drumurilor "Edilitate" S.A.  
(denumirea)

Investitor  
I.M. "Combinatul Servicii Funerare"  
(denumirea)

Director tehnic Anatoli Pozdneacov

Director Ion Comendant



Diriginte de santier Nicolai Goroholinski  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Responsabil tehnic Petru Bumbu  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

L.Ş.



# Lucrări de amenajarea Cimitirului "Sfântul Lazăr"

Formular  
Nr.3  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 311 540,45 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

7129020012800	Pavator	h-om	1 042,7584	57,66	60 125,45
7129040010110	Asfaltator	h-om	200,8533	57,66	11 581,20
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,5222	57,66	11 043,17
Total manopera					82 749,82

### Materialie:

11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	377,9975	1 090,00	412 017,28
1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	98,8740	183,04	18 097,90
1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	593,7310	166,66	98 951,21
1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0408	166,66	6,80
1421102200000	Nisip bitumat	t	12,0637	74,27	895,97
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,0160	89,12	892,63
1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	227,4526	89,12	20 270,58
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 655,8400	1,35	4 935,38
2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	56,3400	829,48	46 732,90
2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1 258,2600	108,00	135 892,08
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	44,2338	0,00	0,00
4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	113,3348	15,00	1 700,02
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5120	15,00	112,68
Total materiale de construcții					740 505,43


### Utilaje de constructii:

2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,6164	346,25	8 869,68
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,3126	321,18	6 845,18
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	173,5359	171,78	29 809,99
2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,4990	321,18	2 729,71
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,3126	542,16	11 554,84
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,9500	242,79	5 572,03
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,3367	191,09	2 166,33

8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,0800	191,09	779,65
9.	2952300005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,4990	217,45	1 848,11
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	84,2961	180,86	15 245,79
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,2988	189,73	2 143,72
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>87 565,03</b>

Total	lei	910 820,28
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	19 859,96
Cheltuieli de transport	7 %	51 835,38
Cheltuieli directe		982 515,62
Cheltuieli de regie	8 %	78 601,25
Total		1 061 116,87
Beneficiu de deviz	3 %	31 833,51
Total		1 092 950,38
TVA	20 %	218 590,07
		<b>1 311 540,45</b>

**Total deviz:**



*Opel*

I.Orlovscaia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

