

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1759227739049 din 30 Septembrie 2025
<u>Obiectul achiziției:</u> Achiziționarea unei incinte modulare destinate unui centru multifuncțional cu instalare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Construcții modulare de tip container pentru amenajarea unui centru multifuncțional în localitatea s. Poiana, r-nul Soldanesti (dimensiuni 6058 mm x 2438 mm x 2750mm, 3 module)	Construcții modulare de tip container pentru amenajarea unui centru multifuncțional în localitatea s. Poiana, r-nul Soldanesti (dimensiuni 6058 mm x 2438 mm x 2750mm, 3 module)	Republica Moldova	„PERFECTUM MODULE” SRL	Conform “Caiet de sarcini” din documentele procedurii de achiziție	1)Partea de jos este formată de jos în sus din: -structura metalica zincata profilata la rece (3 mm) cu piese de colț (2 - 10 mm), acoperita cu grund și vopsea poliuretanică (RAL 7016) - tablă zincată (0,5mm) - spumă poliuretanică (100mm) - folie protecție (100mkr) - OSB-3 (18mm) - linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm 2) Acoperișul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata profilata la rece (3 mm) cu piese de colț (2 - 10 mm), acoperită cu grund și vopsea poliuretanică (RAL 7016) - tabla zincată dublu falțuită (0,5 mm) - spumă poliuretanică (120-150 mm) - folie protecție (100 mkr) - PAL laminat RAL 9002 (18mm) 3) Stâlpi susținere acoperiș: - structura metalica zincata profilata la rece (3 mm), acoperita cu grund si vopsea poliuretanică (RAL 7016) - teava PVC pentru scurgerea apei	Conform standardelor

					<u>4)Pereții sunt formați din (conform schița tehnică):</u> - panouri sandwich cu spumă poliuretanică (ext. RAL 7016 - int. RAL 9002 / 60mm) - masti decorative interior (RAL 9002 - 0,5 mm) - construcții PVC (alb standard, sticla 24mm): - ușa PVC ext. 1000mm x 2050mm -1 buc. - geam PVC 1200mm x 1200 mm - 5 buc. - ușa int. PVC 900 x 2050 mm - 3 buc. <u>5)Instalație electrică (conform schița tehnică):</u> - cablul electric - tablou siguranțe automate - 1 buc. - prize cu împământare - 28 buc. (14x2) - întrerupător - 4 buc. - neon LED interior - 10 buc. - neon LED exterior - 1 buc. - priza exterioară - 5 buc. - convector electric 2 kw cu termostat - 4 buc. <u>6)Livrarea și instalarea:</u> - transportarea - s. Poiana, r-nul Soldanesti - montarea pe structură metalică din teava profilată, acoperită cu grund și vopsea poliuretanică (RAL 7016)	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Jidobin Igor În calitate de: Administrator

Ofertantul: „PERFECTUM MODULE” SRL Adresa: Str. Botanica Veche, 43/1, ap. 43, mun. Chișinău, Republica Moldova