

Antreprenor DI & TRADE ENGINEERING SRL
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Hincesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a Salii
 polivalente la Centrul sportiv
 multifunctional din or. Hincesti.
 Ventilatia si conditionarea aerului**

Valoarea lucrarilor executate

292 591,90 lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
 in noiembrie 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Utilaj						
15	Pret furnizor	Кондиционер сплит канальный CARRIER INVERTER 42QSS36DS-1/38QUS36DT-1	buc	4,00	55 500,00 0,00	222 000,00 0,00
40	Pret furnizor	Диффузор TSO-400	buc	6,00	1 725,00 0,00	10 350,00 0,00
<i>Total</i>					<i>lei</i> 232 350,00	
<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>					<i>1,2 %</i> 2 788,20	
Total Utilaj Inclusiv salariu					235 138,20 0,00	
2. Lucrari de montare						
49	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h	buc	4,00	4 220,60 4 053,50	16 882,39 16 213,99
56	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG	buc	6,00	170,34 168,94	1 022,06 1 013,66
<i>Total</i>			<i>lei</i>		17 904,45	
Contributii asigurari sociale si medical			22,5 %		3 876,22	
Cheltuieli de transport			10 %		56,40	
Cheltuieli de regie			76 %		13 093,01	

Total						34 930,08
Beneficiu de deviz		6 %				2 095,80
Total Lucrari de montare						37 025,88
Inclusiv salariu						17 227,65
3. Lucrari de constructii						
95	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m	34,00	166,57 103,79	5 663,36 3 528,79
Total			lei			5 663,36
Contributii asigurari sociale si medical		22,5 %				793,98
Cheltuieli de transport		10 %				213,46
Total						6 670,80
Cheltuieli de regie		14,5 %				967,27
Total						7 638,07
Beneficiu de deviz		6 %				458,29
Total Lucrari de constructii						8 096,36
Inclusiv salariu						3 528,79
Total			lei			280 260,44
Reducere		-13 %				-36 433,86
Total						243 826,58
Taxa pe valoare adaugata		20 %				48 765,32
Total deviz:						292 591,90
Inclusiv salariu						20 756,44

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
DI & TRADE ENGINEERING SRL
(denumirea)

Investitor
Consiliul Raional Hincesti
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

A. Buză



L.S.



CONSILIUL RAIONAL HINCESTI
SERVICIUL DE PROIECTARE SI CONSTRUCTII
AVIZ
M. Rasau

**Lucrari de constructie a Salii
polivalente la Centrul sportiv
multifunctional din or. Hincesti**

WinCmera

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse № PV191211-V-IG

Ventilatia si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 292 591,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PV191211-V-IG:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	61,20	57,66	3 528,79
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	298,78	57,66	17 227,65
		Total manopera				20 756,44

Materiale:

1.	2112517330399	Резина уплотнительная	kg	0,80	42,50	34,00
2.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,20	35,00	42,00
3.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Dy 3/4" (с фитингами)	m	34,34	62,16	2 134,57
4.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,25	3,00
5.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	48,00	0,55	26,40
6.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	380,00	0,40	152,00
7.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	88,00	0,80	70,40
8.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	380,00	0,45	171,00
9.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	88,00	0,55	48,40
10.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,00	0,15	1,80
11.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,00	0,25	15,00
12.	8011525363	Кондиционер сплит канальный CARRIER INVERTER 42QSS36DS-1/38QUS36DT-1	buc	4,00	55 500,00	222 000,00
13.	B10000000040	Диффузор TSO-400	buc	6,00	1 725,00	10 350,00
		Total materiale de construcții				235 048,57

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	10,00	0,60
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,40	10,00	24,00
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,80	49,00	88,20
		Total utilaje de construcții				112,80


Total	lei	280 260,44
Reducere		-36 433,86
Total		243 826,58
Taxa pe valoare adaugata		48 765,32

Total deviz:

292 591,90

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

M. Rasey

Investitor
Obiect

Consiliul Raional Hincesti
Lucrari de constructie a Salii polivalente la Centrul sportiv multifunctional din or. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № PV191211-V-IG
Ventilatia si conditionarea aerului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Utilaj						
15	Pret furnizor	Кондиционер сплит канальный CARRIER INVERTER 42QSS36DS-1/38QUS36DT-1	buc			55 500,00
	8011525363	Кондиционер сплит канальный CARRIER INVERTER 42QSS36DS-1/38QUS36DT-1	buc	1,0000	55 500,00	55 500,00
40	Pret furnizor	Диффузор TSO-400	buc			1 725,00
	B10000000040	Диффузор TSO-400	buc	1,0000	1 725,00	1 725,00
2. Lucrari de montare						
49	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h	buc			4 220,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,3000	57,66	4 053,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3000	35,00	10,50
	2112517330399	Резина уплотнительная	kg	0,2000	42,50	8,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	95,0000	0,45	42,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,25	3,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	22,0000	0,55	12,10
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	95,0000	0,40	38,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	22,0000	0,80	17,60
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	12,0000	0,55	6,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4500	49,00	22,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	10,00	6,00
56	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG	buc			170,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	57,66	168,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3. Lucrari de constructii						
95	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m			166,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	57,66	103,79
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal Dy 3/4" (с фитингами)	m	1,0100	62,16	62,78

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

A. Bănuș

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

M. Rașcu