

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna **NOIEMBRIE 2021**

Investitor:	Consiliul Raional Ungheni	cod fiscal
Antreprenor	S.A. "Drumuri Strășeni"	1007601003666
		1003600111971

Contract nr. oeds-b3wdp1-MD-1632219055711 din 26 octombrie 2021

Denumirea si adresa santierului: Lucrari de reparatie a portiunii de drum din s. Agronomovca L368 (L=700 m B=7m S=4900m2) Lotul nr. 2

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Înclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1106970,12	1106970,12	
TVA	221394,02	221394,02	
Total general	1328364,14	1328364,14	



ANTREPRENOR:

Sef sector SA "Drumuri Strasenii" sectorul Ungheni

Bodrug V.

BENEFICIAR:

Președintele Raionului Ungheni

Mitric G.



Antreprenor SA "Drumuri Straseni" sectorul Ungheni
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Ungheni
(denumirea)

Obiect **Obiect**
Lucrari de reparatie a portiunii de drum din s. Agronomovca
L368 (L=700 m B=7m S=4900m2)

Valoarea lucrarilor executate **1 328 364,14 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe NOIEMBRIE an 2021

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,000	5,48	268,48
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 470,000	196,30	288 554,42
3	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,000	10,76	785,12
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3lt	t	1,470	8 843,84	13 000,45
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte de tip B SMBg- I/2.3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 900,000	142,22	696 901,07
		<i>Total</i>	lei			999 509,54
		Total Inclusiv salariu				999 509,54 35 768,92
		2. Drumuri laterale				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,010	8 589,00	85,89

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte de tip B SMBg-1/2.3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	40,000	142,22	5 688,99
		Total	lei			5 774,88
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				5 774,88 106,80


	Total	lei	1 005 284,42
	Asigurari sociale si medicale din salariu	24 %	8 610,17
	Total		1 013 894,59
	Cheltuieli de regie	6 %	60 833,68
	Total		1 074 728,27
	Beneficiu de deviz	3 %	32 241,85
	Total		1 106 970,12
	TVA	20 %	221 394,02
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 328 364,14


INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SA Drumuri – Straseni-sector Ungheni
(denumirea)

Investitor
Consiliul Raional Ungheni
(denumirea)

Şef sector  V. Bodrug
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

Preşedinte  Gh. Mitriuc
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



L.C.



şef secţie C.C.C.S. c.c.v. / Kogălnice/

NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna Noiembrie 2021

Investitor (Beneficiar) Consiliul Raional Ungheni

c/f 1007601003666

Antreprenor general S.A. "Drumuri-Strășeni" sector Călărași

c/f 1003600111971

Subantreprenor

Contract din 26,10,2021

Denumirea obiectului executat **Lucrari de reparatie a drumurilor**
Lotul nr.1 - Drum de acces spre s. Florițoaia Nouă, L383

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	2.262.328,60	2.262.328,60	
Taxa pe valoare adaugata 20%	452.465,72	452.465,72	
Total general	2.714.794,32	2.714.794,32	

Intocmit

Antreprenor: S.A. "Drumuri-Strășeni" sector Călărași

șef sector, Beșelea Vadim

Aprobat

Beneficiar: Consiliul Raional Ungheni

Președinte raion, Mitriuc Ghenadie

Antreprenor S.A. "Drumuri-Straseni" sector Calarasi
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Ungheni
(denumirea)

Obiect **Lucrări de construcții complete sau parțiale
și lucrări publice. Lotul nr. 1 - Drum de acces
spre s. Florițoaia Nouă, L383**

PROCES - VERBAL

de receptie a lucrarilor executate
pe luna Noiembrie 2021

Valoarea de deviz 2 714 794,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L=1200m B=6m, S=7200m2				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	3,600	1 216,65	4 379,93
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,400	222,60	534,25
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	56,160	2 997,85	168 359,33
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	190,000	520,55	98 903,85
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6lt	t	4,320	8 845,21	38 211,30
6	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	7 200,000	127,89	920 772,71

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3lt	t	2,160	8 845,21	19 105,65
8	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip B SMBg-1/2.3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 200,000	110,44	795 166,20
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	24,000	456,46	10 954,99
		<i>Total</i>	lei			2 056 388,21
		Total Reparatie drumului L=1200m B=6m, S=7200m2 Inclusiv salariu				2 056 388,21 65 503,27

	Total	lei	2 056 388,21
	Asigurari sociale si medicale din salariu	24 %	15 720,78
	Total		2 072 108,99
	Cheltuieli de regie	6 %	124 326,54
	Total		2 196 435,53
	Beneficiu de deviz	3 %	65 893,07
	Total		2 262 328,60
	TVA	20 %	452 465,72
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 714 794,32



INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.A. Drumuri-Straseni sector Calarasi

(denumirea)



sef sector

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Responsabil tehnic

Beselea Vadim

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



APROBAT:

Investitor: Consiliul Raional Ungheni

(denumirea)



presedinte Raion

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Sacultanu Victor

Mitriuc Ghenadie

sef sectie CGCB CRU / Rogaschi