

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA004830711



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 18.03.2021 / 18.03.2021 Дата выписки /дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651	
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Contractul de achiziții publice nr.06 din data de 07.08.2020. Прилагаемые документы процес-verbal nr.3/1, nr.3/2, nr.3/3	
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки	
7. Redirișări Переадресовки			

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau conform pv.3/1		1	486824,17	486824,17	20	97364,83	584189,00				
Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau conform pv: nr.3/2		1	54206,67	54206,67	20	10841,33	65048,00				
Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau conform pv nr.3/3		1	53395,00	53395,00	20	10679,00	64074,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				594425,84	X	118885,16	713311,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU Отпуск разрешил:	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

L.Ș. М.П.	
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	contabil ALEXANDRU VOLOSIN Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 18.03.2021
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA005224967



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 22.04.2021 / 22.04.2021 Дата выписки /дата поставки			8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата											
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441 Поставщик			c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651											
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель			c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС											
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020. Прилагаемые документы proces-verbal nr.3/1, nr.3/2, nr.3/3 p											
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки			6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки											
7. Redirițări Переадресовки														
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.			10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv: nr.3/1				1	1017253,98	1017253,98	20	203450,80	1220704,78					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1017253,98		X	203450,80	1220704,78	X	X	X		0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU Отпуск разрешил: _____		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика	
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU Сдал товары/активы (услуги)		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика	
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
L.Ș.			
M.П.			
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):			
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____			
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::			
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____			
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:		director DENIS DANILA	
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена цифровая подпись Покупателя 22.04.2021	
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы		e aprilie 2021			

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA005954923



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 29.06.2021 / 29.06.2021 Дата выписки /дата поставки		8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651	
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020. Прилагаемые документы proces-verbal pe iunie 2021	
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки	
7. Redirișări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	
10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	
10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv:			
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv:			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		147014,82 X 29402,96 176417,78 X X X 0,00	

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.
M.П.
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director DENIS DANILA
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена цифровая подпись Покупателя 01.07.2021

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA006848167



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 15.09.2021 / 15.09.2021 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Перевозчик Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate _____ Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.06 din data de 07.08.2020. proces-verbale nr.PV5/1, PV5/2, PV5/3							
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки		7. Redirijări _____ Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau conform pv.		1	911860.83	911860,83	20	182372,17	1094233,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				911860,83	X	182372,17	1094233,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 15.09.2021

разрешил: _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 15.09.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

director DENIS DANILA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 21.09.2021

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки 					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 					
4. Documente anexate Прилагаемые документы		, PV5/4, PV5/5, PV5/6, PV5/7, PV5/8			

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA006879861



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 17.09.2021 / 17.09.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Перевозчик Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020. Прилагаемые документы		proces-verbal 5 pe septembrie 2021							
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv		1	949068.83	949068,83	20	189813,77	1138882,60				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				949068,83	X	189813,77	1138882,60	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU Отпуск	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 17.09.2021
разрешил:	

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 17.09.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):	
Принял товары/активы посредник (перевозчик)	

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::	
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director DENIS DANILA Принял товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена электронная подпись Покупателя 23.09.2021
покупатель/получатель	

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA006962253



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
24.09.2021 / 24.09.2021		9. Transportator Перевозчик		KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16	
1. Furnizor: Поставщик		KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651	
3. Delegație Доверенность серия		seria _____ număr _____ data _____ номер дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
delegatul делегированный				Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020.	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Chisianu		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
Vatra				7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	
10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv		1		189005.89	
189005.89		20		37801,18	
226807,07		X		X	
X		X		X	
0,00					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		189005,89		X	
37801,18		226807,07		X	
X		X		X	
0,00					

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU
Отпуск
разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.09.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.09.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 01.10.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007340827



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 22.10.2021 / 22.10.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Перевозчик Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG00000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020. Прилагаемые документы proces-verbal 8 pe octombrie 2021									
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv		1	1366516,28	1366516,28	20	273303,26	1639819,54				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1366516,28	X	273303,26	1639819,54	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU Отпуск разрешил:	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 22.10.2021
---	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 22.10.2021
--	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	
--	--

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	
---	--

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	director DENIS DANILA Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена электронная подпись Покупателя 27.10.2021
--	--

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007664337



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 15.11.2021 / 15.11.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Перевозчик Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020. Прилагаемые документы proces-verbal pe noiembrie 2021									
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv		1	182908.99	182908,99	20	36581,80	219490,79				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				182908,99	X	36581,80	219490,79	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU Отпуск разрешил:	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 15.11.2021
---	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 15.11.2021
--	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):	
Принял товары/активы посредник (перевозчик)	

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::	
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:	director DENIS DANILA	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена электронная подпись Покупателя 18.11.2021
--	-----------------------	---

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007664338



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 15.11.2021 / 15.11.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Перевозчик Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020. Прилагаемые документы proces-verbal pe noiembrie 2021									
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv		1	296073.54	296073,54	20	59214,71	355288,25				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				296073,54	X	59214,71	355288,25	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU Отпуск разрешил:	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 15.11.2021
---	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 15.11.2021
--	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):	
---	--

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::	
--	--

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director DENIS DANILA Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена электронная подпись Покупателя 18.11.2021
--	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки 					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007958520



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 03.12.2021 / 03.12.2021 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Перевозчик Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate _____ Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.06 din data de 07.08.2020. proces-verbal nr.06/01 si 06/02 pe dec							
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau conform pv.		1	304736.67	304736,67	20	60947,33	365684,00				
Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau conform pv.		1	29630.83	29630,83	20	5926,17	35557,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				334367,50	X	66873,50	401241,00	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU Отпуск разрешил:		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 03.12.2021									
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись											
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU Сдал товары/активы (услуги)		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 03.12.2021									
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
L.Ș.											
M.П.											
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):											
Принял товары/активы посредник (перевозчик)											
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::											
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)											
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:		contabil DENIS DANILA									
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 03.12.2021									
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы		embrie 2021				

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007959328



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 03.12.2021 / 03.12.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Перевозчик Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
1. Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG00000022511618037, Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651									
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020. Прилагаемые документы		proces-verbal 10 pe decembrie 2021							
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv		1	1184166,67	1184166,67	20	236833,33	1421000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1184166,67	X	236833,33	1421000,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU
Отпуск
разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 03.12.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 03.12.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil DENIS DANILA
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 03.12.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008259696



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 24.12.2021 / 24.12.2021 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
9. Transportator Перевозчик		KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651							
1. Furnizor: Поставщик		KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.18 Chisinau, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU, or.Vatra, str.Stefan Voda 5		c.f./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.7 din data de 14.09.2020. proces-verbal 11 pe decembrie 2021							
5. Punct încărcare Chisianu Пункт погрузки		6. Punct descărcare Vatra Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda conform pv		1	515851.81	515851,81	20	103170,36	619022,17				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				515851,81	X	103170,36	619022,17	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Отпуск	director VASILE COJOCARU	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.12.2021
разрешил:		

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	director VASILE COJOCARU	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.12.2021

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):	
Принял товары/активы посредник (перевозчик)	

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::	
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:	contabil DENIS DANILA	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 24.12.2021
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAI000013487



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 04.07.2023 / 04.07.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator Перевозчик		KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651							
1. Furnizor: Поставщик		KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, BC'MAIB'S.A. sucursala Petru Movila, AGRNMD2X723		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI, OR.ANENII NOI 31 August 1989 nr.4		c.f./ nr.TVA 1007601006966 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.2023-0000000881 din data de 30.05.2023. proces verbal pe iulie 20							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de Modernizarea si reconstructia Stadionului raional Anenii Noi din orasul Anenii Noi conform procesului verbal	serv	1	755715,21	755715,21	20	151143,04	906858,25				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				755715,21	X	151143,04	906858,25	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VASILE COJOCARU		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 04.07.2023							
permisul:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VASILE COJOCARU		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 04.07.2023							
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
M.П.											
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):											
Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::											
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:		director ION VICOL		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 13.07.2023							
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы		23			

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAI000760706



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 15.08.2023 / 15.08.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator Перевозчик		KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651							
1. Furnizor: Поставщик		KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG000000022511618037, BC'MAIB'S.A. sucursala Petru Movila, AGRNMD2X723		c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI, OR.ANENII NOI 31 August 1989 nr.4		c.f./ nr.TVA 1007601006966 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.2023-0000000881 din data de 30.05.2023. proces verbal pe august 2							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de Modernizarea si reconstructiaStadionului raional Anenii Noi din orasul Anenii Noi conform procesului verbal nr.2	se rv	1	778985.42	778985,42	20	155797,08	934782,50				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				778985,42	X	155797,08	934782,50	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VASILE COJOCARU
Отпуск
разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 15.08.2023

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COJOCARU
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 15.08.2023

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director ION VICOL

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 21.08.2023

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы		023				

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere)
situat in or.Vatra str.Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 160/16
Alimentarea cu energie electrica 0.4kV**

Valoarea de deviz 311 529,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	338,844	57,66	19 537,72
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,140	57,66	238,71
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,500	57,66	374,79
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	99,000	57,66	5 708,34
5.	7137010011500	Electrician	h-om	19,368	57,66	1 116,76
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,440	57,66	717,29
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	270,985	57,66	15 625,01
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,230	57,66	70,92
		Total manopera				43 389,54

Materiale:

1.	1-1	Шкаф учета BZUM-TF	buc	1,000	8 650,00	8 650,00
2.	1-2	Contor I=5-60A ZMR-110A Ce	buc	1,000	3 210,00	3 210,00
3.	1-255	Conductor СИП 3*35+1 *50mm2	m	85,000	39,00	3 315,00
4.	1-3	Dulap Щ Р Н М-1	buc	1,000	840,00	840,00
5.	1-3	Cablu АББ 6 Ш в 4x10	m	180,000	37,00	6 660,00
6.	1-300	Лента из нержавеющей стали и F2007	m	8,000	13,45	107,60
7.	1-4	Молниеприемник стержневой сборный I=11m MCC-1,4 П-11000-ГЦ	buc	2,000	37,23	74,45
8.	1-400	Скрепь для крепления лент А200	buc	8,000	3,84	30,72
9.	1-401	Кронштейн СА 1500	buc	5,000	81,40	407,00
10.	1-402	Анкерный зажим РА-1500	buc	8,000	129,00	1 032,00
11.	1-403	Кабельный ремешок CSB	buc	24,000	5,20	124,80
12.	1-403-1	Кабельный ремешок С SL350	buc	4,000	2,04	8,16
13.	1-409	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	10,000	37,00	370,00
14.	1-413	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,000	695,00	4 170,00
15.	1-414	Механический соединитель HEL6893ZAK	buc	8,000	79,62	636,96
16.	1-415	Герметизирующая трубка WCSM33/8	buc	8,000	106,28	850,24
17.	1-416	Изоляционная трубка CGPT18/6-0	buc	8,000	32,90	263,20
18.	1-417	Термоусаживаемая перчатка 502 K016/S	buc	2,000	130,00	260,00

19.	1-418	Защитный профиль из ПВХ GPC60x60L2750	buc	1,000	24,00	24,00
20.	1-5	Рубильник 3-пол 400А с предохранитель П Н 2-400	buc	1,000	2 760,00	2 760,00
21.	1-6	Молниеприемник стержневой сборный I=2m MCC-3.1 K-2000-ГЦ	buc	1,000	2 840,00	2 840,00
22.	1-7	опорная плита ОФУ 5-1.3-3000-ГЦ	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
23.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ- 93"	t	0,000	14 500,00	1,45
24.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,001	32 100,00	38,52
25.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	12 000,00	1,20
26.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	28 000,00	0,00
27.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	14 000,00	0,00
28.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,062	15,00	0,93
29.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	11 000,00	0,00
30.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,010	14 000,00	134,40
31.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,117	45,00	5,26
32.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	28 000,00	0,00
33.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	15 000,00	1,50
34.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	16 000,00	57,60
35.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	17 000,00	40,80
36.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	28 000,00	0,00
37.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5- 1", rotund, diametru 16 mm	t	0,094	10 450,00	980,21
38.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	10 450,00	14,63
39.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,014	11 000,00	151,80
40.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50- 200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,028	10 450,00	296,78
41.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	21 000,00	60,90
42.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,467	38,33	286,19
43.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,050	28,00	1,40
44.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	48,354	42,00	2 030,87
45.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	46,420	6,00	278,52
46.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,556	120,00	66,72
47.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	46,420	8,50	394,57
48.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,045	10 450,00	475,48
49.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,060	9,00	0,54
50.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,254	18,00	4,57
51.	1019852	Vopsea	kg	8,443	32,00	270,18
52.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100- 125 mm, cal. III	m3	0,006	3 200,00	18,24
53.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	0,510	30,00	15,30
54.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	4,00	0,00
55.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	1,00	0,00
56.	110-9126	Placi metalice	buc	0,300	9,00	2,70
57.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000	21 000,00	6,30
58.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	235,00	0,31
59.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,615	211,00	6 248,77
60.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,623	12 000,00	7 477,20
61.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	5,00	0,00
62.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	30 020,00	0,00
63.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	25 000,00	750,00

64.	21	Caramida	buc	1 287,000	3,90	5 019,30
65.	22	Лампа ДРНАТ-250	buc	5,000	78,00	390,00
66.	2222-1	Stilp metalic (teava din otel d 191mm 5 buc) OSH90/4	buc	5,000	7 740,00	38 700,00
67.	2521216701000-1	Teava din otel d=108mm	m	56,661	109,00	6 176,05
68.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	12,777	49,00	626,05
69.	26	Cablu АП В з Б 6 IIIп 4x25	m	125,000	40,84	5 105,00
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,000	1,50	12,00
71.	2663102100000-1	Beton B3.5	m3	1,248	700,00	873,88
72.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,020	0,00	0,00
73.	26661228006001	Element prefabricat placi drepte sau curbe FBw-150	buc	5,050	190,00	959,50
74.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	6,240	10,45	65,21
75.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,800	0,85	4,08
76.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S- 47B zincat	buc	0,720	50,00	36,00
77.	30	Intrerupator automat BA47-63-3P-16AB	buc	1,000	95,00	95,00
78.	31	Intrerupator de sarcina BH63 -3P-63 A	buc	1,000	30,00	30,00
79.	31-1	Intrerupator automat BA47 -63 A-3P-20A B	buc	2,000	30,00	60,00
80.	34	Buton SW2C-11 verde	buc	1,000	31,80	31,80
81.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	5,380	30,00	161,40
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,128	30,00	3,83
83.	4100126202818	Apa	m3	2,690	30,00	80,70
84.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	40,00	0,00
85.	45	Intrerupator automat BA47-63-1P-6AB	buc	1,000	26,00	26,00
86.	46	Intrerupator 3 pozitii SW2C-11X/2	buc	1,000	100,00	100,00
87.	47	Contactori I=12A KMЭ -1210	buc	1,000	126,00	126,00
88.	48	Releu P T Э-1308	buc	1,000	125,00	125,00
89.	50	Buton SW2C-11 rosu	buc	1,000	32,00	32,00
90.	50	Cablu ABB Г 4x35	m	15,000	38,00	570,00
91.	50-1	Cablu B B Г нг-5*6	m	5,000	52,00	260,00
92.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	32,00	0,00
93.	5009031	Scoabe	10 buc	1,281	2,00	2,56
94.	5009062	Papuci de cablu	buc	201,200	0,60	120,72
95.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	30,000	8,00	240,00
96.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,055	1 000,00	54,60
97.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,690	20,00	93,80
98.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,050	9,00	0,45
99.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,864	200,00	172,90
100.	5009619	Ate de cusut	kg	0,038	18,00	0,68
101.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,064	120,00	7,64
102.	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	10 450,00	0,00
103.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	11 000,00	27,50
104.	51	Bec verde ENS-22	buc	1,000	44,80	44,80
105.	51	Cablu B B Г нг-3*2.5	m	65,000	10,45	679,25
106.	52	Fotorele DIN -1	buc	1,000	62,90	62,90
107.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	16 000,00	0,00
108.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,700	33,00	23,10
109.	53	Sina sn0-2x7	buc	1,000	11,30	11,30
110.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa,	m	71,000	83,50	5 928,50

		diametrul exterior 110 mm				
111.	54	DIN рейка L=300	buc	1,000	10,20	10,20
112.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,309	45,00	13,88
113.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,000	32 000,00	12,80
114.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,800	40,00	72,00
115.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,231	90,00	20,79
116.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,602	98,00	59,00
117.	55	Canal de cablu perforat kk40-40	buc	1,000	5,08	5,08
118.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,179	55,00	9,82
119.	56	Banda de monaj SWB-19	buc	1,000	10,00	10,00
		Total materiale de constructii				126 501,03

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,120	20,08	62,65
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,321	164,29	545,54
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	21,570	370,00	7 980,86
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,120	450,00	1 404,00
5.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,863	220,00	409,95
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,853	220,00	2 167,70
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,853	35,00	344,86
8.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,531	44,00	243,36
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,275	212,00	58,38
10.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,450	25,00	211,25
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,084	74,20	1 193,45
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,580	250,00	145,00
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,580	25,00	14,50
14.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,857	370,00	687,20
15.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	13,040	205,00	2 673,20
16.	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,626	205,00	538,27
17.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,629	304,00	191,28
18.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,298	225,00	2 542,05
19.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,649	250,00	1 412,25
20.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,250	370,00	832,50
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,699	240,00	167,86
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,113	203,00	22,94
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,720	16,00	11,52
24.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,275	149,00	40,98
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,030	83,00	2,49
26.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,440	32,00	46,08

27.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,020	120,00	2,40
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,300	370,00	111,00
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,562	103,00	469,91
30.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,950	25,00	23,75
31.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,719	103,00	74,04
32.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	21,570	103,00	2 221,70
33.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,119	158,00	176,85
		Total utilaje de construcții				27 029,75

TVA	20,00 %	51 921,50
-----	---------	-----------

Total deviz: **311 529,00**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie a rețelei electrice 0.4-6--10kV				
		1.1. Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj				
		1.1.1. Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,80 152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,84
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea pamintului surplus)	100 m3			624,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	240,00	624,00
3	TsI50E	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanța 7 km	t			10,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	103,00	10,92
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			108,32 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	235,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	203,00	85,28
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			58,93 55,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			433,99 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	211,00	232,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,00	94,50
		1.2. Capitolul 1.2. Utilaj de inalta tensiune lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B3.5	m3			1 055,37 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000-1	Beton B3.5	m3	1,0250	700,00	728,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	92,50
8	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc			278,74 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0700	205,00	219,35
9	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105	buc			419,62 219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	28 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	11 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	4,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	32,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	9,00	0,90
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	12 000,00	0,40
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	32 100,00	12,84
	542-9025	Lubrifiant "3СС"	kg	0,1000	45,00	4,50
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	21 000,00	2,10
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	5,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 020,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	40,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	205,00	159,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	103,00	19,57
10	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			17 349,71 1 679,06
	1	Muncitor	h-om	29,1200	57,66	1 679,06
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	28 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	9,00	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	12 000,00	12 359,01
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	220,00	677,60
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	370,00	1 135,87
	160601	Tractoare pe senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	205,00	889,70
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	304,00	316,16
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	158,00	292,31
11	8	Stilp metalic (teava din otel d 191mm 5 buc) OSH90/4	buc			7 740,00 0,00
	2222-1	Stilp metalic (teava din otel d 191mm 5 buc) OSH90/4	buc	1,0000	7 740,00	7 740,00
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe FBw-150	buc			445,50 83,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	26661228006001	Element prefabricat placi drepte sau curbe FBw-150	buc	1,0100	190,00	191,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	30,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	211,00	1,05
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	370,00	166,50
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			177,62 25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37

1	2	3	4	5	6	7
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	20,08	4,82
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	164,29	39,43
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 567,55 2 012,33
	1	Muncitor	h-om	34,9000	57,66	2 012,33
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	14 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	16 000,00	0,00
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	30,00	180,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	45,00	4,50
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	55,00	115,50
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 450,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	212,00	686,88
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	164,29	387,72
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	103,00	180,31
15	1-255	Conductor СИП 3*35+1 *50mm2	m			39,00 0,00
	1-255	Conductor СИП 3*35+1 *50mm2	m	1,0000	39,00	39,00
16	1-300	Лента из нержавеющей стали и F2007	m			13,45 0,00
	1-300	Лента из нержавеющей стали и F2007	m	1,0000	13,45	13,45
17	1-400	Скрепы для крепления лент А200	buc			3,84 0,00
	1-400	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,0000	3,84	3,84
18	1-401	Кронштейн СА 1500	buc			81,40 0,00
	1-401	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000	81,40	81,40
19	1-402	Анкерный зажим РА-1500	buc			129,00 0,00
	1-402	Анкерный зажим РА-1500	buc	1,0000	129,00	129,00
20	1-403	Кабельный ремешок CSB	buc			5,20 0,00
	1-403	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	5,20	5,20
21	1-403	Кабельный ремешок С SL350	buc			2,04 0,00
	1-403-1	Кабельный ремешок С SL350	buc	1,0000	2,04	2,04
22	1-414	Механический соединитель HEL6893ZAK	buc			79,62 0,00
	1-414	Механический соединитель HEL6893ZAK	buc	1,0000	79,62	79,62
23	1-415	Герметизирующая трубка WCSM33/8	buc			106,28 0,00
	1-415	Герметизирующая трубка WCSM33/8	buc	1,0000	106,28	106,28
24	1-416	Изоляционная трубка CGPT18/6-0	buc			32,90 0,00
	1-416	Изоляционная трубка CGPT18/6-0	buc	1,0000	32,90	32,90
25	1-417	Термоусаживаемая перчатка 502 K016/S	buc			130,00 0,00
	1-417	Термоусаживаемая перчатка 502 K016/S	buc	1,0000	130,00	130,00
26	1-418	Защитный профиль из ПВХ GPC60x60L2750	buc			24,00 0,00
	1-418	Защитный профиль из ПВХ GPC60x60L2750	buc	1,0000	24,00	24,00
27	1-409	Прокалывающий зажим P2x95	buc			37,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-409	Прокалывающий зажим P2x95	buc	1,0000	37,00	37,00
28	1-413	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			695,00
						0,00
	1-413	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,0000	695,00	695,00
29	RpEH01B	Montarea (опорная плита ОФУ 5-1,3-3000 ГЦ)	buc			413,73
						358,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,2200	57,66	358,65
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,6000	10,45	32,60
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	0,3000	50,00	18,00
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	0,85	2,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	83,00	1,25
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	120,00	1,20
30	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri 110mm	1 km			91 446,10
						7 668,78
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,78
	101-0070	Benzina "AII-98", "AII-95" "Экстра", "AII-93"	t	0,0008	14 500,00	20,42
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 200,00	256,90
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	83,50	83 500,00
31	AcA06E	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 108mm	m			228,21
						103,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8000	57,66	103,79
	2521216701000-1	Teava din otel d=108mm	m	1,0200	109,00	112,29
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	49,00	11,38
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	149,00	0,74
32	21	Caramida	buc			3,90
						0,00
	21	Caramida	buc	1,0000	3,90	3,90
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Montarea dulap, utilaj				
33	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A, PII C-4	buc			324,94
						246,78
	1	Muncitor	h-om	4,2800	57,66	246,78
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	28,00	0,39
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	42,00	22,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	18,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	32,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	0,60	7,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	200,00	8,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	18,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	90,00	3,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	98,00	12,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	370,00	1,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	32,00	1,92
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	25,00	16,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	103,00	0,41
34	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A, П H 2-250	buc			89,80
						70,92
	1	Muncitor	h-om	1,2300	57,66	70,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	28,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	42,00	8,74
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	18,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,60	1,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	18,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	90,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	98,00	1,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	370,00	1,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	32,00	1,92
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ute	0,1000	25,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	103,00	0,41
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-63-1P-B10	buc			169,61 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	28,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,00	2,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,66
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	18,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	90,00	0,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	98,00	1,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	370,00	0,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	32,00	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	103,00	0,21
36	08-03-526-1	Колодки клемные JBХ-S-16-76А	buc			169,61 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	28,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,00	2,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,66
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	18,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	90,00	0,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	98,00	1,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	370,00	0,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	74,20	9,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	32,00	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	103,00	0,21
37	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 BZUM-TF	buc			346,08 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,33	5,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	370,00	44,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	74,20	62,33
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	103,00	12,36
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montarea dispozitivului in dulap)	buc			66,37 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	370,00	0,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	103,00	0,21
39	31	Intrerupator de sarcina BH63 -3P-63 A	buc			30,00 0,00
	31	Intrerupator de sarcina BH63 -3P-63 A	buc	1,0000	30,00	30,00
40	30	Intrerupator automat BA47 -63 A-3P-20A B	buc			30,00 0,00
	31-1	Intrerupator automat BA47 -63 A-3P-20A B	buc	1,0000	30,00	30,00
41	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			54,89 50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	28 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	370,00	3,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	103,00	1,03
42	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 III P H M-1	buc			346,08 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,33	5,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	370,00	44,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	74,20	62,33
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	103,00	12,36
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montarea dispozitivului in dulap)	buc			66,37 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	370,00	0,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	103,00	0,21
44	30	Intrerupator automat BA47-63-3P-16AB	buc			95,00 0,00
	30	Intrerupator automat BA47-63-3P-16AB	buc	1,0000	95,00	95,00
45	45	Intrerupator automat BA47-63-1P-6AB	buc			26,00 0,00
	45	Intrerupator automat BA47-63-1P-6AB	buc	1,0000	26,00	26,00
46	46	Intrerupator 3 pozitii SW2C-11X/2	buc			100,00 0,00
	46	Intrerupator 3 pozitii SW2C-11X/2	buc	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
47	46	Contactator I=12A KMЭ -1210	buc			126,00 0,00
	47	Contactator I=12A KMЭ -1210	buc	1,0000	126,00	126,00
48	49	Releu P T Э-1308	buc			125,00 0,00
	48	Releu P T Э-1308	buc	1,0000	125,00	125,00
49	34	Buton SW2C-11 verde	buc			31,80 0,00
	34	Buton SW2C-11 verde	buc	1,0000	31,80	31,80
50	50	Buton SW2C-11 rosu	buc			32,00 0,00
	50	Buton SW2C-11 rosu	buc	1,0000	32,00	32,00
51	51	Bec verde ENS-22	buc			44,80 0,00
	51	Bec verde ENS-22	buc	1,0000	44,80	44,80
52	52	Fotorele DIN -1	buc			62,90 0,00
	52	Fotorele DIN -1	buc	1,0000	62,90	62,90
53	53	Sina sn0-2x7	buc			11,30 0,00
	53	Sina sn0-2x7	buc	1,0000	11,30	11,30
54	54	DIN рейка L=300	buc			10,20 0,00
	54	DIN рейка L=300	buc	1,0000	10,20	10,20
55	55	Canal de cablu perforat kk40-40	m			5,08 0,00
	55	Canal de cablu perforat kk40-40	buc	1,0000	5,08	5,08
56	56	Banda de monaj SWB-19	m			10,00 0,00
	56	Banda de monaj SWB-19	buc	1,0000	10,00	10,00
57	08-01-015-1	Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV	set			1 726,13 743,81
	1	Muncitor	h-om	12,9000	57,66	743,81
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0390	45,00	1,75
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0090	10 450,00	94,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,33	5,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,9000	42,00	625,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	6,00	5,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	8,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	1,2000	32,00	38,40
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00015	32 000,00	4,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2800	370,00	103,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8100	44,00	35,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4200	74,20	31,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2800	103,00	28,84
		2.2. Capitolul 2.2. Utilaj de iluminat				
58	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Ж К У-250	buc			130,66 105,52
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	9,00	0,11
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	9,00	0,09
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М",	t	0,0005	11 000,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	98,00	0,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	370,00	7,40
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	25,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	103,00	2,06
59	22	Лампа ДРнат-250	buc			78,00 0,00
	22	Лампа ДРнат-250	buc	1,0000	78,00	78,00
60	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 WIG10A15/10	buc			269,13 196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	16 000,00	9,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	370,00	7,40
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	25,00	33,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	103,00	2,06
		2.3. Capitolul 2.3. Articole de cablu				
61	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 742,56 382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	370,00	1 846,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	103,00	513,97
62	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			2 355,80 818,77
	1	Muncitor	h-om	14,2000	57,66	818,77
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	1,16
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	17 000,00	13,55
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 000,00	110,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 450,00	10,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	21 000,00	1,52
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	32,00	8,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	200,00	8,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1700	370,00	432,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	220,00	708,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	35,00	112,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1700	103,00	120,51
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 707,30 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	17 000,00	14,29
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	21 000,00	1,76
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	33,00	16,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	370,00	144,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	220,00	660,00

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	103,00	40,17
64	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			2 556,86 1 078,24
	1	Muncitor	h-om	18,7000	57,66	1 078,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	17 000,00	12,14
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	28 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	21 000,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	200,00	20,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	120,00	2,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2500	33,00	8,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	370,00	218,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,3800	220,00	963,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,3800	35,00	153,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	103,00	60,77
65	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 380,89 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	370,00	1 568,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	103,00	436,72
66	50	Cablu ABB Γ 4x35	m			38,00 0,00
	50	Cablu ABB Γ 4x35	m	1,0000	38,00	38,00
67	1-3	Cablu ABB 6 III B 4x10	m			37,00 0,00
	1-3	Cablu ABB 6 III B 4x10	m	1,0000	37,00	37,00
68	26	Cablu AΠ B 3 B 6 IIIπ 4x25	m			40,84 0,00
	26	Cablu AΠ B 3 B 6 IIIπ 4x25	m	1,0000	40,84	40,84
69	51	Cablu B B Γ HΓ-3*2.5	m			10,45 0,00
	51	Cablu B B Γ HΓ-3*2.5	m	1,0000	10,45	10,45
70	50	Cablu B B Γ HΓ-5x6	m			52,00 0,00
	50-1	Cablu B B Γ HΓ-5*6	m	1,0000	52,00	52,00
71	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m PAJ 100 x 40 L=2m	100 m			3 263,75 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	38,33	262,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	120,00	48,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,50	106,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	370,00	403,30
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	44,00	401,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	74,20	160,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	103,00	112,27
72	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 4Π K T II-1-165	buc			202,13 175,86
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	175,86
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	14 000,00	11,20
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	15 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	200,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	120,00	0,29
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	40,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	370,00	3,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	103,00	1,03
73	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm ² 4П K T п (6) -1-165	buc			202,27 175,86
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	175,86
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 000,00	11,20
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	15 000,00	0,15
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	200,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	120,00	0,29
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	40,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	370,00	3,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	103,00	1,03
74	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)	100 m			2 907,01 1 026,35
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	16 000,00	7,62
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 450,00	960,40
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	21 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	38,33	68,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	370,00	203,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	74,20	533,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	103,00	56,65
75	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 16 mm (Д=16мм)	100 m			2 907,39 1 026,35
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	16 000,00	8,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 450,00	961,40
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	21 000,00	49,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	38,33	68,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	370,00	203,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	74,20	533,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	103,00	56,65
76	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			3 509,35 1 228,16
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 450,00	41,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,33	49,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,50	69,70
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	10 450,00	1 358,50
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	32,00	73,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	370,00	92,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	74,20	249,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	103,00	25,75
		3. Capitolul 3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
77	pretul firmei	Шкаф учета BZUM-TF	buc			8 650,00 0,00
	1-1	Шкаф учета BZUM-TF	buc	1,0000	8 650,00	8 650,00
78	pretul firmei	Contor I=5-60A ZMR-110A Ce	buc			3 210,00 0,00
	1-2	Contor I=5-60A ZMR-110A Ce	buc	1,0000	3 210,00	3 210,00
79	pretul firmei	Dulap Щ Р Н М-1	buc			840,00 0,00
	1-3	Dulap Щ Р Н М-1	buc	1,0000	840,00	840,00
80	pretul firmei	Рубильник 3-пол 400А с предохранитель П Н 2-400	buc			2 760,00 0,00
	1-5	Рубильник 3-пол 400А с предохранитель П Н 2-400	buc	1,0000	2 760,00	2 760,00
81	pretul firmei	Молниеприемник стержневой сборный I=11m MCC-1,4 П-11000-ГЦ	buc			37,23 0,00
	1-4	Молниеприемник стержневой сборный I=11m MCC-1,4 П-11000-ГЦ	buc	1,0000	37,23	37,23
82	pretul firmei	Молниеприемник стержневой сборный I=2m MCC-3.1 К-2000-ГЦ	buc			2 840,00 0,00
	1-6	Молниеприемник стержневой сборный I=2m MCC-3.1 К-2000-ГЦ	buc	1,0000	2 840,00	2 840,00
83	pretul firmei	опорная плита ОФУ 5-1.3-3000-ГЦ	buc			1 200,00 0,00
	1-7	опорная плита ОФУ 5-1.3-3000-ГЦ	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere)
situat in or.Vatra str.Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16
Alimentarea cu energie electrica 0.4kV

Valoarea de deviz 311 529,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie a rețelei electrice 0.4-6-10kV 1.1. Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj 1.1.1. Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	80,700	152,80 152,80	12 330,88 12 330,88
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,269	624,00 0,00	167,86 0,00
3	TsI50E	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta 7 km	t	43,040	10,92 0,00	469,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,269	108,32 21,91	29,14 5,89
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	53,800	58,93 55,93	3 170,44 3 009,04
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	26,900	433,99 51,89	11 674,44 1 395,95
		Total Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				27 842,67 16 741,77
		Total Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj Inclusiv salariu				27 842,67 16 741,77
		1.2. Capitolul 1.2. Utilaj de inalta tensiune lucrari de constructie				
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B3.5	m3	1,200	1 055,37 221,99	1 266,44 266,39
8	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	10,000	278,74 59,39	2 787,40 593,90
9	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105	buc	3,000	419,62 219,11	1 258,85 657,32
10	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,605	17 349,71 1 679,06	10 496,57 1 015,83
11	8	Stilp metalic (teava din otel d 191mm 5 buc) OSH90/4	buc	5,000	7 740,00 0,00	38 700,00 0,00
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe FBw-150	buc	5,000	445,50 83,61	2 227,49 418,04

1	2	3	4	5	6	7
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	13,000	177,62 25,37	2 309,05 329,82
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,085	3 567,55 2 012,33	303,24 171,05
15	1-255	Conductor СИП 3*35+1 *50mm2	m	85,000	39,00 0,00	3 315,00 0,00
16	1-300	Лента из нержавеющей стали и F2007	m	8,000	13,45 0,00	107,60 0,00
17	1-400	Скрепы для крепления лент А200	buc	8,000	3,84 0,00	30,72 0,00
18	1-401	Кронштейн СА 1500	buc	5,000	81,40 0,00	407,00 0,00
19	1-402	Анкерный зажим РА-1500	buc	8,000	129,00 0,00	1 032,00 0,00
20	1-403	Кабельный ремешок CSB	buc	24,000	5,20 0,00	124,80 0,00
21	1-403	Кабельный ремешок С SL350	buc	4,000	2,04 0,00	8,16 0,00
22	1-414	Механический соединитель HEL6893ZAK	buc	8,000	79,62 0,00	636,96 0,00
23	1-415	Герметизирующая трубка WCSM33/8	buc	8,000	106,28 0,00	850,24 0,00
24	1-416	Изоляционная трубка CGPT18/6-0	buc	8,000	32,90 0,00	263,20 0,00
25	1-417	Термоусаживаемая перчатка 502 K016/S	buc	2,000	130,00 0,00	260,00 0,00
26	1-418	Защитный профиль из ПВХ GPC60x60L2750	buc	1,000	24,00 0,00	24,00 0,00
27	1-409	Прокалывающий зажим P2x95	buc	10,000	37,00 0,00	370,00 0,00
28	1-413	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,000	695,00 0,00	4 170,00 0,00
29	RpEH01B	Montarea (опорная плита ОФУ 5-1,3-3000 ГЦ)	buc	2,000	413,73 358,65	827,47 717,29
30	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri 110mm	1 km	0,071	91 446,10 7 668,78	6 492,67 544,48

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA06E	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 108mm	m	55,000	228,21 103,79	12 551,41 5 708,34
32	21	Caramida	buc	1 287,000	3,90 0,00	5 019,30 0,00
		Total Capitolul 1.2. Utilaj de inalta tensiune lucrari de constructie Inclusiv salariu				95 839,98 10 422,45
		<i>Total</i>	?			123 682,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			6 111,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			5 885,68
		<i>Total</i>	100,00 +			135 680,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			19 673,64
		<i>Total</i>	100,00 +			155 353,93
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			9 321,24
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie a retelei electrice 0.4-6-10kV Inclusiv salariu				164 675,17 27 164,22
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Montarea dulap, utilaj				
33	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A, PII C-4	buc	1,000	324,94 246,78	324,94 246,78
34	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A, П H 2-250	buc	3,000	89,80 70,92	269,39 212,77
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-63-1P-B10	buc	5,000	169,61 89,95	848,07 449,75
36	08-03-526-1	Колодки клемные JBX-S-16-76A	buc	25,000	169,61 89,95	4 240,37 2 248,74
37	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,000	346,08 136,65	346,08 136,65

1	2	3	4	5	6	7
		900x600x500 BZUM-TF				
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montarea dispozitivului in dulap)	buc	3,000	66,37 64,58	199,10 193,74
39	31	Intrerupator de sarcina BH63 -3P-63 A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
40	30	Intrerupator automat BA47 -63 A-3P-20A B	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
41	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	54,89 50,16	54,89 50,16
42	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 Щ P H M-1	buc	1,000	346,08 136,65	346,08 136,65
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montarea dispozitivului in dulap)	buc	13,000	66,37 64,58	862,75 839,53
44	30	Intrerupator automat BA47-63-3P-16AB	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
45	45	Intrerupator automat BA47-63-1P-6AB	buc	1,000	26,00 0,00	26,00 0,00
46	46	Intrerupator 3 pozitii SW2C-11X/2	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
47	46	Contactori I=12A KMЭ -1210	buc	1,000	126,00 0,00	126,00 0,00
48	49	Releu P T Э-1308	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
49	34	Buton SW2C-11 verde	buc	1,000	31,80 0,00	31,80 0,00
50	50	Buton SW2C-11 rosu	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
51	51	Bec verde ENS-22	buc	1,000	44,80 0,00	44,80 0,00
52	52	Fotorele DIN -1	buc	1,000	62,90 0,00	62,90 0,00
53	53	Sina sn0-2x7	buc	1,000	11,30 0,00	11,30 0,00
54	54	DIN рейка L=300	buc	1,000	10,20 0,00	10,20 0,00
55	55	Canal de cablu perforat kk40-40	m	1,000	5,08 0,00	5,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	56	Banda de monaj SWB-19	m	1,000	10,00 0,00	10,00 0,00
57	08-01-015-1	Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV	set	3,000	1 726,13 743,81	5 178,39 2 231,44
		Total Capitolul 2.1. Montarea dulap, utilaj Inclusiv salariu				13 442,58 6 746,22
		2.2. Capitolul 2.2. Utilaj de iluminat				
58	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Ж К У-250	buc	5,000	130,66 105,52	653,28 527,59
59	22	Лампа ДРНАТ-250	buc	5,000	78,00 0,00	390,00 0,00
60	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 W1G10A15/10	buc	5,000	269,13 196,62	1 345,65 983,10
		Total Capitolul 2.2. Utilaj de iluminat Inclusiv salariu				2 388,93 1 510,69
		2.3. Capitolul 2.3. Articole de cablu				
61	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,810	2 742,56 382,29	4 964,03 691,94
62	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	1,380	2 355,80 818,77	3 251,00 1 129,91
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,190	1 707,30 714,98	2 031,68 850,83
64	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,420	2 556,86 1 078,24	1 073,88 452,86
65	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,810	2 380,89 375,37	4 309,40 679,41
66	50	Cablu ABB Г 4x35	m	15,000	38,00 0,00	570,00 0,00
67	1-3	Cablu ABB 6 III B 4x10	m	180,000	37,00 0,00	6 660,00 0,00
68	26	Cablu АП В з Б 6 IIIП 4x25	m	125,000	40,84	5 105,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
69	51	Cablu B B Г нг-3*2.5	m	65,000	10,45	679,25
					0,00	0,00
70	50	Cablu B B Г нг-5x6	m	5,000	52,00	260,00
					0,00	0,00
71	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ПАЛ 100 x 40 L=2m	100 m	0,340	3 263,75	1 109,68
					1 695,20	576,37
72	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 4П К Т II-1-165	buc	2,000	202,13	404,26
					175,86	351,73
73	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 4П К Т II (6) -1-165	buc	10,000	202,27	2 022,71
					175,86	1 758,63
74	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20ММ)	100 m	0,420	2 907,01	1 220,95
					1 026,35	431,07
75	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 16 mm (Д=16ММ)	100 m	0,600	2 907,39	1 744,43
					1 026,35	615,81
76	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,350	3 509,35	1 228,27
					1 228,16	429,86
		Total Capitolul 2.3. Articole de cablu				36 635,90
		Inclusiv salariu				7 968,40
		<i>Total</i>	?			52 467,42
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 650,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 515,47
		<i>Total</i>	100,00 +			57 633,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 331,24
		<i>Total</i>	100,00 +			69 964,83
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			4 197,89
		Total Capitolul 2. Lucrari de				74 162,71

1	2	3	4	5	6	7
		montare Inclusiv salariu				16 225,32
		3. Capitolul 3. Utilaj				
77	pretul firmei	Шкаф учета BZUM-TF	buc	1,000	8 650,00 0,00	8 650,00 0,00
78	pretul firmei	Contor I=5-60A ZMR-110A Ce	buc	1,000	3 210,00 0,00	3 210,00 0,00
79	pretul firmei	Dulap Щ Р Н М-1	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00
80	pretul firmei	Рубильник 3-пол 400А с предохранитель П Н 2-400	buc	1,000	2 760,00 0,00	2 760,00 0,00
81	pretul firmei	Молниеприемник стержневой сборный I=11m MCC-1,4 П- 11000-ГЦ	buc	2,000	37,23 0,00	74,45 0,00
82	pretul firmei	Молниеприемник стержневой сборный I=2m MCC-3.1 К-2000- ГЦ	buc	1,000	2 840,00 0,00	2 840,00 0,00
83	pretul firmei	опорная плита ОФУ 5-1.3-3000- ГЦ	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				20 774,45

		TVA	20,00 %	51 921,50	
		Total deviz:			311 529,00
		Inclisiv salariu			43 389,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 160/16-7-1/2020
Amenajarea si inverzirea teritoriului**

Valoarea de deviz 47 563,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-7-1/2020:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	24,250	57,66	1 398,26
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	106,816	57,66	6 159,01
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	180,983	57,66	10 435,48
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,250	57,66	129,74
		Total manopera				18 122,48

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,600	0,35	0,56
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	9,600	89,00	854,40
3.	11110001000012	Puieti arbori foioase fara balot (Platan)	buc	4,160	460,00	1 913,60
4.	11110001000114	Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint (Pin negru)	buc	2,060	417,00	859,02
5.	1212121212121	apa	m3	0,750	30,00	22,50
6.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,160	56,00	8,96
7.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,600	15,00	9,00
8.	2010102900565	Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342	m3	0,108	3 110,00	335,88
9.	2010102918768	Laturaoie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m3	2,980	335,00	998,30
10.	2030112931102	Urne	buc	5,000	845,00	4 225,00
11.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,160	11,00	1,76
12.	2663102100000	Beton	m3	0,420	1 120,00	470,40
13.	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	3,760	18,00	67,68
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,208	30,00	6,24
		Total materiale de construcții				9 773,30
		Total utilaje de construcții				0,00

Total

27 895,78

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 077,56
Transportarea materialelor	7,00 %	684,13
Total	100,00 +	32 657,47
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 735,33
Total	100,00 +	37 392,80
Beneficiul	6,00 %	2 243,57
Total	100,00 +	39 636,37
TVA	20,00 %	7 927,27

Total deviz: 47 563,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Inverzirea				
1	TsH122A	Pregatirea solului vegetal pe sector dupa scoaterea brazdei pe iarba	m3			33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
2	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
3	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			8,07
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	57,66	8,07
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (20g/m2)	100m2			455,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,0000	89,00	178,00
5	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3			103,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8000	57,66	103,79
6	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint,executate manual, la arbori foiosi sirasinosi cu diametrul pina la 10 cm(Pin negru) 8-10cm	buc			1 534,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,8300	57,66	336,16
	11110001000114	Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint (Pin negru)	buc	1,0300	417,00	429,51
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	1,8800	18,00	33,84
	2010102918768	Laturaoaie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m3	1,4900	335,00	499,15
	2010102900565	Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342	m3	0,0540	3 110,00	167,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,3000	15,00	4,50
7	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Platan)	buc			526,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	11110001000012	Puieti arbori foioase fara balot (Platan)	buc	1,0400	460,00	478,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	0,35	0,14
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	56,00	2,24
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	11,00	0,44
		2. Capitolul 2. Amenajarea teritoriului				
8	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 283,77

1	2	3	4	5	6	7
						340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	845,00	845,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 120,00	94,08
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-7-1/2020
Amenajarea si inverzirea teritoriului

Valoarea de deviz 47 563,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Inverzirea				
1	TsH122A	Pregatirea solului vegetal pe sector dupa scoaterea brazdei pe iarba	m3	99,000	33,44 33,44	3 310,84 3 310,84
2	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	128,700	50,16 50,16	6 456,13 6 456,13
3	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	493,000	8,07 8,07	3 979,69 3 979,69
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (20g/m2)	100m2	4,800	455,92 277,92	2 188,42 1 334,02
5	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	3,530	103,79 103,79	366,37 366,37

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint,executate manual, la arbori foiosi sirasinosi cu diametrul pina la 10 cm(Pin negru) 8-10cm	buc	2,000	1 534,06 396,12	3 068,13 792,25
7	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Platan)	buc	4,000	526,83 45,55	2 107,33 182,21
		Total Capitolul 1. Inverzirea Inclusiv salariu				21 476,91 16 421,51
		2. Capitolul 2. Amenajarea teritoriului				
8	TsH91B	Instalarea urne	buc	5,000	1 283,77 340,19	6 418,87 1 700,97
		Total Capitolul 2. Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				6 418,87 1 700,97

		Total		27 895,78
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 077,56
		Transportarea materialelor	7,00 %	684,13
		Total	100,00 +	32 657,47
		Cheltuieli de regie	14,50 %	4 735,33
		Total	100,00 +	37 392,80
		Beneficiul	6,00 %	2 243,57
		Total	100,00 +	39 636,37
		TVA	20,00 %	7 927,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		47 563,64 18 122,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 160/16-4-1/2020

Canalizarea pluviala

Valoarea de deviz 253 009,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-4-1/2020:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,981	57,66	114,22
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,698	57,66	443,84
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,582	57,66	2 109,32
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,460	57,66	257,16
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	66,944	57,66	3 860,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,112	57,66	6,46
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,128	57,66	122,70
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	225,726	57,66	13 015,37
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,730	57,66	215,07
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,746	57,66	2 118,75
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	68,662	57,66	3 959,03
12.	9312040019600	Sapator	h-om	5,795	57,66	334,14
		Total manopera				26 556,06

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,168	5,00	0,84
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,194	235,00	1 455,54
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,324	235,00	76,07
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,820	211,00	2 071,96
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	3 110,00	187,53
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,369	3 110,00	1 147,90
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,020	3 110,00	62,51
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,006	3 110,00	17,11
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,232	80,00	18,59
10.	2320187315789	Decofrol	kg	2,412	25,00	60,30
11.	23203226000401	Bitum	t	0,072	21 000,00	1 507,80
12.	2521216700000-1	Teava din PVC 200mm	m	13,923	138,33	1 925,97
13.	2521216700000-2	Teava din PVC 300mm	m	110,313	375,00	41 367,38

14.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	20,233	11,00	222,56
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,149	1,50	43,72
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,411	1,50	0,62
17.	26611264330012-8	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9Б	buc	2,000	380,00	760,00
18.	26611264330911-3	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	9,000	95,00	855,00
19.	26611264330913-4	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	195,00	195,00
20.	26611264331010-1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	4,000	280,00	1 120,00
21.	26611264331010-6	Placi prefabricate pt. camine КЦД-7	buc	2,000	276,00	552,00
22.	26611264331014-2	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	4,000	320,00	1 280,00
23.	26611264331014-7	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-7	buc	2,000	190,00	380,00
24.	2663102100000	Beton	m3	5,565	970,00	5 397,95
25.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,184	800,00	146,88
26.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,213	1 200,00	3 855,48
27.	2664102101126	Var	kg	0,152	3,00	0,46
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,053	805,00	42,91
29.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,058	828,00	48,27
30.	2666122800565-10	Capatul podetului tubular СТ-9	m3	2,060	3 900,00	8 034,00
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,112	16,00	1,79
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,010	16,00	32,16
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	11,200	24,00	268,80
34.	2873122000751	Piese forjate	kg	26,049	19,50	507,95
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,412	15,31	36,93
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,056	38,33	2,15
37.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,110	15,31	1,69
38.	2875274200001-5	Capacul cu rama din fonta tip ЛД	buc	4,000	1 240,00	4 960,00
39.	2875274203624-9	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip ДМ	buc	2,040	990,00	2 019,60
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,005	22,00	22,11
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,090	2,00	0,18
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,670	30,00	20,10
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,029	30,00	0,87
44.	8888-1	Nisip	m3	231,010	162,00	37 423,62
		Total materiale de constructii				118 132,29

Utilaje de constructii:

1.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,260	1,50	0,39
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,560	370,00	577,20
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,722	250,00	1 430,45
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,171	290,00	339,53
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,116	25,00	2,90
6.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,920	65,00	59,79
7.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,132	18,26	20,67
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,201	86,13	1 998,29
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,190	54,00	64,29
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,733	370,00	1 381,17
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,142	210,00	8 639,78
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,424	190,00	270,56

		Total utilaje de construcții				14 785,02
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total		159 473,37
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 975,11
Transportarea materialelor	7,00 %	8 269,26
Total	100,00 +	173 717,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	25 189,07
Total	100,00 +	198 906,82
Beneficiul	6,00 %	11 934,41
Total	100,00 +	210 841,23
TVA	20,00 %	42 168,25

Total deviz:

253 009,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,51
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			251,45 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	211,00	216,28
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
5		Nisip	m3			162,00 0,00
	8888-1	Nisip	m3	1,0000	162,00	162,00
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,16 50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 403,45 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	86,13	894,89
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint in auto)	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,96

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	210,00	15,96
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,70
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,00	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00
		2. Capitolul 2.Tevi				
11	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (teava PVC 200mm)	m			176,04
						25,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216700000-1	Teava din PVC 200mm	m	1,0500	138,33	148,15
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	11,00	1,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
12	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (teava PVC 300mm)	m			429,52
						25,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216700000-2	Teava din PVC 300mm	m	1,0500	375,00	401,63
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	11,00	1,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		3. Capitolul 3. Camine				
13	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (nr1 ...4)	m3			1 558,50
						611,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	800,00	108,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,74
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	805,00	8,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	235,00	53,91
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,33
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,31	1,24
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 110,00	12,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	370,00	753,33
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - КЦД 10	buc			280,00
						0,00
	26611264331010-1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - КЦП 1-10-1	buc			320,00
						0,00
	26611264331014-2	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	320,00	320,00
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - КЦО 1	buc			95,00
						0,00
	26611264330911-3	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	95,00	95,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m - КЦ7-3	buc			195,00
						0,00
	26611264330913-4	Inel prefabricat pt. camine КЦ7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	195,00	195,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m - Capac tip ЛД	buc			1 240,00
						0,00
	2875274200001-5	Capacul cu rama din fonta tip ЛД	buc	1,0000	1 240,00	1 240,00
19	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitate ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (M200)	m3			1 550,54
						197,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7200	57,66	156,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0300	1 200,00	1 273,06

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	828,00	17,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	1,50	15,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,31
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	18,26	7,30
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	54,00	18,90
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	1,50	0,14
20	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			185,06 115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	16,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,31	1,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 110,00	9,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 110,00	3,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 110,00	49,76
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,55 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (D1, D2)	m3			2 102,62 799,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 200,00	495,53
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	805,00	62,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	211,00	34,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	370,00	699,30
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KIIJ 7)	buc			276,00 0,00
	26611264331010-6	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-7	buc	1,0000	276,00	276,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KIIJ1-1-7)	buc			190,00 0,00
	26611264331014-7	Placi prefabricate pt. camine KIIJ1-7	buc	1,0000	190,00	190,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KIIJ7-9B)	buc			380,00 0,00
	26611264330012-8	Inel prefabricat pt. camine KIIJ7-9B	buc	1,0000	380,00	380,00
26	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (JIM)	buc			1 074,96 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274203624-9	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip JIM	buc	1,0000	990,00	1 009,80
		4. Capitolul 4. Receptor de scurgere				
27	RpAcF33A	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere (demontare element prefabricat CT-9)	buc			68,83 63,43
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	54,00	5,40
28	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (CT-9)	m3			4 904,38
						249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3200	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,3500	970,00	349,69
	2666122800565-10	Capatul podetului tubular CT-9	m3	1,0000	3 900,00	4 017,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7800	370,00	288,60
29	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=8 cm	100m2			34 792,90
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	970,00	15 286,30
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	21 000,00	5 623,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	19,50	903,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 110,00	480,33
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	235,00	2 589,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	190,00	481,42
30	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			13 353,38
						3 269,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	970,00	6 925,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 110,00	217,48
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	21 000,00	2 940,75
31	RpAcH06A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m	m3			43,24
						43,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	57,66	43,24
32	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			22,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,70
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,00	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-4-1/2020
Canalizarea pluviala

Valoarea de deviz 253 009,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,289	562,51 0,00	1 287,58 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,420	118,78 118,78	3 019,38 3 019,38
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,500	251,45 35,17	2 388,75 334,14
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	230,010	17,87 17,87	4 111,34 4 111,34

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
5		Nisip	m3	231,010	162,00 0,00	37 423,62 0,00
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,700	53,16 50,16	356,20 336,10
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,233	1 403,45 508,56	3 133,91 1 135,62
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint in auto)	100 m3	0,254	562,50 0,00	142,88 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	437,920	15,96 0,00	6 989,20 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,502	137,70 20,76	344,52 51,93
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				59 197,35 8 988,51
		2. Capitolul 2.Tevi				
11	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (teava PVC 200mm)	m	13,000	176,04 25,95	2 288,55 337,31
12	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (teava PVC 300mm)	m	103,000	429,52 25,95	44 240,11 2 672,54
		Total Capitolul 2.Tevi Inclusiv salariu				46 528,66 3 009,85
		3. Capitolul 3. Camine				

1	2	3	4	5	6	7
13	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (nr1 ...4)	m3	1,360	1 558,50 611,20	2 119,56 831,23
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - KИД 10	buc	4,000	280,00 0,00	1 120,00 0,00
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - KИП 1-10-1	buc	4,000	320,00 0,00	1 280,00 0,00
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - KИО 1	buc	9,000	95,00 0,00	855,00 0,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m - KИ7-3	buc	1,000	195,00 0,00	195,00 0,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m - Capac tip ИД	buc	4,000	1 240,00 0,00	4 960,00 0,00
19	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (M200)	m3	2,830	1 550,54 197,20	4 388,03 558,07
20	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	20,100	185,06 115,32	3 719,65 2 317,93
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	11,200	36,55 12,11	409,37 135,62
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (D1, D2)	m3	0,510	2 102,62 799,74	1 072,33 407,87

1	2	3	4	5	6	7
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦД 7)	buc	2,000	276,00 0,00	552,00 0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦП-1-7)	buc	2,000	190,00 0,00	380,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦ7-9Б)	buc	2,000	380,00 0,00	760,00 0,00
26	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (ДМ)	buc	2,000	1 074,96 65,16	2 149,91 130,31
		Total Capitolul 3. Camine Inclusiv salariu				23 960,95 4 381,02
		4. Capitolul 4. Receptor de scurgere				
27	RpAcF33A	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere (demontare element prefabricat CT-9)	buc	2,000	68,83 63,43	137,65 126,85
28	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (CT-9)	m3	2,000	4 904,38 249,09	9 808,75 498,18
29	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=8 cm	100m2	0,562	34 792,90 9 427,41	19 553,61 5 298,20
30	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,562	13 353,38 3 269,32	-7 504,60 -1 837,36
31	RpAcH06A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m	m3	40,000	43,24 43,24	1 729,80 1 729,80
32	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	68,000	64,00 64,00	4 352,18 4 352,18

1	2	3	4	5	6	7
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	74,150	22,26 0,00	1 650,58 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,425	137,70 20,76	58,52 8,82
		Total Capitolul 4. Receptor de scurgere Inclusiv salariu				29 786,93 10 176,68

		Total		159 473,37
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 975,11
		Transportarea materialelor	7,00 %	8 269,26
		Total	100,00 +	173 717,75
		Cheltuieli de regie	14,50 %	25 189,07
		Total	100,00 +	198 906,82
		Beneficiul	6,00 %	11 934,41
		Total	100,00 +	210 841,23
		TVA	20,00 %	42 168,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		253 009,48 26 556,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 160/16-2-1-4/2020
Drenaj**

Valoarea de deviz 453 106,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-2-1-4/2020:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	40,280	57,66	2 322,54
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	65,100	57,66	3 753,67
3.	7129020012800	Pavator	h-om	103,598	57,66	5 973,46
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	97,294	57,66	5 609,98
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,192	57,66	11,07
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,648	57,66	210,34
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,953	57,66	4 783,08
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192	57,66	11,07
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,114	57,66	410,17
10.	9312040019600	Sapator	h-om	163,975	57,66	9 454,83
		Total manopera				32 540,21

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,288	5,00	1,44
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,195	18 500,00	3 607,50
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	15 500,00	65,10
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,272	38,33	48,76
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	250,00	1,45
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,276	211,00	58,13
7.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	143,654	279,00	40 079,41
8.	1711217329883-1	Geotextil	m	2 218,216	29,00	64 328,26
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,224	125,00	27,99
10.	2521216700000-1	Teava din PVC (teava pentru drenaj d=150mm)	m	227,052	61,66	14 000,03
11.	2521216700000-2	Teava din PVC neplastifiata (teava PVC SN4, d=200mm)	m	5,355	161,00	862,15
12.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	37,849	11,00	416,34

13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,378	1,50	2,07
14.	26611264330012-1	Inel prefabricat pt. camine КИД 7	buc	8,000	240,00	1 920,00
15.	26611264330911-4	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	9,000	85,00	765,00
16.	26611264330913-3	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	10,000	146,00	1 460,00
17.	26611264331014-2	Placi prefabricate pt. camine КИП-1-7	buc	8,000	190,00	1 520,00
18.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,706	1 120,00	790,72
19.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,133	725,00	96,14
20.	2666122800611-1	Element prefabricat din beton armat (jgheab de scurgere tip JIB-10.14.13 cu gratar din fonta montat pe pat din beton)	buc	218,519	485,00	105 981,71
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,192	16,00	3,07
22.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,200	21,00	403,20
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,096	38,33	3,68
24.	2875274200001-9	Capacul cu rama din fonta ЛД	buc	8,000	1 340,00	10 720,00
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,154	2,00	0,31
		Total materiale de construcții				247 162,45

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,297	370,00	109,82
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,636	100,00	663,56
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,244	240,00	778,68
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,577	290,00	167,27
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,217	25,00	5,42
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,232	370,00	1 195,80
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,179	198,00	3 797,36
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,297	210,00	62,33
		Total utilaje de construcții				6 780,25

Total		286 482,91
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 321,55
Transportarea materialelor	7,00 %	17 301,37
Total	100,00 +	311 105,83
Cheltuieli de regie	14,50 %	45 110,35
Total	100,00 +	356 216,17
Beneficiul	6,00 %	21 372,97
Total	100,00 +	377 589,14
TVA	20,00 %	75 517,83

Total deviz:

453 106,9

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Retea de drenaj				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint in auto)	100 m3			540,04
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,05
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	198,00	0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			353,44
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	279,00	285,98
7	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil)	m2			23,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	2,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	0,23
	1711217329883-1	Geotextil	m	0,7280	29,00	1,96
8	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (jgheab de scurgere tip JIB-10.14.13 cu gratar din fonta montat pe pat din beton)	buc			505,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2666122800611-1	Element prefabricat din beton armat (jgheab de scurgere tip JIB-10.14.13 cu gratar din fonta montat pe pat din beton)	buc	1,0070	485,00	488,39
9	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind	m			89,32

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110-160 mm (teava PVC pentru drenaj d=150mm)				21,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2521216700000-1	Teava din PVC (teava pentru drenaj d=150mm)	m	1,0500	61,66	66,04
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	11,00	1,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
10	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (teava PVC SN4, d=200mm)	m			200,32 25,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216700000-2	Teava din PVC neplastifiata (teava PVC SN4, d=200mm)	m	1,0500	161,00	172,43
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	11,00	1,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		2. Capitolul 2. Camine				
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (D=700mm)	m3			2 069,24 799,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 120,00	462,41
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	125,00	16,37
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	725,00	56,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	211,00	33,99
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	370,00	699,30
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KII 7)	buc			240,00 0,00
	26611264330012-1	Inel prefabricat pt. camine KII 7	buc	1,0000	240,00	240,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KIII-1-7)	buc			190,00 0,00
	26611264331014-2	Placi prefabricate pt. camine KIII-1-7	buc	1,0000	190,00	190,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KII 7-3)	buc			146,00 0,00
	26611264330913-3	Inel prefabricat pt. camine KII 7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	146,00	146,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KIO-1)	buc			85,00 0,00
	26611264330911-4	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (capac cu rama tip JII)	buc			1 340,00 0,00
	2875274200001-9	Capacul cu rama din fonta JII	buc	1,0000	1 340,00	1 340,00
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,55 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 245,10 1 095,54

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	18 500,00	1 701,65
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	15 500,00	30,71
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,33	23,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	370,00	51,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	100,00	313,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	210,00	29,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-1-4/2020
Drenaj

Valoarea de deviz 453 106,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Retea de drenaj				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,101	539,99 0,00	594,53 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,100	118,78 118,78	4 050,38 4 050,38
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint in auto)	100 m3	0,341	540,04 0,00	184,15 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	252,350	15,05 0,00	3 797,36 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,442	137,76 20,76	198,65 29,93

1	2	3	4	5	6	7
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	140,150	353,44 67,46	49 534,24 9 454,83
7	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil)	m2	3 047,000	23,30 2,19	71 004,48 6 676,22
8	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (jgheab de scurgere tip JIB-10.14.13 cu gratar din fonta montat pe pat din beton)	buc	217,000	505,69 17,30	109 735,38 3 753,67
9	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (teava PVC pentru drenaj d=150mm)	m	212,000	89,32 21,33	18 934,92 4 522,85
10	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (teava PVC SN4, d=200mm)	m	5,000	200,32 25,95	1 001,61 129,74
		Total Capitolul 1. Retea de drenaj Inclusiv salariu				259 035,70 28 617,62
		2. Capitolul 2. Camine				
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (D=700mm)	m3	1,710	2 069,24 799,74	3 538,41 1 367,56
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KIQI 7)	buc	8,000	240,00 0,00	1 920,00 0,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	8,000	190,00 0,00	1 520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. (KIIII-1-7)				
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KII7-3)	buc	10,000	146,00 0,00	1 460,00 0,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KII0-1)	buc	9,000	85,00 0,00	765,00 0,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (capac cu rama tip JII)	buc	8,000	1 340,00 0,00	10 720,00 0,00
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	19,200	33,55 12,11	644,18 232,49
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	2,120	3 245,10 1 095,54	6 879,60 2 322,54
		Total Capitolul 2. Camine Inclusiv salariu				27 448,55 3 922,59

		Total		286 482,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 321,55
		Transportarea materialelor	7,00 %	17 301,37
		Total	100,00 +	311 105,83
		Cheltuieli de regie	14,50 %	45 110,35
		Total	100,00 +	356 216,17
		Beneficiul	6,00 %	21 372,97
		Total	100,00 +	377 589,14
		TVA	20,00 %	75 517,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		453 106,97 32 540,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea stadionului provizoriu si constructia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 160/16 Echipament electric EEF

Valoarea de deviz 40 745,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	93,220	57,66	5 375,06
		Total manopera				5 375,06

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	32 500,00	3,25
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	18 320,00	14,66
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	16 450,00	42,77
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	30 200,00	33,22
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	28 700,00	0,00
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	28 700,00	0,00
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	9 000,00	11,70
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	18,00	0,00
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,965	38,33	75,30
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	28,00	0,22
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,990	42,00	41,58
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,146	6,00	114,88
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,219	120,00	26,30
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,146	8,50	162,74
15.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,033	10 550,00	349,20
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,029	18,00	0,52
17.	1019852	Vopsea	kg	0,829	32,00	26,53
18.	104014011421-47	Dulap ЩРН-П-3 150-95-60	buc	1,000	360,00	360,00
19.	104014011421-48	Блок аварийного питания К-303	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
20.	104014011421-49	Dulap ЩРН-12	buc	1,000	910,00	910,00
21.	111-1	Cablu ВВГнг-LS 3*1,5	m	55,000	7,20	396,00
22.	111-2	Cablu ВВГнг- FRLS 3*1,5	m	12,000	7,40	88,80
23.	111-3	Cablu ВВГнг- LS 3*2,5	m	55,000	12,20	671,00
24.	111-4	Cablu ВВГнг- LS 5*4	m	6,000	45,00	270,00
25.	111-5	Cablu ВВГнг- LS 4x1,5	m	10,000	9,00	90,00
26.	111-6	Cablu ВВГнг- LS 5*1,5	m	5,000	12,00	60,00
27.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,230	32,00	7,36
28.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,013	735,00	9,26

29.	5009030	Flanse	10 buc	1,150	12,00	13,80
30.	5009031	Scoabe	10 buc	4,180	2,00	8,36
31.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,061	500,00	30,60
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	22,140	14,00	309,96
33.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,60	3,66
34.	5009070	Racordari	10 buc	2,190	45,00	98,55
35.	5009090	Profil de montaj	buc	0,300	12,00	3,60
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	1 000,00	11,90
37.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,422	20,00	88,44
38.	5009113	Prezoane	buc	24,480	3,00	73,44
39.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	220,00	9,06
40.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,275	360,00	99,14
41.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336	9,00	3,02
42.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,026	200,00	5,18
43.	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	18,00	0,09
44.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,014	120,00	1,64
45.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,715	33,00	23,59
46.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	90,00	4,32
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,107	98,00	10,46
48.	656589999-1	Automat ,АВДТ-63 I=16A 2P	buc	2,000	82,00	164,00
49.	656589999-10	Bec luminiscent L18W	buc	4,000	15,00	60,00
50.	656589999-11	Bec luminiscent KJI-G23/9W	buc	8,000	35,00	280,00
51.	656589999-2	Automat ,АВДТ-63 I=16A 2P AC	buc	1,000	84,00	84,00
52.	656589999-3	Automat BA47-63-1P-10 A	buc	1,000	47,40	47,40
53.	656589999-4	Automat BA47-63-1P-6A	buc	2,000	47,40	94,80
54.	656589999-44	Cutie de distributie incorporata	buc	11,000	10,00	110,00
55.	656589999-45	Cutie de distributie	buc	10,000	11,70	117,00
56.	656589999-46	Cornier din otel 60x60x6mm	m	81,000	116,00	9 396,00
57.	656589999-5	нулевая N шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,000	13,90	13,90
58.	656589999-6	нулевая PE шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,000	13,90	13,90
59.	656589999-7	Starter 80C-220	buc	22,000	5,20	114,40
60.	656589999-8	Lampa B220-230-60	buc	3,000	4,50	13,50
61.	656589999-9	Bec luminiscent L36W	buc	10,000	18,50	185,00
Total materiale de constructii						17 358,03

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,140	370,00	421,73
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,290	220,00	943,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,290	35,00	150,15
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,572	44,00	509,17
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,360	74,20	323,48
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	250,00	110,00
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	25,00	11,00
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,322	370,00	118,99
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,088	44,00	223,87
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,404	32,00	44,93
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,426	45,00	199,17
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare	h-ut	0,380	25,00	9,50

		electrica				
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,461	103,00	150,52
		Total utilaje de construcții				3 216,31

Total						33 954,19
TVA			20,00 %			6 790,84

Total deviz: 40 745,03

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, l.r.ime si adincime, mm,pina la 600x600x350, ИПН-12	buc			291,62 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,33	3,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	370,00	25,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	74,20	52,68
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	103,00	7,21
2	08-03-521-28	Interruptorcu pirghie pe placa cu dispozitiv de ac.ionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A.BH63-3P-40A	buc			310,22 239,29
	1	Muncitor	h-om	4,1500	57,66	239,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	28,00	0,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5750	42,00	24,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	18,00	0,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0900	32,00	2,88
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	18,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	90,00	4,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	98,00	7,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	370,00	1,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	32,00	12,16
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	103,00	0,52
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,37 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	370,00	0,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	103,00	0,21
4	31	Automat ,AB/IT-63 I=16A 2P	buc			82,00 0,00
	656589999-1	Automat ,AB/IT-63 I=16A 2P	buc	1,0000	82,00	82,00
5	32	Automat ,AB/IT-63 I=16A 2P AC	buc			84,00 0,00
	656589999-2	Automat ,AB/IT-63 I=16A 2P AC	buc	1,0000	84,00	84,00
6	5	Automat BA47-63-1P-10 A	buc			47,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	656589999-3	Automat BA47-63-1P-10 A	buc	1,0000	47,40	47,40
7	5	Automat BA47-63-1P- 6A	buc			47,40
						0,00
	656589999-4	Automat BA47-63-1P-6A	buc	1,0000	47,40	47,40
8	34	нулевая N шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc			13,90
						0,00
	656589999-5	нулевая N шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,0000	13,90	13,90
9	34	нулевая PE шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc			13,90
						0,00
	656589999-6	нулевая PE шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,0000	13,90	13,90
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, l.r.ime si adincime, mm,pina la 600x600x350, ЦПН-П-3	buc			291,62
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,33	3,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	370,00	25,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	74,20	52,68
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	103,00	7,21
11	6	Automat BA47-63-1P- 6A	buc			47,40
						0,00
	656589999-4	Automat BA47-63-1P-6A	buc	1,0000	47,40	47,40
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 715,63
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 450,00	1,15
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 200,00	23,23
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	18,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	33,00	16,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	370,00	144,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	220,00	660,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	103,00	40,17
13	158	Cablu BBΓHT-LS 3*1,5	m			7,20
						0,00
	111-1	Cablu BBΓHT-LS 3*1,5	m	1,0000	7,20	7,20
14	234	Cablu BBΓHT- FRLS 3*1,5	m			7,40
						0,00
	111-2	Cablu BBΓHT- FRLS 3*1,5	m	1,0000	7,40	7,40
15	412	Cablu BBΓHT- LS 3*2,5	m			12,20
						0,00
	111-3	Cablu BBΓHT- LS 3*2,5	m	1,0000	12,20	12,20
16	160	Cablu BBΓHT- LS 5*4	m			45,00
						0,00
	111-4	Cablu BBΓHT- LS 5*4	m	1,0000	45,00	45,00
17	161	Cablu BBΓHT- LS 4x1,5	m			9,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	111-5	Cablu BBΓHT- LS 4x1,5	m	1,0000	9,00	9,00
18	162	Cablu BBΓHT- LS 5*1,5	m			12,00
						0,00
	111-6	Cablu BBΓHT- LS 5*1,5	m	1,0000	12,00	12,00
19	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lmpii luminescentemontat separat pe pivo.i, cantitate lmpii,in corp de iluminat, 2,AOTPRS/S236	100 buc			11 285,00
						6 688,56
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,56
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 320,00	91,60
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,00	612,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	360,00	734,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	9,00	25,20
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	370,00	991,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	44,00	1 865,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	103,00	276,04
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HIII2603	100 buc			10 434,97
						5 091,38
	1	Muncitor	h-om	88,3000	57,66	5 091,38
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	32 500,00	108,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	120,00	489,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	500,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	360,00	367,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	98,00	30,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	370,00	503,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	44,00	1 865,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	32,00	819,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	103,00	140,08
21	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 JIHO-3051	100 buc			11 239,20
						6 688,56
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,56
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 320,00	45,80
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,00	612,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	360,00	734,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	9,00	25,20
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	370,00	991,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	44,00	1 865,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	103,00	276,04
22	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 PRS/S236	100 buc			11 239,20
						6 688,56
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,56
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 320,00	45,80
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,00	612,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	360,00	734,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	9,00	25,20
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	370,00	991,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	44,00	1 865,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	103,00	276,04
23	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 PRS/S218	100 buc			11 285,00
						6 688,56
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,56
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 320,00	91,60
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,00	612,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	360,00	734,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	9,00	25,20
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	370,00	991,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	44,00	1 865,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	103,00	276,04
24	507-13	Starter 80C-220	buc			5,20
						0,00
	656589999-7	Starter 80C-220	buc	1,0000	5,20	5,20

1	2	3	4	5	6	7
25	507-12	Lampa B220-230-60	buc			4,50 0,00
	656589999-8	Lampa B220-230-60	buc	1,0000	4,50	4,50
26	39	Bec luminiscent L36W	buc			18,50 0,00
	656589999-9	Bec luminiscent L36W	buc	1,0000	18,50	18,50
27	323	Bec luminiscent L18W	buc			15,00 0,00
	656589999-10	Bec luminiscent L18W	buc	1,0000	15,00	15,00
28	33	Bec luminiscent KJL-G23/9W	buc			35,00 0,00
	656589999-11	Bec luminiscent KJL-G23/9W	buc	1,0000	35,00	35,00
29	08-03-591-1	Interrupatorcu o clapa, tip neingropat, lainstala.ie deschisa, AI 6-222	100 buc			2 856,34 2 277,57
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,57
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	28 700,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	28 700,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	120,00	122,40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	220,00	226,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	98,00	10,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	370,00	11,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	32,00	204,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	103,00	3,09
30	08-03-591-5	Interrupatorcu doua clape, tip neingropat, la instala.ie inchisa A5 6-224	100 buc			3 338,17 1 891,25
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 320,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	14,00	1 428,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	370,00	14,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	103,00	4,12
31	08-03-591-2	Interrupatorcu o clapa, tip ingropat, lainstala.ie inchisa, CI 10-801	100 buc			3 395,17 1 856,65
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 320,00	91,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	14,00	1 428,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	370,00	14,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	103,00	4,12
32	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa C5 10-803	100 buc			3 383,97 1 891,25
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 320,00	45,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	14,00	1 428,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	370,00	14,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	103,00	4,12
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PC16-306	100 buc			3 821,21 2 196,85
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	18 320,00	73,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	42,00	63,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	14,00	1 428,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	98,00	41,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	370,00	14,80

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	103,00	4,12
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PA16-297	100 buc			3 074,41
						2 490,91
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,91
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	28 700,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	28 700,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	120,00	122,40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	220,00	226,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	98,00	10,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	370,00	14,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	32,00	204,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	103,00	4,12
35	58	Cutie de distributie incorporata	buc			10,00
						0,00
	656589999-44	Cutie de distributie incorporata	buc	1,0000	10,00	10,00
36	58	Cutie de distributie	buc			11,70
						0,00
	656589999-45	Cutie de distributie	buc	1,0000	11,70	11,70
37	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			1 628,01
						1 101,31
	1	Muncitor	h-om	19,1000	57,66	1 101,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 450,00	35,64
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,50	103,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	735,00	15,44
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	45,00	90,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	12,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	370,00	40,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	45,00	132,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	103,00	11,33
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 169,47
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 450,00	35,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,33	36,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,50	113,90
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	32,00	6,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	14,00	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	45,00	81,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	370,00	40,70
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	44,00	695,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	74,20	200,34
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	103,00	11,33
39	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m, kk25x 16L=2000mm	100 m			3 954,16
						2 168,02
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	38,33	262,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	120,00	48,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,50	106,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,2800	370,00	473,60

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	44,00	506,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	74,20	183,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	103,00	131,84
40	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 515,16 1 228,16
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	9 000,00	34,62
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,33	49,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,50	69,70
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	10 550,00	1 371,50
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	32,00	73,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	370,00	92,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	74,20	249,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	103,00	25,75
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 800,25 1 095,54
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	9 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	38,33	21,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,50	69,70
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	10 550,00	854,55
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	32,00	64,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	370,00	70,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	74,20	249,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	103,00	19,57
42	48	Cornier din otel 60x60x6mm	m			1 044,00 0,00
	65658999-46	Cornier din otel 60x60x6mm	m	9,0000	116,00	1 044,00
		2. Capitoul 2. Utilaj				
43	preturile firmei	Dulap ЩРН-П-3 150-95-60	buc			360,00 0,00
	104014011421-47	Dulap ЩРН-П-3 150-95-60	buc	1,0000	360,00	360,00
44	preturile firmei	Блок аварийного питания К-303	buc			2 100,00 0,00
	104014011421-48	Блок аварийного питания К-303	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
45	preturile firmei	Dulap ЩРН-12	buc			910,00 0,00
	104014011421-49	Dulap ЩРН-12	buc	1,0000	910,00	910,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea stadionului provizoriu si constructia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16

Echipament electric EEF

Valoarea de deviz 40 745,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, l.r.ime si adincime, mm,pina la 600x600x350, ИЦН-12	buc	1,000	291,62 136,65	291,62 136,65
2	08-03-521-28	Intreuptorcu pirghie pe placa cu dispozitiv de ac.ionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A.BH63-3P-40A	buc	1,000	310,22 239,29	310,22 239,29
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,000	66,37 64,58	464,56 452,05
4	31	Automat ,ABДТ-63 I=16A 2P	buc	2,000	82,00 0,00	164,00 0,00
5	32	Automat ,ABДТ-63 I=16A 2P AC	buc	1,000	84,00 0,00	84,00 0,00
6	5	Automat BA47-63-1P-10 A	buc	1,000	47,40 0,00	47,40 0,00
7	5	Automat BA47-63-1P- 6A	buc	1,000	47,40 0,00	47,40 0,00
8	34	нулевая N шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,000	13,90 0,00	13,90 0,00
9	34	нулевая РЕ шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,000	13,90 0,00	13,90 0,00
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, l.r.ime si adincime, mm,pina la	buc	1,000	291,62 136,65	291,62 136,65

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350, ИЦН-П-3				
11	6	Автомат ВА47-63-1Р- 6А	buc	1,000	47,40 0,00	47,40 0,00
12	08-02-148-1	Саблу пина ла 35 кV в теви, блочурн сн cutн позате, маса 1 м пина ла: 1 кг	100 м	1,430	1 715,63 714,98	2 453,36 1 022,43
13	158	Саблу ВВГнг-LS 3*1,5	м	55,000	7,20 0,00	396,00 0,00
14	234	Саблу ВВГнг- FRLS 3*1,5	м	12,000	7,40 0,00	88,80 0,00
15	412	Саблу ВВГнг- LS 3*2,5	м	55,000	12,20 0,00	671,00 0,00
16	160	Саблу ВВГнг- LS 5*4	м	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
17	161	Саблу ВВГнг- LS 4x1,5	м	10,000	9,00 0,00	90,00 0,00
18	162	Саблу ВВГнг- LS 5*1,5	м	5,000	12,00 0,00	60,00 0,00
19	08-03-594-2	Сорп де илуминат ку лрмпн лумнесцентемонтат сепарат пе пнво.н, кантнтате лрмпн, нн сорп де илуминат, 2, АОТРS/S236	100 buc	0,020	11 285,00 6 688,56	225,70 133,77
20	08-03-593-6	Сорп де илуминат пенуру лампн нн касдесценте де таван сау де перете ку фнхаре ку сурубурн пенуру нн капери ку кондннн де медну нормале, монолампа ННП2603	100 buc	0,030	10 434,97 5 091,38	313,05 152,74
21	08-03-594-2	Сорп де илуминат ку лампн лумнесценте моннат сепарат пе пнвопн, кантнтате лампн, нн сорп де илуминат, 2 ЛПО-3051	100 buc	0,040	11 239,20 6 688,56	449,57 267,54
22	08-03-594-2	Сорп де илуминат ку лампн лумнесценте моннат сепарат пе пнвопн, кантнтате лампн, нн сорп де илуминат, 2 PRS/S236	100 buc	0,040	11 239,20 6 688,56	449,57 267,54
23	08-03-594-2	Сорп де илуминат ку лампн лумнесценте моннат сепарат пе пнвопн, кантнтате лампн, нн сорп де илуминат, 2 PRS/S218	100 buc	0,020	11 285,00 6 688,56	225,70 133,77
24	507-13	Стартер 80С-220	buc	22,000	5,20 0,00	114,40 0,00
25	507-12	Лампа Б220-230-60	buc	3,000	4,50 0,00	13,50 0,00
26	39	Бес лумннскент L36W	buc	10,000	18,50	185,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
27	323	Bec luminiscent L18W	buc	4,000	15,00	60,00
					0,00	0,00
28	33	Bec luminiscent KJI-G23/9W	buc	8,000	35,00	280,00
					0,00	0,00
29	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, AI 6-222	100 buc	0,030	2 856,34	85,69
					2 277,57	68,33
30	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa A5 6-224	100 buc	0,010	3 338,17	33,38
					1 891,25	18,91
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, CI 10-801	100 buc	0,020	3 395,17	67,90
					1 856,65	37,13
32	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa C5 10-803	100 buc	0,040	3 383,97	135,36
					1 891,25	75,65
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PC16-306	100 buc	0,050	3 821,21	191,06
					2 196,85	109,84
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PA16-297	100 buc	0,010	3 074,41	30,74
					2 490,91	24,91
35	58	Cutie de distributie incorporata	buc	11,000	10,00	110,00
					0,00	0,00
36	58	Cutie de distributie	buc	10,000	11,70	117,00
					0,00	0,00
37	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,600	1 628,01	976,81
					1 101,31	660,78
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,550	3 169,47	1 743,21
					1 372,31	754,77
39	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m, kk25x 16L=2000mm	100 m	0,140	3 954,16	553,58
					2 168,02	303,52
40	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,130	3 515,16	456,97
					1 228,16	159,66
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,200	2 800,25	560,05
					1 095,54	219,11
42	48	Cornier din otel 60x60x6mm	m	9,000	1 044,00	9 396,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	?			22 578,26
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 209,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			979,08
		<i>Total</i>	100,00 +			24 766,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 085,05
		<i>Total</i>	100,00 +			28 851,78
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			1 731,11
		Total Capitolul 1.Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 582,89 5 375,06
		2. Capitolul 2. Utilaj				
43	preturile firmei	Dulap ЦПН-II-3 150-95-60	buc	1,000	360,00 0,00	360,00 0,00
44	preturile firmei	Блок аварийного питания К-303	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
45	preturile firmei	Dulap ЦПН-12	buc	1,000	910,00 0,00	910,00 0,00
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				3 370,00

		Total				33 954,19
		TVA	20,00 %			6 790,84
		Total deviz: Inclisiv salariu				40 745,03 5 375,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 160/16-2-1-2/2020
Ingradiri metalice**

Valoarea de deviz 977 220,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-2-1-2/2020:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	122,004	57,66	7 034,75
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	99,132	57,66	5 715,94
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,117	57,66	237,41
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	224,200	57,66	12 927,37
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	386,500	57,66	22 285,59
6.	7212030022700	Sudor	h-om	31,511	57,66	1 816,94
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,094	57,66	524,34
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	128,674	57,66	7 419,33
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 444,020	57,66	83 262,19
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,306	57,66	7 513,47
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,304	57,66	8 666,52
		Total manopera				157 403,86

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	962,680	5,00	4 813,40
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	250,00	0,25
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,067	211,00	14,03
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,441	10,00	184,41
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,118	3 110,00	366,98
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,826	3 110,00	2 568,86
7.	2010237318750	Distantieri	buc	256,650	1,00	256,65
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	21,240	80,00	1 699,20
9.	2320166200676	White spirit	kg	36,882	28,70	1 058,51
10.	2320187315789	Decofrol	kg	28,320	25,00	708,00
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,111	10,00	11,11
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,758	20,00	15,16
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	43,497	40,90	1 779,04
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	67,388	38,00	2 560,73
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,160	41,00	457,56

16.	2430226100700	Grund alchidic	kg	33,749	38,90	1 312,83
17.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,601	32,00	467,22
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	38,650	30,83	1 191,58
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,962	1,50	31,44
20.	266310210000-2	Beton M200	m3	20,038	1 120,00	22 442,11
21.	2663102100000-1	Beton C7,5 M100	m3	4,911	890,00	4 370,43
22.	2663102100000-2	Beton M200	m3	7,459	1 120,00	8 354,64
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,187	4,00	248,75
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	257,623	10,00	2 576,24
25.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 496,151	10,00	14 961,51
26.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	20,208	21,00	424,37
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,800	16,00	188,80
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,110	16,00	273,76
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,682	21,00	371,32
30.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	3 966,000	16,00	63 456,00
31.	2811106302000-1	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati T4, T5	kg	1 086,000	16,00	17 376,00
32.	2812106306000-2	Usi metalice (usi PO1 din corniere metalice 45x5-18, 6kg, captusita cu plasa rabita nr. 20)	m2	1,670	310,00	517,70
33.	2812106306000-3	Usi metalice (PO2, L45x5-102,72 kg, plasa nr. 20)	m2	9,700	310,00	3 007,00
34.	2812106306000-4	Usi metalice (L45x5-39,36 kg, plasa nr.20) PO3-2 buc	m2	3,880	310,00	1 202,80
35.	2873136306000-1	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel(panouri cornier L45x5mm-4707,4 kg si plasa metalica Nr.29-748,7 m2, inclusiv elementele de fixare-263,85 kg)	m2	748,700	289,00	216 374,30
36.	2873136306000-2	Grilaj metalic din (panouri din cornier L45x5mm-1597,36 kg si plasa metalica Nr.20-213,98 m2, inclusiv elementele de fixare-98,18 kg)	m2	213,980	289,00	61 840,22
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,880	32,00	604,16
38.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,087	38,33	79,98
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	48,134	38,33	1 844,98
40.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,799	38,33	183,96
41.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	22,734	1,00	22,73
42.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	22,734	0,40	9,09
43.	2874115883700	Saiba M 20	buc	22,734	1,50	34,10
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	81,187	2,00	162,37
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,404	30,00	192,12
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,177	30,00	95,31
		Total materiale de constructii				440 711,73

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,305	370,00	112,85
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,810	240,00	674,33
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,097	290,00	28,19
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,690	19,00	355,11
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,799	83,00	398,35
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,042	370,00	1 495,39

7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,788	370,00	2 881,38
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,225	198,00	638,49
		Total utilaje de construcții				6 584,08

Total		604 699,67
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	35 415,87
Transportarea materialelor	7,00 %	30 849,82
Total	100,00 +	670 965,36
Cheltuieli de regie	14,50 %	97 289,98
Total	100,00 +	768 255,34
Beneficiul	6,00 %	46 095,32
Total	100,00 +	814 350,66
TVA	20,00 %	162 870,13

Total deviz:

977 220,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Gard stadion				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 144,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	240,00	0,00
						1 144,80
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 053,61
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	240,00	0,00
						1 053,61
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,05
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	198,00	0,00
						15,05
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 M100 (sapa)	m3			1 254,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	
	2663102100000-1	Beton C7,5 M100	m3	1,0250	890,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,	m3			1 525,87

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(fundatii izolate)				253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000-2	Beton M200	m3	1,0250	1 120,00	1 165,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,00	11,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	92,50
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,54 60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 110,00	10,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 110,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,12 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			13,96 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (T1,T2, T3)	t			17 624,89 1 037,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	57,66	830,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	16,00	16 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	38,33	36,41
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,40	1,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,50	6,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	20,00	3,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,00	2,20
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	21,00	84,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	21,00	73,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	83,00	78,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	370,00	296,00
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			83,59 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,90	4,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,83	3,39
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,60
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,90	6,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (panouri cornier L45x5mm-4707,4 kg si plasa metalica	m2			392,43 93,70

1	2	3	4	5	6	7
		Nr.29-748,7 m2, inclusiv elementele de fixare- 263,85 kg)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,44
	2873136306000-1	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel(panouri cornier L45x5mm-4707,4 kg si plasa metalica Nr.29-748,7 m2, inclusiv elementele de fixare- 263,85 kg)	m2	1,0000	289,00	289,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	38,33	1,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	2,00	0,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	38,00	2,66
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	5,00	5,00
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PO1 din corniere metalice 45x5-18, 6kg, captusita cu plasa rabita nr. 20)	m2			610,91 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000-2	Usi metalice (usi PO1 din corniere metalice 45x5-18, 6kg, captusita cu plasa rabita nr. 20)	m2	1,0000	310,00	310,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	38,33	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	211,00	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	41,00	28,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	370,00	7,40
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PO2, L45x5-102,72 kg, plasa nr. 20)	m2			626,90 268,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000-3	Usi metalice (PO2, L45x5-102,72 kg, plasa nr. 20)	m2	1,0000	310,00	310,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,00	0,54
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	38,33	5,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,50	2,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	211,00	0,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	41,00	30,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	370,00	7,40
18	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic iin 2 straturi	m2			71,45 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	38,90	3,11
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	30,83	3,08
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	40,90	2,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	4,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
		2. Capitoul 2. Gard teren de volei				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 144,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	240,00	1 144,77
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 053,47 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	240,00	1 053,47
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
23	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			53,16 50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	198,00	15,05
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,80 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3			1 254,88 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000-1	Beton C7,5 M100	m3	1,0250	890,00	925,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,00	11,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	92,50
27	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (fundatii izolate)	m3			1 525,87 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000-2	Beton M200	m3	1,0250	1 120,00	1 165,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,00	11,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	92,50
28	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,54 60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 110,00	10,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 110,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			15,12

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate				4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			13,96 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
31	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (T4, T5)	t			17 624,89 1 037,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	57,66	830,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2811106302000-1	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati T4, T5	kg	1 000,0000	16,00	16 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	38,33	36,41
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,40	1,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,50	6,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	20,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,00	2,20
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	21,00	84,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	21,00	73,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	83,00	78,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	370,00	296,00
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			83,59 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,90	4,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,83	3,39
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,60
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,90	6,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
33	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (panouri din cornier L45x5mm-1597,36 kg si plasa metalica Nr.20-213,98 m2, inclusiv elementele de fixare-98,18 kg)	m2			392,43 93,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,44
	2873136306000-2	Grilaj metalic din (panouri din cornier L45x5mm-1597,36 kg si plasa metalica Nr.20-213,98 m2, inclusiv elementele de fixare-98,18 kg)	m2	1,0000	289,00	289,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	38,33	1,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	2,00	0,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	38,00	2,66
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	5,00	5,00
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (L45x5-39,36 kg, plasa nr.20) PO3-2 buc	m2			610,92 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000-4	Usi metalice (L45x5-39,36 kg, plasa nr.20) PO3-2 buc	m2	1,0000	310,00	310,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	38,33	5,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	211,00	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	41,00	28,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	370,00	7,40
35	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidicin doua straturi	m2			71,45
						57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	38,90	3,11
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	30,83	3,08
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	40,90	2,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	4,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-1-2/2020
Ingradiri metalice

Valoarea de deviz 977 220,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Gard stadion				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,170	1 144,80 0,00	194,62 0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,281	1 053,61 0,00	296,06 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,350	118,78 118,78	2 298,39 2 298,39
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	47,400	17,87 17,87	847,26 847,26
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a	m3	47,400	53,16	2 519,98

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv			50,16	2 377,78
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	29,660	15,05 0,00	446,33 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	137,79 20,76	23,42 3,53
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 M100 (sapa)	m3	3,440	1 254,87 221,99	4 316,76 763,65
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(fundatii izolate)	m3	19,260	1 525,87 253,70	29 388,21 4 886,34
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	172,000	86,54 60,54	14 885,40 10 413,40
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	183,180	15,12 4,56	2 768,79 834,41
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 063,820	13,96 3,40	14 852,99 3 619,05
13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (T1,T2, T3)	t	3,966	17 624,89 1 037,88	69 900,33 4 116,23

1	2	3	4	5	6	7
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	138,800	83,59 63,43	11 601,72 8 803,53
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (panouri cornier L45x5mm-4707,4 kg si plasa metalica Nr.29-748,7 m2, inclusiv elementele de fixare- 263,85 kg)	m2	748,700	392,43 93,70	293 815,34 70 151,32
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PO1 din corniere metalice 45x5-18, 6kg, captusita cu plasa rabita nr. 20)	m2	1,670	610,91 253,70	1 020,22 423,69
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PO2, L45x5-102,72 kg, plasa nr. 20)	m2	9,700	626,90 268,12	6 080,91 2 600,75
18	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic in 2 straturi	m2	150,140	71,45 57,66	10 727,20 8 657,07
		Total Capitolul 1.Gard stadion Inclusiv salariu				465 983,94 120 796,39
		2. Capitolul 2. Gard teren de volei				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,073	1 144,77 0,00	83,57 0,00
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,095	1 053,47	100,08

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.			0,00	0,00
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,180	118,78 118,78	852,84 852,84
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,640	17,87 17,87	297,43 297,43
23	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	16,640	53,16 50,16	884,65 834,73
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	12,770	15,05 0,00	192,16 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,073	137,80 20,77	10,06 1,52
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3	1,280	1 254,88 221,99	1 606,25 284,15
27	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (fundatii izolate)	m3	7,170	1 525,87 253,70	10 940,49 1 819,06
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	64,000	86,54 60,54	5 538,75 3 874,75

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
29	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	68,160	15,12 4,56	1 030,25 310,48
30	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	395,840	13,96 3,40	5 526,70 1 346,63
31	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (T4, T5)	t	1,086	17 624,89 1 037,88	19 140,63 1 127,14
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	38,000	83,59 63,43	3 176,26 2 410,19
33	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (panouri din cornier L45x5mm-1597,36 kg si plasa metalica Nr.20-213,98 m2, inclusiv elementele de fixare-98,18 kg)	m2	213,980	392,43 93,70	83 973,03 20 049,39
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (L45x5-39,36 kg, plasa nr.20) PO3-2 buc	m2	3,880	610,92 253,70	2 370,35 984,37
35	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidicin doua straturi	m2	41,880	71,45 57,66	2 992,24 2 414,80
		Total Capitolul 2. Gard teren de volei Inclusiv salariu				138 715,73 36 607,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total				604 699,67
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			35 415,87
		Transportarea materialelor	7,00 %			30 849,82
		Total	100,00 +			670 965,36
		Cheltuieli de regie	14,50 %			97 289,98
		Total	100,00 +			768 255,34
		Beneficiul	6,00 %			46 095,32
		Total	100,00 +			814 350,66
		TVA	20,00 %			162 870,13
						977 220,80
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				157 403,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 160/16-2-2-1/2020
Lucrari de constructii generale

Valoarea de deviz 720 969,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-2-2-1/2020:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	323,069	57,66	18 628,13
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,844	57,66	4 315,48
3.	7123010010200	Betonist	h-om	141,002	57,66	8 130,15
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	97,500	57,66	5 621,86
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	63,186	57,66	3 643,33
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,765	57,66	2 119,87
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,228	57,66	589,74
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	129,546	57,66	7 469,62
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	138,510	57,66	7 986,49
10.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,260	57,66	72,65
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	168,807	57,66	9 733,42
12.	7212030022700	Sudor	h-om	8,959	57,66	516,58
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,605	57,66	496,16
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,918	57,66	52,93
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	125,300	57,66	7 224,80
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	304,263	57,66	17 543,80
17.	7422010060100	Timplar	h-om	0,928	57,66	53,51
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,679	57,66	5 747,52
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,366	57,66	9 016,09
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,076	57,66	638,64
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,974	57,66	1 209,37
		Total manopera				110 810,15

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	2,015	211,00	425,27
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,029	5,00	75,14
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,605	255,00	3 724,28
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,693	211,00	990,20

5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,051	10,00	100,51
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,088	3 110,00	274,61
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,203	3 110,00	632,88
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,068	3 110,00	211,48
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,012	3 110,00	36,08
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 400,100	0,04	96,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	370,819	0,50	185,41
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,025	1 220,00	2 470,50
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,180	2 850,00	34 713,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,402	85,00	969,15
15.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	134,100	20,00	2 682,00
16.	2030132947000-1	Rama metalica gata confectionata (teava 60x40x4)	kg	186,390	20,00	3 727,80
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	23,730	42,00	996,66
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013	420,00	5,29
19.	2320166200676	White spirit	kg	10,262	28,70	294,52
20.	2320187315789	Decofrol	kg	12,802	25,00	320,04
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	35,700	11,58	413,41
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,294	10,00	12,94
23.	2413217300010	Cleme	buc	4,539	37,00	167,94
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,877	20,00	17,54
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,571	90,00	3 111,43
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,171	19,72	299,17
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,456	22,50	910,26
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	16,967	38,90	660,00
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,602	38,90	62,33
30.	24302261000001	Fuga	kg	32,174	19,17	616,77
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,672	38,90	415,16
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,466	32,00	78,90
33.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,578	29,00	16,75
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,131	25,00	128,28
35.	2430226102500	Chit special pentru umplerea rosturilor	kg	13,144	17,00	223,46
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	11,015	32,00	352,47
37.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	175,440	2,20	385,97
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	36,576	4,27	156,18
39.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,081	56,00	4,53
40.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,046	18,00	0,83
41.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	304,221	25,00	7 605,52
42.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	155,264	25,00	3 881,61
43.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	115,500	2,40	277,20
44.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 654,000	3,15	11 510,10
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 677,899	1,40	2 349,06
46.	26511221004022	Ciment M-400	kg	370,185	1,59	588,59
47.	2652102100737	Var hidratat	kg	92,046	3,00	276,14
48.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	53,100	7,00	371,70
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,068	2,30	13,96
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	432,879	1,92	831,13
51.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,140	0,15	1,07
52.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,480	145,00	2 389,60
53.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie pentru podea tip klinker	m2	44,290	250,00	11 072,50
54.	2663102100000-	Beton C7,5/M100	m3	2,497	750,00	1 872,67

	1					
55.	2663102100000-2	Beton M200	m3	20,952	1 100,00	23 046,65
56.	2663102100000-3	Beton M150	m3	5,215	890,00	4 641,71
57.	2663102100910-4	Beton marfa clasa B15	m3	4,407	1 100,00	4 848,25
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,754	0,00	0,00
59.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	238,950	2,20	525,69
60.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	13,860	117,00	1 621,62
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,770	37,20	140,24
62.	2670112202150	Placi de gresie ceramica tip Klinker	m2	11,944	190,83	2 279,33
63.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	46,053	148,33	6 831,04
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	79,212	4,00	316,85
65.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,532	89,00	848,34
66.	2710406311800-1	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (profil dreptunghiular)	m	19,791	90,00	1 781,23
67.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	65,250	10,00	652,50
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	232,890	10,00	2 328,90
69.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 501,830	10,00	15 018,30
70.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	5,928	11,20	66,39
71.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,746	16,00	91,94
72.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,935	16,00	30,96
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,924	16,00	270,79
74.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,900	50,00	145,00
75.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	577,452	21,00	12 126,49
76.	2811106301200-1	Elemente metalice (stilpi Stml, Stm2-teava patrata 100x6mm)	kg	512,040	24,00	12 288,96
77.	2811106301200-2	Elemente metalice (grinzi Gm1.1... Gm1.6,Gm2)	kg	942,480	24,00	22 619,52
78.	2811106301300-3	Constructii metalice (contravintuiri)	kg	108,000	12,30	1 328,40
79.	2811106304700-1	Profil U 10	kg	494,000	16,00	7 904,00
80.	2811236304903-1	Panouri "Sandwich" * g=100mm, Invelitori	m2	158,354	589,00	93 270,51
81.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,667	19,50	32,52
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,135	15,31	78,62
83.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,475	38,33	171,54
84.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,236	38,33	47,36
85.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,809	0,90	8,83
86.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	113,620	0,90	102,26
87.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,394	0,90	18,35
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	68,420	0,90	61,58
89.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,270	55,00	124,82
90.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	285,207	1,00	285,21
91.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	465,747	1,20	558,90
92.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	180,540	0,85	153,46
93.	2874115837745	Suruburi	buc	188,490	0,80	150,79
94.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,394	0,40	8,16
95.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	113,620	1,00	113,62
96.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,809	2,00	19,62
97.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,809	0,77	7,55
98.	2874115883711	Saiba plata	buc	115,500	0,10	11,55
99.	2874125881200	Saibe M 8	buc	113,620	0,90	102,26
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,340	61,67	20,97
101.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,154	41,96	174,32
102.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	3,770	185,00	697,41

103.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,539	108,46	492,30
104.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,270	109,00	247,38
105.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,270	65,00	147,52
106.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,770	108,00	407,14
107.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	26,389	45,00	1 187,49
108.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,039	26,00	53,02
109.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,541	26,00	66,07
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,602	1,90	41,04
111.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,840	12,50	10,50
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,966	20,40	121,70
113.	4100126202818	Apa	m3	1,270	20,40	25,91
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,057	3,00	15,17
Total materiale de construcții						324 794,52

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,334	87,00	464,06
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,667	250,00	666,75
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	10,00	0,21
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,559	370,00	2 426,87
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,480	14,50	253,46
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,246	25,00	56,14
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,049	350,00	367,08
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,446	18,00	296,03
9.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,587	65,00	38,17
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,251	65,00	81,34
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,538	86,00	476,26
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,273	52,00	14,20
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,594	83,00	49,30
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,230	370,00	3 415,10
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,536	370,00	568,43
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,820	370,00	2 153,25
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,133	198,00	422,39
Total utilaje de construcții						11 749,04

Total		447 353,72
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 932,28
Transportarea materialelor	7,00 %	22 735,62
Total	100,00 +	495 021,62
Cheltuieli de regie	14,50 %	71 778,13
Total	100,00 +	566 799,76
Beneficiul	6,00 %	34 007,99
Total	100,00 +	600 807,74
TVA	20,00 %	120 161,55

Total deviz:

**720 969,2
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Groapa de fundare				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare timpene)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 402,10 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	86,00	893,54
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplutura sub podele)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 402,11 508,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	86,00	893,55
7	TrB01C1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			27,68 27,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800	57,66	27,68
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint necesar pentru umplutura)	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,05

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 3 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	198,00	15,05
		2. Capitolul 2. Fundatii				
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3			1 107,64 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000-1	Beton C7,5/M100	m3	1,0250	750,00	780,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,40	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	92,50
11	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. (fundatie continua)	m3			1 503,49 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000-2	Beton M200	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,40	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	92,50
12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			85,67 60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,31	1,22
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	85,00	7,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 110,00	10,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 110,00	1,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,35 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,54 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (pentru M-1)	kg			14,35 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (mustati de armare M-1)	kg			13,54 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pil)	kg			33,55 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			83,02 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,90	4,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	32,00	3,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,90	6,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
		3. Capitolul 3. Pereti				
19	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa M150	m3			1 336,82 279,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,0250	890,00	939,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,40	3,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	370,00	103,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
20	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			87,34 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	61,67	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,31	0,46
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	85,00	9,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 110,00	3,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 110,00	3,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 110,00	4,66
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	370,00	7,40
21	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinda de soclu)	m3			1 584,47 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000-2	Beton M200	m3	1,0250	1 100,00	1 161,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,40	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	370,00	103,60
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			87,28 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	61,67	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,31	0,46
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 110,00	3,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 110,00	3,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	370,00	7,40
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,63 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	370,00	0,37
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,96 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	370,00	0,37
25	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (elemente de ancorare)	kg			14,96 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	370,00	0,37
26	CL26A	Rame metalice gata confectionate (teava 60x40x4)	kg			27,45 6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000-1	Rama metalica gata confectionata (teava 60x40x4)	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	38,90	0,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
27	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2			55,76 40,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,90	4,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0700	32,00	2,24
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	38,90	3,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			71,59 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izulator hidroful	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,58	19,69
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,15	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	420,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	42,00	47,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,00	0,68
29	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi Stml, Stm2-teava patrata 100x6mm)	t			26 928,16 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200-1	Elemente metalice (stilpi Stml, Stm2-teava patrata 100x6mm)	kg	1 020,0000	24,00	24 480,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,33	17,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,90	5,85
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,77	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,00	1,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	21,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	370,00	55,50
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi Gm1.1... Gm1.6,Gm2)	t			26 928,16 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200-2	Elemente metalice (grinzi Gm1.1... Gm1.6,Gm2)	kg	1 020,0000	24,00	24 480,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,33	17,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,90	5,85
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,77	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,00	1,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	21,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	370,00	55,50
31	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (contravinturi)	t			21 415,76 4 901,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,05
	2811106301300-3	Constructii metalice (contravinturi)	kg	1 000,0000	12,30	12 300,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,33	210,81
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,00	10,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,90	4,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,77	3,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,00	6,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	83,00	456,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	370,00	3 515,00
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (E4...E10)	kg			33,55 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe	m2			83,02

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,90	4,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	32,00	3,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,90	6,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
34	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (g=100mm, umplutura vata minerala)	m2			840,22 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2811236304903-1	Panouri "Sandwich" * g=100mm, Invelitori	m2	1,0200	589,00	618,80
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	25,00	82,40
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	1,00	3,09
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,71
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	90,00	16,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	370,00	37,00
		4. Capitolul 4. Acoperis				
35	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (profil U 10)	t			22 818,40 5 766,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	57,66	576,60
	2811106304700-1	Profil U 10	kg	1 000,0000	16,00	16 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,90	207,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	0,90	207,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	1,00	230,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	11,20	134,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	20,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	10,00	22,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	370,00	222,00
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			83,02 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,90	4,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	32,00	3,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,90	6,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
37	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice.(g=100mm, umplutura din vata minerala)	m2			788,69 86,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2811236304903-1	Panouri "Sandwich" * g=100mm, Invelitori	m2	1,0200	589,00	612,80
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	25,00	65,79
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,85	2,60
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	90,00	16,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	14,50	0,72
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (profil dreptunghiular)	m			260,40 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800-1	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (profil dreptunghiular)	m	1,0500	90,00	97,34
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	37,20	7,66
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,96	4,32
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	108,00	22,25
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	185,00	38,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			259,00
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	89,00	95,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	108,46	55,31
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	37,00	18,87
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	55,00	14,02
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	109,00	27,79
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,96	10,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,50	0,22
		5. Capitolul 5. Usi si ferestre				
40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 316,68
						42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 220,00	1 220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	90,00	42,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	32,00	5,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,90	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			76,81
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,50	0,15
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 955,49
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,90	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,00	5,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,90	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		6. Capitolul 6. Podea				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=400mm)	m3			441,41
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	255,00	293,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,40	2,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	87,00	36,54
44	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			162,06
						47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2663102100910-4	Beton marfa clasa B15	m3	0,1025	1 100,00	112,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,50	1,45
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2			424,36

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie pentru podea tip klinker	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		7. Capitolul 7. Pereti despartitori				
46	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			30 188,58 9 944,62
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,15	15 876,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,59	811,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,88
	00000052	Nisip	m3	2,7800	211,00	586,58
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	10,00	900,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	19,50	44,85
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 110,00	49,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	20,40	20,66
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	370,00	1 520,73
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	65,00	52,65
		8. Capitolul 8. Finisarea interioara				
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,77 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	211,00	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,40	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			314,25 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	148,33	155,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,40	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,68 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,40	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,50	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			33,82

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,92	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,40	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,50	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,84 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,72	2,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,39 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,40	0,04
		9. Capitolul 9. Finisarea exterioara				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,77 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	211,00	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,40	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	14,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
54	CI04H4	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 mm - 150 x 150 mm inclusiv, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), tip "Klinker"	m2			408,74 172,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2670112202150	Placi de gresie ceramica tip Klinker	m2	1,0450	190,83	199,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,40
	2430226102500	Chit special pentru umplerea rosturilor	kg	1,1500	17,00	19,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,40	0,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000	0,04	1,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,2000	4,27	13,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	14,50	0,36
		10. Capitolul 10. Lucrari auxiliare				
		10.1. Capitolul 10.1. Copertina				
55	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			27,45 6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	38,90	0,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			83,02 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,90	4,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	32,00	3,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,90	6,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
57	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2			228,10 46,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC polycarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000	117,00	147,42
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	26,00	6,01
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,10	1,05
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	2,40	25,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	29,00	1,52
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	18,00	0,08
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	56,00	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		10.2. Capitolul 10.2. Cerdacuri				
58	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
60	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			51,41 50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/M200	m3			1 503,49 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000-2	Beton M200	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,40	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	370,00	92,50
62	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			87,36 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	61,67	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,31	0,46
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	85,00	9,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 110,00	3,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 110,00	3,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 110,00	4,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	370,00	7,40
63	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,21 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	370,00	0,37
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			339,28 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,50	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-2-1/2020
Lucrari de constructii generale

Valoarea de deviz 720 969,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Groapa de fundare				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,336	717,50 0,00	241,08 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,700	118,78 118,78	439,48 439,48
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare timpane)	m3	9,000	17,87 17,87	160,87 160,87
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,090	1 402,10 508,56	126,19 45,77

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplutura sub podele)	m3	44,340	17,87 17,87	792,56 792,56
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,443	1 402,11 508,57	621,14 225,29
7	TrB01C1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	77,600	27,68 27,68	2 147,72 2 147,72
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint necesar pentru umplutura)	100 m3	0,160	787,50 0,00	126,00 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	28,070	15,05 0,00	422,39 0,00
		Total Capitolul 1. Groapa de fundare				5 077,43
		Inclusiv salariu				3 811,70
		2. Capitolul 2. Fundatii				
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3	2,400	1 107,64 221,99	2 658,34 532,78
11	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	9,600	1 503,49 253,70	14 433,48 2 435,56

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. (fundatie continua)				
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,700	85,67 60,54	3 315,27 2 343,01
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,740	14,35 3,86	885,86 238,52
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	500,800	13,54 3,06	6 781,32 1 530,43
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (pentru M-1)	kg	63,800	14,35 3,86	915,42 246,47
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(mustati de armare M-1)	kg	166,400	13,54 3,06	2 253,22 508,52
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pil)	kg	249,200	33,55 12,11	8 360,77 3 017,46
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,720	83,02 63,43	723,98 553,07
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				40 327,34 11 405,83
		3. Capitolul 3. Pereti				
19	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste	m3	4,940	1 336,82 279,65	6 603,89 1 381,48

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa M150				
20	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	23,430	87,34 54,78	2 046,28 1 283,43
21	CA04F	Beton M200 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (grinda de soclu)	m3	4,630	1 584,47 305,60	7 336,09 1 414,92
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,050	87,28 57,66	1 924,57 1 271,40
23	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	101,670	16,63 5,71	1 690,61 580,37
24	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	268,440	14,96 4,04	4 014,83 1 083,48
25	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (elemente de ancorare)	kg	36,560	14,96 4,04	546,81 147,56
26	CL26A	Rame metalice gata confecționate (teava 60x40x4)	kg	186,390	27,45 6,92	5 116,13 1 289,67

1	2	3	4	5	6	7
27	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	6,840	55,76 40,36	381,38 276,08
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,000	71,59 3,46	1 503,49 72,65
29	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi Stm1, Stm2-teava patrata 100x6mm)	t	0,502	26 928,16 2 306,40	13 517,93 1 157,81
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi Gm1.1... Gm1.6,Gm2)	t	0,924	26 928,16 2 306,40	24 881,62 2 131,11
31	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (contravintuiri)	t	0,108	21 415,76 4 901,10	2 312,90 529,32
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (E4...E10)	kg	325,400	33,55 12,11	10 917,32 3 940,14
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	65,060	83,02 63,43	5 401,58 4 126,50
34	CD73A	Pereti din panouri usoare, din	m2	92,300	840,22	77 552,14

1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (g=100mm, umplutura vata minerala)			78,99	7 291,16
		Total Capitolul 3. Pereti Inclusiv salariu				165 747,60 27 977,07
		4. Capitolul 4. Acoperis				
35	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (profil U 10)	t	0,494	22 818,40 5 766,00	11 272,29 2 848,40
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	17,300	83,02 63,43	1 436,33 1 097,27
37	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice.(g=100mm, umplutura din vata minerala)	m2	59,000	788,69 86,49	46 532,68 5 102,91
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (profil dreptunghiular)	m	18,300	260,40 17,30	4 765,25 316,55
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,900	259,00 20,18	2 305,07 179,61
		Total Capitolul 4. Acoperis Inclusiv salariu				66 311,61 9 544,75
		5. Capitolul 5. Usi si ferestre				
40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,025	1 316,68 42,09	2 666,28 85,24
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,900	76,81 23,06	222,75 66,89
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	12,180	2 955,49 46,70	35 997,92 568,86

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Capitolul 5. Usi si ferestre Inclusiv salariu				38 886,95 720,98
		6. Capitolul 6. Podea				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=400mm)	m3	12,700	441,41 57,08	5 605,95 724,96
44	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,000	162,06 47,86	6 968,49 2 057,89
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	43,000	424,36 144,15	18 247,63 6 198,45
		Total Capitolul 6. Podea Inclusiv salariu				30 822,07 8 981,29
		7. Capitolul 7. Pereti despartitori				
46	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,725	30 188,58 9 944,62	21 886,72 7 209,85
		Total Capitolul 7. Pereti despartitori Inclusiv salariu				21 886,71 7 209,85
		8. Capitolul 8. Finisarea interioara				
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	145,000	119,77 98,02	17 367,06 14 213,19
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	43,860	314,25 141,27	13 783,13 6 195,97

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,140	85,68 70,35	8 665,79 7 114,71
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-101,140	33,82 27,68	-3 420,84 -2 799,23
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,140	4,84 1,73	489,30 174,95
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,140	43,39 31,71	4 388,65 3 207,45
		Total Capitolul 8. Finisarea interioara Inclusiv salariu				41 273,07 28 107,05
		9. Capitolul 9. Finisarea exterioara				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,430	119,77 98,02	1 369,00 1 120,39
54	CI04H4	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10	m2	11,430	408,74 172,98	4 671,85 1 977,16

1	2	3	4	5	6	7
		mp, placute cu dimensiuni între 40 x 40 mm - 150 x 150 mm inclusiv, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), tip "Klinker"				
		Total Capitolul 9. Finisarea exterioara Inclusiv salariu				6 040,87 3 097,55
		10. Capitolul 10. Lucrari auxiliare				
		10.1. Capitolul 10.1. Copertina				
55	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	134,100	27,45 6,92	3 680,85 927,86
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,700	83,02 63,43	390,22 298,10
57	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	11,000	228,10 46,13	2 509,14 507,41
		Total Capitolul 10.1. Copertina Inclusiv salariu				6 580,21 1 733,38
		10.2. Capitolul 10.2. Cerdacuri				
58	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,400	76,11 76,11	639,33 639,33
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,400	17,87 17,87	150,15 150,15
60	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	8,400	51,41 50,16	431,88 421,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint necoeziv				
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/M200	m3	5,840	1 503,49 253,70	8 780,38 1 481,63
62	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,500	87,36 54,78	1 965,52 1 232,48
63	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	493,000	14,21 3,29	7 003,86 1 620,30
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,000	339,28 167,21	5 428,44 2 675,42
		Total Capitolul 10.2. Cerdacuri Inclusiv salariu				24 399,40 8 220,70
		Total Capitolul 10. Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				30 979,60 9 954,08

		Total		447 353,72
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 932,28
		Transportarea materialelor	7,00 %	22 735,62
		Total	100,00 +	495 021,62
		Cheltuieli de regie	14,50 %	71 778,13
		Total	100,00 +	566 799,76
		Beneficiul	6,00 %	34 007,99
		Total	100,00 +	600 807,74
		TVA	20,00 %	120 161,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		720 969,29 110 810,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 160/16-1-1/2020
Lucrari de pregatire a terenului**

Valoarea de deviz 8 830,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-1-1/2020:				

Manopera :

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	1,120	57,66	64,58
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,972	57,66	4 322,91
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,860	57,66	107,25
		Total manopera				4 494,74

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	250,00	0,03
		Total materiale de construcții				0,03

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,775	250,00	193,75
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	283,00	5,41
3.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,646	240,00	155,06
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,011	290,00	3,16
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	30,00	23,25
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,890	198,00	176,30
		Total utilaje de construcții				556,93

Total		5 051,69
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 011,32
Transportarea materialelor	7,00 %	0,00
Total	100,00 +	6 063,01
Cheltuieli de regie	14,50 %	879,14
Total	100,00 +	6 942,14
Beneficiul	6,00 %	416,53

Total	100,00 +	7 358,67
TVA	20,00 %	1 471,73

Total deviz: 8 830,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Defrisari				
1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,76 705,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,76
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			164,33 164,33
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	57,66	148,19
3	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
4	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			37,48 37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,48
5	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t			25,95 25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
6	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			43,24 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
7	TrI1AG03J2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi -descarcarea prin aruncare din auto categoria 2	t			17,30 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			20,99 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	198,00	20,99
		2. Capitolul 2. Demontari				
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			314,66 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	283,00	5,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
11	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15	100 m3			6 540,60

1	2	3	4	5	6	7
		m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3				576,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,0000	57,66	576,60
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	24,8500	240,00	5 964,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			20,99
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	198,00	20,99
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			144,49
						21,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	0,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	290,00	121,58
14		Nota: Volumul si costul materialelor recuperabile se aproba in timpul lucrarilor prin act bilateral intre antreprenor si beneficiar	buc			0,00
						0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-1-1/2020

Lucrari de pregatire a terenului

Valoarea de deviz 8 830,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Defrisari				
1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	4,000	705,76 705,76	2 823,03 2 823,03
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	4,000	164,33 164,33	657,32 657,32
3	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	0,600	17,87 17,87	10,72 10,72
4	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,100	37,48 37,48	78,71 78,71
5	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	2,100	25,95 25,95	54,49 54,49
6	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,930	43,24 43,24	83,46 83,46

1	2	3	4	5	6	7
7	TrI1AG03J 2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - descarcarea prin aruncare din auto categoria 2	t	1,930	17,30 17,30	33,39 33,39
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,100	20,99 0,00	44,07 0,00
		Total Capitolul 1. Defrisari Inclusiv salariu				3 785,20 3 741,13
		2. Capitolul 2. Demontari				
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,000	314,66 92,26	314,66 92,26
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	35,000	18,45 18,45	645,79 645,79
11	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3	0,026	6 540,60 576,60	170,06 14,99
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,300	20,99 0,00	132,22 0,00
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,026	144,49 21,95	3,76 0,57
14		Nota: Volumul si costul materialelor recuperabile se aproba in timpul lucrarilor prin act bilateral intre antreprenor si beneficiar	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Capitolul 2. Demontari Inclusiv salariu				1 266,50 753,61

		Total		5 051,69
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 011,32
		Transportarea materialelor	7,00 %	0,00
		Total	100,00 +	6 063,01
		Cheltuieli de regie	14,50 %	879,14
		Total	100,00 +	6 942,14
		Beneficiul	6,00 %	416,53
		Total	100,00 +	7 358,67

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			1 471,73
		Total deviz:				8 830,41
		Inclisiv salariu				4 494,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 160/16-6-1/2020
Retele exterioare de apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 19 332,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-6-1/2020:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	57,66	6,92
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,940	57,66	342,50
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,218	57,66	762,15
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,389	57,66	137,76
5.	7137010011500	Electrician	h-om	1,361	57,66	78,46
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,673	57,66	2 287,52
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,969	57,66	113,53
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,566	57,66	205,62
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,456	57,66	83,95
		Total manopera				4 018,42

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,135	235,00	31,80
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007	211,00	1,52
3.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,002	3 110,00	7,46
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,072	80,00	5,75
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	15,00	0,69
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,335	10,00	3,35
7.	2411115904520	Acetilena	m3	0,042	905,00	38,37
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,223	20,00	4,46
9.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,060	38,90	2,33
10.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120	61,66	7,40
11.	25132066215001	Banda de avertizare	m	65,340	1,40	91,48
12.	2521216700000-8	Teava din PVC neplastifiata d=110mm	m	8,568	61,25	524,79
13.	2521216701000-9	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (d100/d20)	m	0,414	85,30	35,31
14.	25212167100011-1	Teava polietilena d=25mm	m	51,654	14,00	723,16

15.	25212167100011-2	Teava polietilena d=50mm	m	9,027	23,00	207,62
16.	2522103304840-7	Racord din otel 100mm	m	0,900	85,00	76,50
17.	2523156713811-5	Racord compresiune d=25mm	buc	3,090	19,58	60,50
18.	2523156721015-7	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d200/d110mm	buc	1,000	167,00	167,00
19.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,395	11,00	15,35
20.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,284	1,50	1,93
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	400,00	0,24
22.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,080	820,00	65,27
23.	2664102101126	Var	kg	0,066	3,00	0,20
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,006	805,00	4,83
25.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,020	19,20	19,58
26.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,229	37,87	8,66
27.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,027	32,50	0,88
28.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,048	16,00	0,77
29.	2875274201000-4	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (dn15mm)	buc	1,020	44,20	45,08
30.	2913124201700-8	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (clapeta de sens cu arc)	buc	1,020	69,20	70,58
31.	2913124202100-4	Robinet de serviciu, (ventil din alama d=20mm)	buc	1,006	80,83	81,31
32.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,006	25,00	25,15
33.	2913124503150-3	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul d=20mm	buc	2,030	79,00	160,37
34.	2924127322065-9	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (dn20mm)	buc	1,010	55,83	56,39
35.	3320634625000	Contor de apa	buc	1,010	410,00	414,10
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	30,00	2,10
37.	4100116202820	Apa potabila	m3	5,153	20,40	105,12
38.	7777-1	Elemente din beton armat prefabricat-KII/I10	buc	1,000	365,00	365,00
39.	7777-2	Elemente din beton armat prefabricat-KII/10-9	buc	1,000	418,00	418,00
40.	7777-3	Elemente din beton armat prefabricat-KII/11-10-1	buc	1,000	320,00	320,00
41.	7777-4	Elemente din beton armat prefabricat-KII/O-1	buc	2,000	80,00	160,00
42.	7777-5	Elemente din beton armat prefabricat-KII/7-3	buc	1,000	156,00	156,00
43.	7777-6	Elemente din beton armat prefabricat- capac II	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
Total materiale de constructii						5 686,42

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,103	299,00	30,80
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,960	83,00	162,68
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,420	25,00	60,50
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,799	350,00	279,82
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,008	25,00	0,20
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,715	86,13	406,10
7.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	1,417	86,13	122,05
8.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,420	178,31	431,51
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,201	370,00	444,44
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,167	210,00	35,11

11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,545	190,00	293,55
		Total utilaje de construcții				2 266,77

Total						11 971,60
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				904,14
Transportarea materialelor		7,00 %				398,05
Total		100,00 +				13 273,80
Cheltuieli de regie		14,50 %				1 924,70
Total		100,00 +				15 198,50
Beneficiul		6,00 %				911,91
Total		100,00 +				16 110,41
TVA		20,00 %				3 222,08

Total deviz: 19 332,49

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Apeduct				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			76,69 76,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
4	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 584,61 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	86,13	938,82
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			46,24 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 320,77 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	86,13	812,21
8	TRI1AA03C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			28,83 28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,96

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 3 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	210,00	15,96
		1.2. Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm.	m			26,80
						3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	25212167100011-1	Teava polietilena d=25mm	m	1,0030	14,00	14,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,40	1,51
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	178,31	7,13
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	AcA12A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			10,96
						10,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1900	57,66	10,96
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm (tub de protectie)	m			35,83
						3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	25212167100011-2	Teava polietilena d=50mm	m	1,0030	23,00	23,07
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,40	1,51
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	178,31	7,13
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,05
						2,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,40	2,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	190,00	5,70
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,83
						0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	299,00	0,60
15	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (ventil din alama d=20mm)	buc			116,84
						10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100-4	Robinet de serviciu, (ventil din alama d=20mm)	buc	1,0000	80,83	81,31
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 25 mm. Racor compresiune cu FE	buc			40,35
						20,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2523156713811-5	Racord compresiune d=25mm	buc	1,0300	19,58	20,17
17	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 100mm (racor din otel l=200mm)	buc			61,04
						32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2522103304840-7	Racord din otel 100mm	m	0,3000	85,00	25,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	20,00	0,48
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	32,50	0,29
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	38,90	0,78
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,50	0,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	400,00	0,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	211,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,40	0,02
18		Nod apometric	buc			0,00
						0,00
19	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez,	buc			114,39

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (clapeta de sens cu arc)				24,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2913124201700-8	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (clapeta de sens cu arc)	buc	1,0000	69,20	70,58
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	19,20	19,58
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (dn20mm)	buc			189,01
						132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2924127322065-9	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (dn20mm)	buc	1,0000	55,83	56,39
21	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm	buc			428,51
						14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	410,00	414,10
22	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul d=20mm	buc			93,45
						13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150-3	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul d=20mm	buc	1,0000	79,00	80,19
23	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (dn15mm)	buc			58,92
						13,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2875274201000-4	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (dn15mm)	buc	1,0000	44,20	45,08
24	AcE51C	Racordarea la conducta existenta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (d100/d20)	piesa			452,43
						202,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	2521216701000-9	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (d100/d20)	m	0,4000	85,30	35,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	10,00	2,00
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	905,00	38,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	20,00	3,02
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	37,87	8,66
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	83,00	162,68
		1.3. Capitolul 1.3. Camine				
25	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 561,23
						611,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	820,00	110,63
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	805,00	8,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	235,00	53,89
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,34
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	16,00	1,30
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 110,00	12,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	370,00	753,29
26	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KIIQ10	buc			365,00
						0,00
	7777-1	Elemente din beton armat prefabricat-KIIQ10	buc	1,0000	365,00	365,00
27	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KIIQ10-9	buc			418,00
						0,00
	7777-2	Elemente din beton armat prefabricat-KIIQ10-9	buc	1,0000	418,00	418,00
28	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KIIQ11-10-1	buc			320,00
						0,00
	7777-3	Elemente din beton armat prefabricat-KIIQ11-10-1	buc	1,0000	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
29	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KI10-1	buc			80,00 0,00
	7777-4	Elemente din beton armat prefabricat-KI10-1	buc	1,0000	80,00	80,00
30	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KI17-3	buc			156,00 0,00
	7777-5	Elemente din beton armat prefabricat-KI17-3	buc	1,0000	156,00	156,00
31	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat- capac JI	buc			1 200,00 0,00
	7777-6	Elemente din beton armat prefabricat- capac JI	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
		2. Capitolul 2. Canalizare				
		2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente				
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
35	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 584,61 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	86,13	938,81
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			46,24 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 320,77 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	86,13	812,21
		2.2. Capitolul 2.2. Tevi si armaturi				
39	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			88,88 21,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2521216700000-8	Teava din PVC neplastifiata d=110mm	m	1,0500	61,25	65,60
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	11,00	1,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
40	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din	buc			198,73

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (conexiune la canalizarea existenta d200/d110mm)				23,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	57,66	23,64
	2523156721015-7	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d200/d110mm	buc	1,0000	167,00	167,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	61,66	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	15,00	0,69
41	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-6-1/2020
Retele exterioare de apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 19 332,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Apeduct				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,300	717,50 0,00	215,25 0,00
2	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	11,340	76,69 76,69	869,64 869,64
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	118,78 118,78	118,78 118,78
4	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,110	1 584,61 645,79	174,31 71,04

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,100	17,87 17,87	752,52 752,52
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,400	46,24 43,24	18,50 17,30
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,410	1 320,77 508,56	541,51 208,51
8	TRI1AA03 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,200	28,83 28,83	63,43 63,43
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	2,200	15,96 0,00	35,11 0,00
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 789,05 2 101,21
		1.2. Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm.	m	51,500	26,80 3,11	1 380,20 160,35
11	AcA12A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	5,000	10,96 10,96	54,78 54,78
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm (tub de protectie)	m	9,000	35,83 3,11	322,44 28,02
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea	m	51,500	10,05 2,31	517,39 118,78

1	2	3	4	5	6	7
		receptiei				
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	51,500	0,83 0,24	42,97 12,18
15	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (ventil din alama d=20mm)	buc	1,000	116,84 10,38	116,84 10,38
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 25 mm. Racor compresione cu FE	buc	3,000	40,35 20,18	121,05 60,54
17	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 100mm (racor din otel l=200mm)	buc	3,000	61,04 32,29	183,12 96,87
18		Nod apometric	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
19	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (clapeta de sens cu arc)	buc	1,000	114,39 24,22	114,39 24,22
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (dn20mm)	buc	1,000	189,01 132,62	189,01 132,62
21	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm	buc	1,000	428,51 14,41	428,51 14,41
22	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul d=20mm	buc	2,000	93,45 13,26	186,89 26,52
23	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (dn15mm)	buc	1,000	58,92 13,84	58,92 13,84
24	AcE51C	Racordarea la conducta existenta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,000	452,43 202,39	452,43 202,39

1	2	3	4	5	6	7
		(d100/d20)				
		Total Capitolul 1.2. Tevi si armaturi Inclusiv salariu				4 168,98 955,90
		1.3. Capitolul 1.3. Camine				
25	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,590	1 561,23 611,20	921,13 360,61
26	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KIQ10	buc	1,000	365,00 0,00	365,00 0,00
27	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KIQ10-9	buc	1,000	418,00 0,00	418,00 0,00
28	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KIQ11-10-1	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
29	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KIQO-1	buc	2,000	80,00 0,00	160,00 0,00
30	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat-KIQ7-3	buc	1,000	156,00 0,00	156,00 0,00
31	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat- capac JI	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	14,41 14,41	43,24 43,24
		Total Capitolul 1.3. Camine Inclusiv salariu				3 583,41 403,85
		Total Capitolul 1. Apeduct Inclusiv salariu				10 541,43 3 460,96
		2. Capitolul 2. Canalizare				
		2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente				
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,090	717,50 0,00	64,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,900	118,78 118,78	106,90 106,90
35	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,020	1 584,61 645,79	31,69 12,92
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,520	17,87 17,87	170,17 170,17
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,300	46,24 43,24	13,87 12,97
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,090	1 320,77 508,56	118,87 45,77
		Total Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				506,08 348,73
		2.2. Capitolul 2.2. Tevi si armaturi				
39	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	8,000	88,88 21,33	711,01 170,67
40	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (conexiune la canalizarea existenta d200/d110mm)	buc	1,000	198,73 23,64	198,73 23,64
41	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	14,41 14,41	14,41 14,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.2. Tevi si armaturi Inclusiv salariu				924,16 208,73
		Total Capitolul 2. Canalizare Inclusiv salariu				1 430,23 557,46

		Total		11 971,60
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	904,14
		Transportarea materialelor	7,00 %	398,05
		Total	100,00 +	13 273,80
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 924,70
		Total	100,00 +	15 198,50
		Beneficiul	6,00 %	911,91
		Total	100,00 +	16 110,41
		TVA	20,00 %	3 222,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		19 332,49
				4 018,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 160/16-2-1-2/2020
Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 25 612,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-2-1-2/2020:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,150	57,66	2 718,67
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,500	57,66	605,43
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	57,66	84,18
4.	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,930	57,66	53,62
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	57,66	4,61
		Total manopera				3 466,52

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	211,00	0,42
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	25,00	0,10
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,40	1,20
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,885	15,00	13,28
5.	2222-1	Boiler electric V=50l	buc	1,000	2 330,00	2 330,00
6.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	38,90	0,19
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,245	61,66	15,11
8.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060	56,70	3,40
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	44,20	92,82
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	58,33	233,32
11.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	80,00	168,00
12.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,424	16,00	182,78
13.	2521216717050-2	Teava din material plastic 20mm (PP,10 bar)	m	20,400	14,00	285,60
14.	2521216720160-5	Teava din material plastic pentru canalizare de 110 mm (PP)	m	15,450	55,00	849,75
15.	2521216720160-6	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm (PP)	m	5,150	20,00	103,00
16.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100	33,00	69,30
17.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	21,000	9,00	189,00

18.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	13,500	7,00	94,50
19.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,000	4,00	12,00
20.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,000	37,00	1 110,00
21.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	520,00	1 071,41
22.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,121	1 350,00	2 863,35
23.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	88,00	184,80
24.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	1,50	1,50
25.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	12,10	3,63
26.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,020	22,50	22,95
27.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	16,08	9,65
28.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	32,00	0,96
29.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	51,67	0,52
30.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	69,00	144,90
31.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	95,00	199,50
32.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	55,00	112,20
33.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	67,00	136,68
34.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	14,00	57,12
35.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	86,00	180,60
36.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	36,67	36,67
37.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,000	160,00	160,00
38.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	425,00	850,00
39.	2913124201700-9	Clapeta de sens cu arc	buc	1,020	49,20	50,18
40.	2913124202100-11	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d=20mm	buc	1,006	65,83	66,22
41.	2913124202100-5	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d=15mm	buc	6,036	50,00	301,80
42.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	7,042	29,00	204,22
43.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	48,00	100,80
44.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	52,00	109,20
45.	3220137315778	Decapant	kg	0,180	25,00	4,50
46.	332051735223-1	Mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm ПЭП	m	10,815	6,70	72,46
47.	332051735223-2	Mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	21,630	5,00	108,15
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	2,00	11,40
49.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
Total materiale de constructii						12 819,17

Utilaje de constructii:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	29,20	7,59
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257	90,00	113,13
Total utilaje de constructii						120,72

Total	21 344,04
TVA 20,00 %	4 268,81

Total deviz:

25 612,85

Intocmit _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tevi si armaturi				
		1.1. Capitolul 1.1. Sistema A1				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (PP,PN10)	m			101,79 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	2521216717050-2	Teava din material plastic 20mm (PP,10 bar)	m	1,0200	14,00	14,28
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	9,00	6,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	37,00	37,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	56,70	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	90,00	3,77
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (PP, 10bar)	m			103,83 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	16,00	16,32
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	9,00	6,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	37,00	37,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	56,70	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	90,00	3,77
3	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul 20mm	buc			105,78 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100-1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d=20mm	buc	1,0000	65,83	66,22
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	29,00	29,17
4	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm	buc			89,85 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100-5	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d=15mm	buc	1,0000	50,00	50,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	29,00	29,17
5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm ПЭП	m			27,43 20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735223-1	Mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm ПЭП	m	1,0300	6,70	7,25
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m			25,59

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП				20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735223-2	Mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	1,0300	5,00	5,41
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34 6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
8	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
		1.2. Capitolul 1.2. Sistema T3				
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (PP, 16bar)	m			101,79 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	2521216717050-2	Teava din material plastic 20mm (PP,10 bar)	m	1,0200	14,00	14,28
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	9,00	6,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	37,00	37,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	56,70	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	90,00	3,77
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m			25,59 20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735223-2	Mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	1,0300	5,00	5,41
11	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm	buc			89,85 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100-5	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d=15mm	buc	1,0000	50,00	50,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	29,00	29,17
12	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (clapeta de sens cu arc)	buc			97,35 24,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2913124201700-9	Clapeta de sens cu arc	buc	1,0000	49,20	50,18
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	22,50	22,95
		1.3. Capitolul 1.3. Sistema C1				
13	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP)	m			76,25 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160-5	Teava din material plastic pentru canalizare de 110 mm (PP)	m	1,0300	55,00	56,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	61,66	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
14	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP)	m			35,44 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720160-6	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm (PP)	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	61,66	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
15	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			199,10
						28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2875277330522	Mufa antiincendiară tip PTMK	buc	1,0000	160,00	160,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	32,00	0,96
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	51,67	0,52
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	29,20	7,59
16	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 327,64
						271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 350,00	1 431,67
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	88,00	92,40
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	50,40
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	52,00	54,60
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	69,00	72,45
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	33,00	34,65
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	44,20	46,41
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	95,00	99,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	86,00	90,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	80,00	84,00
17	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			805,17
						106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	520,00	535,70
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	67,00	68,34
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,79
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,56
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			636,80
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	425,00	425,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,33	116,66
		2. Capitolul 2. Montare utilaj				
19	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc			229,08
						165,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	57,66	84,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	57,66	53,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	36,67	36,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	2,00	11,40
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	12,10	3,63
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	16,08	9,65
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	211,00	0,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	38,90	0,19
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
		3. Capitolul 3. Utilaj				
20		Boiler electric V=50l	buc			2 330,00
						0,00
	2222-1	Boiler electric V=50l	buc	1,0000	2 330,00	2 330,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-1-2/2020
Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 25 612,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tevi si armaturi				
		1.1. Capitolul 1.1. Sistema A1				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (PP,PN10)	m	10,000	101,79 36,33	1 017,90 363,26
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (PP, 10bar)	m	10,000	103,83 36,33	1 038,30 363,26
3	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul 20mm	buc	1,000	105,78 10,38	105,78 10,38
4	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm	buc	4,000	89,85 10,38	359,41 41,52

1	2	3	4	5	6	7
5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm ПЭП	m	10,000	27,43 20,18	274,27 201,81
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	10,000	25,59 20,18	255,88 201,81
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,000	6,34 6,34	12,69 12,69
8	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,000	8,65 8,65	172,98 172,98
		Total Capitolul 1.1. Sistema A1 Inclusiv salariu				3 237,21 1 367,70
		1.2. Capitolul 1.2. Sistema T3				
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (PP, 16bar)	m	10,000	101,79 36,33	1 017,90 363,26
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	10,000	25,59 20,18	255,88 201,81
11	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm	buc	2,000	89,85 10,38	179,71 20,76
12	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (clapeta de sens cu arc)	buc	1,000	97,35 24,22	97,35 24,22
		Total Capitolul 1.2. Sistema T3 Inclusiv salariu				1 550,84 610,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Capitolul 1.3. Sistema C1				
13	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP)	m	15,000	76,25 18,45	1 143,77 276,77
14	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP)	m	5,000	35,44 14,41	177,21 72,08
15	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	1,000	199,10 28,83	199,10 28,83
16	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 327,64 271,00	4 655,27 542,00
17	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	805,17 106,67	1 610,33 213,34
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	636,80 95,14	1 273,60 190,28
		Total Capitolul 1.3. Sistema C1 Inclusiv salariu				9 059,28 1 323,30
		<i>Total</i>				13 847,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			742,73
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			729,79
		<i>Total</i>	100,00 +			15 319,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 221,38
		<i>Total</i>	100,00 +			17 541,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			1 052,47
		Total Capitolul 1. Tevi si armaturi Inclusiv salariu				18 593,71 3 301,03
		2. Capitolul 2. Montare utilaj				
19	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	229,08 165,48	229,08 165,48
		<i>Total</i>				229,08
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			37,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			4,45
		<i>Total</i>	100,00 +			270,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			125,77
		<i>Total</i>	100,00 +			396,53
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			23,79
		Total Capitolul 2. Montare utilaj Inclusiv salariu				420,32 165,48
		3. Capitolul 3. Utilaj				
20		Boiler electric V=50l	buc	1,000	2 330,00 0,00	2 330,00 0,00
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				2 330,00

		Total				21 344,04
		TVA	20,00 %			4 268,81
		Total deviz: Inclusiv salariu				25 612,85 3 466,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 160/16-2-1-1/2020
Sistematizarea verticala si amenajarea teren stadion**

Valoarea de deviz 5 104 073,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-2-1-1/2020:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	636,636	57,66	36 708,43
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8 731,142	57,66	503 437,66
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 186,818	57,66	68 431,93
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	214,269	57,66	12 354,73
		Total manopera				620 932,74

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	32,517	1 165,00	37 882,65
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	191,055	1 165,00	222 579,08
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	162,714	1 450,00	235 935,30
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	53,008	279,00	14 789,12
5.	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40mm	m3	504,762	279,00	140 828,46
6.	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.5-20mm	m3	60,071	279,00	16 759,81
7.	1411122201672-5	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.40-70mm	m3	35,052	227,00	7 956,80
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,258	211,00	1 953,44
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	169,632	250,00	42 408,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,495	211,00	737,45
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	900,982	211,00	190 107,18
12.	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	19 679,660	2,74	53 922,27
13.	1421102202030	Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667	kg	157 101,120	0,05	7 855,06
14.	1421202200757	Nisip concasare granulat max 7,1 mm S 1667	kg	48 755,520	0,21	10 238,66
15.	1711217329883-3	Geotextil 250 g	m	696,696	29,00	20 204,18
16.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-	m3	0,274	3 020,00	826,27

		100/100mm, l=1-1,70m				
17.	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	4 740,120	14,00	66 361,68
18.	23203226000401	Bitum	t	0,214	6 420,00	1 375,16
19.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	3 347,496	19,00	63 602,42
20.	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	25 651,368	18,00	461 724,62
21.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	8 855,847	7,50	66 418,85
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 222,290	1,50	1 833,43
23.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	44 692,560	4,00	178 770,24
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	25,329	0,00	0,00
25.	2666122800286-7	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 cm	m	310,545	165,00	51 239,93
26.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	239,190	102,00	24 397,38
27.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	3,728	12,00	44,74
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	40,721	12,00	488,65
29.	2774413590401-4	Acoperire din gazon artificial tip Refturf Ultraspine 50	m2	1 013,502	383,00	388 171,46
30.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	278,467	37,00	10 303,29
31.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	106,467	109,60	11 668,78
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,258	30,00	3 457,75
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,568	30,00	77,04
		Total materiale de constructii				2 334 919,16

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,062	400,00	24,96
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,510	283,00	10 615,25
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,305	300,00	6 391,59
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	24,761	300,00	7 428,24
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	180,413	300,00	54 123,99
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,760	300,00	1 427,88
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	17,487	300,00	5 245,98
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,305	397,00	8 458,20
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,465	380,00	11 576,70
10.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,078	240,00	18,60
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	23,366	450,00	10 514,75
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	26,459	450,00	11 906,73
13.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	6,979	223,00	1 556,38
14.	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	311,904	88,00	27 447,55
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,474	25,00	36,86
16.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	37,354	224,00	8 367,30
17.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,295	480,00	141,55
18.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	17,487	395,00	6 907,21
19.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	8,356	205,00	1 712,88

20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	243,991	285,00	69 537,38
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,593	162,00	2 040,15
		Total utilaje de construcții				245 480,12

Total		3 201 332,02
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	139 709,87
Transportarea materialelor	7,00 %	163 444,34
Total	100,00 +	3 504 486,23
Cheltuieli de regie	14,50 %	508 150,50
Total	100,00 +	4 012 636,73
Beneficiul	6,00 %	240 758,20
Total	100,00 +	4 253 394,94
TVA	20,00 %	850 678,99

Total deviz:

5 104 073,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3			945,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	450,00	945,00
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1 197,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,00	1 197,00
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (transferare sol din debleu in rambleu)	100 m3			1 233,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,00	1 233,00
4	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			2 898,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	450,00	2 898,00
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura rambleu)	100 m3			378,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	450,00	378,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 543,94 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	395,00	470,84
7	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			498,43 419,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2700	57,66	419,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,1140	240,00	27,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	283,00	24,89
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint necesar pentru umplutura)	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	380,00	855,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			30,21

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	285,00	30,21
		2. Capitolul 2. Imbracaminte si pavaje				
		2.1. Capitolul 2.1. Imbracaminte Nr. 1 (946,0 m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm)	m3			368,13 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	211,00	276,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	162,00	3,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	283,00	13,58
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3			451,22 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40mm	m3	1,2700	279,00	354,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	283,00	11,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	162,00	0,81
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=50mm (fractie 5-20mm)	m3			451,22 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.5-20mm	m3	1,2700	279,00	354,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	283,00	11,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	162,00	0,81
13	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 250 g)	m2			23,30 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	1711217329883-3	Geotextil 250 g	m	0,7280	29,00	21,11
14	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Refturf Ultraspine 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			559,58 7,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	57,66	7,90
	2774413590401-4	Acoperire din gazon artificial tip Refturf Ultraspine 50	m2	1,0300	383,00	394,88
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,00	10,48
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	109,60	11,87
	1421102200801	Nisip cuartos I'M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	2,74	54,85
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	7,50	67,57
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	223,00	1,58
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	224,00	8,51
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	205,00	1,74
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	480,00	0,14
		2.2. Capitolul 2.2. Imbracaminte Nr.2 (1369.0 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3			368,13 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	211,00	276,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	162,00	3,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	283,00	13,58
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3			451,22 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40mm	m3	1,2700	279,00	354,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	283,00	11,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	162,00	0,81
17	TsH37B	Terenuri de sport din mixturi cauciucate CRUMB 10mm, asazate pe o fundatie de beton asfaltic de 8 cm (6cm-granulatie mascata, 2cm granulatie marunta) asternut pe o suprafata compactata de balast sau pietris, de 10 cm grosime	m2			1 110,57 412,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,2500	57,66	360,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8100	57,66	46,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	3,4650	14,00	48,51
	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	18,7510	18,00	337,52
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,4470	19,00	46,49
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	32,6700	4,00	130,68
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1240	250,00	31,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3070	211,00	64,78
	1421102202030	Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667	kg	114,8400	0,05	5,74
	1421202200757	Nisip concasare granulatie maxima 7,1 mm S 1667	kg	35,6400	0,21	7,48
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0002	3 020,00	0,60
	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,2280	88,00	20,06
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0181	300,00	5,43
18	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (corectie 1 cm asfalt granulatie fina)	t			1 237,39 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1 165,00	1 168,50
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	12,00	1,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	300,00	13,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	300,00	13,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	397,00	17,47
		2.3. Capitolul 2.3. Imbracaminte Nr. 3 (1125,0 m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3			368,13 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	211,00	276,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	162,00	3,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	283,00	13,58
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			451,22

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)				17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40mm	m3	1,2700	279,00	354,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	283,00	11,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	162,00	0,81
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,43
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 165,00	164,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	211,00	0,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	397,00	3,14
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,23
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 450,00	136,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	211,00	0,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	397,00	2,10
		2.4. Capitolul 2.4. Imbracaminte Nr.4 (230,0 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3			368,13
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	211,00	276,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	162,00	3,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	283,00	13,58
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 40-70mm)	m3			385,18
						17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672-5	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.40-70mm	m3	1,2700	227,00	288,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	283,00	11,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	162,00	0,81
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3			451,22
						17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40mm	m3	1,2700	279,00	354,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	283,00	11,89

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	162,00	0,81
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,61/m2)	t			6 730,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 420,00	6 610,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,43 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 165,00	164,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	211,00	0,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	397,00	3,14
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,25 l/m2)	t			6 732,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 420,00	6 612,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,23 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 450,00	136,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	211,00	0,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	397,00	2,10
		2.5. Capitolul 2.5. Imbracaminte Nr. 5 (326,0 m2)				
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			69,18 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	279,00	48,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	300,00	4,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	162,00	0,89
31	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			4,74 1,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	279,00	3,18
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,23 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 450,00	136,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	211,00	0,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	397,00	2,10
		2.6. Capitolul 2.6. Borduri				
33	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			211,29 38,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	211,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2666122800286-7	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 cm	m	1,0050	165,00	165,82
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			122,06
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	211,00	0,63
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	102,00	102,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-1-1/2020
Sistematizarea verticala si amenajarea teren stadion

Valoarea de deviz 5 104 073,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	0,990	945,00 0,00	935,55 0,00
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,990	1 197,00 0,00	1 185,03 0,00
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (transferare sol din debleu in rambleu)	100 m3	1,130	1 233,00 0,00	1 393,29 0,00
4	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	1,130	2 898,00 0,00	3 274,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura rambleu)	100 m3	13,540	378,00 0,00	5 118,12 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	14,670	1 543,94 0,00	22 649,57 0,00
7	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,680	498,43 419,19	338,93 285,05
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint necesar pentru umplutura)	100 m3	13,540	855,00 0,00	11 576,70 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2 301,800	30,21 0,00	69 537,38 0,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				116 009,36 285,05
		2. Capitolul 2. Imbracaminte si pavaje				
		2.1. Capitolul 2.1. Imbracaminte Nr. 1 (946,0 m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm)	m3	94,600	368,13 21,33	34 824,64 2 018,22
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3	141,900	451,22 17,30	64 028,69 2 454,59
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	47,300	451,22	21 342,90

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=50mm (fractie 5-20mm)			17,30	818,20
13	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 250 g)	m2	957,000	23,30 2,19	22 301,05 2 096,86
14	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Refturf Ultraspine 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	983,000	559,58 7,90	550 064,75 7 765,13
		Total Capitolul 2.1. Imbracaminte Nr. 1 (946,0 m2) Inclusiv salariu				692 562,01 15 152,99
		2.2. Capitolul 2.2. Imbracaminte Nr.2 (1369.0 m2)				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	136,800	368,13 21,33	50 359,53 2 918,52
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3	68,400	451,22 17,30	30 863,72 1 183,18
17	TsH37B	Terenuri de sport din mixturi cauciucate CRUMB 10mm, asazate pe o fundatie de beton asfaltic de 8 cm (6cm-granulatie mascata, 2cm granulatie marunta) asternut pe o suprafata compactata de balast sau pietris, de 10 cm grosime	m2	1 368,000	1 110,57 412,27	1 519 261,68 563 983,99
18	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (corectie 1 cm asfalt granulatie fina)	t	32,420	1 237,39 23,64	40 116,04 766,43
		Total Capitolul 2.2. Imbracaminte Nr.2 (1369.0 m2)				1 640 600,90 568 852,12

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. Capitolul 2.3. Imbracaminte Nr. 3 (1125,0 m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	112,500	368,13 21,33	41 414,08 2 400,10
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3	168,750	451,22 17,30	76 144,06 2 919,04
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,000	176,43 3,46	198 479,14 3 892,05
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,000	145,23 2,88	163 386,11 3 243,38
		Total Capitolul 2.3. Imbracaminte Nr. 3 (1125,0 m2)				479 423,39
		Inclusiv salariu				12 454,56
		2.4. Capitolul 2.4. Imbracaminte Nr.4 (230,0 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	23,000	368,13 21,33	8 466,88 490,69
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 40-70mm)	m3	27,600	385,18 17,30	10 631,08 477,42
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3	18,400	451,22 17,30	8 302,52 318,28
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,138	6 730,74 0,00	928,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,61/m2)				
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,000	176,43 3,46	40 577,96 795,71
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,25 l/m2)	t	0,070	6 732,60 0,00	471,28 0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	145,23 2,88	40 664,99 807,24
		Total Capitolul 2.4. Imbracaminte Nr.4 (230,0 m2) Inclusiv salariu				110 043,81 2 889,34
		2.5. Capitolul 2.5. Imbracaminte Nr. 5 (326,0 m2)				
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	326,000	69,18 14,76	22 552,01 4 812,07
31	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-326,000	4,74 1,56	-1 544,40 -507,52
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	326,000	145,23 2,88	47 345,66 939,86
		Total Capitolul 2.5. Imbracaminte Nr. 5 (326,0 m2) Inclusiv salariu				68 353,28 5 244,41
		2.6. Capitolul 2.6. Borduri				
33	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	309,000	211,29 38,63	65 288,98 11 937,35
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	238,000	122,06 17,30	29 050,52 4 116,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.6. Borduri Inclusiv salariu				94 339,50 16 054,27
		Total Capitolul 2. Imbracaminte si pavaje Inclusiv salariu				3 085 322,88 620 647,70

		Total		3 201 332,02
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	139 709,87
		Transportarea materialelor	7,00 %	163 444,34
		Total	100,00 +	3 504 486,23
		Cheltuieli de regie	14,50 %	508 150,50
		Total	100,00 +	4 012 636,73
		Beneficiul	6,00 %	240 758,20
		Total	100,00 +	4 253 394,94
		TVA	20,00 %	850 678,99
		Total deviz: Inclisiv salariu		5 104 073,93 620 932,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 160/16-2-1-3/2020
Tribune**

Valoarea de deviz 1 442 112,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-2-1-3/2020:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	742,116	57,66	42 790,41
2.	7212030022700	Sudor	h-om	402,024	57,66	23 180,70
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 952,029	57,66	112 553,97
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,350	57,66	6 305,12
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	196,384	57,66	11 323,48
		Total manopera				196 153,68

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	335,335	7,00	2 347,35
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,818	10,00	328,18
3.	2030132947000-1	Rama metalica gata confectionate teava patrata 50x5mm	kg	16 766,760	28,00	469 469,28
4.	2320166200676	White spirit	kg	85,756	28,70	2 461,20
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	47,381	10,00	473,81
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	31,588	20,00	631,75
7.	2430116104160	Email alchidic	kg	110,575	42,00	4 644,16
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	83,834	30,00	2 515,01
9.	2430226100700	Grund alchidic	kg	89,186	32,00	2 853,96
10.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	42,878	32,00	1 372,10
11.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	74,212	30,83	2 287,94
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	335,335	1,50	503,00
13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	171,512	4,00	686,05
14.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	129,222	11,00	1 421,44
15.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	143,580	11,20	1 608,10
16.	27331036100001	Tabla groasa riflata 5mm	kg	7 537,950	16,50	124 376,18
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	162,803	38,33	6 240,23
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	277,714	2,00	555,43
19.	87654334568798	Scaun cu spatar	buc	405,000	185,00	74 925,00

		Total materiale de construcții				699 700,16
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,231	370,00	1 195,32
		Total utilaje de construcții				1 195,32

Total						897 049,17
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				44 134,58
Transportarea materialelor		7,00 %				48 979,01
Total		100,00 +				990 162,76
Cheltuieli de regie		14,50 %				143 573,60
Total		100,00 +				1 133 736,36
Beneficiul		6,00 %				68 024,18
Total		100,00 +				1 201 760,54
TVA		20,00 %				240 352,11

Total deviz:

1 442 112,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	CL26A	Rame metalice gata confectionate teava patrata 50x5mm	kg			35,45 6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000-1	Rama metalica gata confectionate teava patrata 50x5mm	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	30,00	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	7,00	0,14
2	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			55,62 40,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,00	3,33
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0700	30,83	2,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,60
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	42,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
3	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa riflata 5mm	t			22 853,63 4 324,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	57,66	864,90
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	57,66	3 228,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	57,66	230,64
	27331036100001	Tabla groasa riflata 5mm	kg	1 050,0000	16,50	17 325,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	38,33	421,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4000	20,00	88,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000	10,00	66,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	11,00	198,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	11,20	224,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	2,00	40,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	370,00	166,50
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			83,06 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,00	3,33
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,83	3,39
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,60
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	42,00	7,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,70	2,87
5	TsH80A	Aranjarea bancilor, - montare scaune cu spatar din masa plastica	buc			15,57 15,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
6	pretul firmei	Scaun cu spatar	buc			185,00
						0,00
	87654334568798	Scaun cu spatar	buc	1,0000	185,00	185,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-1-3/2020
Tribune

Valoarea de deviz 1 442 112,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	CL26A	Rame metalice gata confectionateteava patrata 50x5mm	kg	16 766,760	35,45 6,92	594 328,83 116 012,57
2	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	503,000	55,62 40,36	27 975,90 20 302,09
3	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa riflata 5mm	t	7,179	22 853,63 4 324,50	164 066,23 31 045,59
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	354,560	83,06 63,43	29 448,09 22 488,32
5	TsH80A	Aranjarea bancilor, - montare scaune cu spatar din masa plastica	buc	405,000	15,57 15,57	6 305,12 6 305,12
6	pretul firmei	Scaun cu spatar	buc	405,000	185,00 0,00	74 925,00 0,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii				897 049,15 196 153,68

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total		897 049,17
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	44 134,58
		Transportarea materialelor	7,00 %	48 979,01
		Total	100,00 +	990 162,76
		Cheltuieli de regie	14,50 %	143 573,60
		Total	100,00 +	1 133 736,36
		Beneficiul	6,00 %	68 024,18
		Total	100,00 +	1 201 760,54
		TVA	20,00 %	240 352,11
		Total deviz:		1 442 112,64
		Inclusiv salariu		196 153,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 160/16-2-1-5/2020
Utilaj sportiv

Valoarea de deviz 76 695,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 160/16-2-1-5/2020:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,060	57,66	695,38
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,740	57,66	619,27
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,320	57,66	249,09
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	97,660	57,66	5 631,08
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,360	57,66	366,72
		Total manopera				7 561,53

Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,176	279,00	607,10
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,712	211,00	361,23
3.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,170	3 110,00	528,70
4.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	7,504	76,00	570,30
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	934,560	1,50	1 401,84
6.	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,060	134,00	544,04
7.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,484	60,00	1 169,04
8.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	81,180	69,00	5 601,42
9.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	14,890	79,20	1 179,29
10.	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	2,772	136,00	376,99
11.	3333-1	Set fileu volei	buc	1,000	1 850,00	1 850,00
12.	3333-2	Panou pentru baschet cu cos	buc	2,000	4 750,00	9 500,00
13.	3333-3	Poarta pentru minifotbal 3,0x2,0m	buc	2,000	11 750,00	23 500,00
14.	3333-4	Plasa pentru minifotbal	buc	2,000	890,00	1 780,00
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,396	30,00	11,88

		Total materiale de construcții				48 981,84
		Total utilaje de construcții				0,00

Total						63 913,18
TVA		20,00 %				12 782,64

Total deviz:

76 695,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea stadionului provizoriu si
constructia blocului gospodaresc (pentru
intretinere), situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc			2 442,29 947,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9600	57,66	113,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,0600	57,66	753,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	57,66	61,12
	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,0300	134,00	272,02
	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	1,3860	136,00	188,50
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	7,4450	79,20	589,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,50	233,15
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	279,00	101,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	211,00	60,56
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,6280	76,00	47,73
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	30,00	2,07
2	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			7 514,40 2 833,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	57,66	104,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	57,66	234,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	57,66	2 062,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	57,66	122,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	57,66	309,63
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900	69,00	2 800,71
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	60,00	584,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,50	467,77
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	279,00	202,28
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	3 110,00	264,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	211,00	120,06
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	76,00	237,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	30,00	3,87
		2. Capitolul 2. Utilaj				
3	pret de piata	Set fileu volei	buc			1 850,00 0,00
	3333-1	Set fileu volei	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
4	pret de piata	Panou pentru baschet cu cos	buc			4 750,00 0,00
	3333-2	Panou pentru baschet cu cos	buc	1,0000	4 750,00	4 750,00
5	pret de piata	Poarta pentru minifotbal 3,0x2,Om	buc			11 750,00 0,00
	3333-3	Poarta pentru minifotbal 3,0x2,Om	buc	1,0000	11 750,00	11 750,00
6	pret de piata	Plasa pentru minifotbal	buc			890,00 0,00
	3333-4	Plasa pentru minifotbal	buc	1,0000	890,00	890,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-1-5/2020
Utilaj sportiv

Valoarea de deviz 76 695,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc	2,000	2 442,29 947,35	4 884,58 1 894,71
2	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,000	7 514,40 2 833,41	15 028,79 5 666,82
		<i>Total</i>				19 913,37
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 701,34
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			864,63
		<i>Total</i>	100,00 +			22 479,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			3 259,51
		<i>Total</i>	100,00 +			25 738,85
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			1 544,33
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				27 283,18 7 561,53

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Utilaj				
3	pret de piata	Set fileu volei	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
4	pret de piata	Panou pentru baschet cu cos	buc	2,000	4 750,00 0,00	9 500,00 0,00
5	pret de piata	Poarta pentru minifotbal 3,0x2,Om	buc	2,000	11 750,00 0,00	23 500,00 0,00
6	pret de piata	Plasa pentru minifotbal	buc	2,000	890,00 0,00	1 780,00 0,00
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				36 630,00

		Total		63 913,18
		TVA	20,00 %	12 782,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		76 695,82 7 561,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor KVM Cons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Vatra
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea stadionului
 provizoriu si constructia blocului
 gospodaresc (pentru intretinere),
 situat in or. Vatra, str. Stefan
 Voda**

Valoarea lucrarilor executate 1 639 819,54 lei

Proces - verbal Nr.8

**Deviz local de resurse № 160/16-2-1-1/2020 Se Include
 Sistematizarea verticala si amenajarea teren stadion**

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.2. Capitolul 2.2. Imbracaminte Nr.2 (1369.0 m2)				
1	CG22D K=1.2	2 Pardoseli din beton clasa C20, F150 h-120mm Slefuit (Pentru grosime strat 12cm k=1.2)	m2	479,816	278,83 100,33	133 786,39 48 139,18
2	DC04B	3 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri /la fiecare 6m (0,362ml/m2*1671m2)	m	604,902	52,22 16,72	31 588,98 10 114,81
3	CE25A	4 Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	604,902	30,64 20,18	18 533,60 12 207,53
4	TsH37B	5 Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton asfaltic de 8 cm asternut pe o suprafata compactata de	m2	400,000	1 065,61 218,59	426 244,10 87 435,62

2	3	4	5	6	7
	balast sau pietris, de 17 cm grosime, k=1,7				
	Total capitol: Inclusiv salariu				610 153,07 157 897,14
	2. Capitolul 2.3. Imbracaminte Nr. 3 (1125,0 m2)				
5	CC03C 6 Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa d8mmAIII, 200x200, dublu strat)(10mx0.395kgx740m 2x2=)	kg	5 846,000	28,47 1,73	166 434,45 10 112,41
6	DC04B 7 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri /la fiecare 6m(0,362ml/m2* 740m2)	m	267,880	52,22 16,72	13 989,14 4 479,33
7	CE25A 8 Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	267,880	30,64 20,18	8 207,57 5 406,09
8	CG22D K=1.2 9 Pardoseli din beton clasa C20, F150 h-120mm Slefuit (Pentru grosime strat 12cm k=1.2)	m2	740,000	278,83 100,33	206 333,02 74 243,02
	Total capitol: Inclusiv salariu				394 964,18 94 240,84
	3. Capitolul 2.5. Imbracaminte Nr. 5 (326,0 m2)				
9	DE16A 11 Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (jgheab de scurgere tip JIB-10.14.13 cu gratar din fonta montat pe pat din beton)	buc	17,000	505,69 17,30	8 596,78 294,07
	Total capitol: Inclusiv salariu				8 596,78 294,07

	Total	lei	1 013 714,03
	Asigurari sociale	24,00 %	60 583,69

2	3	4	5	6	7
	Transportarea materialelor	7,00 %			51 611,71
	Total	100,00 +			1 125 909,43
	Cheltuieli de regie	14,50 %			163 256,87
	Total	100,00 +			1 289 166,30
	Beneficiul	6,00 %			77 349,98
	Total	100,00 +			1 366 516,28
	TVA	20,00 %			273 303,26
					1 639 819,54
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				252 432,04

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria or. Vatra

(denumirea)

(denumirea)

KVM Cons SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primaria or. Vatra
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PV 7

Antreprenor KVM Cons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Vatra
(denumirea)

Obiect **Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere)
situat in or.Vatra str.Stefan
Voda**

Valoarea lucrarilor executate **226 807,07 lei**

Proces - verbal
Deviz local de resurse № 160/16
Alimentarea cu energie electrica 0.4kV

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie a retelei electrice 0.4-6--10kV 1.1. Capitolul 1.2. Utilaj de inalta tensiune lucrari de constructie				
1	8	Stilp metalic (teava din otel d 191mm 5 buc) OSH90/4	buc	4,000	7 740,00 0,00	30 960,00 0,00
2	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe FBw-150	buc	5,000	445,50 83,61	2 227,49 418,04
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	12,000	177,62 25,37	2 131,43 304,44
4	1-255	Conductor СИП 3*35+1 *50mm2	m	69,238	39,00	2 700,28

	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 416,40 16 225,32
		3. Capitolul 3. Utilaj				
66	pretul firmei	77 Шкаф учета BZUM- TF	buc	1,000	8 650,00 0,00	8 650,00 0,00
67	pretul firmei	78 Contor I=5-60A ZMR- 110A Ce	buc	1,000	3 210,00 0,00	3 210,00 0,00
68	pretul firmei	79 Dulap Щ Р Н М-1	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00
69	pretul firmei	80 Рубильник 3-пол 400А с предохранитель П Н 2-400	buc	1,000	2 760,00 0,00	2 760,00 0,00
70	pretul firmei	81 Молниеприемник стержневой сборный I=11m МСС-1,4 П-11000- ГЦ	buc	2,000	37,23 0,00	74,45 0,00
71	pretul firmei	82 Молниеприемник стержневой сборный I=2m МСС-3.1 К-2000- ГЦ	buc	1,000	2 840,00 0,00	2 840,00 0,00
72	pretul firmei	83 опорная плита ОФУ 5-1.3-3000-ГЦ	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 774,45

	Total	lei	189 005,89
	TVA	20,00 %	37 801,18
			226 807,07
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		23 917,91

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria or. Vatra

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor KVM Cons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Vatra
(denumirea)

Obiect **Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Valoarea lucrarilor executate **150 729,66 lei**

Proces - verbal 5/1

Deviz local de resurse № 160/16-2-2-1/2020

Lucrari de constructii generale

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 5. Usi si ferestre				
1	CK23B	40 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,025	1 316,68 42,09	2 666,28 85,24
2	CK26B	41 Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,900	76,81 23,06	222,75 66,89
3	CK25A	42 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,180	2 955,49 46,70	35 997,92 568,86

2	3	4	5	6	7
	Total capitol: Inclusiv salariu				5 428,44 2 675,42
	Total capitol: Inclusiv salariu				5 428,44 2 675,42

		Total	lei	92 509,89
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 380,70
		Transportarea materialelor	7,00 %	4 601,24
		Total	100,00 +	103 491,84
		Cheltuieli de regie	14,50 %	15 006,32
		Total	100,00 +	118 498,16
		Beneficiul	6,00 %	7 109,89
		Total	100,00 +	125 608,05
		TVA	20,00 %	25 121,61
				150 729,66
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		26 586,27

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria or. Vatra

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Antreprenor KVM Cons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Vatra
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea stadionului
 provizoriu si constructia blocului
 gospodaresc (pentru intretinere)
 situat in or.Vatra str.Stefan
 Voda**

Valoarea lucrarilor executate **85 624,91 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr.3/1

**Deviz local de resurse № 160/16
 Alimentarea cu energie electrica 0.4kV**

de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie a retelei electrice 0.4-6--10kV 1.1. Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj 1.1.1. Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	80,700	152,80 152,80	12 330,88 12 330,88
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,269	624,00 0,00	167,86 0,00

2	3	4	5	6	7	
	otel d 191mm 5 buc) OSH90/4			0,00	0,00	
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	177,62 25,37	177,62 25,37
13	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,085	3 567,55 2 012,33	303,24 171,05
14	1-255	Conductor CIII 3*35+1 *50mm2	m	15,762	39,00 0,00	614,72 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 644,85 2 729,86
		<i>Total</i>	lei			52 487,48
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			4 673,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 629,88
		<i>Total</i>	100,00 +			58 790,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			8 524,63
		<i>Total</i>	100,00 +			67 315,18
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			4 038,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 354,09 19 471,63
		Total	lei			71 354,09
		TVA	20,00 %			14 270,82
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				85 624,91 19 471,63

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria or. Vatra

(denumirea)


(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.



Antreprenor KVM Cons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Vatra
(denumirea)

Obiect **Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan
Voda**

Valoarea lucrarilor executate **459 121,55 lei**

Proces - verbal Nr.3/2

Deviz local de resurse № 160/16-2-2-1/2020
Lucrari de constructii generale

de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 3. Pereti				
1	CL26A	26 Rame metalice gata confectionate (teava 60x40x4)	kg	186,390	27,45 6,92	5 116,13 1 289,67
2	CN20B1	27 Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	6,840	55,76 40,36	381,38 276,08
3	IzF04F	28 Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	21,000	71,59 3,46	1 503,49 72,65

2	3	4	5	6	7
	OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,29	1 620,30
	Total capitol: Inclusiv salariu				18 971,12 5 545,28
	Total capitol: Inclusiv salariu				25 551,33 7 278,65

	Total	?	285 275,66
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 842,49
	Transportarea materialelor	7,00 %	15 117,32
	Total	100,00 +	315 235,47
	Cheltuieli de regie	14,50 %	45 709,14
	Total	100,00 +	360 944,62
	Beneficiul	6,00 %	21 656,68
	Total	100,00 +	382 601,29
	TVA	20,00 %	76 520,26
			459 121,55
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		61 843,72

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria or. Vatra

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.