

Antreprenor SRL Kedacons  
 (denumirea)

Investitor Primaria Hirtopul Mare  
 (denumirea)

Obiect **Primaria Hirtopul Mare r.  
 Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

**120030,48 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Termoizolarea peretilor exteriori</b>				
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata(streasina)	m2	48,00	304,37 69,19	14 609,80 3 321,22
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	164,92	22,86 6,92	3 769,44 1 141,11
3	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	85,00	45,06 25,95	3 829,84 2 205,49
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	8,00	194,51 23,06	1 556,11 184,51
5	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	6,80	104,58 93,70	711,13 637,14
		<b>Total capitul:</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incluziv salariu</b>				24 476,32 7 489,48
		<b>2. Stilpi</b>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grunt patrundere adinca	m2	33,79	5,88 1,73	198,68 58,45
7	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var- ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	33,79	110,49 94,56	3 733,61 3 195,26
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,79	22,86 6,92	772,31 233,80
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Коэффициент к осн. зарплате=1,50	m2	33,79	208,26 105,52	7 037,00 3 565,45
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total Incluziv salariu</b>				11 741,59 7 052,96
		<b>3. soclu</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,46	5,88 1,73	143,82 42,31
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(curtile de lumina si peretii scailor exterioare)	m2	45,26	130,08 98,02	5 887,53 4 436,48
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din gresie portelanata pina la 400 x 400 mm	m2	45,26	438,28 167,21	19 836,72 7 568,11
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton	m2	40,00	232,17 34,37	9 286,99 1 374,61



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 2.5 cm				
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Includiv salariu</b>				35 155,06 13 421,51
<b>Total proces-verbal:</b>						
		Cheltuieli directe	lei			71 372,98
		Asigurarea medicala si sociala (PI3) * 24 %	24,00 %			6 711,35
		Cheltuieli transport (PI3) * 10 %	10,00 %			4 329,29
		Cheltuieli regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			11 949,97
		Beneficiu Deviz (PI3+Asigur+Cheltu-Cheltu) * 6 %	6,00 %			5 661,81
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi	100,00 +			100 025,40
		TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi) * 20 %	20,00 %			20 005,08
		<b>TOTAL:</b>				120 030,48 <hr/> 27 963,95

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



*[Handwritten signature in blue ink]*

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor

SRL Kedacons

(denumirea)

Investitor

Primaria hirtopul Mare

(denumirea)

Obiect

**Primaria Hirtopul Mare r.  
Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

**67209,21 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la ferestre	m2	5,61	15,82 15,57	88,74 87,34
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	3,84	1,99 1,44	7,65 5,54
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Includiv salariu</b>				96,39 92,87
		<b>2. Reparatii tencuieli existente</b>				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grunt patrundere adinca	m2	158,52	5,88 1,73	932,07 274,21
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,00	51,55 43,24	5 154,64 4 324,50
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Includiv salariu</b>				6 086,71 4 598,71
		<b>3. Termoizolarea peretilor exteriori</b>				
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	73,52	250,79 99,06	18 438,03 7 282,88



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat cu grosimea de 50mm ; densitatea de 15 kg/m3 sau mai bine				
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladiriilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat cu grosimea de 20mm ; densitatea de 15 kg/m3 sau mai bine	m2	6,40	191,84 99,06	1 227,76 633,98
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	79,92	173,08 70,35	13 832,89 5 621,99
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total</b>				
		<b>Incluziv salariu</b>				33 498,68 13 538,86

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	
	Asigurarea medicala si sociala (PI3) * 24 %	24,00 %	39 681,77 4 375,30
	Cheltuieli transport (PI3) * 10 %	10,00 %	2 089,15
	Cheltuieli regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	6 691,20
	Beneficiu Deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	3 170,25
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi	100,00 +	56 007,68
	TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi) * 20 %	20,00 %	11 201,54
<b>TOTAL:</b>			67 209,21 18 230,44

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

et. de Solutii

