

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR
Reparatia acoperisului la bloc Clinicii depediatrie si chirurgie al IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Burebista 93 mun. Chisinau.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		Anul (n)	
		Lună			
		1	2	3	0
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile			
2.	<p>Obiect 01; Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi</p> <p>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu</p> <p>Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm</p> <p>Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice</p> <p>Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)</p> <p>Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3</p> <p>Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</p> <p>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4</p> <p>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer</p> <p>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP</p> <p>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP</p> <p>Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator), (se exclude tabla,nit,alialj,filer,combustibil) Ksal 0,5 K sal 0,5</p> <p>Aerator ULTRA M</p> <p>Parafrunzar (,), la acoperisuri si terase se exclude (sirma banda, inpletetura sirma,transformator sudura) k sal 4</p>	28-30 Zile			

3.	<p>Obiect 02: Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, execute cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit</p> <p>Gura de scurgere verticala DN 110 HL 62/1</p> <p>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PVC SN2 Dn. 110 L = 1 m)</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (se exclude nisip ciment mortar,var) k man 0,6</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile</p> <p>Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm</p> <p>Pelicula din polimeri 100-200 mk pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii(modf. u.m pelicula ml-m2)</p> <p>Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente,</p> <p>in doua straturi la timplarie metalica</p> <p>Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente</p> <p>Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare</p> <p>Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m</p> <p>Incarcarea in auto deseuri constructie</p> <p>Diverse lucrari - Instalatii evacuare deseuri</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km</p>		8-12 Zile			
----	---	--	-----------	--	--	--

...	<p>Obiect 03: Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm</p> <p>Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi</p> <p>Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)</p> <p>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer</p> <p>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP</p> <p>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP</p> <p>Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5</p> <p>Aerator ULTRA M</p> <p>Parafrunzar (,), la acoperisuri si terase se exclude (sirma banda ,inpletitura sirma,transformator sudura) k sal 4</p> <p>Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executata cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit</p> <p>Gura de scurgere verticala DN 110 HL 62/1</p> <p>Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PVC SN2 Dn. 110 L = 1 m)</p> <p>Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm</p> <p>Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare</p> <p>Incarcarea in auto deseuri constructie</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km</p>		6-8 Zile		
-----	--	--	-------------	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Functia in cadrul firmei: Director _____

Denumirea firmei si sigiliu: SC,,Elinatcons”SRL_____