

Підприємство, організація - ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (31462406)
 Замовник - ТОВ "Оператор ГТС України"
 Підрядник - ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"

Договір № 2005000434 від "28" травня 2020 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт газопроводу "Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса" ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115 (Будівельні роботи та поточний ремонт)

Найменування об'єкта - Газопровід "Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса" ШДО-1а, DN 500 (2 нитки) Запорізького ЛВУМГ. 1-й пусковий комплекс

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень-2 2021 року

1 Номери: за поряд- ком / по локально- му кошто- рису	2 Найменування робіт і витрат	3 Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	4 Одиниця виміру	5 Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				9 Виконано робіт (витрати), грн.	10 Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.-год.		
					6 Всього	у тому числі		7 Заробітна плата			8 Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів	
1					6	7	8	9	10			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-2 на кранові вузли DN200 (№3), DN100 (№2) Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
	Розділ. Підключення газопроводу-відводу Ду200 на ГРС "Павлоград" до МГ "ШДО-2" Ду1000. Вузол крану DN200 (№3) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1								
1/1	Установка лінійних сталевих кранів без продувки в рівнинно-пагорбовій місцевості, діаметр газового крану 200 мм	СГ61-29-2	1 вузол	1	37336,80	11385,07	17663,34 5547,75	37336,8	193 79,1
2/2	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	С113-471	м	7	1314,54	-	-	9201,78	-
3/3	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 200х150 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 219х10-159х8 мм	С1534-195	шт	2	1116,74	-	-	2233,48	-
4/4	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х8-57х4 мм	С1534-296	шт	2	171,55	-	-	-	-
5/5	СТОЯК ВІДБОРУ ГАЗУ Виготовлення стояка відбору газу, зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	М12-1402-7	т	0,055112	16018,58	11182,40	4723,27 1307,92	882,82	10,09 0,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/6	Кран кульовий приварний надземної установки з ручним керуванням КШ-50-100-Р-НУ-У1-Пр	2307-10085	шт	2	8000,00	-	-	16000	-
7/7	Кран запірний кульовий з ручним керуванням СК 39012-010 DN10, PN12,0 МПа	23071-12139	шт	6	3000,00	-	-	18000	-
8/8	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм	C113-360	м	4,6	247,24	-	-	1137,3	-
9/9	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 22 мм, товщина стінки 6 мм	C113-339	м	1,4	63,67	-	-	89,14	-
10/10	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5,0 мм	C1534-362	шт	2	20,98	-	-	41,96	-
11/11	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 2-50-100	C1533-102	шт	2	853,40	-	-	1706,8	-
12/12	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 3-50-100	C1533-102	шт	2	853,40	-	-	1706,8	-
13/13	Болти, гайки, шайби	C111-1848-П	т	0,004	55167,94	-	-	220,67	-
14/14	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на складних пристроях, з'єднання різальні-манометр технічний	M11-30-1	шт	2	34,00	34,00	-	68	1,08
15/15	Різьбовий перехідник SS-PA-NS8-RT8	C1545-294	шт	2	539,81	-	-	1079,62	-
	Протикорозійна ізоляція трубопроводу свічки у траншеї 0,5м2 h=2000мм:								



15 Программний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16/22	Контроль якості з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із попереднім прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 299 мм, товщина стінки до 9-14 мм	M37-34-15	стик	2	205,47	201,33	410,94	90459,21	210,05 80,02
17/29	Разом по розділу Підключення газопроводу-відводу Ду200 на ГРС "Павлоград" до МГ "ШДО-2" Ду1000. Вузол крану DN200 (№3) <u>Розділ . Підключення газопроводу-відводу Ду100 на ГРС "Булахівка" до МГ "ШДО-2"</u> <u>Ду1000. Вузол крану DN100 (№2)</u> В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	CG61-29-1	1 вузол	0,5	34942,22	10913,15	15841,28 5200,59	17471,11	92,5 36,62
18/30	Установка лінійних сталевих кранів без продуквки в рівнинно-пагорбковій місцевості, діаметр газового крану 100-150 мм	C113-405	м	7,4	512,34	-	-	3791,32	-
19/31	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм	C1534-146	шт	2	346,57	-	-	693,14	-
20/32	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм	C1534-277	шт	2	124,29	-	-	248,58	-
21/33	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х8-57х4 мм СТОЯК ВІДБОРУ ГАЗУ Виготовлення стояка відбору газу, зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	M12-1402-7	т	0,055112	16018,58	11182,40	4723,27 1307,92	882,82	10,09 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22/34	Кран кульовий приварний надземної установки з ручним керуванням КШ-50-100-Р-НУ-У1-Пр	2307-10085	шт	2	8000,00	-	-	16000	-
23/35	Кран загірний кульовий з ручним керуванням СК 39012-010 DN10, PN12,0 МПа	23071-12139	шт	6	3000,00	-	-	18000	-
24/36	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм	C113-360	м	4,6	247,24	-	-	1137,3	-
25/37	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 22 мм, товщина стінки 6 мм	C113-339	м	1,4	63,67	-	-	89,14	-
26/38	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5,0 мм	C1534-362	шт	2	20,98	-	-	41,96	-
27/39	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 2-50-100	C1533-102	шт	2	853,40	-	-	1706,8	-
28/40	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 3-50-100	C1533-102	шт	2	853,40	-	-	1706,8	-
29/41	Болти, гайки, шайби	C111-1848-П	т	0,004	55167,94	-	-	220,67	-
30/42	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні-манометр технічний	M11-30-1	шт	2	34,00	34,00	-	68	1,08
31/43	Різьбовий перехідник SS-PA-NS8-RT8	C1545-294	шт	2	539,81	-	-	1079,62	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								63187,26	103,67
								153596,47	37,54
									313,72
									117,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-3 на лінійну частину Відділ 1. Підключення газопроводу-відводу Ду200 до ГРС Павлоград до МГ ШДО-2 Ду 1000. Трубопровід-підключення Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
32/1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів /при розробці траншей/	E1-12-8 тех.ч. п.1.3.9, п.1.3.10, п.1.3.13, п.1.3.14 п.1.3.15 к=1,06 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	1000м3	0,2929	23284,34	1071,33	22213,01 5585,55	6819,98	6,37 22,15
33/2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	РН1-18-2	100 м3	0,119	17790,41	17790,41	-	2117,06	42,97
34/3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2 [Дробка вручну, розробленого механізованим способом]	РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2	100 м3	0,564	21348,49	21348,49	-	12040,55	244,38



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35/4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 2 при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів	Е1-12-8 тех.ч. п.1.3.9, п.1.3.10, п.1.3.13, п.1.3.14 п.1.3.15 к=1,06	1000м ³	0,0213	19403,61	892,77	18510,84 4654,63	413,3	0,39 1,34
	Разом по розділу Земляні роботи								
	Розділ . Демонтажні роботи								
	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1								
36/8	Ручне газове різання неповоротних труб, діаметр, товщина стінок 1020x12 мм	РУ1-421-302	10 перер	0,2	527,50	464,82	-	105,5	1,32
	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1								
37/9	Ручне газове різання неповоротних труб, діаметр, товщина стінок 219x6 мм	РУ1-421-118	10 перер	0,2	107,17	99,85	-	21,43	0,28
38/10	Під'ом трубопроводів з траншеї на бровку, діаметр трубопроводу 1000 мм	ЕВ25-10-7 к=0,6	1 км	0,00382	74623,64	14643,92	59979,72 10677,42	285,06	1,04
	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39/11	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Під'ом газопроводів з траншеї на бровку, діаметр трубопроводу 200 мм	СГ61-42-3 к=0,6	1 км	0,00232	6593,81	2240,69	4353,12 1429,89	15,3	0,08 0,04
40/13	Розбирання мастикової ізоляції Разом по розділу Демонтажні роботи	РН19-1-1	м2	13,83	122,42	117,66	4,76 1,97	1693,07	32,69 0,41
41/15	Розділ . Монтажні роботи В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Монтаж газопроводу 1-2 категорії в рівнинно-пагорбковій місцевості при ручному електродуговому методі зварювання, діаметр трубопроводу 200 мм /із труб з заводською ізоляцією/	СГ61-19-3 тех.ч п.1.1.25 к=1,09 к=1,07 к=1,11	1 км	0,0741	176015,80	55049,36	102316,52 27275,08	13042,77	59,57 28,09
42/16	Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів класу міцності К42, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм з АКП класу В по ДСТУ 4219 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	С113-769	м	74,841	1477,33	-	-	110564,85	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43/17	Укладання газопроводів в траншею в рівнинно-пагорбковій місцевості, діаметр трубопроводу 200 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Монтаж сталевих фасонних частин в рівнинно-пагорбковій місцевості, діаметр трубопроводу 200 мм	СГ61-42-3	1 км	0,0741	10989,68	3734,48	7255,20 2383,15	814,34	4,33 2,32
44/18		СГ61-24-3	1 т	0,07	129737,76	42320,64	76004,98 21070,60	9081,64	43,26 20,52
45/19	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	С1534-42	шт	2	805,14	-	-	1610,28	-
46/20	Відводи гнуті під кутом 45 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	С1534-42	шт	3	532,95	-	-	1598,85	-
47/21	Монтаж вузла відгалуження Ду 1000/200	ЕВ25-12-5	1 т	1,67238	63135,01	8402,31	50768,59 9656,53	105585,73	190,25 223,18
48/22	Трійник ТШЗ 1020(13)Х325(10)-5,4-0,75-У	2310-20055	шт	1	30676,50	-	-	30676,5	-
49/23	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 300х200 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 325х10-219х8 мм	С1534-322	шт	1	735,15	-	-	735,15	-
50/24	Вставка монтажна з труби 1020х13 із тришаровим АКП класу В по ДСТУ 4219 довжиною 1,6 м В наступній позиції враховано:	2310-20055	шт	2	16806,58	-	-	33613,16	-



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт=1																	
51/25		Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання монтажних робіт=1																	
		Монтаж вузла відгалуження Ду 200/200		СГ61-24-3		1 т		0,353108		129737,76		42320,64		76004,98 21070,60		45811,44		218,22 103,54	
52/26		Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 10 мм		С1534-156		шт		1		1193,71		-		-		1193,71		-	
53/27		Труби сталеві зварні для магістральних газопроводів класу міцності К42, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм з АКП класу В по ДСТУ 4219		С113-769		м		5,252		1477,33		-		-		7758,94		-	
54/28		Труби сталеві зварні для магістральних газопроводів класу міцності К42, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм		С113-769		м		3,54		1417,93		-		-		5019,47		-	
		Разом по розділу Монтажні роботи														367106,83		515,63 377,65	
		Розділ . Контроль зварних з'єднань																	
		В наступній позиції враховано:																	
		Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт=1																	
		Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання монтажних робіт=1																	
55/29		Рентгенографічний контроль якості зварних з'єднань в рівнинно-пагорбковій місцевості, діаметр трубопроводу 1000 мм		СГ61-25-12		1 стик		4		5263,06		2829,40		1277,44 799,79		21052,24		140 41,46	
		В наступній позиції враховано:																	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1								
56/30	Рентгенографічний контроль якості зварних з'єднань в рівнинно-пагорбовій місцевості, діаметр трубопроводу 300 мм	СГ61-25-5	1 стик	1	1471,22	706,59	394,74 247,12	1471,22	9 3,2
	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1								
57/31	Рентгенографічний контроль якості зварних з'єднань в рівнинно-пагорбовій місцевості, діаметр трубопроводу 200 мм	СГ61-25-3	1 стик	25	1226,76	637,20	364,86 228,50	30669	200 74,03
58/32	ГАРАНТІЙНІ СТИКИ Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 1220 мм, товщина стінки до 9-14 мм	М37-34-49	СТИК	2	742,44	724,79	-	1484,88	21,17
59/33	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 299 мм, товщина стінки до 6-8 мм	М37-34-14	СТИК	4	164,36	160,24	-	657,44	9,36
	Разом по розділу Контроль зварних з'єднань								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Ізоляційні роботи								
60/34	Очищення кварцовим піском поверхні труб діаметром до 500 мм, дрібних виробів і гратчастих конструкцій	E13-44-6 К=1,15	м2	9	142,71	97,08	18,17 6,73	1284,39	12,42 0,99
61/35	Знепилювання металевих поверхонь	E13-44-9 К=1,15	м2	9	13,02	13,02	-	117,18	2,11
62/36	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм бензином	E13-45-1 К=1,15	100м2	0,09	990,51	981,42	9,09 3,36	89,15	1,61
63/37	Нанесення емалі "Велепайп" товщина шару 1500 мкм	E13-26-6 К=1,15	100м2	0,09	339,11	332,96	6,06 2,24	30,52	0,45
64/38	Емаль Велепайп	C111-234-П	л	19,29	335,93	-	-	6480,09	-
65/39	Розчинник WG-Welethinner CC	C1633-10ВД	л	1,93	92,48	-	-	178,49	-
66/40	Ізоляція АКП "Storag Wrappingband CZH": зварні стики трубопроводу та місця переходу між заводською ізоляцією і АКП "WG-Велепайп"	EB25-23-1	1 м2	5	531,41	416,94	97,50 21,42	2657,05	36,18 1,69
67/41	Антикорозійна стрічка Storag Wrappingband CZH CZH -100-10	C111-1715	м2	9,05	2371,50	-	-	21462,08	-
68/42	Обороткова стрічка Storag Outerwrap 150-30 ВК	C111-1715	м2	11,5	484,50	-	-	5571,75	-
69/43	Ізоляція стиків зварних з'єднань трубопроводів манжетами типу "CANUSA", діаметр трубопроводу 800-1400 мм.	EB25-25-2	1 м2	2,88252	3073,01	412,10	2643,38 474,58	8858,01	20,62
70/44	Термоусадкова манжета "CANUSA" для ізоляції кільцевих зварних стиків трубопроводу DN 1000 в комплекті з праймером GTS-65-450-3400 BK/S	C113-1577	шт	2	5722,20	-	-	11444,4	18,39



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом по розділу Ізоляційні роботи								
71/45	<u>Розділ . Випробування</u> Випробування повітрям від пересувних компресорних установок на тиск до 6 МПа [60, 5 кгс/ см2], діаметр трубопроводу 1000 мм. В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	EB25-40-7	1 км	0,0038	594128,45	36974,35	557154,10 44966,39	58173,11	73,39 21,07
72/46	Продування та випробування повітрям, діаметр трубопроводу 200 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	CG61-113-3	1 км	0,0916	155025,38	18341,46	134775,17 21611,31	14200,32	25,56 29,71
73/47	Ручне газове різання неповоротних труб, діаметр, товщина стінок 219х6 мм - різання вузла після першого випробування В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	РУ1-421-118	10 перер	0,1	107,17	99,85	-	10,72	0,14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74/48	Зачищення крайок під зварювання шліфувальною машинкою, ширина крайки до 20 мм	РУ2-161-1	м крайки	1,37532	15,52	13,44	-	21,34	0,3
	Разом по розділу Випробування							16490,07	28,17
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							520616,04	32,42
									1326,2
									574,31
I.	Разом прями витрати		грн.					674212,51	1639,92
	у тому числі:								691,87
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					370865,72	
	- заробітна плата		грн.					107494,11	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					195852,68	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					50206,33	
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					65764,27	223,90
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					739976,78	1863,82
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.						691,87
	Інші супутні витрати		грн.						
	у тому числі:		грн.					65630,40	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	Розрахунок N П-929	грн.					65630,40	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					805607,18	1863,82
VI.	Прибуток (20)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					51113,80	691,87




33.3(1) 2-1 ПД КБ2в		8	7	6	5	4	3	2	1
Адміністративні витрати (1,79)						грн.	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16		VII.
Кошти на покриття ризиків						грн.			
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами						грн.			
Всього вартість будівельних робіт						грн.			
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		4574,69				грн.			
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)						грн.			
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		1863,82 691,87				грн.			
Податок на додану вартість						грн.			
Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ		1863,82 691,87				грн.			

Примітка:

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 178893,55 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 107494,11 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 50206,33 грн.;
- зарплата у складі загальнооб'єктних робочих витрат: 21193,11 грн..

М. П. Замовник



Дереновський О. Б.

"31" березня 2021 року



Шкробтак В. І.

"31" березня 2021 року



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.
Підприємство, організація - ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (31462406)
Замовник - ТОВ "Оператор ГТС України"
Підрядник - ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"

33_3(1)_2-1_ПД_КБ2в

- 1 -


Договір № 2005000434 від "28" травня 2020 року
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт газопроводу "Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса" ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115 (Будівельні роботи та поточний ремонт)
Найменування об'єкта - Газопровід "Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса" ШДО-1а, DN 500 (2 нитки) Запорізького ЛВУМГ - 1-й пусковий комплекс

Підстава: Договірна ціна

Акт 1а вартості устаткування, яке придбане виконавцем робіт

Додатково до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 2021р.

N п/п	Шифр ресурсу	Найменування устаткування, меблів та інвентарю	Одиниця виміру	в тому числі:			ПДВ	Вартість з ПДВ
				Кількість	кошторис-на ціна, грн. за одиницю	відпущена ціна, грн.	заготовітель-но-склад-ські витра-ти, грн.	
1	2	3	4/5	всього	всього	всього	всього	всього
				6/7	8/9	10/11	12/13	14/15
1	2307-1000-102	Локальний кошторис 2-1-1 на придбання устаткування кранових вузлів Розділ 1 Кран кульовий Ду200 Ру 6,3 МПа ВКМ,Д-200-063-С-ПГП-ПУ(під приварку, ст.20, з ПГП та БУК, підземний, природний газ, Т до 80 гр.С	шт 1	101563,33 101563,33	101563,33 101563,33	-	-	20312,67 20312,67
2	1704-20028	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показний МП4 Разом по розділу Всього по локальному кошторису Всього	шт 2 грн. грн. грн.	2875,00 5750,00 107313,33 107313,33 107313,33	2875,00 5750,00 107313,33 107313,33 107313,33	- - - - -	- - - - -	575,00 1150,00 21462,67 21462,67 21462,67
								121876,00 121876,00 3450,00 6900,00 128776,00 128776,00 128776,00



М. П. Підрядник

Шкробтак В. І.

"31" березня 2021 року

М. П. Замовник

Дереновський О. Б.

"31" березня 2021 року

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.
крану Дн 700 (№71)

Розділ . Монтажні роботи

Захист надземних трубопроводів
антикорозійною системою $h=300\text{мкм}$ (3 шари)
 $S=2,04\text{м}^2$:

В наступній позиції враховано:

Коефіцієнт для урахування впливу умов
виконання будівельних робіт=1

Коефіцієнт для урахування впливу умов
виконання монтажних робіт=1

6/72 Установка лінійних сталевих кранів з
односторонньою продукцією в рівнинно-
пагорбковій місцевості, діаметр газового крану
600-700 мм

7/74 Труби сталеві зварні для магістральних
газофопроводів класу міцності K42,
зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм

8/76 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки
20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100
кгс/см²], діаметр умовного проходу 200 мм,
зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм

9/79 Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі
марки 20, діаметр умовного проходу 200 мм,
зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 10
мм

10/80 Трійники штамповані перехідні із сталі марки
20, діаметр умовного проходу 200x150 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 219x10-
159x8 мм

11/82 Переходи штамповані концентричні, діаметр
умовного проходу 150x50 мм, зовнішній
діаметр та товщина стінки 159x8-57x4 мм

33_3(1)_2-2_IV_K620

- 3 -

53
23,12

11356,56

124076,77
33406,28

67702,20

227131,13

0,05

1 вузол

СГ61-30-6

17750,11

-

-

1597,67

11,11

м

С113-771

805,14

-

-

805,14

1

шт

С1534-42

1193,71

-

-

1193,71

1

шт

С1534-156

2233,48

-

-

1116,74

2

шт

С1534-195

343,1

-

-

171,55

2

шт

С1534-296



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом по розділу Монтажні роботи							33682,1	53
	Разом за локальним кошторисом прямих витрати, грн.							84730,37	23,12 128,05 59,4
I.	Разом прямих витрати		грн.					84730,37	128,05 59,40
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					59714,17	
	- заробітна плата		грн.					8178,55	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					16837,65	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					4265,82	
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					5384,46	59,40 19,12
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					90114,83	147,17 59,40
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші супутні витрати		грн.					5312,98	
	у тому числі:								
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34	грн.					5312,98	
VI.	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					95427,81	147,17 59,40
	Прибуток (20)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					4131,40	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,79)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					369,76	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					- -	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн. грн.					94246,23 99928,97	147,17 <u>59,40</u>
XI.	Податок на додану вартість Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					99928,97 19985,79	147,17 <u>59,40</u>
			грн.					119914,76	147,17 <u>59,40</u>

Примітка :

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 14254,26 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 8178,55 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 4265,82 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1809,89 грн..

М. П. Замовник



Дереновский О. Б.



"31" березня 2021 року

Шкробтак В. І.



"3" березня 2021 року

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.
Підприємство, організація - ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (31462406)
Замовник - ТОВ "Оператор ГТС України"
Підрядник - ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"


Договір № 2005000434 від "28" травня 2020 року
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт газопроводу "Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса" ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115 (Будівельні роботи та поточний ремонт)
Найменування об'єкта - Газопровід "Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса" ШДО-1а, DN 500 (2 нитки) Запорізького ЛВУМГ. 2-й пусковий комплекс

Підстава: Договірна ціна

Акт 2а
вартості устаткування, яке придбане виконавцем робіт

Додатково до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2021р.

N п/п	Шифр ресурсу	Найменування устаткування, меблів та інвентарю	Одиниця виміру	Кошторис-на ціна, грн. за одиницю	в тому числі:			ПДВ	Вартість з ПДВ
					відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн	заготовіельно-складські витрати, грн.		
1	2	3	4/5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
			Кількість	всього	всього	всього	всього	всього	всього
1	2307-10112-3	Локальний кошторис 2-2-1 на придбання устаткування кранових вузлів 2-й пусковий комплекс Розділ 1 Кран кульовий Ду300 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-300-063-С-ППП-ПУ (під приварку, ст.20,з ППП та БУК, підземний, природний газ, Т до 80 гр.С) Разом по розділу	шт. 3	229858,33 689574,99	229858,33 689574,99	- -	- -	45971,67 137915,01	275830,00 827490,00
2	2307-10112-5	Розділ 2 Кран кульовий Ду200 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-200-063-С-ППП-ПУ (під приварку, ст.20,з ППП та БУК, підземний, природний газ, Т до 80 гр.С) Разом по розділу Всього по локальному кошторису Всього	шт. 2 грн. грн. грн.	101563,33 203126,66 203126,66 892701,65 892701,65	101563,33 203126,66 203126,66 892701,65 892701,65	- - - - -	- - - - -	20312,67 40625,34 40625,34 178540,33 178540,33	121876,00 243752,00 243752,00 1071241,98 1071241,98



Шкробтак В. І.

"31" березня 2021 року

М. П. Замовник

Дереновський О. Б.

"31" березня 2021 року