

Antreprenor SRL "Lozval Construct"  
 (denumirea )

Investitor AO "Scoala Plus"  
IP scoala-gradinita nr. 152 "Pas cuPas"  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie a 5 antreuri si 3  
 casa scarii la Gimnaziul Pas cu Pas**

Valoarea lucrarilor executate

**436 650,02 lei**

**Proces - verbal №2**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2023\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia a 5 antreuri</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	214,950	23,19 22,94	4 985,05 4 931,32
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact - 0.3kg/m2)	m2	214,950	12,17 2,55	2 615,50 547,89
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	214,950	124,01 103,66	26 656,47 22 282,45
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (сетка)	m2	214,950	33,74 16,99	7 253,26 3 652,86
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	214,950	5,57 2,55	1 198,11 547,89
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,950	61,37 46,73	13 192,19 10 045,32



1	2	3	4	5	6	7
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (решетка)	buc	10,000	84,98 42,48	849,85 424,85
		<b>Total capitul:</b>				56 750,43 42 432,58
		<b>1.2. Tavane</b>				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,670	23,19 22,94	1 870,91 1 850,73
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,670	150,35 130,00	12 128,97 10 487,42
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (серка)	m2	80,670	33,74 16,99	2 722,14 1 370,91
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,670	5,57 2,55	449,67 205,63
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,670	61,37 46,73	4 951,04 3 770,03
13	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (baghet la tavan)	m	90,700	60,16 50,98	5 456,89 4 624,07
		<b>Total capitul:</b>				27 579,62 22 308,79
		<b>1.3. Pardoseli</b>				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,670	39,84 39,09	3 213,56 3 153,06
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	80,670	19,44 18,69	1 568,54 1 508,04
16	CG22A2	Pardoseli din mortar in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	80,670	263,97 106,21	21 294,30 8 568,12



1	2	3	4	5	6	7
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat 8mm grosime clasa de abraziune 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	80,213	357,68 131,70	28 690,58 10 564,32
		<b>Total capitul:</b>				54 766,98 23 793,54
		<b>1.4. Timplarie</b>				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	40,910	35,69 35,69	1 459,96 1 459,96
19	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	27,670	2 536,38 274,46	70 181,64 7 594,20
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,820	2 617,05 68,83	28 316,52 744,76
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,420	1 811,94 47,57	4 384,89 115,13
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	104,400	78,37 71,37	8 181,40 7 451,53
23	CK26D	Baghete (coltar) montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	104,400	16,75 8,50	1 748,39 887,09
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	31,320	136,61 84,20	4 278,67 2 637,30
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	31,320	33,74 16,99	1 056,86 532,25



1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,320	53,45 46,73	1 673,95 1 463,70
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,320	61,37 46,73	1 922,22 1 463,69
		<b>Total capitul:</b>				
						123 204,50 24 349,61
		<b>Total capitul:</b>				
						262 301,53 112 884,52

**Total proces-verbal:**

		Lei	
	Прямые затраты		262 301,53
	Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	27 092,28
	Cheltuieli de transport	7,00 %	10 412,71
	Cheltuieli de regie	14,50 %	43 471,94
	Beneficiu	6,00 %	20 596,71
	TVA	20,00 %	72 775,04
			436 650,02
	<b>TOTAL:</b>		112 884,52

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

*[Signature]*  
(denumirea)  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

*[Signature]*  
(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Director  
V. Zucur

