

Antreprenor SRL DAGBILCOM
 (denumirea)

Investitor Primaria Taraclia
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги по
 ул.Раевского г. Тараклия**

Valoarea lucrarilor executate

924 954,90 lei

Proces - verbal №2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Бордюры L-829 в том числе под зуб (30 м.п)				
3	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren tare Разработка грунта в ручную	m3	10,00	217,80 217,80	2 178,00 2 178,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,30	60,00	2 178,00
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Слой основания из Щебня M400 h-5 cm	m3	2,50	802,90 59,40	2 007,25 148,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,475	60,00	148,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,875	480,00	1 380,00
	4100126202818	Apa	m3	0,25	25,00	6,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,525	300,00	157,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,05	300,00	315,00
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton	m	75,00	261,00 35,40	19 575,00 2 655,00

1	2	3	4	5	6	7
		30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 100*300*150				
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	11,25	60,00	675,00
	71290200128 00	Pavator	h-om	33,00	60,00	1 980,00
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,375	1 900,00	6 412,50
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	219,00	2,50	547,50
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	250,00	150,00
	26661228002 85	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	75,375	130,00	9 798,75
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45	25,00	11,25
		Total capitul:				
						23 760,25
						4 981,50
		3. Устройство основания				
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	72,88	760,25 18,00	55 407,03 1 311,84
	71290200128 00	Pavator	h-om	21,864	60,00	1 311,84
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	92,5576	480,00	44 427,65
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,644	25,00	91,10
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,061	750,00	2 295,75
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,8878	450,00	7 149,51
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3644	360,00	131,18
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных	m2	2 157,55	286,54 35,76	618 213,60 77 153,99

1	2	3	4	5	6	7
		тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) "Катушка " t-8 см				
	7129020012800	Pavator	h-om	1 251,8105	60,00	75 108,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,0893	60,00	2 045,36
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 189,9133	210,00	459 881,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 452,08	2,50	8 630,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 979,9185	2,50	42 449,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,7878	250,00	2 696,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	92,3431	250,00	23 085,78
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	43,151	100,00	4 315,10
		Total capitul:				
						673 620,63
						78 465,83
		4. Люки				
8	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)	buc	10,00	207,30 90,00	2 073,00 900,00
	7122050013400	Zidar	h-om	10,50	60,00	630,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,50	60,00	270,00
	26401123007	Caramizi	buc	448,80	2,00	897,60

1	2	3	4	5	6	7
	39					
	26631021011 83	Mortar M-100 Z	m3	0,306	900,00	275,40
		Total capitul:				
						2 073,00
						900,00

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	699 453,88
		Соцмедстрах	24,00 %	20 243,36
		Итого	100,00 +	719 697,24
		Накладные расходы	5,00 %	35 984,86
		Сметная прибыль	2,00 %	15 113,64
		Итого без НДС	100,00 +	770 795,75
		НДС	20,00 %	154 159,15
				924 954,90
		TOTAL:		104 590,69

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.