

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenaierea trotuarului pe Aleea Ion Creanga în s. Pleseni cu lungimea de 580 m
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории). Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см). Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	15-20 Zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка). Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	10-15 Zile	10-15 Zile			
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Placile de trotuar sunt procurate de Beneficiar Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm) Bordurile sunt procurate de Beneficiar Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) Eximol M-05-1610 Instalarea urnelor (Установка урн)		15-17 Zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_