

NOTĂ INFORMATIVĂ NR. 1
privind valoarea lucrărilor executate
în luna octombrie 2025

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primăria or. Căinari

c/f 1007601003817

Contract Nr. 12 din 07.04.2025

Denumirea obiectivului executat și adresa:

Amenajarea sectorului albiei riului Vorociei cu lungimea de 0,30 km din or.Cainari raionul Causeni

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	3 339 680,95	3 339 680,95	
Total	3 339 680,95	3 339 680,95	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	667 936,19	667 936,19	
Total	4 007 617,14	4 007 617,14	

LȘ
Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



LȘ
Beneficiar: Primăria or. Căinari



Breșișter Dumitru

(semnătura)

Maria Ghelan

(semnătura)

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria Cainari r. Căușeni
 (denumirea)

Obiect Amenajarea sectorului albiei riului
 Vorocei cu lungimea de 0,30 km din
 or.Cainari raionul Causeni

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna octombrie 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidarea albiei riului Vorocei				
		1.1. Defrisarea copacilor				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	50,0000	114,743 109,944	5 737,175 5 497,175
2	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,5000	846,000 0,000	423,000 0,000
3	TrH1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	18,0000	50,587 50,587	910,575 910,575
4	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) K=1,0820	t	18,0000	7,530 0,000	135,540 0,000
		Total capitul:				7 206,290 6 407,750

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de terasament				
5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea stratului vegetal)	100 m3	6,3300	<u>1 390,000</u> 0,000	<u>8 798,700</u> 0,000
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	6,3300	<u>877,500</u> 0,000	<u>5 554,575</u> 0,000
7	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) K=1,0820	t	886,2000	<u>7,531</u> 0,000	<u>6 673,710</u> 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	6,3300	<u>226,081</u> 24,282	<u>1 431,090</u> 153,705
9	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (decaparea fundului riului)	100 m3	10,9300	<u>1 453,500</u> 0,000	<u>15 886,755</u> 0,000
10	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) K=1,0820	t	2 076,3000	<u>7,531</u> 0,000	<u>15 636,030</u> 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	10,9300	<u>226,081</u> 24,282	<u>2 471,067</u> 265,402
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea treptelor de infratire mecanizat)	100 m3	28,3870	<u>1 370,000</u> 0,000	<u>38 890,200</u> 0,000
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri. la deblee sapate	m3	149,4100	<u>138,947</u> 138 947	<u>20 760,071</u> 20 760,071

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (la trepte de infratire)				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	29,8800	<u>1 908,000</u> 0,000	<u>57 011,040</u> 0,000
15	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) K=1,0820	t	5 677,2000	<u>7,531</u> 0,000	<u>42 753,390</u> 0,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	29,8800	<u>226,082</u> 24,282	<u>6 755,321</u> 725,546
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (suprafetele treptelor)	100m2	110,1700	<u>338,553</u> 198,303	<u>37 298,392</u> 21 847,042
18	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a suprafetei treptelor)	100m2	47,2200	<u>680,570</u> 680,570	<u>32 136,539</u> 32 136,539
19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (malurile riului)	100m2	37,5100	<u>338,554</u> 198,303	<u>12 699,146</u> 7 438,346
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	5,6300	<u>877,500</u> 0,000	<u>4 940,325</u> 0,000
21	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) K=1,0820	t	787,7100	<u>7,531</u> 0,000	<u>5 932,020</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3	562,6500	20,909 <hr/> 20,909	11 764,730 <hr/> 11 764,730
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,6300	1 114,409 <hr/> 594,909	6 274,123 <hr/> 3 349,338
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	20,4600	1 012,500 <hr/> 0,000	20 715,750 <hr/> 0,000
25	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) K=1,0820	t	3 887,4000	7,531 <hr/> 0,000	29 274,930 <hr/> 0,000
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele gabioanelor)	m3	2 046,0000	20,910 <hr/> 20,910	42 780,837 <hr/> 42 780,837
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	20,4600	1 114,409 <hr/> 594,909	22 800,808 <hr/> 12 171,838

1	2	3	4	5	6	7
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (1375m2)	100 m3	4,1300	1 114,409 594,909	4 602,509 2 456,974
		Total capitul:				453 842,058 155 850,368
		1.3. Amenajarea pernutei din piatra bruta si a gabioanelor				
29	TsF01C	Srijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 195,0000	56,901 39,121	67 996,098 46 749,595
30	DI129	Umpluturi cu piatra bruta LA20, fr. 100 - 200 mm, H=0,50 m.(pernuta din piatra bruta de riu)	m3	595,0000	793,511 187,511	472 139,045 111 569,045
31	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil Typar SF 49)	m2	3 137,0000	79,558 2,698	249 573,446 8 463,626
32	RpCP04Emo d	Montarea saltelelor de gabioane tip G-1, conform EN 10223-3:2013. (1062buc, dimensiuni 3,00x1,00x0,50 m) (doar montarea)	kg	11 980,0000	7,202 6,071	86 285,950 72 724,590
33	pret	Plasa dublu rasucita 6x8 cm, cu d=2,7 mm	kg	11 980,0000	32,500 0,000	389 350,000 0,000
34	pret	Sarma cu d=3,4 mm pentru muchiile longitudinale si transversale a blocului de gabion	kg	2 457,1300	30,000 0,000	73 713,900 0,000
35	pret	Sarma cu d=2,2 mm pentru legarea plasei gabionului de sarma muchiilor	kg	670,8500	30,000 0,000	20 125,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinale si transversale				
36	DI129	Umpluturi cu piatra bruta LA20, fr. 100 - 300 mm.	m3	1 331,0000	793,511 187,511	1 056 163,141 249 577,141
		Total capitul:				2 415 347,080 489 083,997
		Total capitul:				2 876 395,428 651 342,115

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	
	CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	156 322,11
	Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	38 287,36
	Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	3 071 004,88
	Cheltuieli de regie (Total) * 6,2 %	6,20 %	190 402,30
	Total Total+CR	100,00 +	3 261 407,18
	Beneficiu (Total) * 2,4 %	2,40 %	78 273,77
	Total Total+B	100,00 +	3 339 680,95
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	667 936,19
			4 007 617,14
	TOTAL:		651 342,14

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor Primaria or. Cainari

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

