

Antreprenor „Power Team” SRL  
 (denumirea )

Beneficiar Direcția generală locativ-comunală si  
amenajare a mun. Chișinău  
 (denumirea )

Obiect Construcția complexului sportiv în  
comuna Tântăreni

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe 30.07 an 20 20

Valoarea lucrarilor executate 873 010,88 Lei

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |        |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Imbracaminte rutiere din placi din beton armat pietoni ( acoperire tip 1 )</b>                                                                                                      |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsD05A       | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,0500    | 977,358<br>508,561               | 1 026,226<br>533,989                              |
| 2       | DA06A1       | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ( fr. 0 - 40 mm )            | m3     | 35,0000   | 396,086<br>66,309                | 13 863,010<br>2 320,815                           |
| 3       | DE18A        | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si              | m2     | 350,0000  | 157,516<br>34,365                | 55 130,547<br>12 027,876                          |



| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5        | 6                  | 7                        |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------------|
|   |         | nisip, grosime strat de 5 cm. Gr.placaj 5 cm                                                                                                                                                |        |          |                    |                          |
|   |         | Total                                                                                                                                                                                       | Lei    |          |                    | 70 019,783               |
|   |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                          |        |          |                    | 70 019,783<br>14 882,680 |
|   |         | 1.2. Imbracaminte terenului din cauciuc turnat (acoperire tip 4)                                                                                                                            |        |          |                    |                          |
| 4 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,2600   | 977,358<br>508,561 | 1 231,471<br>640,787     |
| 5 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm                                                                                                                                         | m3     | 42,0000  | 460,966<br>57,083  | 19 360,587<br>2 397,503  |
| 6 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                      | kg     | 798,0000 | 19,156<br>1,730    | 15 286,640<br>1 380,380  |
|   |         | Total                                                                                                                                                                                       | Lei    |          |                    | 35 878,698               |
|   |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                          |        |          |                    | 35 878,698<br>4 418,670  |
|   |         | 1.3. Imbracaminte cu pietris (acoperire tip 6)                                                                                                                                              |        |          |                    |                          |
| 7 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,2000   | 977,358<br>508,561 | 1 172,829<br>610,273     |
| 8 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                 | m3     | 20,0000  | 301,694<br>51,894  | 6 033,880<br>1 037,880   |
| 9 | TsH32D1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime                                                                    | m2     | 400,0000 | 29,090<br>4,036    | 11 636,072<br>1 614,480  |
|   |         | Total                                                                                                                                                                                       | Lei    |          |                    | 18 842,781               |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                       | 7                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|-------------------------|
|    |        | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                         | <b>18 842,781</b>       |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                         | <b>3 262,633</b>        |
|    |        | <b>1.4. Gard metalic pentru terenul de minifotbal</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                         |                         |
| 10 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu        | m3 | 1,9600   | 76,111<br>76,111        | 149,178<br>149,178      |
| 11 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...( beton B 15 )                                            | m3 | 1,9600   | 1 204,890<br>221,991    | 2 361,584<br>435,102    |
| 12 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2258,9 kg, 40x20x3 mm - 979,4 kg                                                                                            | t  | 3,1500   | 13 954,195<br>2 313,550 | 43 955,714<br>7 287,682 |
| 13 | CN29A  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t  | 3,1500   | 1 073,229<br>618,875    | 3 380,671<br>1 949,456  |
| 14 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                 | m  | 118,0000 | 180,983<br>34,019       | 21 355,982<br>4 014,289 |
| 15 | DF17A  | Marcaje longitudinale,                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 29,0000  | 86,736                  | 2 515,330               |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                       | 7                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------------|
|    |                | transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                                                 |     |          | 27,100                  | 785,906                  |
| 16 | RpCP12A<br>apl | Confectionarea, montarea poartei                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 125,4000 | 43,682<br>20,181        | 5 477,743<br>2 530,697   |
| 17 | RpCH29A<br>apl | Plasa de siguranta pentru acoperire poartei                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 35,6500  | 34,633<br>9,226         | 1 234,664<br>328,892     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |          |                         | 80 430,866               |
|    |                | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                         | 80 430,866<br>17 481,202 |
|    |                | 1.5. Ingradirea terenului de bascet                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                         |                          |
| 18 | TsA02E         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3  | 1,2000   | 76,111<br>76,111        | 91,333<br>91,333         |
| 19 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...( beton B 15 )                                     | m3  | 1,2000   | 1 204,869<br>221,991    | 1 445,843<br>266,389     |
| 20 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1106,40 kg, 40x20x3 mm - 868,48 kg                                                                                   | t   | 1,9800   | 13 911,071<br>2 306,400 | 27 543,920<br>4 566,672  |
| 21 | CN29A          | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de                                                                                                                                                                      | t   | 1,9800   | 1 069,912<br>616,962    | 2 118,426<br>1 221,585   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                    | 7                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------|
|    |               | vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                                      |     |          |                      |                         |
| 22 | DF17A         | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                          | m2  | 27,0000  | 86,736<br>27,100     | 2 341,859<br>731,706    |
| 23 | TsA02E        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3  | 0,0960   | 76,104<br>76,104     | 7,306<br>7,306          |
| 24 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...( beton B 15 )                                     | m3  | 0,0720   | 1 204,819<br>222,000 | 86,747<br>15,984        |
| 25 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( montarea stilpilor pentru bascet 50x2=100 kg )                                                                    | kg  | 100,0000 | 12,739<br>12,109     | 1 273,892<br>1 210,860  |
| 26 | Pret furnizor | Scutul de bascet                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000   | 14 916,666<br>0,000  | 29 833,332<br>0,000     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |          |                      | 64 742,658              |
|    |               | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                      | 64 742,658<br>8 111,835 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                    | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|--------------------------------|
|    |        | <b>1.6. Teren de joaca pentru copii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                                |
|    |        | <b>1.6.1. Balansor</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                      |                                |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 1,0000  | 68,615<br>68,615     | 68,615<br>68,615               |
| 28 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                     | m3  | 1,0000  | 1 121,482<br>328,662 | 1 121,482<br>328,662           |
| 29 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                             | kg  | 20.1000 | 23,785<br>12,109     | 478,072<br>243,384             |
| 30 | TsH91A | Instalarea balansorului                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 415,152<br>415,152   | 415,152<br>415,152             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                      | 2 083,321                      |
|    |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                      | <b>2 083,321<br/>1 055,813</b> |
|    |        | <b>1.6.2. Balansor pe arc ( 3 buc )</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                                |
| 31 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 3,0000  | 68,615<br>68,615     | 205,846<br>205,846             |
| 32 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii,                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 3,0000  | 121,467              | 3 364,401                      |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|    |        | socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                               |     |         | 328,662              | 985,986                |
| 33 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                             | kg  | 60,3000 | 23,785<br>12,109     | 1 434,212<br>730,149   |
| 34 | TsH91A | Instalarea balansorului pe arc                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000  | 415,152<br>415,152   | 415,152<br>415,152     |
| 35 | TsH91A | Instalarea balansorului pe arc dublu                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,0000  | 415,152<br>415,152   | 830,304<br>830,304     |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                      | 6 249,915              |
|    |        | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                      | 6 249,915<br>3 167,437 |
|    |        | 1.6.3. Rama pentru leagan                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                      |                        |
| 36 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu | m3  | 1,4400  | 68,615<br>68,615     | 98,806<br>98,806       |
| 37 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                     | m3  | 1,4400  | 1 121,473<br>328,662 | 1 614,921<br>473,273   |
| 38 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total                                                                                                                                  | kg  | 20,1000 | 23,785<br>12,109     | 478,072<br>243,384     |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|    |        | sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                      |                        |
| 39 | TsH91A | Instalarea ramei pentru leagan                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000  | 415,152<br>415,152   | 415,152<br>415,152     |
| 40 | TsH91A | Montarea scaunelei                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000  | 109,554<br>109,554   | 219,108<br>219,108     |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                      | 2 826,059              |
|    |        | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                      | 2 826,059<br>1 449,723 |
|    |        | 1.6.4. Carusel cu 8 locuri                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                      |                        |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 0,0600  | 68,617<br>68,617     | 4,117<br>4,117         |
| 42 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                     | m3  | 0,0600  | 1 121,483<br>328,667 | 67,289<br>19,720       |
| 43 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                             | kg  | 12,2000 | 23,785<br>12,109     | 290,173<br>147,726     |
| 44 | TsH91A | Instalarea caruselei cu 8 locuri                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000  | 415,152<br>415,152   | 415,152<br>415,152     |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                      | 776,731                |
|    |        | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                      | 776,731<br>586,715     |
|    |        | 1.6.5. Complexul de joaca pentru copii                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                      |                        |
| 45 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 7,0000  | 68,615               | 480,308                |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                    | 7                       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------|
|    |        | avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                |     |          | 68,615               | 480,308                 |
| 46 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                     | m3  | 7,0000   | 1 121,469<br>328,662 | 7 850,284<br>2 300,634  |
| 47 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                             | kg  | 201,0400 | 23,785<br>12,109     | 4 781,656<br>2 434,314  |
| 48 | TsH91A | Instalarea complexul de joaca pentru copii                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000   | 415,152<br>415,152   | 415,152<br>415,152      |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                      | 13 527,400              |
|    |        | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                      | 13 527,400<br>5 630,408 |
|    |        | 1.6.6. Complexul sportiv pentru copii                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                      |                         |
| 49 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 5,8000   | 68,615<br>68,615     | 397,969<br>397,969      |
| 50 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton                                                                                                                       | m3  | 5,8000   | 1 121,470<br>328,662 | 6 504,528<br>1 906,239  |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                    | 7                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|--------------------------|
|    |        | armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                      |                          |
| 51 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                             | kg  | 165,8600 | 23,785<br>12,109     | 3 944,915<br>2 008,333   |
| 52 | TsH91A | Instalarea complexului sportiv pentru copii                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000   | 415,152<br>415,152   | 415,152<br>415,152       |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                      | 11 262,564               |
|    |        | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                      | 11 262,564<br>4 727,693  |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                      | 36 725,990               |
|    |        | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                      | 36 725,990<br>16 617,789 |
|    |        | 1.7. Teren pentru utilaj sportiv                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                      |                          |
| 53 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 2,9000   | 68,616<br>68,616     | 198,985<br>198,985       |
| 54 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                     | m3  | 2,9000   | 1 121,471<br>328,662 | 3 252,265<br>953,120     |
| 55 | TsH91A | Instalarea aparatelor pentru fitness                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 8,0000   | 415,152<br>415,152   | 3 321,216<br>3 321,216   |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                      | 6 772,466                |
|    |        | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                      | 6 772,466<br>4 473,321   |



| 1  | 2             | 3                                                                                              | 4       | 5        | 6                        | 7                                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------|-----------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                   | Lei     |          |                          | 313 413,242                       |
|    |               | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                           | 22,5 %  |          |                          | 15 580,829                        |
|    |               | <i>TOTAL</i>                                                                                   |         |          |                          | 328 994,071                       |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                              | 10 %    |          |                          | 23 462,269                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                | 2 %     |          |                          | 4 692,454                         |
|    |               | <i>TOTAL</i>                                                                                   |         |          |                          | 357 148,794                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 14,5 %  |          |                          | 51 786,575                        |
|    |               | <i>TOTAL</i>                                                                                   |         |          |                          | 408 935,369                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 6 %     |          |                          | 24 536,123                        |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |         |          |                          | <b>433 471,492<br/>69 248,130</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |         |          |                          |                                   |
|    |               | <b>2.1. Stilpi de electricitate</b>                                                            |         |          |                          |                                   |
| 56 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc     | 8,0000   | 244,939<br>196,621       | 1 959,509<br>1 572,965            |
| 57 | Pret furnizor | Console metalice                                                                               | buc     | 8,0000   | 250,000<br>0,000         | 2 000,000<br>0,000                |
| 58 | 08-03-596-5   | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500                | 100 buc | 0,0800   | 27 068,388<br>19 950,362 | 2 165,471<br>1 596,029            |
| 59 | Pret furnizor | Corp de iluminat PKY01-250-008-V1                                                              | buc     | 8.0000   | 650,000<br>0,000         | 5 200,000<br>0,000                |
| 60 | Pret furnizor | Lampa ДРЛ-250                                                                                  | buc     | 8,0000   | 74,166<br>0,000          | 593,328<br>0,000                  |
| 61 | 08-02-148-4   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg                   | 100 m   | 1,2800   | 2 211,727<br>1 660,608   | 2 831,010<br>2 125,578            |
| 62 | 590-413       | Cablu АПБ-660                                                                                  | m       | 128,0000 | 16,800<br>0,000          | 2 150,400<br>0,000                |
| 63 | 08-02-407-1   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm    | 100 m   | 0,8000   | 2 998,482<br>1 775,928   | 2 398,786<br>1 420,742            |
| 64 | Pret          | Teava diam. 15 mm                                                                              | m       | 64,0000  | 15,000                   | 960,000                           |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6          | 7                       |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------------------|
|    | furnizor         |                                                                                                                                                                                                   |        |         | 0,000      | 0,000                   |
| 65 | Pret<br>furnizor | Teava diam. 25 mm                                                                                                                                                                                 | m      | 16,0000 | 18,600     | 297,600                 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |        |         | 0,000      | 0,000                   |
| 66 | Pret<br>furnizor | Cutie de jonctiune Y996                                                                                                                                                                           | buc    | 8,0000  | 6,500      | 52,000                  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |        |         | 0,000      | 0,000                   |
| 67 | 08-01-087-<br>3  | Constructii metalice sub<br>utilaj                                                                                                                                                                | t      | 0,0640  | 17 816,438 | 1 140,252               |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |        |         | 3 586,453  | 229,533                 |
| 68 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu<br>un strat de vopsea de<br>miniu de plumb, executate<br>din profile, cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm<br>inclusiv, cu pensula de<br>mina | t      | 0,1890  | 210,063    | 39,702                  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |        |         | 95,122     | 17,978                  |
| 69 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu<br>vopsea de ulei in 2 straturi,<br>executate din profile, cu<br>grosimi intre 8 mm si 12<br>mm inclusiv, cu pensula de<br>mina            | t      | 0,1890  | 421,148    | 79,597                  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |        |         | 220,270    | 41,631                  |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                             | Lei    |         |            | 21 867,655              |
|    |                  | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                |        |         |            | 21 867,655<br>7 004,456 |
|    |                  | 2.2. Teren de joaca pentru copii                                                                                                                                                                  |        |         |            |                         |
| 70 | Pret<br>furnizor | Instalarea complexului<br>sportiv pentru copii (<br>0,5% de la costul )                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 320,013    | 320,013                 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                   |        |         | 320,013    | 320,013                 |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                             | Lei    |         |            | 320,013                 |
|    |                  | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                |        |         |            | 320,013<br>320,013      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                             | Lei    |         |            | 22 187,668              |
|    |                  | Asigurari sociale si<br>medicale                                                                                                                                                                  | 22,5 % |         |            | 1 648,006               |
|    |                  | TOTAL                                                                                                                                                                                             |        |         |            | 23 835,674              |
|    |                  | Transportarea materialelor                                                                                                                                                                        | 10 %   |         |            | 1 316,752               |
|    |                  | Cheltuieli de depozitare                                                                                                                                                                          | 2 %    |         |            | 263,350                 |
|    |                  | TOTAL                                                                                                                                                                                             |        |         |            | 25 415,776              |



| 1  | 2                | 3                                                                    | 4    | 5      | 6                   | 7                       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------|-------------------------|
|    |                  | Cheltuieli de regie                                                  | 76 % |        |                     | 5 566,596               |
|    |                  | TOTAL                                                                |      |        |                     | 30 982,372              |
|    |                  | Beneficiu de deviz                                                   | 6 %  |        |                     | 1 858,942               |
|    |                  | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                   |      |        |                     | 32 841,314<br>7 324,469 |
|    |                  | 3. Utilaj                                                            |      |        |                     |                         |
|    |                  | 3.1. Teren de joaca pentru copii                                     |      |        |                     |                         |
| 71 | Pret<br>furnizor | Balansor                                                             | buc  | 1,0000 | 4 887,500<br>0,000  | 4 887,500<br>0,000      |
| 72 | Pret<br>furnizor | Balansor pe arc dublu                                                | buc  | 2,0000 | 9 200,000<br>0,000  | 18 400,000<br>0,000     |
| 73 | Pret<br>furnizor | Balansor pe arc                                                      | buc  | 1,0000 | 8 816,670<br>0,000  | 8 816,670<br>0,000      |
| 74 | Pret<br>furnizor | Leagan dublu                                                         | buc  | 1,0000 | 5 612,500<br>0,000  | 5 612,500<br>0,000      |
| 75 | Pret<br>furnizor | Scaun pentru leagan din<br>HDPE                                      | buc  | 1,0000 | 1 773,330<br>0,000  | 1 773,330<br>0,000      |
| 76 | Pret<br>furnizor | Scaun pentru leagan din<br>HDPE                                      | buc  | 1,0000 | 1 006,670<br>0,000  | 1 006,670<br>0,000      |
| 77 | Pret<br>furnizor | Caruselei cu 8 locuri                                                | buc  | 1,0000 | 12 458,330<br>0,000 | 12 458,330<br>0,000     |
| 78 | Pret<br>furnizor | Complexul de joaca<br>pentru copii                                   | buc  | 1,0000 | 75 708,330<br>0,000 | 75 708,330<br>0,000     |
| 79 | Pret<br>furnizor | Complexul sportiv pentru<br>copii                                    | buc  | 1,0000 | 63 968,330<br>0,000 | 63 968,330<br>0,000     |
|    |                  | Total                                                                | Lei  |        |                     | 192 631,660             |
|    |                  | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                   |      |        |                     | 192 631,660             |
|    |                  | 3.2. Teren pentrru utilaj sportiv                                    |      |        |                     |                         |
| 80 | Pret<br>furnizor | Aparat fitness bicicleta                                             | buc  | 1,0000 | 8 481,670<br>0,000  | 8 481,670<br>0,000      |
| 81 | Pret<br>furnizor | Aparat fitness Vislit                                                | buc  | 1,0000 | 7 379,170<br>0,000  | 7 379,170<br>0,000      |
| 82 | Pret<br>furnizor | Aparat fitness dublu pentru<br>intarirea musculaturii<br>picioarelor | buc  | 1,0000 | 8 145,830<br>0,000  | 8 145,830<br>0,000      |
| 83 | Pret             | Aparat fitness pentru                                                | buc  | 1,0000 | 10 541,670          | 10 541,670              |



| 1  | 2             | 3                                                                   | 4     | 5      | 6                   | 7                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|---------------------|
|    | furnizor      | dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi                          |       |        | 0,000               | 0,000               |
| 84 | Pret furnizor | Aparat fitness AIR WALKER                                           | buc   | 1,0000 | 5 328,330<br>0,000  | 5 328,330<br>0,000  |
| 85 | Pret furnizor | Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui | buc   | 1,0000 | 5 513,330<br>0,000  | 5 513,330<br>0,000  |
| 86 | Pret furnizor | Aparat fitness schior dublu                                         | buc   | 1,0000 | 11 931,670<br>0,000 | 11 931,670<br>0,000 |
| 87 | Pret furnizor | Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei                   | buc   | 1,0000 | 8 145,830<br>0,000  | 8 145,830<br>0,000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                        | Lei   |        |                     | 65 467,500          |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                          |       |        |                     | 65 467,500          |
|    |               | <i>Total</i>                                                        | Lei   |        |                     | 258 099,160         |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                     | 1,2 % |        |                     | 3 097,190           |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                          |       |        |                     | 261 196,350         |

|  |  |                                                  |      |            |
|--|--|--------------------------------------------------|------|------------|
|  |  | Total                                            | Lei  | 727 509,07 |
|  |  | Taxa de valoare adaugata                         | 20 % | 145 501,81 |
|  |  |                                                  |      | 873 010,88 |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | 76 572,60  |

INTOCMIT:

Antreprenor  
„Power Team” SRL

(denumirea)

*Proctor Suruciu V S*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Beneficiar  
Direcția generală locativ-comunală si  
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

*[Signature]*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



311

*[Signature]*

S.K.



|     |                    |                                                                                       |     |          |           |            |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|     |                    | mm                                                                                    |     |          |           |            |
| 17. | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                     | m3  | 38,0309  | 187,50    | 7 130,794  |
| 18. | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                  | m3  | 1,7500   | 187,50    | 328,125    |
| 19. | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                    | m3  | 14,9800  | 187,50    | 2 808,750  |
| 20. | 1421402200393      | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                   | m3  | 45,8850  | 220,00    | 10 094,700 |
| 21. | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                       | kg  | 16,9612  | 5,00      | 84,806     |
| 22. | 1752127334760      | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m                                                  | buc | 39,3041  | 22,95     | 902,029    |
| 23. | 2010237318750      | Distantieri                                                                           | buc | 239,4000 | 1,50      | 359,100    |
| 24. | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                  | t   | 0,0640   | 11 360,00 | 727,040    |
| 25. | 2320166200676      | White spirit                                                                          | kg  | 0,1134   | 36,42     | 4,130      |
| 26. | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                             | m3  | 0,5140   | 9,00      | 4,626      |
| 27. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                               | kg  | 0,3341   | 21,00     | 7,016      |
| 28. | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                                                          | kg  | 0,9828   | 36,11     | 35,489     |
| 29. | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                     | kg  | 1,2791   | 31,42     | 40,189     |
| 30. | 2430116104213      | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                    | kg  | 23,6429  | 35,50     | 839,323    |
| 31. | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                              | kg  | 0,6388   | 31,42     | 20,071     |
| 32. | 2430126108720      | Email alb ii E 109-5                                                                  | kg  | 40,8800  | 36,11     | 1 476,177  |
| 33. | 2430226101755      | Grund pe baza de rasini alchidice                                                     | kg  | 27,2408  | 28,50     | 776,363    |
| 34. | 2430226109418      | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 19,6000  | 37,30     | 731,080    |
| 35. | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                               | kg  | 33,9224  | 18,50     | 627,564    |
| 36. | 25132066214605 27  | Scaun pentru leagan din HDPE                                                          | buc | 1,0000   | 1 006,67  | 1 006,670  |
| 37. | 25132066214605 28  | Scaun pentru leagan din HDPE                                                          | buc | 1,0000   | 1 773,33  | 1 773,330  |
| 38. | 25132066214605 3   | Complexul de joaca pentru copii                                                       | buc | 1,0000   | 75 708,33 | 75 708,330 |
| 39. | 25132066214605 4   | Complexul sportiv pentru copii                                                        | buc | 1,0000   | 63 968,33 | 63 968,330 |
| 40. | 25132066214606 0   | Balansor                                                                              | buc | 1,0000   | 4 887,50  | 4 887,500  |
| 41. | 25132066214606 1   | Balansor pe arc                                                                       | buc | 1,0000   | 8 816,67  | 8 816,670  |
| 42. | 25132066214606 10  | Carusele cu 8 locuri                                                                  | buc | 1,0000   | 12 458,33 | 12 458,330 |
| 43. | 25132066214606 101 | Aparat fitness bicicleta                                                              | buc | 1,0000   | 8 481,67  | 8 481,670  |
| 44. | 25132066214606 102 | Aparat fitness Vislit                                                                 | buc | 1,0000   | 7 379,17  | 7 379,170  |
| 45. | 25132066214606 103 | Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor                        | buc | 1,0000   | 8 145,83  | 8 145,830  |
| 46. | 25132066214606 104 | Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor pectoral si deltoizi                      | buc | 1,0000   | 10 541,67 | 10 541,670 |
| 47. | 25132066214606 105 | Aparat fitness AIR WALKER                                                             | buc | 1,0000   | 5 328,33  | 5 328,330  |
| 48. | 25132066214606 106 | Aparat fitness pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si spatelui                   | buc | 1,0000   | 5 513,33  | 5 513,330  |
| 49. | 25132066214606 107 | Aparat fitness schior dublu                                                           | buc | 1,0000   | 11 931,67 | 11 931,670 |
| 50. | 25132066214606 108 | Aparat fitness combinat pentru modelarea siluetei                                     | buc | 1,0000   | 8 145,83  | 8 145,830  |
| 51. | 25132066214606 11  | Leagan dublu                                                                          | buc | 1,0000   | 5 612,50  | 5 612,500  |
| 52. | 25132066214606 2   | Balansor pe arc dublu                                                                 | buc | 2,0000   | 9 200,00  | 18 400,000 |
| 53. | 2513206621650      | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 6,3840   | 70,00     | 446,880    |
| 54. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 347,1182 | 1,60      | 555,389    |







Antreprenor „Power Team” SRL  
(denumirea )

Beneficiar Direcția generală locativ-comunală si  
amenajare a mun. Chișinău  
(denumirea )

Obiect Construcția complexului sportiv în  
comuna Tântăreni

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 15. 08 an 2020

Valoarea lucrarilor executate **209 608,44 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Gard metalic ( in jurul teren de fotbal mare )</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsA02E       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 4,8000    | 76,111<br>76,111                 | 365,334<br>365,334                                |
| 2       | CA03F        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...( beton B 15 )                                     | m3   | 4,8000    | 1 204,906<br>221,991             | 5 783,551<br>1 065,557                            |



| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5          | 6                       | 7                                 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 2766,00 kg, 40x20x3 mm - 2548,80 kg                                                                                         | t      | 5,3200     | 13 911,070<br>2 306,400 | 74 006,895<br>12 270,048          |
| 4 | CN29A  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t      | 5,3200     | 1 069,912<br>616,962    | 5 691,932<br>3 282,238            |
| 5 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat diam. armaturii 3,8 mm                                                                                                                                                                    | kg     | 1 188,0000 | 34,151<br>4,613         | 40 571,614<br>5 480,006           |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |            |                         | 126 419,326                       |
|   |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                         | <b>126 419,326<br/>22 463,183</b> |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |            |                         | 126 419,326                       |
|   |        | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,5 % |            |                         | 5 054,216                         |
|   |        | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                         | 131 473,542                       |
|   |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 %   |            |                         | 10 370,666                        |
|   |        | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %    |            |                         | 2 074,133                         |
|   |        | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                         | 143 918,341                       |
|   |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,5 % |            |                         | 20 868,159                        |
|   |        | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                         | 164 786,500                       |
|   |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 %    |            |                         | 9 887,191                         |
|   |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                         | <b>174 673,691<br/>22 463,183</b> |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |            |                         | 174 673,70                        |



| 1 | 2 | 3                                        | 4    | 5 | 6 | 7          |
|---|---|------------------------------------------|------|---|---|------------|
|   |   | Taxa de valoare adaugata                 | 20 % |   |   | 34 934,74  |
|   |   | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |      |   |   | 209 608,44 |
|   |   |                                          |      |   |   | 22 463,19  |

INTOCMIT:

Antreprenor  
„Power Team” SRL

(denumirea)

*[Signature]*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Beneficiar  
Direcția generală locativ-comunală si  
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

*[Signature]*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Signature]*

*[Signature]*



**Construcția complexului sportiv în comuna**  
**Tântăreni**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1**  
**Lucrari de constructie ( etapa 1 )**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2020

Valoarea de deviz 209 608,44 Lei

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                               |      |          |       |            |
|----------------|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------|
| 1.             | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 16,5600  | 57,66 | 954,850    |
| 2.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 56,9240  | 57,66 | 3 282,238  |
| 3.             | 7214070021400 | Lacatus construcții metalice  | h-om | 35,6400  | 57,66 | 2 055,002  |
| 4.             | 7214210026800 | Montator construcții metalice | h-om | 186,2000 | 57,66 | 10 736,292 |
| 5.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 6,3360   | 57,66 | 365,334    |
| 6.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 87,9200  | 57,66 | 5 069,467  |
| Total manopera |               |                               |      |          |       | 22 463,19  |

**Materiale:**

|                                |                 |                                                  |     |            |        |            |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 1.                             | 11251102560     | Elemente de fixare                               | buc | 712,8000   | 8,33   | 5 937,624  |
| 2.                             | 1711317306661   | Bumbac de sters                                  | kg  | 17,5560    | 5,00   | 87,780     |
| 3.                             | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                        | m3  | 0,5320     | 9,00   | 4,788      |
| 4.                             | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102         | kg  | 0,3458     | 21,00  | 7,262      |
| 5.                             | 2430116104213   | Vopsea pe baza de rasini alchidice               | kg  | 24,4720    | 35,50  | 868,756    |
| 6.                             | 2430226101755   | Grund pe baza de rasini alchidice                | kg  | 28,1960    | 28,50  | 803,586    |
| 7.                             | 2430226103294   | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg  | 5,9400     | 31,42  | 186,635    |
| 8.                             | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1          | kg  | 35,1120    | 18,50  | 649,572    |
| 9.                             | 266310210000015 | Beton B 15                                       | m3  | 4,9938     | 893,30 | 4 460,962  |
| 10.                            | 2710703518200   | Panou gata confectionat                          | kg  | 1 247,4000 | 23,19  | 28 927,206 |
| 11.                            | 2811106301200   | Elemente metalice                                | kg  | 5 426,4000 | 11,36  | 61 643,904 |
| 12.                            | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                          | kg  | 1,1880     | 32,00  | 38,016     |
| 13.                            | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4    | kg  | 2,3940     | 32,00  | 76,608     |
| 14.                            | 4011106202741   | Energie electrica                                | kw  | 3,5820     | 1,79   | 6,412      |
| 15.                            | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                    | m3  | 0,4872     | 15,50  | 7,552      |
| Total materiale de construcții |                 |                                                  |     |            |        | 103 706,66 |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                      |      |        |        |         |
|----|---------------|----------------------|------|--------|--------|---------|
| 1. | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 2,8800 | 15,00  | 43,200  |
| 2. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,2000 | 171,90 | 206,280 |

312

*[Signature]*

5/5



|  |  |                              |  |  |  |        |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--------|
|  |  | Total utilaje de construcții |  |  |  | 249,48 |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--------|

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Total                    | Lei  | 174 673,70 |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 34 934,74  |

Total deviz:

209 608,44

Antreprenor

*Director Suvorov V*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Antreprenor „Power Team” SRL  
(denumirea)

Beneficiar  Direcția generală locativ-comunală si  
amenajare a mun. Chișinău  
(denumirea)

Obiect Construcția complexului sportiv în  
comuna Tântăreni

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe 28.05 an 2010

Valoarea lucrarilor executate **1 798 162,00 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |        |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Imbracaminte terenului din cauciuc turnat ( acoperire tip 4 )</b>                                                                                                                   |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsD05A       | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1800    | 976,111<br>508,561               | 175,700<br>91,541                                 |
| 2       | TsC54C       | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm                                                                                                                                         | m3     | 6,0000    | 460,966<br>57,083                | 2 765,798<br>342,500                              |
| 3       | CC03C        | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                      | kg     | 114,0000  | 19,156<br>1,730                  | 2 183,805<br>197,197                              |
| 4       | TsH37A       | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip                                    | m2     | 480,0000  | 664,409<br>420,918               | 318 916,560<br>202 040,640                        |

319

*Cezar*

514



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                   | 324 041,863            |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>324 041,863</b>     |
|    |         | <b>1.2. Sistema de drenaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   | <b>202 671,878</b>     |
| 5  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (обсыпка труб песком)                                                                     | m3  | 15,0400 | 227,360<br>35,173 | 3 419,496<br>528,996   |
| 6  | AcF03B  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (обсыпка труб щебнем)                                                        | m3  | 20,7400 | 274,511<br>49,011 | 5 693,358<br>1 016,488 |
| 7  | TsA02E  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3  | 8,6000  | 76,111<br>76,111  | 654,556<br>654,556     |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3  | 4,8400  | 17,875<br>17,875  | 86,513<br>86,513       |
| 9  | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                           | t   | 6,2100  | 64,003<br>64,003  | 397,456<br>397,456     |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                          | t   | 6,2100  | 7,659<br>0,000    | 47,560<br>0,000        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                   | 7                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|
| 11 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                               | m3     | 1,5100 | 845,398<br>556,995  | 1 276,551<br>841,063    |
| 12 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-15-6 (0,31 m3)                    | buc    | 4,0000 | 650,000<br>0,000    | 2 600,000<br>0,000      |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-15-1(0,27 m3)                     | buc    | 1,0000 | 760,000<br>0,000    | 760,000<br>0,000        |
| 14 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B ( rama cu capac usor ) | buc    | 1,0000 | 1 022,957<br>47,281 | 1 022,957<br>47,281     |
| 15 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm                                                     | buc    | 9,0000 | 44,356<br>31,136    | 399,206<br>280,227      |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |                     | 16 357,653              |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                             |        |        |                     | 16 357,653<br>3 852,580 |
|    |         | 1.3. Imbracaminte terenului din gazon artificial ( acoperire tip 5 )                                                                                                                           |        |        |                     |                         |
| 16 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea                                                                           | 100 m3 | 5,1800 | 976,111<br>508,561  | 5 056,256<br>2 634,347  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5          | 6                    | 7                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|--------------------------|
|    |         | fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                          |        |            |                      |                          |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( in cariera pentru executarea pernei din lut ) | 100 m3 | 5,1800     | 650,000<br>0,000     | 3 367,000<br>0,000       |
| 18 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                        | t      | 933,1200   | 15,200<br>0,000      | 14 183,420<br>0,000      |
| 19 | TsC53B  | Compactarea pamintului cu piatra sparta ( K=2, gr. stratului de compactare 100 mm )                                                                                                                                             | 100m2  | 17,2800    | 3 237,429<br>785,329 | 55 942,777<br>13 570,489 |
| 20 | TsD32A  | Executarea pernelor din lut pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul                                                                                                                            | 100 m3 | 5,1800     | 2 280,677<br>10,955  | 11 813,906<br>56,749     |
| 21 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta ( fractia gr. 40-70 mm )                                                                                                                                                                    | m3     | 259,2000   | 311,633<br>57,083    | 80 775,377<br>14 796,017 |
| 22 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta ( fractia gr. 20-40 mm )                                                                                                                                                                    | m3     | 172,8000   | 311,633<br>57,083    | 53 850,252<br>9 864,012  |
| 23 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 86,4000    | 460,966<br>57,083    | 39 827,493<br>4 932,006  |
| 24 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 1-5 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 51,8400    | 460,966<br>57,083    | 23 896,495<br>2 959,203  |
| 25 | TsH42C  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip                                             | m2     | 1 728,0000 | 221,209<br>5,766     | 382 249,741<br>9 963,648 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |            |                      | 670 962,717              |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                       | 7                         |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|---------------------------|
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                         | 670 962,717<br>58 776,471 |
|    |       | <b>1.4. Gard metalic pentru terenul de minifotbal</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                         |                           |
| 26 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4,0 m. Plasa rabita                                                        | m   | 140,0000 | 165,614<br>63,426       | 23 185,925<br>8 879,640   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |          |                         | 23 185,925                |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                         | 23 185,925<br>8 879,640   |
|    |       | <b>1.5. Ingradirea terenului de baschet</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                         |                           |
| 27 | CL08A | Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi profilate 80x80x4 mm - 1119,6 kg, 40x20x3 mm - 890,56 kg                                                                                           | t   | 0,0300   | 13 911,033<br>2 306,400 | 417,331<br>69,192         |
| 28 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t   | 0,0300   | 1 069,933<br>616,967    | 32,098<br>18,509          |
| 29 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4,0 m. Plasa rabita                                                        | m   | 90,0000  | 142,446<br>31,713       | 12 820,142<br>2 854,170   |
| 30 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 2,0000   | 100,210                 | 200,421                   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                 | 7                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------|
|    |         | sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Plasa rabita                                            |        |         | 31,713            | 63,426                  |
| 31 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                             | m      | 94,0000 | 180,983<br>34,019 | 17 012,393<br>3 197,824 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |                   | 30 482,385              |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                   | 30 482,385<br>6 203,121 |
|    |         | 1.6. Lucrari diferite                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                   |                         |
| 32 | TsC26C1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. III                                                                                                     | 100 m3 | 0,4600  | 291,000<br>0,000  | 133,860<br>0,000        |
| 33 | TsC27C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. III ( pana la 20 m, K=3 ) | 100 m3 | 0,4600  | 423,000<br>0,000  | 194,580<br>0,000        |
| 34 | TsH92A  | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                                                                                                                    | t      | 88,5000 | 78,418<br>78,418  | 6 939,958<br>6 939,958  |
| 35 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                              | t      | 88,5000 | 51,600<br>0,000   | 4 566,600<br>0,000      |
| 36 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                     | 100m2  | 71,8200 | 66,150<br>0,000   | 4 750,900<br>0,000      |



| 1 | 2 | 3                                          | 4      | 5 | 6 | 7                                    |
|---|---|--------------------------------------------|--------|---|---|--------------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                               | Lei    |   |   | 16 585,898                           |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>16 585,898<br/>6 939,958</b>      |
|   |   | <i>Total</i>                               | Lei    |   |   | 1 081 616,441                        |
|   |   | <i>Asigurari sociale si<br/>medicale</i>   | 22,5 % |   |   | 64 647,821                           |
|   |   | <i>TOTAL</i>                               |        |   |   | 1 146 264,262                        |
|   |   | <i>Transportarea materialelor</i>          | 10 %   |   |   | 73 636,634                           |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>            | 2 %    |   |   | 14 727,327                           |
|   |   | <i>TOTAL</i>                               |        |   |   | 1 234 628,223                        |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                 | 14,5 % |   |   | 179 021,092                          |
|   |   | <i>TOTAL</i>                               |        |   |   | 1 413 649,315                        |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                  | 6 %    |   |   | 84 818,959                           |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>1 498 468,274<br/>287 323,648</b> |

|  |  |                                                  |      |                                    |
|--|--|--------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                            | Lei  | 1 498 468,34                       |
|  |  | Taxa de valoare adaugata                         | 20 % | 299 693,66                         |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 798 162,00<br/>287 323,67</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor  
„Power Team” SRL

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)  
L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar  
Direcția generală locativ-comunală și  
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)  
L.Ș.



**Construcția complexului sportiv în comuna****Tântăreni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse**

Proces – verbal pe luna \_\_\_\_\_ 2020

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 1 798 162,00 Lei

| Nr crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                         |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                       | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 01-01-2009: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                               |      |            |       |             |
|----------------|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------|
| 1.             | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 2 457,6000 | 57,66 | 141 705,216 |
| 2.             | 7123011000200 | Betonist                      | h-om | 3,4020     | 57,66 | 196,159     |
| 3.             | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 2,8500     | 57,66 | 164,331     |
| 4.             | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 171,1200   | 57,66 | 9 866,779   |
| 5.             | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 65,3600    | 57,66 | 3 768,658   |
| 6.             | 7129040010110 | Asfaltator                    | h-om | 638,4000   | 57,66 | 36 810,144  |
| 7.             | 7129090010600 | Drenor-canalist               | h-om | 0,8200     | 57,66 | 47,281      |
| 8.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa     | h-om | 10,2076    | 57,66 | 588,570     |
| 9.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 0,3210     | 57,66 | 18,509      |
| 10.            | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0500     | 57,66 | 60,543      |
| 11.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 1 391,3119 | 57,66 | 80 223,044  |
| 12.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 35,1842    | 57,66 | 2 028,721   |
| 13.            | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 5,8370     | 57,66 | 336,561     |
| 14.            | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 172,8000   | 57,66 | 9 963,648   |
| 15.            | 9312040019600 | Sapator                       | h-om | 26,8034    | 57,66 | 1 545,484   |
| Total manopera |               |                               |      |            |       | 287 323,67  |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                           |    |             |        |            |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 1.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                             | m3 | 176,2560    | 220,00 | 38 776,320 |
| 2.  | 141112220175240 | Piatra sparta ( fractia gr. 20-40 mm )                                                    | m3 | 198,7200    | 220,00 | 43 718,400 |
| 3.  | 141112220175270 | Piatra sparta ( fractia gr. 40-70 mm )                                                    | m3 | 298,0800    | 220,00 | 65 577,600 |
| 4.  | 14211022000680  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm ( K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm )            | m3 | 18,0000     | 220,00 | 3 960,000  |
| 5.  | 14211022000681  | Pietris de granit fr. 5 - 20 mm                                                           | m3 | 106,2600    | 313,33 | 33 294,765 |
| 6.  | 14211022000682  | Pietris de granit fr. 1 - 5 mm                                                            | m3 | 59,6160     | 313,33 | 18 679,660 |
| 7.  | 1421102200226   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                   | m3 | 21,2585     | 220,00 | 4 676,870  |
| 8.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                         | m3 | 0,7520      | 187,50 | 141,000    |
| 9.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                         | m3 | 15,6893     | 187,50 | 2 941,744  |
| 10. | 14211022005250  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm ( K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm ) | m3 | 39,3600     | 187,50 | 7 380,000  |
| 11. | 1421102200801   | Nisip cuartos I'M, fractie 0,63-0,315 mm                                                  | kg | 41 472,0000 | 0,49   | 20 321,280 |
| 12. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                           | kg | 0,0990      | 5,00   | 0,495      |
| 13. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                        | m2 | 0,2430      | 100,00 | 24,300     |



|                                       |                |                                                                                       |     |            |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 14.                                   | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                           | m3  | 0,0480     | 3 200,00 | 153,600           |
| 15.                                   | 2010237318750  | Distantieri                                                                           | buc | 34,2000    | 1,50     | 51,300            |
| 16.                                   | 2320166201008  | Combustibil lichid usor tip 4 S 54                                                    | kg  | 712,8000   | 13,20    | 9 408,960         |
| 17.                                   | 2320322600074  | Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788                                       | kg  | 1 174,5600 | 46,50    | 54 617,040        |
| 18.                                   | 2320322600189  | Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754                                                | kg  | 2 349,6000 | 7,20     | 16 917,120        |
| 19.                                   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                             | m3  | 0,0030     | 9,00     | 0,027             |
| 20.                                   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                              | kg  | 0,0019     | 21,00    | 0,040             |
| 21.                                   | 2430116104213  | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                    | kg  | 0,1380     | 35,50    | 4,899             |
| 22.                                   | 2430226101755  | Grund pe baza de rasini alchidice                                                     | kg  | 0,1590     | 28,50    | 4,532             |
| 23.                                   | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                               | kg  | 0,1980     | 18,50    | 3,663             |
| 24.                                   | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 274,4800   | 1,60     | 439,168           |
| 25.                                   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                         | kg  | 13,7700    | 1,60     | 22,032            |
| 26.                                   | 26511221004020 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 ( K=0,5, gr. stratului din beton 6 cm ) | kg  | 7 436,8800 | 1,60     | 11 899,008        |
| 27.                                   | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                          | kg  | 1,0633     | 1,60     | 1,701             |
| 28.                                   | 2653102100380  | Filer de calcar saci S 539                                                            | kg  | 8 078,4000 | 1,20     | 9 694,080         |
| 29.                                   | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                         | buc | 4,0000     | 650,00   | 2 600,000         |
| 30.                                   | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)                                     | buc | 1,0000     | 760,00   | 760,000           |
| 31.                                   | 2663102100001  | Beton clasa C 15                                                                      | m3  | 4,2300     | 893,30   | 3 778,659         |
| 32.                                   | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                   | m3  | 0,1246     | 730,00   | 90,958            |
| 33.                                   | 2666122800285  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                             | m   | 94,4700    | 100,00   | 9 447,000         |
| 34.                                   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                       | kg  | 0,5700     | 10,45    | 5,956             |
| 35.                                   | 2710703700340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                              | kg  | 114,4003   | 11,36    | 1 299,587         |
| 36.                                   | 2732103646250  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma. Rabita                     | m2  | 949,7415   | 23,50    | 22 318,925        |
| 37.                                   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                  | kg  | 1,1400     | 15,60    | 17,784            |
| 38.                                   | 2774413590401  | Acoperire din gazon artificial                                                        | m2  | 1 779,8400 | 185,00   | 329 270,400       |
| 39.                                   | 2774413590402  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial     | m   | 483,8400   | 21,00    | 10 160,640        |
| 40.                                   | 2774413590403  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842                                    | kg  | 157,4208   | 58,93    | 9 276,493         |
| 41.                                   | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                     | kg  | 30,6000    | 11,36    | 347,616           |
| 42.                                   | 2873122004100  | Plase sudate                                                                          | kg  | 115,1400   | 16,50    | 1 899,810         |
| 43.                                   | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                         | kg  | 0,0135     | 32,00    | 0,432             |
| 44.                                   | 2875274200000  | Capac cu rama                                                                         | buc | 1,0200     | 925,00   | 943,500           |
| 45.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                     | kw  | 0,0135     | 1,79     | 0,024             |
| 46.                                   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                              | m3  | 14,4000    | 15,50    | 223,200           |
| 47.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 0,5773     | 15,50    | 8,948             |
| 48.                                   | 4100126202818  | Apa                                                                                   | m3  | 77,1182    | 15,50    | 1 195,332         |
| 49.                                   | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                              | buc | 0,0765     | 150,00   | 11,475            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                                                       |     |            |          | <b>736 366,35</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                              |      |         |        |           |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                   | h-ut | 4,6000  | 171,90 | 790,740   |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 60,5808 | 100,00 | 6 058,080 |
| 3. | 2922140007000 | Macara                                       | h-ut | 0,0684  | 171,90 | 11,758    |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                    | h-ut | 13,5740 | 350,00 | 4 750,900 |




|                              |                |                                                                                                              |      |          |        |            |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
| 5.                           | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                      | h-ut | 7,2960   | 222,00 | 1 619,712  |
| 6.                           | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                  | h-ut | 13,4680  | 250,00 | 3 367,000  |
| 7.                           | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                     | h-ut | 6,6822   | 300,00 | 2 004,660  |
| 8.                           | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                        | h-ut | 1,0948   | 300,00 | 328,440    |
| 9.                           | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                               | h-ut | 2,3400   | 45,00  | 105,300    |
| 10.                          | 2952270003648  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 6,9120   | 50,00  | 345,600    |
| 11.                          | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                        | h-ut | 129,6488 | 45,00  | 5 834,196  |
| 12.                          | 2952270004037  | Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l                                                                      | h-ut | 45,6000  | 22,00  | 1 003,200  |
| 13.                          | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                   | h-ut | 24,1920  | 20,00  | 483,840    |
| 14.                          | 2952270007612  | Masina pentru acoperire                                                                                      | h-ut | 43,2000  | 35,00  | 1 512,000  |
| 15.                          | 2952270007613  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat                    | h-ut | 1,7280   | 35,00  | 60,480     |
| 16.                          | 3410440005607  | Tractor cu Utilaje suspendat                                                                                 | h-ut | 5,1840   | 165,00 | 855,360    |
| 17.                          | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                              | h-ut | 1,6127   | 171,90 | 277,223    |
| 18.                          | 34105400000012 | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                                                                   | h-ut | 12,5356  | 220,00 | 2 757,832  |
| 19.                          | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                                              | h-ut | 12,8464  | 220,00 | 2 826,208  |
| 20.                          | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                     | h-ut | 12,6392  | 185,00 | 2 338,252  |
| 21.                          | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                      | h-ut | 0,5802   | 185,00 | 107,337    |
| 22.                          | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                             | h-ut | 10,5672  | 160,00 | 1 690,752  |
| 23.                          | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                                                                            | h-ut | 22,8330  | 200,00 | 4 566,600  |
| 24.                          | 34105400000007 | Autobasculanta-10t                                                                                           | h-ut | 71,1549  | 200,00 | 14 230,980 |
| Total utilaje de constructii |                |                                                                                                              |      |          |        | 57 926,45  |

|                          |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Total                    | Lei  | 1 498 468,34        |
| Taxa de valoare adaugata | 20 % | 299 693,67          |
| <b>Total deviz:</b>      |      | <b>1 798 162,01</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor



„Power Team” SRL

(denumirea)  
  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)  
  
 L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar

Direcția generală locativ-comunală si amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)  
  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)  
  
 L.Ș.



Antreprenor „Power Team” SRL  
(denumirea )

Beneficiar Directia generală locativ-comunală si  
amenajare a mun. Chişinău  
(denumirea )

Obiect Construcția complexului sportiv în  
comuna Tântăreni

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe 28.05 an 2020

Valoarea lucrarilor executate **342 797,52 Lei**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Teren de fotbal - gazon natural ( etapa II )</b>                                                                                                                                          |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC03F1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 5,5800    | <u>787,500</u><br>0,000          | <u>4 394,250</u><br>0,000                         |
| 2       | TsI51A10     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                         | t      | 920,7000  | <u>11,420</u><br>0,000           | <u>10 514,400</u><br>0,000                        |
| 3       | TsE04A       | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2  | 58,5000   | <u>37,500</u><br>0,000           | <u>2 193,750</u><br>0,000                         |
| 4       | TsD08A1      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t,                                                                                                   | 100 m3 | 17,5500   | <u>1 004,413</u><br>174,133      | <u>17 627,452</u><br>3 056,038                    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                  | 7                         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|---------------------------|
|    |                | in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv |       |          |                    |                           |
| 5  | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp                                                                           | 100m2 | 58,5000  | 416,502<br>299,832 | 24 365,367<br>17 540,172  |
| 6  | TsH12B         | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                   | 100m2 | 58,5000  | 117,246<br>38,056  | 6 858,868<br>2 226,253    |
| 7  | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                              | m3    | 173,2500 | 353,633<br>57,083  | 61 266,986<br>9 889,699   |
| 8  | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                          | m     | 385,0000 | 180,983<br>34,019  | 69 678,416<br>13 097,469  |
| 9  | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                          | m2    | 34,3800  | 86,735<br>27,100   | 2 981,955<br>931,705      |
| 10 | RpCP12A<br>apl | Confectionarea, montarea poartei                                                                                                                 | kg    | 179,3000 | 43,708<br>20,181   | 7 836,783<br>3 618,454    |
| 11 | RpCH29A<br>apl | Plasa de siguranta pentru acoperire poartei                                                                                                      | m2    | 71,4000  | 34,633<br>9,226    | 2 472,795<br>658,708      |
|    |                | Total                                                                                                                                            | Lei   |          |                    | 210 191,022               |
|    |                | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                               |       |          |                    | 210 191,022<br>51 018,498 |

|  |                               |        |            |
|--|-------------------------------|--------|------------|
|  | Total                         | Lei    | 210 191,02 |
|  | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 11 479,16  |
|  | TOTAL                         |        | 221 670,18 |
|  | Transportarea materialelor    | 10 %   | 11 413,78  |
|  | Cheltuieli de depozitare      | 2 %    | 2 282,76   |
|  | TOTAL                         |        | 235 366,72 |
|  | Cheltuieli de regie           | 14,5 % | 34 128,18  |
|  | TOTAL                         |        | 269 494,90 |
|  | Beneficiu de deviz            | 6 %    | 16 169,70  |
|  | TOTAL                         |        | 285 664,60 |



| 1 | 2 | 3                           | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-----------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | Taxa de valoare adaugata    | 20 % |   |   | 57 132,92        |
|   |   |                             |      |   |   | 342 797,52       |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:</b> |      |   |   |                  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>     |      |   |   | <b>51 018,50</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor  
„Power Team” SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Beneficiar  
Direcția generală locativ-comunală si  
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





## Borderou de resurse

Proces – verbal pe luna 2020

Lucrari de constructie ( etapa II )

Valoarea de deviz 342 797,52 Lei

| Nr crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                       |      |          |       |            |
|----------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------|
| 1.             | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 169,4000 | 57,66 | 9 767,604  |
| 2.             | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 342,8100 | 57,66 | 19 766,425 |
| 3.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 3,0942   | 57,66 | 178,412    |
| 4.             | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 8,5680   | 57,66 | 494,031    |
| 5.             | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 44,8250  | 57,66 | 2 584,610  |
| 6.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 295,3329 | 57,66 | 17 028,895 |
| 7.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8560   | 57,66 | 164,677    |
| 8.             | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 17,9300  | 57,66 | 1 033,844  |
| Total manopera |               |                       |      |          |       | 51 018,50  |

**Materiale:**

|                                |               |                                                                                       |     |            |        |            |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 1.                             | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                | kg  | 58,5000    | 116,67 | 6 825,195  |
| 2.                             | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                         | m3  | 199,2375   | 220,00 | 43 832,250 |
| 3.                             | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                     | m3  | 3,0800     | 187,50 | 577,500    |
| 4.                             | 1752127334760 | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m                                                  | buc | 78,7185    | 22,95  | 1 806,590  |
| 5.                             | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                     | kg  | 1,8289     | 31,42  | 57,464     |
| 6.                             | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5                                                                  | kg  | 25,0974    | 36,11  | 906,267    |
| 7.                             | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 12,0330    | 37,30  | 448,831    |
| 8.                             | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 3,9193     | 70,00  | 274,351    |
| 9.                             | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 1 127,8577 | 1,60   | 1 804,572  |
| 10.                            | 2663102100001 | Beton clasa C 15                                                                      | m3  | 17,3250    | 893,30 | 15 476,422 |
| 11.                            | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                             | m   | 386,9250   | 100,00 | 38 692,500 |
| 12.                            | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm                                                                 | kg  | 186,5437   | 11,36  | 2 119,136  |
| 13.                            | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                           | kg  | 0,9144     | 37,00  | 33,833     |
| 14.                            | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                | kg  | 1,4631     | 47,50  | 69,497     |
| 15.                            | 4011106202741 | Energie electrica                                                                     | kw  | 1,2802     | 1,79   | 2,292      |
| 16.                            | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                              | m3  | 58,5000    | 15,50  | 906,750    |
| 17.                            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 2,3100     | 15,50  | 35,805     |
| 18.                            | 4100126202818 | Apa                                                                                   | m3  | 17,3250    | 15,50  | 268,537    |
| Total materiale de construcții |               |                                                                                       |     |            |        | 114 137,79 |



**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                              |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                 | h-ut | 72,7650 | 100,00 | 7 276,500        |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                          | h-ut | 0,8933  | 10,50  | 9,380            |
| 3.                                  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,6502  | 255,00 | 420,801          |
| 4.                                  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax)                                     | h-ut | 8,9650  | 25,00  | 224,125          |
| 5.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                             | h-ut | 16,1370 | 94,50  | 1 524,947        |
| 6.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf          | h-ut | 65,6370 | 222,00 | 14 571,414       |
| 7.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut | 12,5550 | 350,00 | 4 394,250        |
| 8.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                          | h-ut | 7,3125  | 300,00 | 2 193,750        |
| 9.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                   | h-ut | 8,9650  | 20,00  | 179,300          |
| 10.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                           | h-ut | 52,5720 | 200,00 | 10 514,400       |
| 11.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                | h-ut | 22,5810 | 165,00 | 3 725,865        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                              |      |         |        | <b>45 034,73</b> |


|                               |        |                   |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| Total                         | Lei    | 210 191,02        |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 11 479,16         |
| <b>TOTAL</b>                  |        | <b>221 670,18</b> |
| Transportarea materialelor    | 10 %   | 11 413,78         |
| Cheltuieli de depozitare      | 2 %    | 2 282,76          |
| <b>TOTAL</b>                  |        | <b>235 366,72</b> |
| Cheltuieli de regie           | 14,5 % | 34 128,18         |
| <b>TOTAL</b>                  |        | <b>269 494,90</b> |
| Beneficiu de deviz            | 6 %    | 16 169,70         |
| <b>TOTAL</b>                  |        | <b>285 664,60</b> |
| Taxa de valoare adaugata      | 20 %   | 57 132,92         |
| <b>Total deviz:</b>           |        | <b>342 797,52</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor  
„Power Team” SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Beneficiar  
Direcția generală locativ-comunală si  
amenajare a mun. Chișinău

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

